

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M



CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE MARZO DE 2023

No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE	EJECUTADO EN EL MES DE MARZO 2023	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	481-34	ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	53,423.00	6,570.00	18%
2	468-31	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	19,026.00	21,942.51	33%
3	481-36	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	10,900.00	9,612.00	22%
4	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	164,006.62	98,970.00	27%
5	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	9,823.00	10,220.00	4%
6	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	94,435.85	65,857.44	55%
7	466-86	CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE BUSES EL CHIMBO	12,920.00	14,250.00	9%
8	466-104	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL HACIA CAMPO DE FUTBOL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS		110,176.00	60%
9	466-107	CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA ANIMALES DEAMBULANTES	36,930.00	8,320.00	37%

Santa Lucía 13 de abril de 2023



 FRANCISCO FIGUEROA
 SUPERVISOR DE PROYECTOS