



MUNICIPALIDAD DE VILLANUEVA

Villanueva, Cortés, Barrio el Centro 3º y 4º Ave, 1 y 2 Calle - Costado Oeste Parque Central.

Correo Electrónico: oip.cortesvillanueva@municipalidadhn.info

Tels.: (504) 2670-5136 - 2670-5233, Cel: (504) 9513-4994



Villanueva, Cortés
miércoles, 19 de abril de 2023

LICENCIADO

GREGORIO MANUEL COELLO

OFICIAL DE ACCESO A INFORMACION PÚBLICA

SU OFICINA

Estimado Lic. Coello,

Por medio de la presente le saludo deseándole muchos éxitos en sus actividades laborales y personales.

Adjunto le remito el informe en detalle de **Avances de Proyectos** derivados de los contratos suscritos por esta Municipalidad, **CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DEL 2023.**

Atentamente,



PM. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GUERRERO
Gerente de Infraestructura y Desarrollo



Todos por Villanueva



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO DEL 2023

miércoles, 19 de abril de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
1	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Construcción y reparación de cerco perimetral - Reparación de estructura metálica de graderías en cancha de fútbol	Aldea El Calán Villanueva, Cortes	Trazado y marcado; Desmonte de estructura metálica de cerco perimetral 295.40 ML; Instalación de malla existente ciclón de 5" calibre 13 29.54 ML; Reparación de estructura metálica de cerco perimetral 29.54 ML; Construcción e instalación de cerco perimetral con tubo galvanizado de 2" chapa 14 265.86 ML; Suministro e instalación de malla ciclón de 5" calibre 13 265.86 ML; Construcción e instalación de portón peatonal con tubo galvanizado de 2" chapa 14 ancho: 1:20 mts altura 2.20 mts 3.00; Construcción e instalación de portón vehicular con tubo galvanizado y malla ciclón cal.13 de 2" ancho: 3.70 mts altura: 2.20 mts; Demolición y resane de castillo de concreto para instalación de cerco perimetral 61.00; Reparación de estructura metálica de techo y Aluzinc incluye columnas metálicas, refuerzo y pintura en estructura 273.02 M²; Construcción de pared de bloque de 6" fundido sisado 2.10 M²; Construcción de jamba de cierre con concreto simple 5.70 ML; Construcción de zapata aislada 0.50x0.50 mts con varilla de 1/2 @0.15 mts a/s 1.00; Construcción de columna de 0.25x0.25 con 6#4 y #2 @0.20 mts 3.20 ML; Tallado de castillos en cerco perimetral 62.00 ML; Para este Proyecto el PMA hará el donativo de los Materiales siguientes los cuales deben tomarse en consideración a favor de la Municipalidad y deben ser rebajados al valor total de la Obra Tubo galvanizado de 2" chapa 14 30.00 LANCE; Disco de corte # 7 10.00 UND; Disco de corte # 4 6.00 UND; Electrodo 6011 60.00 LBS	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos producidos de las actividades de la excavación del suelo y actividades de soldadura	Extracción de tierra para fundición	Fondos Municipales Lps. 777,678.95 y Fondos PMA Lps. 31,149.95	L 777,678.95	13/02/2023	Ejecutado	L 777,678.95	31/03/2023	Acertado	N/A	N/A
2	A & S ELECTRIKO'S (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Adición y Mejoras al sistema eléctrico y alumbrado de la cancha	Aldea El Cutuco, Villanueva, Cortes	Perforación de agujeros para postes y retenidas 24x72 10.00; Montaje y aplomado de postes de 35' de madera con grúa 1.00; Montaje y aplomado de postes de 40' de madera con grúa 5.00; Instalación y conexión de transformador de 15kva 19.9kv 120/240v con grúa mecánica 1.00; Instalación completa de caja corta circuito de 27 kv 1.00; Instalación completa de pararrayo de 27kv 1.00; Armado, instalación y montaje de lámparas led tipo reflector 500w multivoltajes 85-220v 12.00; Instalación de lámparas led tipo cobra de 100w 85-220v con brazo metálico 3.00; Instalación de retenida sencilla completa 4.00; Flechado de línea de 3x2 para energizar panel eléctrico 40.00 PIES; Flechado de línea 3x2 para energizar lámparas tipo reflector 643.00 PIES; Perforación de zanja para empotrar líneas que energizan lámparas 213.00 PIES; Empotrado de cable acometida 3x6 con poliducto de 1" para energizar lámparas tipo reflector 562.00 PIES; Armado de cruces de madera de 8" con estructura para lámpara tipo reflector 6.00; Instalación de panel eléctrico de 220v 125 amp con breakers de control de iluminación para 12 circuitos 1.00; Construcción de base de concreto para controles eléctricos (encendido y apagado de luces) 1.00; Instalación de base de contador clase 200 con cable #2 THHN y mufa metálica 1.00	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos producidos de las actividades de las excavaciones hincado de postes y retenidas	Excavación de tierra para hincado de postes e instalación de retenidas	Fondos Municipales	L 641,032.70	13/02/2023	Ejecutado	L 641,032.70	15/03/2023	Acertado	N/A	N/A



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO DEL 2023

miércoles, 19 de abril de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
3	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 3.70 Kms. De calles de terracería	Colonia Municipal, Sector Este, Villanueva, Cortés	Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 Mts. 1.80 KMS. Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 7.00 Mts. 1.90 KMS. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I: Motoniveladora, vibro compactadora, sistema de agua, excavadora 320 y volquetas de 5 Mts.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos producidos de las actividades de excavación del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material, remoción y regado de material selecto	Fondos Municipales	L 923,770.00	09/02/2023	Ejecutado	L 923,770.00	18/03/2023	Acertado	N/A	N/A
4	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 3.54 Kms. De calles de terracería tipo I y 1.83 Kms. Tipo II	Colonia Siboney, Villanueva, Cortés	Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto, en Sección de 6 Mts. 3.40 KMS.; Reparación de calles tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto, en Sección de 8 Mts. 0.14 KMS.; Reparación de calles tipo II, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento y compactado, en sección de 6 Mts. 1.83 KMS. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I, Motoniveladora, Vibro compactadora, sistema de agua, excavadora 320 y volquetas de 5 mts. TIPO II, motoniveladora, vibro compactador y sistema de agua	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos producidos de las actividades de excavación del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material, remoción y regado de material selecto	Fondos Municipales	L 998,788.00	21/02/2023	Ejecutado	L 998,788.00	22/03/2023	Acertado	N/A	N/A



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO DEL 2023

miércoles, 19 de abril de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
5	SOLUCIONES MULTIPLES NIETO, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE (José Avel Nieto Suzzo)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Construcción de 54.10 metros lineales de pavimento con concreto ciclópeo	Colonia El Cerrito, Sector Kilometro 71, Villanueva, Cortés	Trazado y marcado 54.10 ML.; Excavación no clasificada, material común tramo # 1 (54.10 x 4.04 x 0.30) Mts. 65.57 M³; Demolición de estructuras existentes 1.00; Conformación de sub-rasante (54.10 x 4.04 x) Mts. 218.56 M³; Sub-base (54.10 x 4.04 x 0.15) Mts. 32.78 M³; Pavimento ciclópeo con concreto de 4,000 PSI 32.78 M³; Sello de juntas de pavimento con asfalto RC - 250 56.56 ML.; Colocación de antisol sobre pavimento 218.56 M³; Remodelación de pozos de inspección 2.00 CU; Reinstalación de tubería ads 2" PVC RD-26 54.10 ML.; Suministro e instalación de tubería de 6" PVC SRD-41 12.00 ML.; Excavación para Inst. De tuberías (54.10x0.80x0.60) Mts. 25.97 M³; Aterrado y compac./material del sitio 20.60 M³; Botado de material de desperdicio 65.57 M³	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de concreto	Cambio de terracería a concreto	Fondos Municipales	L. 249,062.16	01/02/2023	Ejecutado	L. 249,062.16	22/03/2023	Acartado	N/A	N/A
6	INVERSIONES SERRANO (José Arturo Serrano Vallecillo)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Adición y Mejoras del sistema eléctrico para la iluminación de cancha de fútbol	Colonia Walter Perdomo, Villanueva, Cortés	Perforación de agujeros para poste 3.00; Hincado y aplomado de postes de madera de 35' 3.00; Armado de cruces de madera de 6" para lámpara tipo reflector 6.00; Flechado de línea 3 x 6 para energizar panel eléctrico 30.00 PIE; Empotrado de cable de acometida 3 x 2 con poliducto 1-1/2" 30.00 PIE; Flechado de línea 3 x 6 para energizar lámpara tipo Reflector al panel eléctrico 1200.00 PIE; Armado, instalación y montaje de lámpara Led tipo Reflector de 1,000 watts, 6.00 CU; Instalación de panel eléctrico 220 V. 125 Amp. Con breakers para control de iluminación 1.00; Construcción de base de concreto de 25" x 25" x 8" de alto para instalar controles eléctricos (encendido y apagado) de luces 1.00 ; Instalación de base para contador clase 200 con cable # 6 y mufa metálica 1.00; Varilla para polo a tierra 1.00	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de las excavaciones para hincado de postes y retenidas	Excavación de tierra para hincado de postes e instalación de retenidas	Fondos Municipales	L. 333,510.00	01/02/2023	Ejecutado	L. 313,030.00	21/03/2023	Acartado El proyecto cumple con el objetivo deseado	Variación del 6.14% con relación al contrato	Ordenes de Cambio en obra negativa



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO DEL 2023

miércoles, 19 de abril de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
7	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Nájera Ramírez)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 4.4 Kms. De calles de terracería tipo I y limpieza y conformación de cunetas	Desde aldea El Porvenir del Morro hasta aldea La Bolsa, Villanueva, Cortés	Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento colocación y compactado de material seleccionado en una Sección de 5.50 Mts. 4.40 KMS.; Limpieza, conformación y definición de cunetas azolvadas 3000.00 ML. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I, Motoniveladora, vibro compactadora, sistema de agua, excavadora 320 y volquetas de 5 Mts.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material, remoción y regado de material selecto	Fondos Municipales	L. 988,400.00	03/03/2023	Ejecutado	L. 988,400.00	21/03/2023	Acertado	N/A	N/A
8	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES (Ramón Reyes López)	Construcción Adiciones y Mejoras de Edificios	Construcción de cerco perimetral con pared de bloque y malla ciclón	Los Laureles, Villanueva, Cortés	Trazado y marcado 176.80 ML; Excavación de material común (0.60x0.80x176.80) mts 84.86 MP; Armado, encofrado y fundición de zapala corrida de 0.40, a=0.20 3#3 y #3@20cm 176.80 ML; Armado, encofrado y fundición de castillo de 15x15 Cms., 4#3 y #2@15cm (73 castillos de 3.30 mts c/u) separación entre columna y columna de 3.00 mts 240.90 ML; Sobrecimiento de bloque de 6" (2-4 hiladas), bastones con varilla 3/8" @0.40 mts 84.72 MP; Armado, encofrado y fundición de solera inferior de 15x15 cms, 4#3 y #2@20cm 176.80 ML; Pared de bloque de 6" (3 hiladas) 106.08 MP; Armado, encofrado y fundición de solera de tierra (jamba), 10x15 cms (2#3, #2@20cm) 176.80 ML; Instalación de malla ciclón de 6 pies calibre 13, con varilla #3 leg. en cada columna 176.80 ML; Construcción e instalación portón de acceso vehicular con malla ciclón y tubo de 1.1/2" a=1.20 mts. y construcción e instalación portón de acceso peatonal con malla ciclón y tubo de 1. 1/2" a=5.00 mts 1.00; Tallado de columnas 81.03 ML; Repello de paredes interiores 209.65 MP; Pulido de paredes interiores 85.26 MP; Relleno con material de sitio ambos lados 63.65 MP; Limpieza final 1.00;	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la remoción del suelo y aplicación de concreto y actividades de soldadura	Movimiento de tierra para la extracción de material y fundición de ripios	Fondos Municipales	L. 977,535.19	17/02/2023	Ejecutado	L. 999,328.96	13/04/2023	Acertado El proyecto cumple con el objetivo deseado	Variación del 2.23% con relación al contrato	Ordenes de Cambio en obra adicional
9	COMERCIALIZADORA SUAZO FLORES (Bernabé Antenor Suazo Flores)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Construcción de Cancha de fútbol	Colonia Felipe Borjas, Villanueva, Cortés	Materiales aportados por la comunidad: Bloque de concreto de 6" 2,500.00; Varilla de hierro de 3/8" leg. x30 pies 93.00 LANCE	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material, remoción y regado de material selecto	Fondos Municipales	L. 996,600.00	22/02/2023	Ejecutado	L. 996,600.00	13/04/2023	Acertado	N/A	N/A



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO DEL 2023

miércoles, 19 de abril de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
10	INGENIERIA AGUILAR Y ASOCIADOS S. DE R.L. DE C.V. (Dencil Cornelio Aguilar Valenzuela)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación de 4.1 Kms. De calles de terracería	Colonia Los Tres Reyes, Villanueva, Cortés	Conformación y balastado de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 mts. 3.95 KMS; Reparación de calle tipo II, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento y compactado de terracería en sección de 6.00 mts. 0.15 KMS. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I, Motorizadora, vibro compactadora, sistema de agua, Excavadora 320, volquetas NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO II, Motorizadora, vibro compactadora, sistema de agua	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material, remoción y regado de material selecto	Fondos Municipales	L 922,750.00	26/01/2023	Ejecutado	L 922,750.00	04/04/2023	N/A	N/A	N/A
11	MOVIMIENTO DE TIERRA DAVINA (Daniel Vidal Nájera Ramírez)	Construcción Adiciones y Mejoras de Calles/ Puentes Urbanos	Reparación tipo I de 3.5 Kms. De calles de terracería	Colonia Santa Ana, Sector Valle Escondido, Villanueva, Cortés	Reparación de calle tipo I, limpieza y definición de cunetas, escarificado de terracería, remoción, afinamiento, colocación y compactado de material selecto en sección de 6.00 mts. E=20-25 Cms. 3.50 KMS. NOTA: MAQUINARIA A UTILIZAR TIPO I, Motorizadora, vibro compactadora, sistema de agua, Excavadora 320, volquetas de 5 Mts.	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de la excavación del suelo	Movimiento de tierra para la extracción de material, remoción y regado de material selecto	Fondos Municipales	L 805,000.00	01/02/2023	Ejecutado	L 805,000.00	03/04/2023	Acertado	N/A	N/A



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO DEL 2023

miércoles, 19 de abril de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCION	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACION EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
12	INVERSIONES SERRANO (José Arturo Serrano Vallecillo)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Adición y mejoras del sistema eléctrico para iluminación de cancha de Fútbol	Colonia Orquídeas II, Villanueva, Cortes	Perforación de agujeros para poste 3.00 C/U; Hincado y aplomado de poste de madera de 35' 3.00 C/U; Armado de cruceos de madera de 6" para lámpara tipo reflector 3.00 C/U; Flechado de línea 3 x 2 para energizar panel eléctrico 265.00 PIE; Empotrado de cable acomodado 3 x 2 con poliducto de 1-1/2" 30.00 PIE; Flechado de línea 3 x 6 para energizar lámpara tipo Reflector de 1,000 watts, desde el panel eléctrico 460.00 PIE; Armado, instalación y montaje de lámpara Led tipo Reflector de 1,000 watts 3.00 C/U; Instalación de panel eléctrico 220 v. 125 Amp. Con 2Breakers para control de iluminación 1.00 C/U; Instalación de base para contador clase 200 con cable # 6 y mufa metálica 1.00 C/U; Varilla polo a tierra de 3/8 x 6 1.00 C/U	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de las excavaciones para hincado de postes	Excavación de tierra para hincado de postes	Fondos Municipales	L. 203,945.00	01/02/2023	Ejecutado	L. 203,945.00	01/04/2023	Acertado	N/A	N/A
13	TRANSPORTE FAJARDO (Junior Heriberto Fajardo Ramírez)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Rehabilitación de cancha de Fútbol y colocación de grama	Colonia Fernández Flores, Sector Este, Villanueva, Cortes	Limpieza descapote de cancha (77.00 x 41.40 mts.) 3187.80 MP; Acarreo de material de desperdicio (dentro de la comunidad) 112.50 MP; Conformación, nivelación y compactación de terreno con material selecto 216.00 MP; Suministro y colocación de material limo 1512.00 MP; Suministro y colocación de grama 4675.00 MP	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos productos de las actividades de remoción del suelo	Extracción de tierra para colocación de la siembra de grama	Fondos Municipales	L. 998,504.50	01/02/2023	En Ejecución	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



DETALLE DE AVANCES DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO DEL 2023

miércoles, 19 de abril de 2023

ITEM	EJECUTOR	SECTOR SUB SECTOR	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN	DESCRIPCIÓN	ALCANCE	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO EN EL TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO ASIGNADO	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO	ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO	COSTO DE FINANCIACIÓN DEL PROYECTO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO	RELACION DEL PLAN DE TRABAJO	VARIACIÓN EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO	RAZONES DE VARIACIÓN
14	A & S ELECTROK'S (José Ramón Castro Montoya)	Construcción Adiciones y Mejoras de Obras Urbanísticas	Adición y Mejoras del sistema eléctrico y alumbrado de la cancha y parque central	Aldea El Venado, Villanueva, Cortes	CANCHA DE FUTBOL: Perforación de agujeros para postes y retenidas 24x72 11.00; Montaje y aplomado de postes de 35' de madera con grúa 3.00; Montaje y aplomado de postes de 40' de madera con grúa 3.00; Armado, instalación y montaje de lámparas led tipo reflector 500w multivoltajes 85-240v 12.00; Armado, instalación y montaje de lámparas led tipo reflector 200w multivoltajes 85-240v 1.00; Instalación de retenida sencilla completa 5.00; Flechado de línea de 3x2 para energizar panel eléctrico 237.00 PIES; Flechado de línea de 3x6 para energizar lámparas tipo reflector 629.00 PIES; Perforación de zanja para empotrar líneas que energizan lámparas 280.00 PIES; Empotrado de cable acometida 3x6 con poliducto de 1" para energizar lámparas tipo reflector 620.000 PIES; Armado de cruces de madera de 8" con estructura para lámpara tipo reflector 6.00; Instalación de panel eléctrico de 220v 125 amp con breakers de control de iluminación para 12 circuitos 1.00; Construcción de base de concreto para controles eléctricos (encendido y apagado de luces) 1.00; Instalación de base de contador clase 200 con cable #2 THHN y mufa metálica 1.00 PARQUE CENTRAL: Perforación de agujeros para postes y retenidas 24x72 2.00; Montaje y aplomado de postes de 30' de madera con grúa 2.00; Reubicación de posta de madera de 25' con líneas secundarias y líneas de acometida 1.00; Flechado de línea de 3x6 para energizar lámparas tipo cobra led de 100w 121.00 PIES; Instalación de lámparas led tipo cobra de 100w 85-220v con brazo metálico 5.00	Suministro de materiales, equipo, maquinaria, herramientas, accesorios, mano de obra y transporte	Levantamiento de partículas de polvo, y otros sedimentos producidos de las actividades de las excavaciones para hincado de postes y retenidas	Excavación de tierra para hincado de postes e instalación de retenidas	Fondos Municipales	L. 627,268.50	13/02/2023	Ejecutado	L. 641,032.70	15/03/2023	Acertado	N/A	N/A

TOTAL

L. 10,443,845.00

PM. LISANDRO VALENTIN RAMIREZ GONZALEZ
Gerencia de Infraestructura

