



SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

REPORTE DE ACTIVIDADES

MARZO 2023



www.ampuertocortes.com
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)
twitter.com/ampuertocortes
youtube.com/municipalidaddepuertocortes

MEMORANDUM

PARA: MARCO TULIO CALIX
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA




DE: ING. JULIO MENDEZ
JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ASUNTO: INFORMACIÓN PAGINA DE TRANSPARENCIA

FECHA: 10 DE ABRIL DEL 2023

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al mes de MARZO del 2023, para ser incorporada a la Página de Transparencia del instituto de acceso a la información pública (IAIP).

Atentamente

CCc: Arch

DAC-28-2022	Seguridad Ciudadana	Iluminación de cancha de fútbol, ubicado en El Chile	El Chile, Puerto Cortés, Cortés	Iluminar espacios recreativos para el desarrollo del deporte.	El proyecto consiste en la iluminación de la cancha de fútbol de El Chile instalando 5 postes de concreto de 20 ft de alto, un transformador de 15 KVA, 18 reflectores de 400 Watts cada uno.	Lograr un espacio de recreación segura y completamente iluminada para practicar el deporte.	NA	NA	Sr. Rodolfo Amílcar Vargas	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de junio de 2022	L	649,347.80	100.00%	L	649,347.80	Reaprobado 02 de Marzo del 2023	X			Se realizaron obras adicionales a las contratadas las cuales fueron solicitadas por la ENEE para tener un mejor desempeño en el sistema de iluminación.	X		X	Se realizó una ampliación de tiempo #1 en base a los retrasos ocasionados por 16 días de lluvia, quedando una nueva fecha de finalización el 02 de marzo del 2023	X	
DAC-30-2022	Seguridad Ciudadana	Ampliación del sistema eléctrico, Ubicación: Aldea Lengua, Puerto Cortés.	Aldea Lengua, Puerto Cortés.	Mejorar y ampliar el sistema eléctrico de la zona.	Se debiera de instalar 2 transformadores de 25 KVA cada uno y un aproximado de 150 metros líneas de red secundaria y 200 metros líneas primarias junto con 13 postes de concreto para mejorar el sistema eléctrico existente en la zona.	Ampliar el sistema eléctrico de la zona y mejorar las instalaciones existentes integrando un sistema eléctrico eficiente para desarrollar la zona.	NA	NA	Vladimir La Parra	Municipalidad de Puerto Cortés	09 de junio de 2022	L	-	0.00%	L	905,740.77	Suspendido 02 de marzo del 2023	X		No cuenta con orden de inicio por falta de la aprobación de diseño por parte de la ENEE ante control ya que en su día no se pudo proceder a ampliar carga en el sistema existente de la ENEE, el proceso se encuentra en gestión.	X		X		X		
DAC-31-2022	Seguridad Ciudadana	Ampliación de sistema eléctrico, Ubicación: El Boquerón, Puerto Cortés, Cortés.	El Boquerón, Puerto Cortés, Cortés	Mejorar el sistema eléctrico existente de la zona.	Se debiera de instalar 2 transformadores de 37.5 KVA cada uno y un aproximado de 300 metros líneas de red secundaria y 200 metros líneas primarias junto con 32 postes de concreto para mejorar el sistema eléctrico existente en la zona.	Mejorar el sistema eléctrico de la zona con el uso de desarrollo.	NA	NA	Carlos Alberto Parham Yanes	Municipalidad de Puerto Cortés	08 de junio del 2022	L	834,270.64	95.00%	L	878,189.00	Suspendido el 02 de marzo del 2023	X				X		X		X	
DAC-58-2022	Educación	Cerro Pe-Basilio María Angélica Puntillo	Colonia 09 de diciembre, Puerto Cortés, Cortés	Mejoramiento del techo del cerco para garantizar la seguridad de los alumnos.	Este proyecto consiste en la reparación del cerco perimetral del Cerro Pe-Basilio María Angélica Puntillo, en la cual hay actividades como ser: demoliciones de cerco, traslapes y reemplazos, reemplazo de material, sellado y compactado, concreto curado, espesores de 0.20m a 0.30m, subrecoimiento de bloque #6, cubera inferior, pared de bloque #6, saguado de 0.10 a 0.20m, malta plastificada de 4", repello, pulido, pintura, pintura de impermeabilización, imprimada final, material de impermeabilización.	Mejorar el espacio donde reciben clases los alumnos.	Seguridad e higiene de los espacios que serán remodelados.	Se repara la estructura del suelo para la fundición de cimientos.	Rosa Adela Baralote	Municipalidad de Puerto Cortés	27 de Octubre del 2022	L	174,093.82	100.00%	L	174,093.82	Reaprobado 15 de marzo de 2023	X		Sugiere debido a los incrementos en el costo cemento por motivo del tipo de suelo presentado en la zona. Sugiere debido a la elaboración de un molde de concreto construido por soporte a un punto de medida eléctrico que se encuentra en el lugar en donde se construye el cerco. Tomando en cuenta que en la parte frontal del cerco en su tiempo por ende se decremento repello, pulido y primado del cerco, se decremento la repasa anclada.	X		X	Se realizó una ampliación de tiempo #1 en base a los retrasos ocasionados por 21 días de lluvia, quedando una nueva fecha de finalización el 26 de marzo del 2023	X		
DAC-59-2022	Red Vial	Pavimentación calle principal, ubicación: Esperanza, Puerto Cortés, Cortés.	Niperales, Puerto Cortés, Cortés.	Facilitar los accesos y resolver los problemas de baches y polvo de la calle de manera permanente y garantizar que la redadora quede con uniformidad y libre de obstáculos para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida.	Este proyecto consiste en la construcción de un pavimento al cual sera un empedrado 60% concreto 40% perfilado, siendo un total de 120 ML, incluyendo corte y vallado de juntas, con sus respectivos bordillos.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a reparar y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	Manuel de Jesus Mejia Sabillon	Municipalidad de Puerto Cortés	16 de diciembre 2022	L	993,137.46	100.00%	L	993,137.46	Reaprobado 27 de marzo 2023	X		Debido a las condiciones existentes en el sitio del proyecto se necesito realizar las siguientes obras adicionales: Demolicion de losa de parque vehiculares, demolicion de pared de bloque #6 y reemplazo, realización de tubería PVC 4", realización de tubería PVC 2", realización de tubería PVC 3", relleno y compactación de material escarificado, (grava y volcánica), repello de Angulo de 25/50" para zona de bacheo de agua potable, firma de concreto reforzado #300 (30 x 40), #4-120m, pared en bloque de 6".	X		X	Se realizó una ampliación de tiempo #1 en base a los retrasos ocasionados por 16 días de lluvia, quedando una nueva fecha de finalización el 27 de marzo del 2023	X		
DAC-63-2022	Red Vial	Construcción de empedrado, Rio Mar empinado, CA 13, Ubicación: Rio Mar, Municipio de Puerto Cortés, Cortés.	Rio Mar, Municipio de Puerto Cortés, Cortés.	Facilitar los accesos y resolver los problemas de baches y polvo de la calle de manera permanente y garantizar que la redadora quede con uniformidad y libre de obstáculos para el tráfico vehicular y mejorar la calidad de vida.	Este proyecto consiste en la construcción de un pavimento al cual sera un empedrado 60% concreto 40% perfilado, siendo un total de 120 ML, incluyendo corte y vallado de juntas, con sus respectivos bordillos.	Mantener siempre habilitada la calle y todos los accesos a reparar y mejorar la calidad de vida de los vecinos.	Eliminar la generación de polvo y así evitar enfermedades respiratorias.	Mejoramiento de la estructura del suelo.	María Cristina Martínez Hernández	Municipalidad de Puerto Cortés	20 de diciembre 2022	L	657,293.40	75.00%	L	-	30 de abril 2023	X				X		X	Se realizó una ampliación de tiempo #1 en base a los retrasos ocasionados por 16 días de lluvia, quedando una nueva fecha de finalización el 27 de marzo del 2023	X	