


INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/03/23 AL 31/03/23

Fecha de Elaboración del Informe: 31/03/23



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
01	Compra Terrenos Y Manejo De Cuencas	Siguatepeque	03-01-471	2,843,065.91	0.00	2,843,065.91	0.00	2,843,065.91
02	Estudios De Investigacion Y Proyectos De Factibili	Siguatepeque	03-01-464	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
Total del Código : 03-01-464				3,143,065.91	0.00	3,143,065.91	0.00	3,143,065.91
02	Gastos Grales AdministraciónComercialización							
03	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	Siguatepeque	03-04-421	689,030.50	0.00	689,030.50	150,141.50	538,889.00
Total del Código : 03-04-421				689,030.50	0.00	689,030.50	150,141.50	538,889.00
03	Gastos Grales Administración-dministracion							
04	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	Siguatepeque	03-03-421	150,000.00	0.00	150,000.00	103,759.90	46,240.10
Total del Código : 03-03-421				150,000.00	0.00	150,000.00	103,759.90	46,240.10
06	Recursos Hidricos							
05	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo	Siguatepeque	03-06-421	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
Total del Código : 03-06-421				80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
06	Adquisicion De Equipos Varios Para Estaciones De T	Siguatepeque	03-02-449	500,000.00	0.00	500,000.00	67,599.32	432,400.68
07	Construccion Adiciones Y Mejoras De Edificios	Siguatepeque	03-02-461	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	265,000.00
08	Const Adiciones Y Mejoras Al Sistema De Agua Potab	Siguatepeque	03-02-464	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
09	Construccion Adiciones Y Mejoras En Red De Distrib	Siguatepeque	03-02-466	378,571.36	0.00	378,571.36	0.00	378,571.36
10	Construccion Adiciones Y Mejoras En Obras Varias	Siguatepeque	03-02-469	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00
Total del Código : 03-02-469				2,193,571.36	0.00	2,193,571.36	67,599.32	2,125,972.04

01 Gastos Grales Administración-Gerencia

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/03/23 AL 31/03/23

20/04/23

Página 2

Fecha de Elaboración del Informe: **31/03/23**



Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
11	Adquisicion De 2 Vehiculos Tipo Pick Up Doble Cabi	Siguatepeque,	03-01-442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Código : 03-01-442				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02	Gastos Grales AdministraciónComercialización							
12	Adquisicion De Software Y Equipo De Informatica ,	Siguatepeque,	03-04-421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Adquisicion De Aire Acondicionado Para El Area De	Siguatepeque,	03-04-421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Código : 03-04-421				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
14	Adquisicion De Aire Acondicionado Para El Salon De	Siguatepeque,	03-03-421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Código : 03-03-421				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07	Recursos Humanos							
15	Adquisicion De Mobiliario Equipo Para Oficinas Del	Siguatepeque,	03-03-421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Código : 03-03-421				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06	Recursos Hidricos							
16	Adquisicion De Motocicletas Para Patrullaje Forest	Siguatepeque,	03-06-442	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Código : 03-06-442				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Operación y M;antenimiento de Agua							
17	Adquisicion De Equipos Nuevos De Oficina	Siguatepeque,	03-02-421	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Código : 03-02-421				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05	Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.							
18	Const, Adiciones Y Mejoras Al Sistema De Alcantari	Siguatepeque,	03-02-465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Unidad Municipal Desconcentrada Aguas de Siguatepeque
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

20/04/23

Página 3

INFORME DEL 01/03/23 AL 31/03/23

Fecha de Elaboración del Informe: **31/03/23**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Código :		03-02-465		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04	Operación y Mantenimiento de Agua							
19	Perforacion Y Equipamiento De Pozo San Francisco I	Siguatepeque,	03-01-468	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Diseño Y Presupuesto Proyecto Piloto De Sectorizac	Siguatepeque,	03-02-466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21	Sectorizacion Redes De Distribucion De Agua Potabl	Siguatepeque,co	03-02-466	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Código :		03-02-466		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01	Gastos Grales Administración-Gerencia							
26	Contra Parte Del Proyecto Mejora De La Gestion Del	Siguatepeque	03-01-464	340,899.00	0.00	340,899.00	0.00	340,899.00
Total del Código :		03-01-464		340,899.00	0.00	340,899.00	0.00	340,899.00
08	Proyecto Mejora de la Gestion Recurso Hidrico							
27	Proyecto De Mejora De La Gestion Del Recurso Hidri	Siguatepeque,co	03-07-464	0.00	0.00	0.00	743,782.99	-743,782.99
Total del Código :		03-07-464		0.00	0.00	0.00	743,782.99	-743,782.99
TOTAL PROYECTOS				6,596,566.77	0.00	6,596,566.77	1,065,283.71	5,531,283.06

Francisco Alonso Gordo Zorata
 Contador

