

Municipalidad de Puerto Cortés
Gerencia Técnica
Control Administrativo y Costo de Proyectos

ESTADO DE PROYECTOS MENORES APERTURADOS Y EN EJECUCIÓN MES DE AGOSTO 2016

Nombre de Proyecto	Ubicación	Presupuesto Base	Fecha Apertura	Monto Contrato Original	Monto Modificado por Ordenes de Cambio	Tiempo Contractual	Tiempo Extendido	Descripción del Proyecto
EN EJECUCION								
Obras Complementarias de la 4 Ave, 6 y 7 Calle Oeste	Bo. San Ramón	380,121.00	01/04/2016	411,939.00		18-04-16 15-08-16		
Construcción de 87 Letrinas	Sector Pantano	506,635.94	06/04/2016	536,006.94		13-04-16 27-06-16	20/08/2016	Recepcionado
Muro Perimetral de la Cruz Roja.	8 avenida, 9 y 10 calle, Barrio San Martin.	535,724.79	06/04/2016	565,736.00	601,340.77	09-05-16 05-09-16		Recepcionado
Muro Perimetral del Asociacion de Jubilados	13 Calle, 9 y 10 avenida, Barrio San Martin.	314,052.99	21/04/2016	327,472.76	337,443.09	16-05-16 13-08-16		Recepcionado
Acondicionamiento de Cubiculos para Oficinas de Regidores.	Instalaciones de la Municipalidad.	275,225.59	10/05/2016	294,368.13	348,165.26	17-05-2016 14-08-2016		Recepcionado
Adoquinado Callejon Contiguo a Iglesia El Alfarero.	Cienaguita	828,266.94	10/05/2016	877,694.23	910,204.78	13/06/2016 10/10/2016		Recepcionado 30/08/2016
Limpieza de Crique de Aguas Negras, Bo. El Porvenir	Calle El Tanque hasta el Río Medina, fte al Bo. La Isla	111,393.95	31/05/2016	110,075.62		04/07/2016 01/09/2016		Recepcionado 24/08/2016
Primera Etapa 200 Mtrs, Construcción Cerco Perimetral, Cementerio General	Barrio Las Vegas, Frente Carretera Hacia SPS, CA-5	651,452.18	31/05/2016	682,352.43		01/08/2016 24/11/2016		

[Handwritten signature]



Construcción de Canales Pluviales en Calle Principal de Col. Municipal	Barrio Río Mar, Puerto Cortés	748,421.24	02/06/2016	793,083.36		04/07/2016 31/10/2016	
Adoquinado Callejón de Acceso Esc. Marco Aurelio Soto	Barrió El Porvenir Frente Escuela Marco Aurelio Soto Contiguo a Iglesia Mormona	605,515.56	07/06/2016	643,921.00		05/08/2016 02/11/2106	
Suministro e Inatalaciones de Gaviones en la Comunidad de San Antonio	Comunidad San Antonio	658,724.36	16/06/2016	701,506.10	765,209.60	04/07/2016 31/10/2016	Recepcionado 22/08/2016
Construcción de Graderias y Areas de Recreacion Recreacion Zapadril	Aldea Zapadril Frente a Cancha de Futbol	857,957.59	28/06/2016	908,913.30		22/08/2016 19/12/2016	
Canales Pluviales Colonia San Antonio Frente a Barrio La Roca Salidad A Sps Carretera CA-5	Colonia San Antonio Frente a Barrio La Roca	251,644.86	05/07/2016	264,852.80		22/08/2016 19/12/2016	
Emchapado Ambos Lados De Calle y Cruces de Calle Ubicado en Barrio Medina, Calle Principal Colonia 9 De Diciembre , Puerto Cortes	Barrio Medina, Calle Principal Colonia 9 De Diciembre , Puerto Cortes	391,643.70	27/07/2016	417,474.72		Elaboracion de Contrato	
Limpieza De Macro Canal Barrio Palermo Barrio El Porvenir	Desde La Calle Theree H En Barrio Palermo Hasta La Base Naval En Barrio El Porvenir, Puerto Cortes	206,432.96	27/07/2016	217,424.00		16/08/2016 14/10/2016	
APERTURADOS							
Pasos Vehiculares Canal de Drenaje Natural, Cuenca Palermo.	Barrio Palermo	298,663.37	04/08/2016	315,752.30			Este Proyecto incluye: Retiro de alcantarillas existentes, estabilización con material de núcleo de rio, colocación de alcantarillas nuevas, construcción de cabezales de concreto ciclópeo para alcantarillas, excavaciones, construcción de canales pluviales con firme de concreto reforzado, paredes de bloque de 6", vigas de cierre, losas peatonales y vehiculares, construcción de caja puente con firme, paredes y losa de concreto reforzado.



Sistema De Microcanales Pluviales Ubicación Barrio Campo Rojo Colonia Kennedy	Barrio Campo Rojo Colonia Kennedy	653,878.49	04/08/2016	687,210.63			Este Proyecto incluye: Limpieza de canales existentes, demolición de firmes, paredes cabezales de alcantarilla y pasos vehiculares dañados, conformación de zanja para canal, retiro de alcantarillas, estabilización con material de núcleo de río, construcción de canales pluviales con firme de concreto reforzado, paredes de bloque de 6", vigas de cierre, losas peatonales y vehiculares de concreto reforzado, construcción de caja puente con firmes, paredes y losa de concreto reforzado.
Reparación Del Tercer Carril del Peaje Ubicación Peaje Salida De Puerto Cortes Hacia San Pedro Sula	Peaje Salida De Puerto Cortes Hacia San Pedro Sula	78,539.34	11/08/2016	83,670.99		18/08/2016 27/08/2016	Recepcionado 23/08/2016
Acondicionamiento de Contenedores Para Bodega DEMA Y Programas Sociales en Los Predios Municipales	Edificio Municipal	216,996.45	11/08/2016	233,805.30			Construcción de rampa de acceso de concreto con paredes de bloque de 6" repellada y pulida, castillos de 15x15cm y su respectiva cimentación, firme de concreto para piso interior reforzado con varilla#2, tijeras de canaleta encajonada, cubierta de techo de lámina aluzinc con tendales de canaleta 2"x6" galvanizada, tapa viento, fascia, cielo falso externo, reparación y sellado de puertas de contenedor existentes, cortina metálica enrollable, acometida eléctrica, circuito de fuerza e iluminación, tomacorrientes sencillos y dobles, interruptores, bombillas ahorrativas, encofrado con lamina de zinc para fundición de firme, restauración de paredes de contenedor, pintura anticorrosiva en paredes de contenedor.
Reconstrucción De Pretiles Dañados De Puente Viejo Ubicado en Barrio Pueblo Nuevo	Barrio Pueblo Nuevo	381,411.49	19/08/2016	389,531.00			La obra consiste en prefabricar piezas individuales de concreto, en forma de "U" invertidas, que unidas, formaran los nuevos pretiles del Puente viejo de Pueblo Nuevo, que por años han sido de tubería de hierro y bases de concreto. Se fijaran con pernos metálicos a la viga de orilla del puente en ambos costados.
Reconstrucción de Obra de Captación Trulian #1	Cuenca Rio Tullian	920,522.97	23/08/2016				Construcción de escollera de roca y de muro de concreto ziclopio para protección de tanque cedimentador, de la represa Rio Tullian
Adoquinado de Callejon Barrio San Martin 10 y 11 Calle, 8-9 avenida	San Martin 10 y 11 Calle, 8-9 avenida	504,512.42	30/08/2016	537,424.22			El Adoquinado de calle constara de bloques de concreto con diseño tradicional más una cama de arena. Se construirán vigas de cierre a los lados del adoquinado, Vigas intermedias. En estos trabajos se incluirá el corte, relleno y Compactado de la terracería de la calle. Se realizaran pruebas de densidades en situ para asegurar su nivel de compactación y a los adoquines para su comprobación de resistencia a la compresión.

INDIRA FUNEZ
Control Administrativo y
Costo de Proyectos


