



PROYECTOS INVERSION DETALLADA A AGOSTO AÑO 2016

Numero de Proyecto	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado Ejecutado Mensual del Monto Programado Anual
1	Construcción de bodega cocina y módulos sanitarios en el centro educativo la trinidad de la comunidad El Matazano	L. 99,467.00	50%
2	Construcción de un Policlínico y mejoramiento del CESAMO Camilo Girón, Jesús de Otoro	653,843.80	91%
3	Construcción de cerca perimetral del cementerio Municipal, Jesús de Otoro	2,931,343.78	95%
4	Reparación de calles zona urbana, Jesús de Otoro	83,100.00	75%



Cristian Duron

Dep. Unidad Técnica Municipal



Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Cristian Duron
Sector, sub sector	Educación
Nombre del Proyecto	Construcción de bodega cocina y módulos sanitarios en el centro educativo la trinidad
Ubicación del Proyecto	El Matazano
Propósito	Mejorar las condiciones de los niños del Centro Educativo la Trinidad.
Descripción del Proyecto	Construcción de Cocina Bodega, Comedor, Construir un sistema de agua para el centro educativo y construcción de Módulos Sanitarios.
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Producto	Mejorar la Infraestructura del Centro Educativo
Impacto Ambiental	Demandará un nivel bajo de insumos incidiendo en el deterioro del medio ambiente.
Impacto en el terreno y saneamiento	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	Cristian Duron 1007- 1973-00356
Fuentes de Financiamiento	Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, COCEPRADII y Comunidad.
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Abril 2016
Estado del Proyecto(actual)	Construida al 50%
Costo de Financiación (Proyecto)	L. 99,467.00
Fecha de finalización (Proyecto)	Agosto de 2016
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	El tiempo de ejecución
Variación en el costo del total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razón de los cambios antes mencionados	Se tardó de lo Aprobado al tiempo que se empezó debido a las fuertes lluvias en la comunidad.


Cristian Duron

Dep. Unidad Técnica Municipal





Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Cristian Duron
Sector, sub sector	Salud
Nombre del Proyecto	Construcción de un Policlínico, mejoramiento y anexo al CESAMO Camilo Girón
Ubicación del Proyecto	Barrio El Rosario, Jesús de Otoro, Intibucá
Propósito	Organizar y ordenar las funciones del establecimiento tipo 3 Policlínico, Mejorar la distribución y aseguramiento de la calidad en la Prestacion de los servicios.
Descripción del Proyecto	Los establecimientos de primer nivel tipo 3 ambulatorio, serán los responsables de satisfacer las necesidades de salud atendiendo las urgencias y estabilizando las emergencias para que estas sean referidas a un establecimiento de mayor complejidad.
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Producto	Asegurar el acceso a servicios de salud en el primer nivel de atención a través del funcionamiento de un policlínico a la población de los municipios de Jesús de Otoro, Masaguara y San Isidro.
Impacto Ambiental	Ninguno
Impacto en el terreno y saneamiento	Demandará un nivel bajo insumos incidiendo en el deterioro del medio ambiente.
Detalle del Encargado del Proyecto	Cristian Duron 1007- 1973-00356
Fuentes de Financiamiento	Mancomunidad del Norte(Jesús de Otoro, Masaguara y San Isidro)
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Septiembre de 2015
Estado del Proyecto(actual)	Construida al 91%
Costo de Financiación (Proyecto)	L. 653,843.80
Fecha de finalización (Proyecto)	Octubre de 2016
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	El tiempo de finalización del proyecto
Variación en el costo del total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razón de los cambios antes mencionados	El proyecto no se finalizó el tiempo que se había previsto, debido al clima, no se ha podido sacar material del rio.


Cristian Duron, Dep. Unidad Técnica Municipal



Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Cristian Duron
Sector, sub sector	Seguridad
Nombre del Proyecto	Construcción de cerca perimetral del cementerio Municipal
Ubicación del Proyecto	Bo. Santa Cruz Jesús de Otoro
Propósito	Mejorar las condiciones del cementerio Municipal a través de la construcción de la cerca perimetral y una capilla.
Descripción del Proyecto	- Construcción cerca perimetral y una capilla del cementerio municipal
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Producto	Mejorar la satisfacción ciudadana, Disminuir la vagancia de animales, evitar enfermedades infectocontagiosas.
Impacto Ambiental	Demandará un nivel bajo insumos incidiendo en el deterioro del medio ambiente.
Impacto en el terreno y saneamiento	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	Cristian Duron 1007- 1973-00356
Fuentes de Financiamiento	Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro, Comunidad.
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	14 de septiembre de 2015
Estado del Proyecto(actual)	Construida al 95%
Costo de Financiación (Proyecto)	L.2,931,343.78
Fecha de finalización (Proyecto)	Octubre de 2016
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	El tiempo de ejecución
Variación en el costo del total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razón de los cambios antes mencionados	Se detuvo por un tiempo el trabajo por la Situación económica de la alcaldía y del comité Pro mejoramiento.


Cristian Duron

Dep. Unidad Técnica Municipal



Detalles de Proyectos Llevados a cabo por la Corporación Municipal

IDENTIFICACION DEL PROYECTO	
Encargado de la ejecución del Proyecto	Cristian Duron
Sector, sub sector	Red Vial
Nombre del Proyecto	Reparación de calles zona urbana
Ubicación del Proyecto	Jesús de Otoro
Propósito	Mejorar las condiciones de la red vial de Jesús de Otoro.
Descripción del Proyecto	Reparar las calles de la zona urbana
ELABORACION DEL PROYECTO	
Alcance del Producto	Mejorar la satisfacción ciudadana, mejorar la las condiciones de las calles para la circulación de vehículos y de personas.
Impacto Ambiental	Demandará un nivel bajo insumos incidiendo en el deterioro del medio ambiente.
Impacto en el terreno y saneamiento	Ninguno
Detalle del Encargado del Proyecto	Cristian Duron 1007- 1973-00356
Fuentes de Financiamiento	Alcaldía Municipal de Jesús de Otoro.
Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	01 de junio 2016
Estado del Proyecto(actual)	Reparadas al 75%
Costo de Financiación (Proyecto)	L. 83,100.00
Fecha de finalización (Proyecto)	Diciembre de 2016
EJECUCION DEL PROYECTO	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Ninguno
Variación en el costo del total del proyecto	Ninguno
Variación en el alcance y duración del proyecto	Ninguno
Razón de los cambios antes mencionados	Ninguno


Cristian Duron

Dep. Unidad Técnica Municipal

