



# MUNICIPALIDAD DE CEDROS


## FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS

TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029

E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



Numero de Proyecto	Nombre del Programa	Lugar del Proyecto	Monto ejecutado en el proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del monto programado anual.
2	HUELLAS Y ENCHAPADO	EL TABLON	536,000.00	100%



Zedros in nostra Sanguinis



**MUNICIPALIDAD DE CEDROS**  
**FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS**  
TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029  
E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



<b>IDENTIFICACION DE PROYECTO</b>	
Encargado de la ejecución del proyecto	JOSE ABEL DIAZ
Sector	UINQ
Nombre del Proyecto	SUBSIDIO PARA mejoramiento de calles CONCRETOS CICLOPEO.
Ubicación del Proyecto	CORDENADAS Longitud 87° 4'15.78"O latitud 14°32'4.16"N
	
Propósito	Mejoramiento de calles para un mejor circulación para la población y estudiantes.
Descripción del proyecto	Pago por la construcción de concreto ciclopeo.
<b>ELABORACION DEL PROYECTO</b>	
Impacto Ambiental	NINGUNO
Impacto en el Terreno	NINGUNO
Detalles del encargado del Proyecto	JOSE ABEL DIAZ contratista.

**MUNICIPALIDAD DE CEDROS**  
**FRANCISCO MORAZÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS**  
 TEL.: 2768-1103, 2768-1144, 2768-1023, FAX: 2768-1029  
 E-mail: municipalidadcedros@gmail.com



Fuentes de Financiamiento	ALCALDIA MUNICIPAL
Presupuesto del proyecto	L. 350,000.00
Fecha de la aprobación del presupuesto del proyecto	03/03/2022
Estado del proyecto (ACTUAL)	FINALIZADO
Costo de finalización	L. 350,000.00
Fecha de finalización	FEBRERO 2023
<b>EJECUCION DEL PROYECTO</b>	
Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.	NINGUNO
Variación en el costo total del proyecto	186,000.00
Variación en el alcance y duración del proyecto	NINGUNO
Razones de los cambios antes mencionados	AMPLIACION EN NUEVA AREA DE ENCHAPADO

Armando Enrique Vallejo  
 Depto. Desarrollo Comunitario

