

SECRETARÍA DE FINANZAS
Dirección General de Instituciones (DGID)
PLAN DE INVERSIÓN

DEPARTAMENTO : OLANCHO
MUNICIPIO : SAN FRANCISCO DE LA PAZ
PERIODO: SEGUNDO TRIMESTRE

AÑO:2023

Nº	Nº de Proyecto	Código/Objeto del Gasto	Nombre del Proyecto y Ubicación	Presupuesto Vigente	Fondos Utilizados				Ejecución Acumulada al 1 Trimestre
					Propios	Transferencias	Donaciones	Prestamos	
FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO									
<u>1</u>	<u>1</u>		SECTOR DE SALUD						
1.1		47110	Construccion de centro de de salud en la comunidad de Guacoca	108,000.00	-	0	0	0	-
1.2		47110	Construccion de centro de salud de la comunidad de coyolar tilapa	20,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	0.00
1.3		47110	Construccion de Cerca Permetral, Acera, Bjantes de Agua Iluvias en el Centro de Salud de Guacoca	540,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	0.00
1.4		47210	Proyecto de Agua potable en la comunidad de el Tule	45,000.00	L. 44,835.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	44,835.00
1.5		47210	Estudio de Agua Potable en el Casco Urbano	100,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	0.00
			SUB TOTAL	L. 813,000.00	L. 44,835.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 44,835.00
<u>2</u>	<u>2</u>		SECTOR DE EDUCACION						
2.1		47110	Construccion de cerca perimetral de la escuela Francisco Morazan de la Comunidad de el Quiscamote	300,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	0.00
2.2		47110	Construccion de aula en la escuela Linda Karen Ulloa en la comunidad de el Hondable	600,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	0.00
2.3		47110	Construccion de piso de ceramica en la escuela pedro nufio de la comunidad de potrero de casas	50,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	0.00
2.4		47110	Construccion de muro perimetral II etapa de la escuela pedro nufio de la Comunidad de potrero de casas	L. 50,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	0.00
2.5		47110	Mejora a Centros Educativos	L. 72,300.00	L. 0.00	L. 34,050.00	L. 0.00	L. 0.00	34,050.00
			SUB TOTAL	L. 1,072,300.00	L. 0.00	L. 34,050.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 34,050.00
<u>3</u>	<u>3</u>		SECTOR SANEAMIENTO						
3.1		47210	Ampliacion de caja puente , en el barrio abajo frente a la propiedad de marlon medina	L. 608,000.00	L. 0.00	L. 200,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 200,000.00

3.2		47210	Construccion de caja puente en el barrio abajo segunda calle atrás del cementerio	L. 810,000.00	L. 0.00	L. 809,454.30	L. 0.00	L. 0.00	L. 809,454.30
3.3		47210	colocacion de alcantarilla en la aldea el regadillo	L. 250,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
3.4		47210	construccion de caja puente de la pollera de la comunidad de Guachipilin	L. 100,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
3.5		47210	colocacion de alcantarilla en la comunidad del quiscamote	L. 200,000.00	L. 0.00	L. 200,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 200,000.00
3.6		47110	alcantarillado de la esquina de la escuela lux a la casa del señor carlos rosales	L. 500,000.00	L. 0.00	L. 500,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 500,000.00
3.7		47210	mantenimiento en el alcantarillado del casco urbano	L. 508,602.48	L. 0.00	L. 303,255.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 303,255.00
3.8		47210	proyecto de agua potable en la comunidad de los hules	L. 60,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
3.9		47210	construccion de cunetas rectangular desde casa de carlos rosales hasta pavimento del corredor agrícola	L. 725,936.19	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
			SUB TOTAL	L. 3,762,538.67	L. 0.00	L. 2,012,709.30	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,012,709.30
4	4		SECTOR DE ELECTRIFICACION						
4.1		47210	Electrificacion de la comunidad de los charquitos	L. 255,210.09	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
4.2		47210	Electrificacion boca del monte chapernal pie de la cuesta	L. 28,633.88	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
4.3		47210	Electrificacion de dos quebrados mata Hambre	L. 20,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
4.4		47210	Electrificacion de la comunidad de el Hondable	L. 25,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
			SUB TOTAL	L. 328,843.97	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL									
5	5		SECTOR DE DEPORTE						
5.1		47210	Nivelacion de campo de futbol de la comunidad de quebarada del Danto	L. 250,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
5.2		4710	mejoramiento de campo de futbol de la comunidad de el ocotal	L. 50,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
5.3		47210	Mejoramiento al area de juegos del parque Municipal	L. 138,000.00		L. 37,980.32	L. 100,000.00	L. 0.00	L. 137,980.32
			SUB TOTAL	L. 438,000.00	L. 0.00	L. 37,980.32	L. 100,000.00	L. 0.00	L. 137,980.32
6	6		SECTOR DE PARTICIPACION CIUDADANA						
6.1		47210	Construccion de centro comunal en la aldea los aguacates	L. 20,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
7	7		SECTOR DE SEGURIDAD						
7.1		47210	Colocacion de 8 alcantarillas en zona rural, San Francisco de la paz	L. 100,000.00		L. 40,260.45	L. 0.00	L. 0.00	L. 40,260.45
7.2		47210	Construccion del cerco del cementerio potrero tilapa	L. 50,000.00		L. 35,315.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 35,315.00
7.3		47210	Construccion de puente hamaca la ranchería la avispa	L. 30,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
7.4		47210	Ampliacion de caja puente de la comunidad de potrero de casas	L. 50,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00

7.5		47210	Pavimentacion de 130 metros de concretos hidraulicos casa de Elias Medina a la calle real Gualaco	L. 1,297,202.92	L. 0.00	L. 1,280,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,280,000.00
			SUB TOTAL	L. 1,527,202.92	L. 0.00	L. 1,355,575.45	L. 0.00	L. 0.00	L. 1,355,575.45
8	8		SECTOR DE PRESERVACION DE PATRIMONIO						
8.1		47110	Mejoramiento del edificio Municipal	L. 50,426.24	L. 21,199.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 21,199.00
INFRAESTRUCTURA									
9	9		SECTOR RED VIAL						
9.1		41120	construccion de cerca perimital de la escuela marco aurelio soto de la comunidad del coyolar	L. 77,670.50	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
9.2		4210	Colocacion de 8 alcantarillas en zona rural, San Francisco de la paz	L. 40,000.00	L. 0.00	L. 40,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 40,000.00
9.3		47210	pavimentacion de la esquina de jose meza a casa de ramon aguilar	L. 100,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
9.4		47210	pavimentacion de calle de la esquina de la casa el campesino a club de leones	L. 2,097,143.85	L. 0.00	L. 0.00	L. 399,428.77	L. 0.00	L. 399,428.77
9.5		47110	pavimentacion calle salida a guarizama	L. 280,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
9.6		47210	pavimentacion de la señora vilma cabrera hacia casa de la señora elvira meza	L. 122,636.53	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
9.7		47210	construccion de cuneta rectangular desde casa de carlos rosales hasta pavimento de corredor agricola	L. 274,063.82	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
9.8		47210	Reconstruccion de puente hamaca en la comunidad de el nance	L. 250,000.00	L. 0.00	L. 250,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 250,000.00
9.9		47210	Construccion de caja Puente en la comunidad de Pealeras	L. 307,894.39	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00
			SUB TOTAL	L. 3,549,409.09	L. 0.00	L. 290,000.00	L. 399,428.77	L. 0.00	L. 689,428.77
10	10		ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES						
10.1		42800	compra de sonido y generador electrico	L. 90,000.00	L. 0.00	L. 90,000.00	L. 0.00	L. 0.00	90,000.00
10.2			mantenimiento de vehiculo municipal	L. 90,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	0.00
			SUB TOTAL	L. 180,000.00	L. 0.00	L. 90,000.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 90,000.00
TOTAL PLAN DE INVERSION ANUAL				L. 11,741,720.89	L. 66,034.00	L. 3,820,315.07	L. 499,428.77	L. 0.00	L. 4,385,777.84


José Manuel Matute Acosta
Aldcalde Municipal




Consuelo Giselle Duarte
Contador Municipal

