

MUNICIPALIDAD DE LA LIBERTAD, COMAYAGUA.
 INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS DE CUMPLIMIENTO AL PDM

【3】 Nombre del Proyecto	【4】 Código en PIMP	【5】 Eje Temático	【6】 Cumplimiento del Proyecto		【7】 Avance			【8】 Ubicación Exacta del Proyecto		【9】 Período de ejecución (mes)		【10】 Presupuesto		【11】 Número de beneficiario aproximado	【13】 Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	【14】 Duplicación con el proyecto en PAC2	
			Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano	Rural	inicio	final	Planificado	Ejecutado				
								Barrio / Colonia	Aldea / Caserio								
1. SECTOR EDUCACION																	
Construcción de cerca perimetral escuela La Independencia El cantón San Antonio		EDUCACION			100%	90%	10%	Casco Urbano					33,928.00	30,704.00	360		
Subsidio al Sector Educación	E-37	EDUCACION			100%	52%	48%	Col. La Mazarella,col. Bella Vista,Col. La Pista, B° El Centro	Aldea Santa fe, Valle Bonito				1,012,563.25	527,956.50	1600		
Celebración de Fiestas Cívicas	S-47	EDUCACION			100%	0%	100%	B° El Centro					22,000.00	0.00	2200		
Construcción y mejora de Escuela Bernardino Mazarella (Muro de contención)	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	100%	0%	Col. Mazarella					100,000.00	100,000.00	650		
Construcción y mejora de Escuela Reynaldo Salinas (Techo)	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	99%	1%		Los Laureles				100,000.00	98,898.75	250		
Construcción y mejora de Escuela Eduardo Ortega(Muro perimetral)	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	100%	0%	La ceibita					100,000.00	100,000.00	360		

Construccion y mejora de Escuela Juan Lindo (Techo)	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	99%	1%		El Olvido			101,152.87	100,106.00	290		
Eje de Educacion	E-48	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	5%	95%	Col. La Mazarella,col. Bella Vista,Col. La Pista, B° El Centro	Aldea Santa fe, Valle Bonito			105,118.27	5260.00	870		
												1,574,762.39	L 962,925.25			

2. SECTOR SALUD

Subsidio a Salud	IS-2	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	40%	60%	B° El Centro				276,000.00	110,337.00	1500		
Campañas de Limpiezas	IS-2	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	99%	1%	Col. La Mazarella,col. Bella Vista,Col. La Pista, B° El Centro				97,586.87	96,250.00	2500		
Limpieza de Crematorio	IS-2	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	48%	52%		Caserio Joya del pate			100,000.00	48,300.00	500		
Construccion y Mejora en el Centro de Salud san Jeronimo Emiliani	IS-2	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	8%	92%	El Centro				100,000.00	8,106.00	2200		
Construccion y Mejora en el Centro de Salud	IS-2	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	25%	75%		Montañuelas			188,000.00	47,250.00	1800		
Construccion y Mejora en el Centro de Salud	IS-2	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	4%	96%		Valle Bonito			100,000.00	4,000.00	1360		
Compra de Terreno para construccion de Centro de Salud	S-5	SALUD			100%	0%	100%		Los Alfaros			100,000.00	0.00	950		
Compra de Terreno para construccion de Policlínico	S-5	SALUD			100%	0%	100%	El Centro				200,000.00	0.00	1200		
Contruccion de Espacio para reciduos peligrosos	E-3	RECURSOS NATURALES			100%	0%	100%	Caserio Joya del Pate				72,976.38	0.00	1300		
Compra de terreno para Crematorio Municipal	E3	RECURSOS NATURALES			100%	0%	100%	Caserio Joya del Pate				150,000.00	0.00	1600		
Eje de Salud					100%	87%	13%	Col. La Mazarella,col. Bella Vista,Col. La Pista, B° El Centro	Aldea Santa fe, Valle Bonito			210,236.53	184,225.07	2300		

Ampleacion de electrificacion	S-120	SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN		x	100%	0%	100%	B° La ceibita				141,204.06	0.00	150		
												L 1,543,204.06	L 3,710.00			
SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN EXTREMA POBREZA																
Mejoramiento de viviendas de familias en situaciones de extrema pobreza (Techos, letrinas, Pisos y Pilas)	S-93	VIVIENDA			100%	26%	74%	Casco Urbano	Aldeas y Caseríos			1,243,204.06	322,956.00	360		