

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, ATLANTIDA
Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM I Trimestre Año 2023

	Tipo de Proyecto	(Planificado)	
		# de proyectos	Proporción (%)
Por la municipalidad	【1】 Número de proyectos en el PIMA	97	100%
	【2】 Número de proyectos en el marco del PIMP-PDM (90%)	94	97%
	【3】 Número de proyectos que contribuyen un OLE (10%)	3	3%
Por la mancomunidad	【6】 Revisión previa por la Mancomunidad	Sí	No
	【7】 (Observación)		
Por la SDHJGD	【8】 Revisión de la SGJD	Aprobado	Pendiente Rechazado
	【9】 ① Proporción de los Proyectos coherentes con PDM	Satisfecho	Insatisfecho
	【12】 (Observación)		

* Aprobación de la corporación y los documento de respaldo

(Por Municipalidad)

(Por Mancomunidad)

(Por SGJD)

Fecha: _____

Fecha: 12/09/2023

Fecha: _____

Nombre: _____

Nombre: Bestalim Hernández

Nombre: _____

Firma: _____

Firma: [Firma]

Firma: _____



MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, ATLANTIDA

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PIMA-PDM I TRIMESTRE AÑO 2023

1	2	3	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año	[14] Duplicación con el proyecto en PAC2	
						Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Barrio / Colonia	Aldea / Caserío	inicio	final	Planificado	Ejecutado				
			SECTOR DE SALUD																	
1.1	1.1.1	41210-11	Mantenimiento del Rastro Municipal		INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%						L. 200,000.00	L. 0.00	31073		
	1.1.5	47110-11	Mejoramiento de la clínica periférica	I-28	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	3%	97%	B° El Centro		Febrero			L. 500,000.00	L. 15,766.80	31073		
			SUB TOTAL													L. 700,000.00	L. 15,766.80	62146		
1.2			SECTOR DE EDUCACION																	
	1.2.01	47110-11	Mejoramiento del auditorio, Escuela "Lempira"	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		El Desvío				L. 250,000.00	L. 0.00	500		
	1.2.02	47110-11	Mejoramiento de la Escuela "Fernando Lazo"	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	90%	10%	Col. Lazo		Febrero	Marzo		L. 258,413.28	L. 232,052.22	500		
	1.2.03	47110-11	Mejoramiento de la Escuela "Saúl Bustillo"	I-32	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Quebrada Galana				L. 50,000.00	L. 0.00	205		
	1.2.04	47110-11	Mejoramiento de la Escuela "Ciriaco López"	I-33	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Los Indios				L. 100,000.00	L. 0.00	151		
	1.2.05	47110-11	Mejoramiento del Instituto "Perla de San Juan"	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		San Juan Pueblo				L. 300,000.00	L. 0.00	4670		
	1.2.06	47110-11	Mejoramiento del CEB "Francisco Regis Benedith"	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0%	100%		El Naranjal	Marzo			L. 1,000,000.00	L. 4,190.00	1096		
	1.2.07	47110-11	Mejoramiento del CEB "José Trinidad Cabañas"	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		San Juan Benque				L. 40,000.00	L. 0.00	762		
	1.2.08	47110-11	Mejoramiento del CEB "José Trinidad Reyes"	I-53	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		San Antonio				L. 120,000.00	L. 0.00	900		
	1.2.09	47110-11	Mejoramiento del CEPB "Pedro Aguilar"	I-53	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		San Antonio				L. 50,000.00	L. 0.00	900		
	1.2.10	47110-11	Mejoramiento del SAT "Rafael Heliodoro Valle"	I-33	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Tripoli				L. 100,000.00	L. 0.00	775		
	1.2.11	47110-15	Mejoramiento de Jardín de Niños "Mi Tesoro"	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		San Juan Pueblo				L. 100,000.00	L. 0.00	4670		
	1.2.12	47110-11	Equipamiento del laboratorio de CCNN del Instituto "Gonzalo G. Rodríguez"	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	B° El Centro					L. 125,000.00	L. 0.00	3427		
		47110-11	Mejoramiento del CEB "Ramón Rosa"	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	B° El Centro					L. 120,000.00	L. 0.00	3427		
		47110-11	Mejoramiento del CEB Republica de Honduras	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		San Juan Pueblo				L. 100,000.00	L. 0.00	4670		
		47110-11	Construcción de Auditorio Escuela Marco Aurelio Soto	I-32	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		San Marcos				L. 203,988.35	L. 0.00	306		

		47110-11	Mejoramiento del CEB Dionisio de Herrera	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		San Juan Pueblo			L. 300,000.00	L. 0.00	4670			
		47110-11	Mejoramiento del CEB Julia Bobadilla	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Col. Siliezar			L. 370,000.00	L. 0.00	150			
														L. 3,587,401.63	L. 0.00					
2			SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO																	
		41240-11	Mantenimiento del crematorio municipal		INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	0%	100%		Las Tres Marias			L. 397,504.72	L. 0.00	8097			
		41240-11	Manejo de residuos sólidos	A-12	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	0%	100%	La Masica				L. 100,000.00	L. 0.00	3427			
		41240-11	Manejo de residuos sólidos	A-12	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	0%	100%		San Juan Pueblo			L. 100,000.00	L. 0.00	4670			
		47110-11	Mejoramiento al sistema de agua potable	I-25	INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	0%	100%		El Pital			L. 60,000.00	L. 0.00	115			
		47110-11	Construcción del sistema de agua potable	I-80	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL			100%	0%	100%		Boca cerrada			L. 250,000.00	L. 0.00	162			
			SUB TOTAL																	
3			SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN																	
	3.01	47210-15	Construcción del proyecto de electrificación	I-57	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	Col. Brisas del Camen				L. 143,210.00	L. 0.00	900			
	3.02	47210-15	Construcción del proyecto de electrificación	I-117	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	9%	91%	La Cumbre, El Recreo, Santa Fe, San Marcos y Las Flores		Febrero		L. 1,061,030.91	L. 96,084.00	1617			
	3.03	47210-15	Construcción de Proyecto Electrificación	I-34	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Tripoli			L. 213,057.24	L. 0.00	775			
	3.04	47210-15	Mejoramiento al proyecto de electrificación Bulevar Socorro Diaz	I-10	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	100%	0%	El Desvio		Enero	Febrero	L. 56,790.00	L. 56,788.04	221			
	3.05	47210-15	Construcción de proyecto Electrificación Los Pintos	I-58	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		El Oro			L. 341,775.03	L. 0.00	366			
			SUB TOTAL												L. 1,815,863.18	L. 152,872.04	3879			
5			SECTOR DE VIVIENDA																	
	5.01	41230-11	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-7	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		X	100%	0%	100%	B° El Centro, B° Nuevo, B° Viejo, Col. Alvarez, Col. Cárcamo, Col. Sinai, Col. Alemana, Col. Bonilla, Col. Siliezar, Col. Montañas				L. 100,000.00	L. 0.00	3427			
	5.02	41230-11	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-8	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		X	100%	0%	100%		San Juan Pueblo			L. 100,000.00	L. 0.00	4670			
	5.03	41230-15	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-47	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		X	100%	0%	100%		Zona 01, Tarríos, Nueva Jerusalem, San Felix, Tripoli, Punta de Rieles, Flores de San Juan, Los Indios,			L. 50,000.00	L. 0.00	2157			
	5.04	41230-15	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-41	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		X	100%	100%	0%		Zona 02, El Recreo, Santa Fe, San Marcos, Las Flores, San José del Higuero, El Manchón, San Rafael, Quebrada Galana, El		Marzo	Marzo	L. 50,000.00	L. 49,910.00	1678		
	5.04	41230-15	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-9	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		X	100%	0%	100%		Zona 03, El Oro, Los Guevara, Nueva Esperanza, Las Minas, Cerro Azul, Jalisco, Agua Caliente, Desechos				L. 60,000.00	L. 0.00	1177		

5.06	41230-15	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-46	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		X	100%	0%	100%		Zona 04, Los Chorrillos, San Antonio, Brisas Norteñas, Buena Vista, Colinas, La Montañita, Montenegro, De los			L. 50,000.00	L. 0.00	1794		
5.07	41230-15	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-48	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		X	100%	0%	100%		Zona 05, Pórtico Jabaloy, Los Laureles, San Isidro, Agua Helada, El Naranjito, Nueva Esperanza, Bella Vista, La Unión Betania, Betania, San José de Planes, El			L. 50,000.00	L. 0.00	1092		
5.08	41230-15	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-8	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	X		100%	82%	18%		Zona 06, Buenos Aires, San Juan Pueblo y San Juan	Febrero		L. 50,000.00	L. 41,184.00	5557		
5.09	41230-15	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-7	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	X		100%	100%	0%		Zona 07, La Cumbre, El Desvío, La Presa, El Naranjal, La Masica, La Borda, Col. Alemana y Pozo	Febrero		L. 55,000.00	L. 54,920.96	5994		
	41230-15	Construcción de Viviendas	S-47	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL		X	100%	0%	100%		Tierra Firme, San Marcos, La Presa y El naranjal			L. 320,000.00	L. 0.00	2157		
		SUB TOTAL												L. 885,000.00	L. 146,014.96			
6		SECTOR ATENCION A LA MUJER																
8		3. FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL																
	41210-11	Construcción de Casa Estación Ferrocarril	E-37	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	B° El Centro				L. 100,000.00	L. 0.00	3427		
	47110-11	Mejoramiento del Estadio "Rogelio Ortega"	S-136	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	La Masica				L. 400,000.00	L. 0.00	3427		
	47110-11	Mejoramiento del Estadio "Carlos Calderón"	I-104	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	10%	90%	San Juan Pueblo	Febrero	Marzo		L. 400,000.00	L. 38,745.00	4670		
	47110-11	Mantenimiento del parque central y parque viejo y otras areas verdes	S-109	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	4%	97%	La Masica	Enero			L. 200,000.00	L. 7,000.00	3427		
	47110-11	Mantenimiento del parque central y parque viejo y otras areas verdes	S-19	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	San Juan Pueblo				L. 100,000.00	L. 0.00	4670		
	47110-11	Mantenimiento del parque central	S-109	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	El Naranjal				L. 40,000.00	L. 0.00	1096		
	47110-11	Mantenimiento del parque central	S-19	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	San Juan Benque				L. 40,000.00	L. 0.00	762		
	47110-11	Mantenimiento del parque central	S-109	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	Tripoli				L. 40,000.00	L. 0.00	775		
	47110-11	Mejoramiento del campo de fútbol	S-143	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	San Antonio				L. 120,000.00	L. 0.00	900		
	47110-11	Mejoramiento del campo de fútbol	I-106	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	La Cumbre				L. 20,000.00	L. 0.00	480		
	47110-11	Mejoramiento del campo de fútbol	I-18	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	Tripoli				L. 150,000.00	L. 0.00	775		
	47110-11	Mejoramiento del campo de fútbol	I-103	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	El Recreo				L. 140,000.00	L. 0.00	325		

	9.13	47210-15	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-3	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Zona 01		L. 133,500.00		2157		
	9.14	47210-15	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-2	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Zona 02		L. 130,000.00	L. 0.00	1473		
	9.15	47210-15	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-22	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Zona 03		L. 100,000.00	L. 0.00	1189		
	9.16	47210-15	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-89	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Zona 04		L. 100,000.00	L. 0.00	1793		
	9.17	47210-15	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Zona 05		L. 100,000.00	L. 0.00	606		
	9.18	47210-15	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-23	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Zona 06		L. 100,000.00	L. 0.00	5557		
	9.19	47210-15	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-24	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	16%	84%		Zona 07	Marzo	L. 100,000.00	L. 16,250.00	5561		
	9.2	47210-15	Construcción de caja puente	I-79	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		El Embarcadero		L. 700,000.00	L. 0.00	717		
	9.21	47210-15	Dragado en Rio Cuero	I-77	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	El Desvío			L. 300,000.00	L. 0.00	3427		
	9.22	47210-15	Construcción de gaviones en Rio Oro	I-78	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		El Oro		L. 30,000.00	L. 0.00	366		
	9.23	47210-15	Construcción de borda y dragado del Rio Cuero	I-77	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Jurutungo-Los Indios		L. 280,000.00	L. 0.00	331		
	9.24	47210-15	Construcción de borda y dragado del Rio San Juan	I-79	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Punta de Rieles		L. 280,000.00	L. 0.00	224		
	9.25	47210-15	Construcción de alcantarillado y muro de contención	I-84	INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		San Marcos		L. 500,000.00	L. 0.00	1509		
	9.26	47210-15	Construcción de drenaje (Cunetas) para aguas lluvias	I-77	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	B° El Centro y Col. Alvarez			L. 500,000.00	L. 0.00	3427		
	9.27	47210-15	Mantenimiento de drenaje para aguas lluvias	I-79	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		San Juan Pueblo		L. 300,000.00	L. 0.00	4670		
	9.28	47210-15	Construcción de drenaje para aguas lluvias	I-77	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	La Masica			L. 300,000.00	L. 0.00	3427		
	9.29	47210-15	Construcción de alcantarilla para aguas lluvias	I-77	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		El Desvío		L. 302,260.00	L. 0.00	221		
	9.3	47210-11	Proyecto de pavimentación calle principal	I-36	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	Col. Alvarez			L. 379,497.93	L. 0.00	3427		
	9.31	47210-11	Proyecto de pavimentación calle de acceso al estadio	I-82	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!		Col. Miraflores, SJP		L. 0.00	L. 0.00	4670		
	9.32	47210-11	Construcción de drenaje para aguas lluvias	I-79	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		San Juan Pueblo		L. 606,662.23	L. 0.00	4670		
		47210-11	Construcción de alcantarillado	I-79	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Tierra Firme- El Embarcadero		L. 120,009.00	L. 0.00	717		
		47210-11	Construcción de Tumulos, Calle Estadio Carlos Calderon	I-23	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Col Miraflores SJP		L. 1,366.69	L. 0.00	4670		
		47210-11	Construcción de drenaje Para aguas lluvias	I-77	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		col Silezar		L. 70,000.00	L. 0.00	210		

		47210-11	Mejoramiento de Calle Pavimentada	I-36	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	95%	5%	Bo el Centro El Desvio		Enero	Febrero	L. 636,500.00	L. 604,675.00	3427		
			SUB TOTAL												L. 8,665,331.70	L. 642,125.00			
12			SECTOR TURISMO																
			SUB TOTAL																
11			SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL																
	11.03	41210-15	Mantenimiento del edificio municipal		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0%	100%	B° El Centro	San Juan Pueblo			L. 100,000.00	L. 0.00	30000		
	11.04	41240-15	Mejoramiento del cementerio (fachada, cerco, nivelación, iluminación y drenaje)	S-145	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	X		100%	#iDIV/0!	#iDIV/0!	La Masica				L. 0.00	L. 0.00	3427		
	11.05	41240-11	Mejoramiento del cementerio (Capilla, cerco y predios, Luz eléctrica, agua, nivelación, drenaje)	S-144	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	X		100%	0%	100%		San Juan Pueblo			L. 100,000.00	L. 0.00	4670		
			SUB TOTAL												L. 200,000.00	L. 0.00			

Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio
Alcalde Municipal

Proyectos Estratégico: E-1,2,3...n
Proyectos Sociales: S-1,2,3...n
Proyectos Social y Productivo: P-1,2,3...n
Proyectos Infraestructura: I-1,2,3...n
Proyectos Ambientales: A-1,2,3...n
Planes Sectoriales: PS-1,2,3...n

Código en PIMP

Tipo de nuevas incooperantes y otros instituciones privados

2. Por Gobierno
3. Por las comunidades
4. Por el alcalde
5. Por emergencia
6. Por otros