

# MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, ATLANTIDA

## SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PIMA-PDM II TRIMESTRE AÑO 2023

| [1] N° de Proyecto | [2] Código/ Objeto del Gasto | [3] Nombre del Proyecto    | [4] Código en PIMP  | [5] Eje Temático | [6] Cumplimiento del Proyecto       |    | [7] Avance |        |           | [8] Ubicación Exacta del Proyecto |                 | [9] Período de ejecución (mes) |         | [10] Presupuesto |                        | [11] Número de beneficiario aproximado | [13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para próximo año | [14] Dup licación con el proyecto en PAC2 |  |
|--------------------|------------------------------|----------------------------|---|------------------|-------------------------------------|----|------------|--------|-----------|-----------------------------------|-----------------|--------------------------------|---------|------------------|------------------------|--|--|---|--|
|                    |                              |                            |   |                  | Sí                                  | No | Meta       | Actual | Pendiente | Urbano                            | Rural           | inicio                         | final   | Planificado      | Ejecutado              |  |  |   |  |
|                    |                              |                            |   |                  |                                     |    |            |        |           | Barrio / Colonia                  | Aldea / Caserio |                                |         |                  |                        |  |  |   |  |
| <b>1</b>           | <b>2</b>                     | <b>3</b>                   |   |                  |                                     |    |            |        |           |                                   |                 |                                |         |                  |                        |  |  |   |  |
| 1.1                |                              | <b>SECTOR DE SALUD</b>     |   |                  |                                     |    |            |        |           |                                   |                 |                                |         |                  |                        |  |  |   |  |
|                    | 1.1.1                        | 41210-11                   | Mantenimiento del Rastro Municipal  |                  | INFRAESTRUCTURA SOCIAL              | X  |            | 100%   | 93%       | 7%                                |                 |                                | ABRIL   | JUNIO            | L. 600,000.00          | L. 557,161.00                          | 31073  |   |  |
|                    | 1.1.5                        | 47110-11                   | Mejoramiento de la clínica periférica                                     | 1-28             | INFRAESTRUCTURA SOCIAL              | X  |            | 100%   | 53%       | 47%                               | B° El Centro    |                                | Febrero |                  | L. 500,000.00          | L. 265,346.80                          | 31073  |   |  |
|                    |                              |                            | SUB TOTAL   |                  |                                     |    |            |        |           |                                   |                 |                                |         |                  | <b>L. 1,100,000.00</b> | <b>L. 822,507.80</b>                   | 62146  |   |  |
| 1.2                |                              | <b>SECTOR DE EDUCACION</b> |   |                  |                                     |    |            |        |           |                                   |                 |                                |         |                  |                        |  |  |   |  |
|                    | 1.2.01                       | 47110-11                   | Mejoramiento del auditorio, Escuela "Lempira"                             | 1-8              | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |    | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                 | El Desvío                      |         |                  | L. 250,000.00          | L. 0.00                                | 500  |   |  |
|                    | 1.2.02                       | 47110-11                   | Mejoramiento de la Escuela "Fernando Lazo"                                | 1-8              | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X  |            | 100%   | 90%       | 10%                               | Col. Lazo       |                                | Febrero | Marzo            | L. 258,413.28          | L. 232,052.22                          | 500  |   |  |
|                    | 1.2.03                       | 47110-11                   | Mejoramiento de la Escuela "Saúl Bustillo"                                | 1-32             | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |    | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                 | Quebrada Galana                |         |                  | L. 50,000.00           | L. 0.00                                | 205  |   |  |
|                    | 1.2.04                       | 47110-11                   | Mejoramiento de la Escuela "Ciriaco López"                                | 1-33             | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |    | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                 | Los Indios                     |         |                  | L. 100,000.00          | L. 0.00                                | 151  |   |  |
|                    | 1.2.05                       | 47110-11                   | Mejoramiento del Instituto "Perla de San Juan"                            | 1-7              | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |    | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                 | San Juan Pueblo                |         |                  | L. 300,000.00          | L. 0.00                                | 4670   |   |  |
|                    | 1.2.06                       | 47110-11                   | Mejoramiento del CEB "Francisco Regis Benedith"                           | 1-8              | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X  |            | 100%   | 0%        | 100%                              |                 | El Naranjal                    | Marzo   |                  | L. 1,000,000.00        | L. 4,190.00                            | 1096   |   |  |
|                    | 1.2.07                       | 47110-11                   | Mejoramiento del CEB "José Trinidad Cabañas"                              | 1-7              | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |    | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                 | San Juan Benque                |         |                  | L. 40,000.00           | L. 0.00                                | 762  |   |  |
|                    | 1.2.08                       | 47110-11                   | Mejoramiento del CEB "José Trinidad Reyes"                                | 1-53             | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |    | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                 | San Antonio                    |         |                  | L. 120,000.00          | L. 0.00                                | 900  |   |  |
|                    | 1.2.09                       | 47110-11                   | Mejoramiento del CEPB "Pedro Aguilar"                                     | 1-53             | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |    | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                 | San Antonio                    |         |                  | L. 50,000.00           | L. 0.00                                | 900  |   |  |
|                    | 1.2.10                       | 47110-11                   | Mejoramiento del SAT "Rafael Heliodoro Valle"                             | 1-33             | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |    | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                 | Tripoli                        |         |                  | L. 100,000.00          | L. 0.00                                | 775  |   |  |
|                    | 1.2.11                       | 47110-15                   | Mejoramiento de Jardín de Niños "Mi Tesoro"                               | 1-7              | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |    | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                 | San Juan Pueblo                |         |                  | L. 100,000.00          | L. 0.00                                | 4670   |   |  |
|                    | 1.2.12                       | 47110-11                   | Equipamiento del laboratorio de CCNN del Instituto "Gonzalo G. Rodríguez" | 1-8              | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |    | X          | 100%   | 0%        | 100%                              | B° El Centro    |                                |         |                  | L. 125,000.00          | L. 0.00                                | 3427   |   |  |
|                    |                              | 47110-11                   | Mejoramiento del CEB "Ramón Rosa"   | 1-8              | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |    | X          | 100%   | 0%        | 100%                              | B° El Centro    |                                |         |                  | L. 120,000.00          | L. 0.00                                | 3427   |   |  |
|                    |                              | 47110-11                   | Mejoramiento del CEB Republica de Honduras                                | 1-7              | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |    | X          | 100%   | 0%        | 100%                              |                 | San Juan Pueblo                |         |                  | L. 100,000.00          | L. 0.00                                | 4670   |   |  |
|                    |                              | 47110-11                   | Construcción de Auditorio Escuela Marco Aurelio Soto                      | 1-32             | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X  |            | 100%   | 100%      | 0%                                |                 | San Marcos                     | ABRIL   | JUNIO            | L. 203,988.35          | L. 203,988.35                          | 306  |   |  |
|                    |                              | 47110-11                   | Mejoramiento del CEB Dionisio de Herrera                                  | 1-7              | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X  |            | 100%   | 63%       | 37%                               |                 | San Juan Pueblo                | MAYO    |                  | L. 300,000.00          | L. 189,326.64                          | 4670   |   |  |

|          |      |          |  |       |                                     |  |   |      |      |      |  |  |  |         |                        |                      |              |      |  |  |
|----------|------|----------|--|-------|-------------------------------------|--|---|------|------|------|--|--|--|---------|------------------------|----------------------|--------------|------|--|--|
|          |      | 47110-11 | Mejoramiento del CEB Julia Bobadilla                             | I-8   | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  | X | 100% | 0%   | 100% |  | Col. Siliezar  |  |         | L. 370,000.00          | L. 0.00              | 150          |      |  |  |
|          |      |          |  |       |                                     |  |   |      |      |      |  |  |  |         | <b>L. 3,587,401.63</b> | <b>L. 0.00</b>       |              |      |  |  |
| <b>2</b> |      |          | <b>SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>                                 |       |                                     |  |   |      |      |      |  |  |  |         |                        |                      |              |      |  |  |
|          |      | 41240-11 | Mantenimiento del crematorio municipal                           |       | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  |   | 100% | 0%   | 100% |  | Las Tres Marias  |  |         | L. 397,504.72          | L. 0.00              | 8097         |      |  |  |
|          |      | 41240-11 | Manejo de residuos sólidos                                       | A-12  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  |   | 100% | 0%   | 100% |  | La Masica  |  |         | L. 100,000.00          | L. 0.00              | 3427         |      |  |  |
|          |      | 41240-11 | Manejo de residuos sólidos                                       | A-12  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  |   | 100% | 0%   | 100% |  | San Juan Pueblo  |  |         | L. 100,000.00          | L. 0.00              | 4670         |      |  |  |
|          |      | 47110-11 | Mejoramiento al sistema de agua potable                          | I-25  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  |   | 100% | 0%   | 100% |  | El Pital   |  |         | L. 60,000.00           | L. 0.00              | 115          |      |  |  |
|          |      | 47110-11 | Construcción del sistema de agua potable                         | I-80  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  |   | 100% | 0%   | 100% |  | Boca cerrada   |  |         | L. 250,000.00          | L. 0.00              | 162          |      |  |  |
|          |      |          | <b>SUB TOTAL</b>   |       |                                     |  |   |      |      |      |  |  |  |         |                        |                      |              |      |  |  |
| <b>3</b> |      |          | <b>SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN</b>                                 |       |                                     |  |   |      |      |      |  |  |  |         |                        |                      |              |      |  |  |
|          | 3.01 | 47210-15 | Construcción del proyecto de electrificación                     | I-57  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  | X | 100% | 0%   | 100% |  | Col. Brisas del Carmen   |  |         | L. 143,210.00          | L. 0.00              | 900          |      |  |  |
|          | 3.02 | 47210-15 | Construcción del proyecto de electrificación                     | I-117 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  | X | 100% | 9%   | 91%  |  | La Cumbre, El Recreo, Santa Fe, San Marcos y Las Flores  |  | Febrero | L. 1,061,030.91        | L. 96,084.00         | 1617         |      |  |  |
|          | 3.03 | 47210-15 | Construcción de Proyecto Electrificación                         | I-34  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  | X | 100% | 0%   | 100% |  | Tripoli  |  |         | L. 213,057.24          | L. 0.00              | 775          |      |  |  |
|          | 3.04 | 47210-15 | Mejoramiento al proyecto de electrificación Bulevar Socorro Díaz | I-10  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  | X | 100% | 100% | 0%   |  | El Desvío  |  | Enero   | Febrero                | L. 56,790.00         | L. 56,788.04 | 221  |  |  |
|          | 3.05 | 47210-15 | Construcción de proyecto Electrificación Los Pintos              | I-58  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |  | X | 100% | 0%   | 100% |  | El Oro   |  |         | L. 341,775.03          | L. 0.00              | 366          |      |  |  |
|          |      |          | <b>SUB TOTAL</b>   |       |                                     |  |   |      |      |      |  |  |  |         | <b>L. 1,815,863.18</b> | <b>L. 152,872.04</b> | <b>3879</b>  |      |  |  |
| <b>5</b> |      |          | <b>SECTOR DE VIVIENDA</b>  |       |                                     |  |   |      |      |      |  |  |  |         |                        |                      |              |      |  |  |
|          | 5.01 | 41230-11 | Mejoramiento y reparación de viviendas populares                 | S-7   | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL      |  | X | 100% | 79%  | 21%  |  | B° El Centro, B° Nuevo, B° Viejo, Col. Alvarez, Col. Cárcamo, Col. Sinaí, Col. Alemana, Col. Bonilla, Col. Siliezar, Col. Martínez |  |         | L. 100,000.00          | L. 78,988.00         | 3427         |      |  |  |
|          | 5.02 | 41230-11 | Mejoramiento y reparación de viviendas populares                 | S-8   | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL      |  | X | 100% | 100% | 0%   |  | San Juan Pueblo  |  |         | L. 100,000.00          | L. 99,992.00         | 4670         |      |  |  |
|          | 5.03 | 41230-15 | Mejoramiento y reparación de viviendas populares                 | S-47  | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL      |  | X | 100% | 100% | 0%   |  | Zona 01, Tarritos, Nueva Jerusalem, San Felix, Tripoli, Punta de Ricles, Flores de San Juan, Los Indios, Boca Cerrada              |  | ABRIL   | ABRIL                  | L. 50,000.00         | L. 49,980.00 | 2157 |  |  |
|          | 5.04 | 41230-15 | Mejoramiento y reparación de viviendas populares                 | S-41  | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL      |  | X | 100% | 100% | 0%   |  | Zona 02, El Recreo, Santa Fe, San Marcos, Las Flores, San José del Higuero, El Manchón, San Rafael, Quebrada Galana, El Pital      |  | Marzo   | Marzo                  | L. 50,000.00         | L. 49,910.00 | 1678 |  |  |
|          | 5.04 | 41230-15 | Mejoramiento y reparación de viviendas populares                 | S-9   | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL      |  | X | 100% | 0%   | 100% |  | Zona 03, El Oro, Los Guevara, Nueva Esperanza, Las Minas, Cerro Azul, Jalisco, Agua Caliente, Pagoales                             |  |         |                        | L. 60,000.00         | L. 0.00      | 1177 |  |  |
|          | 5.06 | 41230-15 | Mejoramiento y reparación de viviendas populares                 | S-46  | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL      |  | X | 100% | 0%   | 100% |  | Zona 04, Los Chorrillos, San Antonio, Brisas Nortañas, Buena Vista, Colinas, La Montañita, Montenegro, Peñas de El Edén            |  |         |                        | L. 50,000.00         | L. 0.00      | 1794 |  |  |

|          |          |  |       |                                     |   |      |      |      |                    |  |         |  |                      |                      |      |
|----------|----------|--|-------|-------------------------------------|---|------|------|------|--------------------|--|---------|--|----------------------|----------------------|------|
| 5.07     | 41230-15 | Mejoramiento y reparación de viviendas populares                     | S-48  | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL      | X | 100% | 0%   | 100% |                    | Zona 05, Portillo Jabaloy, Los Laureles, San Isidro, Agua Helada, El Naranjito, Nueva Esperanza, Bella Vista, La Unión Betania, Betania, San José de Planes, El Zapote |         |  | L. 50,000.00         | L. 0.00              | 1092 |
| 5.08     | 41230-15 | Mejoramiento y reparación de viviendas populares                     | S-8   | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL      | X | 100% | 82%  | 18%  |                    | Zona 06, Buenos Aires, San Juan Pueblo y San Juan Benque   | Febrero |  | L. 50,000.00         | L. 41,184.00         | 5557 |
| 5.09     | 41230-15 | Mejoramiento y reparación de viviendas populares                     | S-7   | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL      | X | 100% | 100% | 0%   |                    | Zona 07, La Cumbre, El Desvío, La Presa, El Naranjal, La Masica, La Borda, Col. Alemana y Pozo Sarco   | Febrero |  | L. 53,000.00         | L. 54,920.96         | 5994 |
|          | 41230-15 | Construcción de Viviendas  | S-47  | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL      | X | 100% | 0%   | 100% |                    | Tierra Firme, San Marcos, La Presa y El naranjal   |         |  | L. 320,000.00        | L. 0.00              | 2157 |
|          |          | <b>SUB TOTAL</b>   |       |                                     |   |      |      |      |                    |  |         |  | <b>L. 885,000.00</b> | <b>L. 374,974.96</b> |      |
| <b>6</b> |          | <b>SECTOR ATENCION A LA MUJER</b>                                    |       |                                     |   |      |      |      |                    |  |         |  |                      |                      |      |
| <b>8</b> |          | <b>3. FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>              |       |                                     |   |      |      |      |                    |  |         |  |                      |                      |      |
|          | 41210-11 | Construcción de Casa Estación Ferrocarril                            | E-37  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X | 100% | 0%   | 100% | B° El Centro       |  |         |  | L. 100,000.00        | L. 0.00              | 3427 |
|          | 47110-11 | Mejoramiento del Estadio "Rogelio Ortega"                            | S-136 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X | 100% | 0%   | 100% | La Masica          |  |         |  | L. 400,000.00        | L. 0.00              | 3427 |
|          | 47110-11 | Mejoramiento del Estadio "Carlos Calderón"                           | I-104 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X | 100% | 10%  | 90%  | San Juan Pueblo    | Febrero  | Marzo   |  | L. 400,000.00        | L. 38,745.00         | 4670 |
|          | 47110-11 | Mantenimiento del parque central y parque viejo y otras areas verdes | S-109 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X | 100% | 4%   | 97%  | La Masica          | Enero  |         |  | L. 200,000.00        | L. 7,000.00          | 3427 |
|          | 47110-11 | Mantenimiento del parque central y parque viejo y otras areas verdes | S-19  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X | 100% | 0%   | 100% | San Juan Pueblo    |  |         |  | L. 100,000.00        | L. 0.00              | 4670 |
|          | 47110-11 | Mantenimiento del parque central                                     | S-109 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X | 100% | 0%   | 100% | El Naranjal        |  |         |  | L. 40,000.00         | L. 0.00              | 1096 |
|          | 47110-11 | Mantenimiento del parque central                                     | S-19  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X | 100% | 0%   | 100% | San Juan Benque    |  |         |  | L. 40,000.00         | L. 0.00              | 762  |
|          | 47110-11 | Mantenimiento del parque central                                     | S-109 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X | 100% | 0%   | 100% | Tripoli            |  |         |  | L. 40,000.00         | L. 0.00              | 775  |
|          | 47110-11 | Mejoramiento del campo de fútbol                                     | S-143 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X | 100% | 0%   | 100% | San Antonio        |  |         |  | L. 120,000.00        | L. 0.00              | 900  |
|          | 47110-11 | Mejoramiento del campo de fútbol                                     | I-106 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X | 100% | 0%   | 100% | La Cumbre          |  |         |  | L. 20,000.00         | L. 0.00              | 480  |
|          | 47110-11 | Mejoramiento del campo de fútbol                                     | I-18  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X | 100% | 0%   | 100% | Tripoli            |  |         |  | L. 150,000.00        | L. 0.00              | 775  |
|          | 47110-11 | Mejoramiento del campo de fútbol                                     | I-103 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X | 100% | 0%   | 100% | El Recreo          |  |         |  | L. 140,000.00        | L. 0.00              | 325  |
|          | 47210-11 | Construcción del proyecto de electrificación                         | I-12  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X | 100% | 0%   | 100% | Los Pintos         |  |         |  | L. 300,000.00        | L. 0.00              | 366  |
|          | 47210-11 | Construcción del proyecto de electrificación                         | I-117 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X | 100% | 0%   | 100% | La Sopera-Santa Fe |  |         |  | L. 207,521.63        | L. 0.00              | 316  |
|          | 47210-11 | Mantenimiento a los sistemas de electrificación                      | I-10  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X | 100% | 23%  | 77%  | La Masica          | Febrero  |         |  | L. 120,000.00        | L. 28,175.00         | 3427 |

|   |      |          |   |      |                                     |   |   |      |          |          |  |   |       |       |                        |                      |      |  |
|---|------|----------|---|------|-------------------------------------|---|---|------|----------|----------|--|---|-------|-------|------------------------|----------------------|------|--|
|   |      | 47210-11 | Mantenimiento a los sistemas de electrificación           | I-11 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |  | San Juan Pueblo   |       |       | L. 100,000.00          | L. 0.00              | 4670 |  |
|   |      | 47210-11 | Ampliación del proyecto de electrificación                | I-10 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |  | La Borda  |       |       | L. 50,000.00           | L. 0.00              | 160  |  |
|   |      | 47210-11 | Ampliación del proyecto de electrificación                | I-10 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |  | Col. Antúnez  |       |       | L. 260,000.00          | L. 0.00              | 195  |  |
|   |      | 47210-11 | Mejoramiento del centro comunal y Canchas Multiusos Anexo | I-17 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X |   | 100% | 95%      | 5%       |  | San Juan Pueblo   | Enero | Marzo | L. 270,799.27          | L. 257,259.30        | 4670 |  |
|   |      |          | <b>SUB TOTAL</b>  |      |                                     |   |   |      |          |          |  |   |       |       | <b>L. 3,058,320.90</b> | <b>L. 331,179.30</b> |      |  |
| 9 |      |          | <b>4.2 SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>        |      |                                     |   |   |      |          |          |  |   |       |       |                        |                      |      |  |
|   | 9.01 | 47210-11 | Mantenimiento de la carretera de terracería               | S-2  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X |   | 100% | 86%      | 14%      |  | El Desvío-La Cumbre-El Recreo-San Marcos-Las Flores-Quebrada Galana-El Pital-El Higuierito y San Rafael |       |       | L. 310,000.00          | L. 267,095.87        | 2214 |  |
|   | 9.02 | 47210-11 | Mantenimiento de la carretera de terracería               | S-3  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X |   | 100% | 56%      | 44%      |  | Ramal Tierra Firme  | Marzo | Marzo | L. 303,760.82          | L. 171,200.00        | 2157 |  |
|   | 9.03 | 47210-11 | Mantenimiento de la carretera de terracería               | S-23 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X |   | 100% | 25%      | 75%      |  | San Juan Pueblo-San Juan Benque   |       |       | L. 250,000.00          | L. 61,600.00         | 5432 |  |
|   | 9.04 | 47210-11 | Mantenimiento de la carretera de terracería               | S-24 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |  | La Masica-Pozo Sarco  |       |       | L. 100,000.00          | L. 0.00              | 306  |  |
|   | 9.05 | 47210-11 | Construcción de puente hamaca en quebrada zacataloza      | S-2  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |  | El Higuierito   |       |       | L. 120,000.00          | L. 0.00              | 170  |  |
|   | 9.06 | 47210-11 | Construcción de puente hamaca en quebrada                 | I-45 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |  | Barranquilla  |       |       | L. 354,346.36          | L. 0.00              | 518  |  |
|   | 9.07 | 47210-11 | Construcción de gaviones río Oro                          | I-78 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X |   | 100% | 57%      | 43%      |  | El Oro  | JUNIO |       | L. 157,428.67          | L. 89,602.10         | 366  |  |
|   | 9.08 | 47210-15 | Reparación de calle pavimentada hacia el Cementerio       | I-36 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | #iDIV/0! | #iDIV/0! |  | El Naranjal   |       |       | L. 0.00                | L. 0.00              | 1096 |  |
|   | 9.09 | 47210-15 | Mantenimiento de calles internas de terracería,           | S-24 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |  | La Masica   |       |       | L. 250,000.00          | L. 0.00              | 3427 |  |
|   | 9.1  | 47210-15 | Mantenimiento de calles internas de terracería            | S-23 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |  | San Juan Pueblo   |       |       | L. 250,000.00          | L. 0.00              | 4670 |  |
|   | 9.11 | 47210-15 | Construcción de Túmulos, calle principal                  | S-17 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |  | La Masica   |       |       | L. 200,000.00          | L. 0.00              | 3427 |  |
|   | 9.12 | 47210-15 | Mantenimiento de la carretera de terracería               | S-3  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |  | Ramal Tierra Firme  |       |       | L. 300,000.00          | L. 0.00              | 2157 |  |
|   | 9.13 | 47210-15 | Mantenimiento de la carretera de terracería               | S-3  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X |   | 100% | 100%     | 0%       |  | Zona 01   | Abril |       | L. 181,660.00          | L. 181,660.00        | 2157 |  |
|   | 9.14 | 47210-15 | Mantenimiento de la carretera de terracería               | S-2  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |  | Zona 02   |       |       | L. 130,000.00          | L. 0.00              | 1473 |  |
|   | 9.15 | 47210-15 | Mantenimiento de la carretera de terracería               | S-22 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |  | Zona 03   |       |       | L. 100,000.00          | L. 0.00              | 1189 |  |
|   | 9.16 | 47210-15 | Mantenimiento de la carretera de terracería               | S-89 | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |  | Zona 04   |       |       | L. 100,000.00          | L. 0.00              | 1793 |  |

|           |       |          |   |       |                                     |   |   |      |          |          |                             |                             |       |         |                        |                        |       |  |  |  |
|-----------|-------|----------|---|-------|-------------------------------------|---|---|------|----------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-------|---------|------------------------|------------------------|-------|--|--|--|
|           | 9.17  | 47210-15 | Mantenimiento de la carretera de terracería                                     | S-1   | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |                             | Zona 05                     |       |         | L. 100,000.00          | L. 0.00                | 606   |  |  |  |
|           | 9.18  | 47210-15 | Mantenimiento de la carretera de terracería                                     | S-23  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |                             | Zona 06                     |       |         | L. 100,000.00          | L. 0.00                | 5557  |  |  |  |
|           | 9.19  | 47210-15 | Mantenimiento de la carretera de terracería                                     | S-24  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X |   | 100% | 16%      | 84%      |                             | Zona 07                     | Marzo |         | L. 100,000.00          | L. 16,250.00           | 5561  |  |  |  |
|           | 9.2   | 47210-15 | Construcción de caja puente   | I-79  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |                             | El Embarcadero              |       |         | L. 700,000.00          | L. 0.00                | 717   |  |  |  |
|           | 9.21  | 47210-15 | Dragado en Rio Cuero  | I-77  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X |   | 100% | 99%      | 1%       | El Desvío                   |                             |       |         | L. 400,000.00          | L. 395,439.00          | 3427  |  |  |  |
|           | 9.22  | 47210-15 | Construcción de gaviones en Rio Oro   | I-78  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |                             | El Oro                      |       |         | L. 30,000.00           | L. 0.00                | 366   |  |  |  |
|           | 9.23  | 47210-15 | Construcción de borda y dragado del Rio Cuero                                   | I-77  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |                             | Jurutungo-Los Indios        |       |         | L. 280,000.00          | L. 0.00                | 331   |  |  |  |
|           | 9.24  | 47210-15 | Construcción de borda y dragado del Rio San Juan                                | I-79  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |                             | Punta de Rieles             |       |         | L. 280,000.00          | L. 0.00                | 224   |  |  |  |
|           | 9.25  | 47210-15 | Construcción de alcantarillado y muro de contención                             | I-84  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |                             | San Marcos                  |       |         | L. 500,000.00          | L. 0.00                | 1509  |  |  |  |
|           | 9.26  | 47210-15 | Construcción de drenaje (Cunetas) para aguas lluvias                            | I-77  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     | B° El Centro y Col. Alvarez |                             |       |         | L. 500,000.00          | L. 0.00                | 3427  |  |  |  |
|           | 9.27  | 47210-15 | Mantenimiento de drenaje para aguas lluvias                                     | I-79  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |                             | San Juan Pueblo             |       |         | L. 300,000.00          | L. 0.00                | 4670  |  |  |  |
|           | 9.28  | 47210-15 | Construcción de drenaje para aguas lluvias                                      | I-77  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     | La Masica                   |                             |       |         | L. 300,000.00          | L. 0.00                | 3427  |  |  |  |
|           | 9.29  | 47210-15 | Construcción de alcantarilla para aguas lluvias                                 | I-77  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |                             | El Desvío                   |       |         | L. 302,260.00          | L. 0.00                | 221   |  |  |  |
|           | 9.3   | 47210-11 | Proyecto de pavimentación calle principal                                       | I-36  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     | Col. Alvarez                |                             |       |         | L. 379,497.93          | L. 0.00                | 3427  |  |  |  |
|           | 9.31  | 47210-11 | Proyecto de pavimentación calle de acceso al estadio                            | I-82  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | #iDIV/0! | #iDIV/0! |                             | Col. Miraflores, SJP        |       |         | L. 0.00                | L. 0.00                | 4670  |  |  |  |
|           | 9.32  | 47210-11 | Construcción de drenaje para aguas lluvias                                      | I-79  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |                             | San Juan Pueblo             |       |         | L. 606,662.23          | L. 0.00                | 4670  |  |  |  |
|           |       | 47210-11 | Construcción de alcantarillado  | I-79  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |                             | Tierra Firme-El Embarcadero |       |         | L. 120,009.00          | L. 0.00                | 717   |  |  |  |
|           |       | 47210-11 | Construcción de Tumulos, Calle Estadio Carlos Calderon                          | I-23  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |                             | Col Miraflores SJP          |       |         | L. 1,366.69            | L. 0.00                | 4670  |  |  |  |
|           |       | 47210-11 | Construcción de drenaje Para aguas lluvias                                      | I-77  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL |   | X | 100% | 0%       | 100%     |                             | col Siliezar                |       |         | L. 70,000.00           | L. 0.00                | 210   |  |  |  |
|           |       | 47210-11 | Mejoramiento de Calle Pavimentada   | I-36  | PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL | X |   | 100% | 95%      | 5%       | Bo el Centro El Desvio      |                             | Enero | Febrero | L. 636,500.00          | L. 604,675.00          | 3427  |  |  |  |
|           |       |          | <b>SUB TOTAL</b>  |       |                                     |   |   |      |          |          |                             |                             |       |         | <b>L. 8,813,491.70</b> | <b>L. 1,787,521.97</b> |       |  |  |  |
| <b>12</b> |       |          | <b>SECTOR TURISMO</b>   |       |                                     |   |   |      |          |          |                             |                             |       |         |                        |                        |       |  |  |  |
|           |       |          | <b>SUB TOTAL</b>  |       |                                     |   |   |      |          |          |                             |                             |       |         |                        |                        |       |  |  |  |
| <b>11</b> |       |          | <b>SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>                             |       |                                     |   |   |      |          |          |                             |                             |       |         |                        |                        |       |  |  |  |
|           | 11.03 | 41210-15 | Mantenimiento del edificio municipal  |       | INFRAESTRUCTURA SOCIAL              |   | X | 100% | 0%       | 100%     | B° El Centro                | San Juan Pueblo             |       |         | L. 100,000.00          | L. 0.00                | 30000 |  |  |  |
|           | 11.04 | 41240-15 | Mejoramiento del cementerio (fachada, cerco, nivelación, iluminación y drenaje) | S-145 | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL      |   | X | 100% | #iDIV/0! | #iDIV/0! | La Masica                   |                             |       |         | L. 0.00                | L. 0.00                | 3427  |  |  |  |

|  |       |          |   |       |                                |  |   |      |    |      |  |                 |  |  |                      |                |      |  |  |
|--|-------|----------|---|-------|--------------------------------|--|---|------|----|------|--|-----------------|--|--|----------------------|----------------|------|--|--|
|  | 11.05 | 41240-11 | Mejoramiento del cementerio (Capilla, cerco y predios,Luz electrica, agua, nivelación, drenaje) | S-144 | PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL |  | X | 100% | 0% | 100% |  | San Juan Pueblo |  |  | L. 100,000.00        | L. 0.00        | 4670 |  |  |
|  |       |          | <b>SUB TOTAL</b>  |       |                                |  |   |      |    |      |  |                 |  |  | <b>L. 200,000.00</b> | <b>L. 0.00</b> |      |  |  |

Lic. Ovidio Naun Turcios Calidonio  
Alcalde Municipal

Proyectos Estratégico: E-1,2,3...n  
Proyectos Sociales: S-1,2,3...n  
Proyectos Social y Productivo: P-1,2,3...n  
Proyectos Infraestructura: I-1,2,3...n  
Proyectos Ambientales: A-1,2,3...n  
Planes Sectoriales: PS-1,2,3...n

Código en PIMP

Tipo de nuevas inie cooperantes y otros instituciones privados

2. Por Gobierno
3. Por las comunidades
4. Por el alcalde
5. Por emergencia
6. Por otros