

Cuadro de Proyectos: Dirección de Control y Seguimiento

Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Estado y el sector	Punto de Financiamiento	Monto Contractual	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado Actual del Proyecto	Costo de Realización (Proyectado)	Fecha de Realización (Proyectada)	Variación en el costo total del Proyecto	Variación física y financiera del Proyecto	Resumen de los puntos clave mencionados
4270	Construcción Alcantarillado Sanitario Col. Sirenas	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Col. Sirenas	Instalaciones sanitarias para el mejoramiento de la salud y el desarrollo de la comunidad	Constata en la instalación de tuberías y construcción de los respectivos pozos en la colonia Sirenas	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 100,000.00	27/11/2015	94%	L. 965,865.10	Agosto - 2016	L. 465,865.10	NA	NA
4270	Construcción Alcantarillado Sanitario El Card	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Aldea El Card	Instalaciones sanitarias para el mejoramiento de la salud y el desarrollo de la comunidad	Constata en la instalación de tuberías y construcción de los respectivos pozos en la Aldea El Card	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 400,000.00	27/11/2015	85%	L. 600,000.00	Diciembre - 2016	L. 200,000.00	NA	NA
4710	Construcción Tanque Agua Tepehuac	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Aldea de Tepehuac	Instalación de tanque para almacenamiento de agua	Constata la construcción de un tanque para el almacenamiento de agua potable con capacidad de 21,000 galones	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 130,000.00	27/11/2015	85%	L. 130,000.00	Noviembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
2340	Reconstrucción Avenida Manuel Cisneros Juárez	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Barrio El Centro, Ocuiltepec	Reparar y poner en la historia del Cementerio antiguo	Constata la verificación material en el cementerio antiguo	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 425,000.00	27/11/2015	95%	L. 175,474.00	Noviembre - 2016	L. 249,526.00	NA	NA
2300	Reconstrucción Cementerio Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Col. Libertad Norte	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Constata en la Reconstrucción de la capilla, aceras estacionadas, construcción de C.A. y reconstrucción de muro frontal	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 100,000.00	27/11/2015	98%	L. 383,856.00	Noviembre - 2016	L. 283,856.00	NA	NA
2340	Mejora Alcantarillado Sanitario Ocuiltepec	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Ocuiltepec	Instalaciones sanitarias para el mejoramiento de la salud y el desarrollo de la comunidad	Constata en la instalación de tuberías y construcción de los respectivos pozos en la ciudad de Ocuiltepec	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 220,000.00	27/11/2015	95%	L. 220,000.00	Diciembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
2340	Mejora al Tratamiento de Desechos Sólidos	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Ocuiltepec	Mejorar la calidad del medio ambiente	Mejorar la calidad del medio ambiente	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 1,687,612.30	27/11/2015	95%	L. 1,687,612.30	Diciembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
4710	Construcción Parque Memorial Cementerio Juárez	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Barrio El Centro, Ocuiltepec	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Construcción de parque memorial, monumento y áreas verdes	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 376,000.00	27/11/2015	20%	L. 376,000.00	Diciembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
4710	Construcción Módulo Asistido Drogados Juárez	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Col. Jaguar Abajo	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Construcción de una sala de 60x2 metros para atender Asistido Drogados en la col. Jaguar Abajo	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 25,000.00	27/11/2015	10%	L. 50,000.00	Noviembre - 2016	L. 25,000.00	NA	NA
4710	Construcción 2 aulas Comarcal Buena Vista	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Comunidad Buena Vista	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Construcción de 2 aulas de 5x8 metros para la comunidad de Buena Vista	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 100,000.00	27/11/2015	12%	L. 120,000.00	Noviembre - 2016	L. 20,000.00	NA	NA
4710	Construcción Aula Brasa de Jaguaca	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Aldea Brasa de Jaguaca	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Construcción de 1 aula de 5x8 metros para la Aldea de Jaguaca	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 40,000.00	27/11/2015	87%	L. 40,000.00	Diciembre - 2016	L. 20,000.00	NA	NA
4710	Construcción de 5 Aulas Esc. Tepehuac	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Aldea Tepehuac	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Construcción de 5 aulas de 5x8 metros para la Aldea de Tepehuac	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 40,000.00	27/11/2015	100%	L. 40,000.00	Agosto - 2016	L. 0.00	NA	NA
4710	Construcción 2 Aulas Esc. La Esperanza	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Aldea La Esperanza	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Construcción de 2 aulas de 5x8 metros para la Aldea La Esperanza	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 90,000.00	27/11/2015	100%	L. 94,455.72	Agosto - 2016	L. 4,455.72	NA	NA
4710	Construcción Colegio Bco. Justo Rufino Barrios	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Aldea de San Lorenzo	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Construcción de colegio de la Aldea de San Lorenzo	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 15,000.00	27/11/2015	100%	L. 15,000.00	Agosto - 2016	L. 0.00	NA	NA
4710	Finalización del Centro de Personal de la Esc. Tepehuac	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Aldea de Tepehuac	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Construcción de sector personal de la Escuela de la Aldea de Tepehuac	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 60,000.00	27/11/2015	99%	L. 60,000.00	Noviembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
4600	Escuela Anexada José María Ponce Ponce	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Ocuiltepec	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 60,000.00	27/11/2015	88%	L. 60,000.00	Noviembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
2340	Construcción Centro Comarcal María Piedad Armenta Velázquez	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Aldea de agua colorada	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Construir un espacio de 30 x 20 metros	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 10,000.00	27/11/2015	72%	L. 10,000.00	Diciembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
2340	Construcción Centro Comarcal Esc. Lirio del Valle	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Colonia María Soto	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Aporta material de construcción para el cerco perimetral	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 40,000.00	27/11/2015	99%	L. 40,300.00	Noviembre - 2016	L. 300.00	NA	NA
4710	Construcción de las Escuelas Jardines de la Sierra	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Ocuiltepec	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Construcción de escuela Jardines de La Sierra	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 80,000.00	27/11/2015	35%	L. 80,000.00	Diciembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
4710	Mejoramiento de Instalaciones Sanitarias Esc. Carlos Bassat Triunfo Arce	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Aldea de Tepehuac	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Constata en la instalación de tuberías y poner el piso del Auditorio	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 15,000.00	27/11/2015	95%	L. 15,000.00	Noviembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
4700	Construcción de Centro Comarcal Armenta	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Aldea de Armenta	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Construir y ampliar proyecto de construcción de Centro Comarcal	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 150,000.00	27/11/2015	79%	L. 150,000.00	Noviembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
4700	Construcción Centro Comarcal Esc. La Estación	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Col. La Estación	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Construir el cerco perimetral	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 200,000.00	27/11/2015	97%	L. 700,000.00	Agosto - 2016	L. 500,000.00	NA	NA
4700	Reconstrucción Parque Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Esc. El Centro	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Reconstruir el parque municipal de Ocuiltepec	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 600,000.00	27/11/2015	41%	L. 133,750.00	Diciembre - 2016	L. 466,250.00	NA	NA
4700	Construcción Centro Comarcal Esc. 21 de Noviembre	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Aldea 21 de Noviembre	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Construir un cerco perimetral	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 40,000.00	27/11/2015	50%	L. 40,000.00	Noviembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
4700	Construcción Sala de Video San José	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Aldea San José	Facilitar servicios turísticos	Construcción de Sala Video en la Aldea de San José	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 80,000.00	27/11/2015	34%	L. 80,000.00	Noviembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
4700	Reconstrucción Plaza Cívica	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Col. Mejía	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Reconstruir plaza cívica municipal	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 75,000.00	27/11/2015	83%	L. 92,013.00	Agosto - 2016	L. 22,013.00	NA	NA
4700	Reconstrucción Plaza Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Ocuiltepec	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Reconstrucción plaza municipal Ocuiltepec	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 400,000.00	27/11/2015	28%	L. 360,000.00	Noviembre - 2016	L. 100,000.00	NA	NA
2300	Reparación y Mantenimiento Mercadería Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Ocuiltepec	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Reparar y mantener mercado nuevo municipal Ocuiltepec	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 200,000.00	27/11/2015	79%	L. 300,000.00	Noviembre - 2016	L. 100,000.00	NA	NA
2340	Establecimiento de Parques, Jardines y Biodiversidad	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Ocuiltepec	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 1,519,181.47	27/11/2015	99%	L. 1,519,181.47	Agosto - 2016	L. 0.00	NA	NA
2340	Mantenimiento De Estado Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Col. Mejía	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Constata en el mantenimiento de la grama de la cancha de la Aldea	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 580,000.00	27/11/2015	82%	L. 580,000.00	Noviembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
4710	Reconstrucción Escuelas Municipales Esc. Jorge	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Col. Mejía	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Reconstrucción de carpentería e instalación eléctrica, tuberías, y sistema	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 950,000.00	27/11/2015	87%	L. 950,000.00	Diciembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
2300	Mejora al Parque Bella Vista	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Col. Bella Vista	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Mejorar y embellecer las instalaciones físicas del parque bella vista	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 80,000.00	27/11/2015	77%	L. 80,000.00	Noviembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
2300	Adiciones, Mejora y Mantenimiento a Edificio Municipal	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Ocuiltepec	Edificación y rescate de bienes municipales	Mejora de instalaciones físicas del edificio Municipal	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 500,000.00	27/11/2015	98%	L. 166,372.50	Noviembre - 2016	L. 333,627.50	NA	NA
2300	Acabosembrado Esc. Tepehuac	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Ocuiltepec	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Aplicación de pintura	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 500,000.00	27/11/2015	24%	L. 150,000.00	Diciembre - 2016	L. 350,000.00	NA	NA
2300	Construcción Centro Comarcal Esc. Nuncia	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Aldea El Nuncio	Mejoramiento de instalaciones públicas para recreación de habitantes	Construcción de cerco perimetral en la comunidad de El Nuncio	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 60,591.00	27/11/2015	100%	L. 60,591.00	Diciembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
4720	Reconstrucción Unidad Comarcal Esc. Cuydar	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Ocuiltepec	Mejora de la Red Vial en el casco urbano	Mejora de la Red Vial en el casco urbano	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 4,400,000.00	27/11/2015	89%	L. 4,085,988.52	Diciembre - 2016	L. 314,011.48	NA	NA
4720	Construcción del Puente al Cuydar	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Aldea El Cuydar	Mejora de la Red Vial	Diseño y construcción de puente en la comunidad El Cuydar	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 114,000.00	27/11/2015	75%	L. 114,000.00	Noviembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
2340	Mantenimiento y reparación de Calles Área Urbana	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Ocuiltepec, calles en diferentes colonias del casco urbano	Mejora de la Red Vial en el casco urbano	Mantener y reparar calles no pavimentadas	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 1,000,000.00	27/11/2015	88%	L. 4,821,000.00	Diciembre - 2016	L. 1,750,000.00	NA	NA
2340	Mantenimiento y reparación de Calles Área Rural	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Ocuiltepec, calles en zona rural	Mejora de la Red Vial en el área rural	Mantener y reparar calles no pavimentadas	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 4,000,000.00	27/11/2015	43%	L. 2,266,294.18	Diciembre - 2016	L. 1,733,705.82	NA	NA
2340	Reparación de Puente Tercero Callesal	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Aldea de Tercero y Callesal	Mejora de la Red Vial	Reparación de Puente	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 61,684.18	27/11/2015	23%	L. 61,684.18	Diciembre - 2016	L. 0.00	NA	NA
2340	Apertura de Caminos de Acceso (Áreas Rurales)	Departamento de Ingeniería Municipal de Ocuiltepec	Áreas Rurales	Mejora de la Red Vial en el área rural	Apertura de caminos en diferentes zonas del área rural	Zona Impactada	NA	Municipales	L. 90,969.18	27/11/2015	13%	L. 90,969.18	Diciembre - 2016	L. 0.00	NA	NA