

Municipalidad de Campamento, Olancho
 Instituto de Acceso a la Informacion Publica
 Reporte de Proyectos:
 Mes: Julio del Año 2023
 Departamento de Infraestructura
 Unidad Tecnica Municipal



Fecha de Inicio/fecha de finalizacion	Region Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
	programa	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
Marzo/Junio	11	Construccion de Funeraria Municipal en el barrio suyapa	L. 12,600.00	43.07%
Mayo/julio	15	Proyecto Pavimentacion Barrio los Almendro, Tramo Marco Tulio Caceres hasta Carmelo Bustamante, ambos QDDG	L. 232,275.46	78.49%
		Proyecto Pavimentacion Barrio Lempira, tramo Rosa Duarte-Santos Baca	L. 117,298.75	23.46%
julio/agosto		construccion de caja Puento en quebrada de la esperanza , Caserio de la esperanza, Codigo SIT, 000005	L. 344,944.36	100.00%
julio/agosto		construccion de Caja Puento en quebrada de la moran , Caserio de la esperanza codigo SIT 000005	L. 344,944.36	100.00%
	***	Actualizacion de Expedientes de los diferentes Proyectos	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervision y ejecucion , de proyecto de Pavimentacion barrios los Almendros y Lempira, y cajas puentes de Moran y La Esperanza	Servicios profesionales	Costo global



Ing. Jose Mauricio Romero Gallo
 Depto de Infraestructura
 Reporte de Proyectos



Ing. Alex Fernando Cano Torres
 Unidad Tecnica municipal
 Reporte de proyectos