

**ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M**  
**CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE SEPTIEMBRE DE 2023**



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE AGOSTO 2023	EJECUTADO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	481-34	ELECTRIFICACIÓN VARIAS COMUNIDADES	244,666.21	627,242.80	51%
2	468-31	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	85,362.51	66,876.47	91%
3	481-36	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	1,135,716.12	108,204.20	67%
4	470-475	CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	1,941,208.35	111,924.25	74%
5	466-66	MANTENIMIENTO ,REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CALLES,CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	742,590.89	132,569.00	97%
6	466-84	REPARACIÓN DE CALLE EMPEDRADA DESDE LA LAGUNA HASTA LA LAGUNAS HASTA BARRIO EL ACHOTILLAL		22,750.00	15%
7	466-108	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA CALLE HACIA MANANTIALES DE AGUA VIVA	705,841.50	5,037.50	100%
8	466-109	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA CELLE HACIA NUEVA JUNCALES	327,401.49	2,336.60	100%
9	466-110	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA CALLE HACIA LA PANCHA	434,364.00	3,100.00	100%
10	466-111	CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS VEHICULARES EN LA CALLE HACIA MONTAÑA GRANDE	488,659.50	3,487.50	100%
11	466-113	PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	61,180.00	107,850.00	85%
12	463-16	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	520,065.90	33,436.00	55%
13	466-116	CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVO	315,394.00	231,600.00	91%
14	466-86	CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA ESTACIÓN DE BUSES EL CHIMBO Y OBRAS COMPLEMENTARIA (LOSA PARA CASA DEL ABUELO Y CENTRO COMUNAL)	803,844.47	21,926.82	98%
16	466-77	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	195,305.00	354,260.78	17%
17	467-30	CONSTRUCCIÓN DE CENTRO TURISTICO LA LAGUNA SEGUNDA ETAPA	156,842.69	12,130.00	48%
18	467-45	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EL CHIMBO	73,001.06	16,125.00	30%
19	461-52	REPARACIÓN Y MEJORAS EN LA ESCUELA UNIÓN CENTROAMERICANA		10,900.00	44%

SANTA LUCIA. 11-10-2023

  
  
**FRANCISCO FIGUEROA**  
 SUPERVISOR DE PROYECTOS  
 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA