



## ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

### CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE JUNIO DE 2023

No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE MAYO 2023	EJECUTADO EN EL MES DE JUNIO 2023	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	467-45	MEJORAMINETO DEL CAMPO DE FUTBOL EL CHIMBO		8,154.00	3%
2	470-475/11-12	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	1,125,516.58	268,004.50	155%
3	421-01	ADQUICION DE EQUIPO DE OFICINA	13,787.56	460,667.37	115%
4	463-16	CONSTRUCCION,ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	128,697.90	309,715.00	44%
5	464-17	CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE MONTAÑITA EL EDEN	-	2,316.00	1%
6	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	449,411.96	116,397.52	189%
7	466-86/11-12	CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE BUSES EL CHIMBO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	295,998.30	240,021.15	179%
8	466-104	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL HACIA CAMPO DE FUTBOL ELCHIMBO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	292,779.49	49,134.10	88%
9	468-31	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	51,348.51	15,977.00	77%
10	470-475-01	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO SANATA LUCIA	-	31,500.00	21%
11	481-36	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO EN TODO EL MUNICIPIO	29,850.12	41,740.00	71%
12	481-34	ELECCTRIFICACION DE VARIAS COMUNIDADES	481,598.47	5,000.00	48%

SANTA LUCIA 06 DE JULIO DE 2023

FRANCISCO FIGUEROA ILIAS  
SUPERVISOR DE PROYECTOS

