




**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES**



DETALLE DE PROYECTO MES DE JUNIO 2023

Cod. Proyecto	Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Modificación	Presupuesto Definido	Pagos Anteriores	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
464-09	Pago por reparación en ramal primario en estación de bombeo de agua potable, instalación caja corta circuito nueva con su fusible y reparación de línea viva en estribo de conexión troncal.	Col. Sitraterco	L50,000.00		L50,000.00		L12,075.00	L37,925.00
464-12	compras de 2 juntas dresser de 8" para ser utilizadas en reparación de tubo roto, compra realizada de emergencia.	Col. San Cristobal	L260,000.00		L260,000.00	L4,736.16	L7,394.50	L247,869.34
461-01	Compra de materiales que se requieren para reacondicionar el area comercial en edificio de Aguas De La Lima.	Aguas De La Lima	L450,000.00		L450,000.00		L3,575.25	L446,424.75
							L23,044.75	


 Contador (a) General



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/06/23 AL 30/06/23



Fecha de Elaboración del Informe: **30/06/23**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible	
01	Administración-Gerencia								
415-01	Activos Intangibles	La Lima, Cortes	03-01-415	50,000.00	0.00	50,000.00	23,000.00	27,000.00	
421-01	Equipo Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-01-421	100,000.00	0.00	100,000.00	34,679.56	65,320.44	
424-01	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-01-424	100,000.00	0.00	100,000.00	3,199.74	96,800.26	
442-01	Adquis. De Autovehiculos	La Lima, Cortes	03-01-442	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	
448-01	Equipo Planta Electricas	La Lima, Cortes	03-01-448	400,000.00	0.00	400,000.00	215,000.00	185,000.00	
453-01	Equipo De Comunicación	La Lima, Cortes	03-01-453	50,000.00	0.00	50,000.00	38,525.00	11,475.00	
461-01	Construccion,ediciones Y Mejorar Edificio	La Lima, Cortes	03-01-461	450,000.00	0.00	450,000.00	3,575.25	446,424.75	
Total del Sub-grupo :				1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	317,979.55	1,232,020.45	
Total del Código :				03-01-461	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	317,979.55	1,232,020.45
02	Comercialización								
421-02	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-02-421	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
424-02	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-02-424	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	
Total del Sub-grupo :				100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	
Total del Código :				03-02-424	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
03	Operación y Mantenimiento de Agua								
424-03	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-03-424	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	
429-1	Equipo De Bombeo	Fenafuth/cerrato	03-03-429	80,000.00	0.00	80,000.00	75,497.55	4,502.45	
429-11	Equipo De Bombeo	Col. Guaymurás	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
429-12	Equipo De Bombeo	Col. San Cristobal	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	
429-13	Equipo De Bombeo	Col. Planeta	03-03-429	85,000.00	0.00	85,000.00	84,974.88	25.12	
429-14	Equipo De Bombeo	Col. 23 De Sept.	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/06/23 AL 30/06/23



Fecha de Elaboración del Informe: **30/06/23**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
429-17	Equipo De Bombeo	Col. Los Angeles	03-03-429	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
429-18	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-19	Equipo De Bombeo	Col. Villas	03-03-429	135,000.00	0.00	135,000.00	131,648.23	3,351.77
429-2	Equipo De Bombeo	Col. Nueva	03-03-429	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
429-20	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
429-21	Equipo De Bombeo	Bo. Centro	03-03-429	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
429-22	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-24	Equipo Para Mantenimiento	Herramientas Y	03-03-429	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
429-25	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #2	03-03-429	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
429-3	Equipo De Bombeo	Col. Gracias A	03-03-429	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
429-4	Equipo De Bombeo	Col. Municipal	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
429-5	Equipo De Bombeo	Col. Cusuca	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-6	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
429-8	Equipo De Bombeo	Col. Martinez	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-9	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-01	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Fenafuth/cerrato	03-03-464	260,000.00	0.00	260,000.00	98,208.53	161,791.47
464-02	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Jerusalem	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	3,299.35	76,700.65
464-03	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Gracias A	03-03-464	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
464-04	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Municipal	03-03-464	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
464-05	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. La Cusuca	03-03-464	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
464-06	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col Reformada	03-03-464	250,000.00	0.00	250,000.00	27,654.64	222,345.36
464-09	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Sitraterco	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	12,075.00	37,925.00
464-10	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas	Col. Fraternidad	03-03-464	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/06/23 AL 30/06/23



Fecha de Elaboración del Informe: **30/06/23**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Potable (rep.linea							
464-11	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Guaymurás	03-03-464	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
464-12	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. San Cristobal	03-03-464	260,000.00	0.00	260,000.00	12,130.66	247,869.34
464-13	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Planeta	03-03-464	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
464-14	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. 23 De	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-15	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Ba. Centro Norte	03-03-464	250,000.00	0.00	250,000.00	41,578.25	208,421.75
464-17	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Los Angeles	03-03-464	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00
464-19	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Villas Valencia	03-03-464	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
464-23	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Campo	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-26	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Oro Verde #1	03-03-464	70,000.00	0.00	70,000.00	18,000.00	52,000.00
464-27	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Oro Verde #2	03-03-464	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
464-28	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Villa Esther	03-03-464	100,000.00	0.00	100,000.00	85,949.86	14,050.14
Total del Sub-grupo :				4,221,000.00	0.00	4,221,000.00	591,016.95	3,629,983.05
Total del Código : 03-03-464				4,221,000.00	0.00	4,221,000.00	591,016.95	3,629,983.05

04 Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.

429-01	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-04-429	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
429-02	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-04-429	100,000.00	0.00	100,000.00	29,095.00	70,905.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/06/23 AL 30/06/23




Fecha de Elaboración del Informe: **30/06/23**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
429-03	Equipo De Bombeo	Col. 23 De	03-04-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
429-04	Varillas De Sondeo	Varillas De	03-04-429	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
465-01	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Fenafuth/cerrato	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-08	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Sitraterco	03-04-465	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
465-09	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. La Roma	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-10	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Guaymurás	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-11	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. San Cristobal	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-12	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Planeta	03-04-465	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
465-13	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. 23 De	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-14	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Bo. Centro Norte	03-04-465	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
465-17	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. La Mesa	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
465-18	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Buenos Aires	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-19	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Filadelfia	03-04-465	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
465-20	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Oro Verde	03-04-465	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
465-21	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col.independenci	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Total del Sub-grupo :				1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	29,095.00	1,580,905.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/06/23 AL 30/06/23

Fecha de Elaboración del Informe: **30/06/23**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Código :		03-04-465		1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	29,095.00	1,580,905.00
TOTAL PROYECTOS				7,481,000.00	0.00	7,481,000.00	938,091.50	6,542,908.50


Keylin Sulieth Melgar
Contador General
Firma y Sello

