

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLON



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA



Oficio N° 09-OP-2023

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTINEZ**
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 13 DE JULIO DEL 2023

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de JUNIO del 2023, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
 OBRAS PUBLICAS
 INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCION
 Periodo: del 01 al 30 de junio del 2023



IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO							EJECUCION DEL PROYECTO						
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargo del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio	Modificación de contrato	Ampliación de Tiempo	Rescisión de Contrato
																	SI NO JUSTIFICACION	SI NO JUSTIFICACION	SI NO JUSTIFICACION	SI NO JUSTIFICACION
SUPERVISION DE PROYECTOS MENORES																				
EN EJECUCION Y FINALIZADOS																				
1	15 01 066 001 000 23400 15-013-01 20 3	Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad de Tarros	Mejorar las condiciones de circulación vial en el municipio	27 Viajes de volqueta de material selecto 13 Horas de motoniveladora (patrol)	Trabajos de terracería en las calles de comunidad en Tarros	N/A	N/A	Carol Johnson	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 80,000.00	100%	80,000.00	Fecha de inicio: 24 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 02 de junio del 2023 Fecha de finalización real: 01 de junio del 2023	X	X	X	X
2	11 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	Electrificación	Proyecto de Electrificación sector La Palmera	Comunidad las Brisas	Mejorar las condiciones de vida de la población que no posee el servicio de energía eléctrica en sus viviendas.	1. Instalación de 2 postes de 35ft de madera 2. Instalación de 1 poste de 35 ft de concreto 3. Instalación de 4 postes de 30ft de madera 4. Instalación de 5 lámparas led de 50w 5. Instalación de 5 retenidas 6. Instalación de 1 aterrizaje 7. Instalación de 250 metros de secundaria 2F+1n 8. Trabajos varios	Instalación de postes de madera y de concreto, lámparas led de 50w	N/A	Excavaciones para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 25,000.00	10%	250,000.00	Fecha de inicio: 15 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 23 de junio del 2023 Nueva fecha de finalización estimada: 18 de julio del 2023	X	X	X	Ampliación de 25 días calendario solicitado en fecha 21 de junio del 2023 por escasez de materiales eléctricos.
3	13 01 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	Electrificación	Electrificación Cancha de futbol	Comunidad Chacalapa	Mejorar los lugares de recreación de la comunidad.	1. Instalación de 9 postes de 35ft de madera 2. Instalación de 1 transformador de 15Kva 3. Instalación de 1 poste de 35ft de concreto 4. Instalación de 1 lámpara led de 50W 5. Instalación de 984 pies de 3x4 acromedida 6. Instalación de 919 pies de primario 1F+1n 7. Instalación de 6 retenidas 8. Instalación de 2 aterrizajes 9. Trabajos varios	Instalación de 1 transformador de 15Kva, postes de madera y lámpara led de 50W	N/A	Excavaciones para hincado de postes	Walter Javier Hernández	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L -	0%	300,000.00	Fecha de inicio: 19 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 29 de junio del 2023 Nueva fecha de finalización estimada: 24 de julio del 2023	X	X	X	Ampliación de 25 días calendario solicitado en fecha 27 de junio del 2023 por escasez de materiales eléctricos.
4	15 01 109 001 000 23400 15-013-01 20 3	Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad La Unión	Mejorar las condiciones de circulación vial en el municipio	30 Horas de Buldócer marca Caterpillar	Trabajos de terracería en las calles en La Unión	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 75,000.00	100%	75,000.00	Fecha de inicio: 29 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 07 de junio del 2023 Fecha de finalización real: 07 de junio del 2023	X	X	X	X
5	15 01 086 001 000 23400 15-013-01 20 3	Infraestructura Vial	Mantenimiento de calles de terracería	Comunidad Montesion	Mejorar las condiciones de circulación vial en el municipio	10 Horas de motoniveladora marca Caterpillar Viajes de material selecto de volqueta de 12 m3	Trabajos de terracería en las calles en Montesión	N/A	N/A	Humberto Leonel Ruiz	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 100,000.00	100%	100,000.00	Fecha de inicio: 31 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 07 de junio del 2023 Fecha de finalización real: 03 de junio del 2023	X	X	X	X
6	15 01 025 001 000 23400 15-013-01 20 5	Obras Infraestructura municipal	Mantenimiento de Edificios Municipales	Barrio El Centro	Dar mantenimiento a la Infraestructura de los edificios municipales	CENTRO DE CAPACITACION GUAYMURAS: 1. Desmontaje de ocho puertas de madera existentes global. 2. Desmontaje de dos sanitarios y dos lavamanos global. 3. Desmontaje de cielo falso de panel global. 4. Limpieza canal de aguas lluvias global. 5. Suministro e instalación cielo con tabilla PVC bastidor de madera 200m2. 6. Suministro e instalación colillas 33-34" 24 unidades. 7. Suministro e instalación malla mosquitera de 22" x 23" 1 unidad. 8. Suministro e instalación de malla mosquitera de 26" x 26" 4 unidades. 9. Suministro e instalación de malla mosquitera de 34" x 57" 29 unidades. 10. Suministro e instalación de operadores 15 unidades. 11. Suministro e instalación de lavamanos 3 unidades. 12. Pintura de edificios cc Guaymurás global. 13. Reparación de puertas de madera existentes 3	Mantenimiento al centro de capacitación Guaymurás, Escuela Normal Mixta y Palacio Municipal	N/A	N/A	Efrin Javier Guevara	Municipalidad de Trujillo	29 de noviembre del 2022	L 400,000.00	100%	400,000.00	Fecha de inicio: 16 de mayo de 2023 Fecha de finalización estimada: 02 de junio del 2023 Fecha de finalización real: 02 de junio del 2023	X	X	X	X

