



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



10/10/2016 09:28:11

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 1 de 3

Institución 0122 Fondo Vial	Tipo Operación Modificación	Trimestre 03
Lugar 08 01 Distrito Central	Eta Evaluación	Mes 09
	Estado APROBADO	Nro Documento 00006

Programas																													
Programa	11	SERVICIOS DE VERIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA																											
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo													
01	Validados trabajos de los Servicios de Verificación Técnica, Financiera y Administrativa en el Fondo Vial	0149	INFORME																										
Comentarios: Se realizo modificacion presupuestaria reduciendo la produccion mensual de los informes de verificacion técnica física financiera.													03	05	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.00	0.00	2,420,601.00	1.00	0.00	4,124,738.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6,545,339.00
Programa	12	CONSERVACION DE LA RED VIAL PAVIMENTADA																											
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo													
01	Mantenida y Conservada las Carreteras con Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial Oficial Pavimentada (RVP) a Nivel Nacional.	0053	KILÓMETRO																										
Comentarios: Se trabajo en las actividades obras de bacheo asfáltico en 3 Km, 49 Km en señalización vial y 57.2 Km con la MEACV haciendo un total de 109.2 Km de ejecución en la Conservación de la Red Vial Oficial Pavimentada (RVP).													03	05	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	36,418,449.00	45.00	0.00	38,758,047.00	64.20	0.00	9,767,518.00	109.20	0.00	84,944,014.00
Programa	13	CONSERVACION DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA																											
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo													
01	Mantenidas y Conservadas las Carreteras y Caminos con el Mantenimiento Periódico y Rutinario de la Red Vial Oficial No Pavimentada (RVNP) a Nivel Nacional.	0053	KILÓMETRO																										
Comentarios: Se trabajo en la actividad obra de Mantenimiento Rutinario y Periodico de la RVNP la cantidad de 320.38 Kilometros en este tercer trimestre.													03	05	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	247.20	0.00	32,730,267.00	46.43	0.00	40,668,939.00	26.95	0.00	13,464,896.00	320.58	0.00	86,864,102.00

Subprogramas

Proyectos

Actividades Obras																													
Programa	11	Subprograma	00	Proyecto	00	Act./Obra	01	VERIFICACION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.									Act. u Obra	Actividad											
Tipo Actividad	Tipo Adm.																												
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo													
01	Generados y presentados los informes de verificación y validación de los trabajos realizados en la conservación y mantenimiento de la Red Vial Oficial Nacional (RVN)	0149	INFORME																										
Comentarios: Se realizo modificacion presupuestaria reduciendo la produccion mensual de los informes de verificacion técnica física financiera.													03	05	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.00	0.00	2,420,601.00	1.00	0.00	4,124,738.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6,545,339.00
Programa	12	Subprograma	00	Proyecto	00	Act./Obra	01	MANTENIMIENTO PERIODICO Y RUTINARIO EN CALZADA CON BACHEO ASFALTICO									Act. u Obra	Actividad											
Tipo Actividad	Tipo Adm.																												
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo													
01	Conservadas y Mantenidas las Obras de Bacheos Asfáltico en las calzadas en la Red Vial Oficial Pavimentada (RVP)	0053	KILÓMETRO																										
Comentarios: Se trabajo en la actividad de obra de bacheo asfáltico de 3 km.													03	05	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	31,516,390.00	3.00	0.00	38,758,047.00	0.00	0.00	8,677,036.00	3.00	0.00	78,951,473.00

Elaborado por: Usuario : MDURON7 Fecha: 05/10/2016	Aprobado por: Nombre y Apellido: MALVARADO36 Fecha: 06/10/2016
---	---



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



10/10/2016 09:28:11

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 2 de 3

Institución 0122 Fondo Vial	Tipo Operación Modificación	Trimestre 03
Lugar 08 01 Distrito Central	Eta Evaluación	Mes 09
	Estado APROBADO	Nro Documento 00006

Actividades Obras																	
Programa	Subprograma	Proyecto	Act./Obra	Actividad													
Tipo Actividad				Tipo Adm.													
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo	
01	Señalizada la Red Vial Oficial Pavimentada (RVP) a Nivel Nacional con Conservación y Mantenimiento Rutinario.	0053 KILÓMETRO															
Comentarios: Se trabajo en la actividad obra de señalización vial en 49 Km de ejecucion.																	
03	05	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00	7.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	
01	Mejoradas las calzadas con Pavimentaciones Nuevas aumentando sus categorías e incluidas en la Red Vial Oficial Pavimentada (RVP).	0053 KILÓMETRO															
Comentarios: No se realizaron trabajo en la actividad obra de mejoramiento y pavimentaciones nuevas en este trimestre.																	
03	05	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01	Mantenida Rutinariamente la Red Vial Oficial Pavimentada (RVP) a Nivel Nacional a través de la Atención de Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV).	0053 KILÓMETRO															
Comentarios: Se trabajo en la actividad obra de las Microempresas Asociativas de Conservación Vial (MEACV) de 57.2 Km en la RVP.																	
03	05	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	4,902,059.00	0.00	0.00	0.00	57.20	0.00	1,090,481.00	57.20	0.00	5,992,540.00	
01	Mantenidas y Conservadas Periódica y Rutinariamente la Red Vial Oficial No Pavimentada (RVNP)	0053 KILÓMETRO															
Comentarios: Se trabajo en las actividad obras de mantenimiento rutinario y periódico en 320.38 Km en el tercer trimestre del 2016.																	
03	05	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	247.20	0.00	30,995,491.00	43.00	0.00	32,214,758.00	30.18	0.00	9,603,879.00	320.38	0.00	72,814,128.00	
01	Atendidas las Emergencias y Obras de Mitigación en la Red Vial No Pavimentada (RVNP) a Nivel Nacional.	0247 ATENCION															
Comentarios: No se reportaron en la actividad obra de atencion de emergencia y obras de mitigacion ejecucion.																	
03	05	...	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,167,628.00	0.00	0.00	2,167,628.00	

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : MDURON7	Nombre y Apellido: MALVARADO36
Fecha: 05/10/2016	Fecha: 06/10/2016



República de Honduras

Documento de Evaluación Presupuestaria
Categorías Programáticas



10/10/2016 09:28:11

Gestión: 2016

r_epr_catpro_doc

Página 3 de 3

Institución 0122 Fondo Vial	Tipo Operación Modificación	Trimestre 03
Lugar 08 01 Distrito Central	Etap Evaluación	Mes 09
	Estado APROBADO	Nro Documento 00006

Actividades Obras																		
Programa 13	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 03	OBRAS DE DRENAJE MENOR										Act. u Obra Actividad				
Tipo Actividad		Tipo Adm.																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo		
01	Construidos e Instalados Obras de Drenaje Menor en la Red Vial Oficial No Pavimentada (RVNP) a Nivel Nacional.	0140	CANTIDAD															
Comentarios: No se reporto en la actividad obra de drenaje menor ejecución en este 3er. trimestres.																		
		03	05	...			0.00	0.00	1,734,776.00	0.00	0.00	8,454,180.00	0.00	0.00	1,693,388.00	0.00	0.00	11,882,344.00
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												
Programa 13	Subprograma 00	Proyecto 00	Act./Obra 04	MICROEMPRESAS ASOCIATIVAS DE CONSERAVCION VIAL										Act. u Obra Actividad				
Tipo Actividad		Tipo Adm.																
Producto	UM	GA - UE	Primario	Acumular	Cantidad MES 1	%	Costo MES 1	Cantidad MES 2	%	Costo MES 2	Cantidad MES 3	%	Costo MES 3	Cantidad	%	Costo		
01	Mantenida Rutinariamente la Red Vial Oficial No Pavimentada (RVNP) a Nivel Nacional a través de la Atención de Microempresas Asociativas de Mantenimiento Vial (MMAV).	0053	KILÓMETRO															
Comentarios: No se reporto ejecución física en la actividad obra de microempresas asociativas de conservacion vial en la RVNP.																		
		03	05	...			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
					<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>												

Elaborado por:	Aprobado por:
Usuario : MDURON7	Nombre y Apellido: MALVARADO36
Fecha: 05/10/2016	Fecha: 06/10/2016