



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento.@yahoo.com

Identificación el Proyecto

1. Encargado de la ejecución del Proyecto: José Miguel Santos
2. Sector y sub sector : Departamento de Infraestructura
3. Nombre del Proyecto: Construcción de Cunetas de Concreto y instalaciones de tubería de 8 pulg . para drenaje
4. Ubicación del Proyecto: Barrio Santa Ana, Campamento
5. Propósito: Proyecto Ejecutado de emergencia , debido al riesgo de derrumbe de la zona afectada, ocasionados por la precipitación Pluvial (agua lluvias)
6. Descripción del Proyecto El proyecto consiste en la construcción de 75.00 metros lineales de cunetas de Mampostería, y la instalación de 36.00 metros tubería de 8" Pulg. de diámetro, y la construcción de 2 cajas Recolectoras.
 - Dimensiones de servicios de cuneta (0.40 x0.60) m
 - Cajas recolectoras (1.2x0.80) (1.00x1.00)



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento.@yahoo.com

Elaboración Del Proyecto

1. Alcance del Proyecto (Principal Producto) : Canalizar el flujo de la corriente de aguas lluvias, para evitar saturaciones y derrumbes del terreno, en zona de alto riesgo
2. Impacto en el Terreno y asentamientos : El terreno Pertenece al municipio , por tanto no hay perjuicio a terceros, ni daños
3. Detalles del Encargado del Proyecto :
 - Nombre Completo : José Maximiliano Alvarado Jácome
 - Numero de Identidad: 1502-1978-00315
 - Número de Teléfono: (504) 9615-6688
4. Fuentes de Financiamiento: Transferencias del Gobierno Central
5. Presupuesto del Proyecto: Lps. 49,800.00
6. Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto : Proyecto de emergencia
7. Costo de Finalización (Proyectado-) : Lps 32,829.00
8. Fecha de Finalización (Proyectado) : 20 de setiembre del 2016



Alcaldía Municipal Campamento, Olancho

Bo. Santa Ana, Campamento, Olancho

Teléfonos: 2789-0935, 2789-0148

E-mail: municampamento@yahoo.es - municipalidadde_campamento@yahoo.com

Ejecución del proyecto.

1. Variación en el costo Total del Proyecto.

La incorporación de programa Presidencial con “Chamba Vivis mejor” y el apoyo de mano de obra no calificada por parte de vecinos, beneficiarios u/o personal vinculante con el Proyecto. Reduce el costo final ejecutado del Proyecto, en un porcentaje que varía entre el 20 %, porcentaje que depende de la disponibilidad de los beneficiarios, vecinos, esta al no ser de forma constante y permanente.

2. Variaciones en el alcance y duración del Proyecto

No existen durante la ejecución del proyecto, variaciones ni extensiones de tiempo, el proyecto fue ejecutado en tiempo y forma planificada.

3. Razones de los cambios antes mencionados.

No existen razones ni cambios realizados


UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
CAMPAMENTO
UTM
Unidad Técnica Municipal
Reporte de Proyectos
Ing. José M. Romero


UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
CAMPAMENTO
UTM
Unidad Técnica Municipal
Reporte de Proyectos
Ing. Alex F. Cano


ALCALDÍA
DEPTO. DE
INFRAESTRUCTURA
CAMPAMENTO
José Miguel Santos
Encargado de Proyectos
Depto. Infraestructura