

MEMORANDUM

PARA : **ING. DUNIA ARACELY ZUNIGA**
GERENTE TÉCNICO MUNICIPAL

DE : 
ING. ODIS MANZANAREZ
JEFE DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA

FECHA : **03 DE OCTUBRE DEL 2016**

ASUNTO : **INFORME DEL MES DE SEPTIEMBRE**



.....
Se le remite Informe de las actividades realizada por el Departamento de Diseño y Formulación Técnica Municipal durante el mes de septiembre del presente año.

Se adjunta informe.

Atentamente,

C.c. Arch.

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
Gerencia Técnica Municipal

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / IDENTIFICACIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA
Periodo: 01-30 de Septiembre del 2016

Ítem	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Sector/ Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto
GT-18-2016	ICONDEPRO S. de R.L.	Proyectos Sociales	Primera Etapa 200 metros, Construcción Cerco Perimetral, Cementerio General, Municipio de Puerto Cortés, Cortés	Barrio Las Vegas, Frente Carretera Hacia S.P.S. CA 5	Crear un ambiente de seguridad el terreno en el cual se encuentra ubicado el Cementerio General, evitando saqueo y profanación de tumbas.	Construcción de un muro que consisten en paredes de bloque de 6" con cimiento corrido, sobrecimiento de bloque de 6", castillos y vigas de cierre.
GT-21-2016	Sr. Maximino Alvarado Ortiz	Obras de Protección	Limpieza de Macro Canal, Barrio Palermo - Barrio Porvenir, Ubicación desde la calle de Three H en Barrio Palermo hasta la Base Naval en Barrio El Porvenir, Puerto Cortés.	Calle de Three H en Barrio Palermo hasta la Base Naval en Barrio El Porvenir, Puerto Cortés.	Mitigar el impacto de inundaciones causado por las aguas pluviales en los sectores de Palermo y El Porvenir	limpieza del crique; dragado y ampliación del ancho del cauce; chapado de maleza y recolección de basura, desperdicios y cualquier material que dificulte el flujo del agua.
GT-05-2016	CODECON	Pavimentación	Obras Complementarias de la Pavimentación de la 4 Avenida, 6 y 7 Calle Oeste, Barrio San Ramon	4 Avenida, 6 y 7 calle Oeste, Barrio San Ramon, Municipio de Puerto Cortés	Facilitar la circulación vial en el Barrio San Ramon	Pavimentación con losa de concreto hidráulico en el acceso al puente sobre el crique Kilimaco.
GT-23-2016	Sr. Mario Roberto Membreño Aguilar	Saneamiento/ Drenaje pluvial	Pasos Vehiculares Canal de Drenaje Natural, Cuenca Palermo	Barrio Palermo, Municipio de Puerto Cortés	Mitigar el impacto de inundaciones y socavación de pasos vehiculares causados por las aguas pluviales en el sector de Barrio Palermo	Colocación de alcantarillas de concreto, construcción de cabezales de concreto, construcción de canales rectangulares de bloque de 6" y caja puente de concreto para paso vehicular
GT-24-2016	Sr. Nahum Enrique Altamirano	Saneamiento/ Drenaje pluvia	Sistema de Micro Canales Pluviales de Barrio Campo Rojo	Barrio Campo Rojo, Colonia Kennedy, Municipio de Puerto Cortés	Evitar acumulación de agua en terrenos vecinales del sector y evitar la erosión de las calles debido al flujo del agua pluvial.	Firme de concreto reforzado; Paredes de bloque reforzadas; Solera de cierre para canal, repello en paredes; losas de acceso vehicular y peatonal; Construcción de caja puente con firme, paredes y losa de concreto reforzado.

Odís Manzanarez
ing. Odís Manzanarez
Jefe de Diseño y Formulación Técnica



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
Gerencia Técnica Municipal

INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / ELABORACION DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA
Periodo: 01-30 de Septiembre del 2016

Item	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el Terreno y Asentamientos	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)
GT-18-2016	Construcción de 200 metros de muro con la calidad indicada en las especificaciones técnicas del proyecto para proporcionar a los visitantes la seguridad necesaria.	Contaminación moderada por efectos de ruido y esparcimiento de polvo.	Alteración por excavaciones.	Sr. Marco Tulio Molina Mungula. (ICONDEPRO S. de R.L.) Cel: 9918-5841	Municipalidad de Puerto Cortés	22/02/2016	35%	L. 682,352.43	24 de Noviembre del 2016
GT-21-2016	Limpieza y dragado de 1,712.00 metros del macro canal ubicado entre barrio Palermo y barrio El Porvenir para mitigar los efectos producidos por las aguas pluviales.	Contaminación moderada producto de las labores de limpieza; Impacto positivo al disminuir los efectos de inundación en la zona.	Alteración por excavación de sedimentos y ampliación del cauce	Sr. Maximino Alvarado Ortiz. Cel: 3288-2020	Municipalidad de Puerto Cortés	28/07/2016	90%	L. 217,424.00	14 de Octubre del 2016
GT-05-2016	Pavimentación con losa de concreto hidráulico (60 metros cúbicos) en el acceso al puente sobre el cruce Kilimaco y 14.70 metros cuadrados de acera de concreto	NO APLICA	Alteración por conformación de calle	Ing. Vladimir Su Yanez. Cel: 9770-1296	Municipalidad de Puerto Cortés	04/04/2016	85%	L. 411,939.00	04 de Noviembre del 2016
GT-23-2016	Colocación de 2 baterías de alcantarilla de concreto de 36", 30.92m3 de concreto ciclopeo para construcción de cabezales, 40ml de canal rectangular de bloque de 6", 2.25m2 de losa de concreto peatonal, 5.25m2 de losa de concreto vehicular, 9ml de caja puente para paso vehicular para mitigar los efectos producidos por las aguas lluvia en la cuenca	Cambios en el flujo de aguas lluvia de la cuenca	Alteración por excavaciones y conformación de terreno	Sr. Mario Roberto Membreño, Cel. 9684-3955	Municipalidad de Puerto Cortés	22/07/2016	25%	L. 315,752.30	03 de Diciembre del 2016
GT-24-2016	Construcción de 345.65m de canales pluviales, con 129.92m2 de repello en paredes y 17.50m2 de losa de concreto para pasos vehiculares, 15m2 de losa de concreto peatonal; 21.13m2 de firme de concreto y 22.73m2 losa de concreto reforzado y 15.70m2 de pared de concreto reforzado para caja puente que permita el correcto drenaje de aguas lluvia para evitar acumulación de aguas lluvia	Cambios en la escorrentía de aguas lluvia	Alteración por excavaciones y conformación de terreno	Sr. Nahum Enrique Altamirano, Cel. 9509-9362	Municipalidad de Puerto Cortés	05/04/2016	25%	L. 687,210.63	01 de Febrero del 2017

Odís Manzanarez
Ing. Odís Manzanarez
Jefe de Diseño y Formulación Técnica



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
Gerencia Técnica Municipal
INFORME MENSUAL DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN / EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DEPARTAMENTO DE DISEÑO Y FORMULACION TECNICA
Periodo: 01-30 de Septiembre del 2016

<u>GT-18-2016 Primera Etapa 200 metros, Construcción Cerco Perimetral, Cementerio General, Municipio de Puerto Cortés, Cortés</u>	
Orden de cambio No Hay	
Ampliación de Tiempo No Hay	
<u>GT-21-2016 Limpieza de Macro Canal, Barrio Palermo - Barrio Porvenir, Ubicación desde la calle de Three H en Barrio Palermo hasta la Base Naval en Barrio El Porvenir, Puerto Cortés.</u>	
Orden de cambio No Hay	
Ampliación de Tiempo No Hay	
<u>GT-05-2016 Obras Complementarias de la Pavimentación de la 4 Avenida, 6 y 7 Calle Oeste, Barrio San Ramon</u>	
Orden de cambio No Hay	
Ampliación de Tiempo No Hay	
<u>GT-23-2016 Pasos Vehiculares Canal de Drenaje Natural, Cuenca Palermo</u>	
Orden de cambio No Hay	
Ampliación de Tiempo No Hay	
<u>GT-24-2016 Sistema de Micro Canales Pluviales de Barrio Campo Rojo</u>	
Orden de cambio No Hay	
Ampliación de Tiempo No Hay	


Ing. Odís Manzanarez
Jefe de Diseño y Formulación Técnica

