



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 1 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
1	Mejoramiento a los sistemas de energía eléctrica en el municipio	Todas las Aldeas	11	11	23400	52	350,000.00	0.00	0.00	300,000.00	205,507.66	444,492.34	0.00	0.00	437,347.86	0.00	0.00	437,347.86	98.00 %	7,144.48	1.00 %	TERMINADO	TERMINADO
2	Mantenimiento o reparación de carretera coraycito a la encarnacion	Aldea Coraycito	11	11	23400	52	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00	24,400.00	97.00 %	600.00	2.00 %	TERMINADO	TERMINADO
3	Mantenimiento o reparación de carretera del portillo el algodón a la primera quebradona de el chaparro	Aldea el Macuelizo	11	11	23400	52	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00	15.00 %	42,500.00	85.00 %	TERMINADO	TERMINADO
4	Construcción de huellas en las calles terciarias de El coyolar a Sabana verde	Caserio El Coyolar	11	11	47210	52	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
5	Construcción de proyecto de agua potable	Caserio Las casitas	11	11	23400	52	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
6	Mejoramiento de la carretera sector Martina a los Suazo	Aldea La Crucita	11	11	23400	52	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
7	Apertura de la carretera sector los Ortiz caserio las joyas	Caserio las Joyas	11	11	23400	52	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
8	Mantenimiento o reparación de carretera con enchapes de piedra y alcantarillas en las partes críticas de la quebrada el chaparro hasta el macuelizo	Aldea el Macuelizo	11	11	23400	52	90,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	290,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
9	Ampliación de la carretera de Coraycito a Pispala	Aldea Coraycito	11	11	23400	52	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00	52.00 %	7,550.00	47.00 %	TERMINADO	TERMINADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 2 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
10	Ampliacion de electrificación viviendas hacia atrás calle del portillo del viento a caserio los lopez	caserio portillo del viento	11	11	47210	52	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
11	Apertura de carretera desde los Garcia hacia la quebrada donde Do?a Chabela	Aldea La Crucita	11	11	23400	52	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
12	Apertura de carretera para el sector los Maura	Caserio Las garzas	11	11	23400	52	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	
13	Apertura de la carretera sector La comunidad	Caserio La comunidad	11	11	23400	52	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	TERMINADO	
14	Proyecto de huellas en las partes criticas	Caserio Las ca?	11	11	47210	52	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	
15	Ampliacion de la carretera de del caserio El Guayabo al sector Los Isidos	Aldea Las Marias	11	11	23400	52	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	8,450.00	28.00 %	21,550.00	71.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
16	Mantenimiento y reparacion de carretera desde el desvio de Damaso al caserio Los Noquez	caserio Los Noquez	11	11	23400	52	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	5,450.00	0.00	5,450.00	21.00 %	19,550.00	78.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
17	Etapas de Acabados de salon municipal planta baja (Relleno, electricidad, cielo, piso)	Barrio El Centro	11	11	47210	52	300,979.61	0.00	0.00	0.00	300,979.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	
18	Conformacion y balastado en la carretera principal desde la rampa que da acceso al municipio de San Jose	Calle principal de la rampa a San Jose	15	15	23400	61	0.00	0.00	99,020.39	0.00	99,020.39	99,020.39	0.00	0.00	0.00	0.00	99,020.39	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
19	Mejoramiento del aula de la lajas escuela	Caserio Las lajas	11	11	47110	52	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 3 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
20	Mejoramiento del Centro Educativo Francisco Morazan	San Jose Centro	11	11	47110	52	184,920.70	0.00	0.00	0.00	0.00	184,920.70	0.00	0.00	125,646.00	0.00	0.00	125,646.00	67.00 %	59,274.70	32.00 %	TERMINADO	TERMINADO
21	Mejoramiento de la carretera Caserio el coyolar a Sabana verde	Caserio El Coyolar	11	11	23400	52	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00	79.00 %	4,050.00	20.00 %	TERMINADO	TERMINADO
22	Mejoramiento de la carretera de los Maradiaga hasta llegar al caserio el coyolar el guayabo	Caserio el guayabo	11	11	23400	52	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00	53.00 %	13,850.00	46.00 %	TERMINADO	TERMINADO
23	Construccion de centro comunal de reunion y oracion	Caserio Las casita y Las lajas	11	11	47210	52	154,954.69	0.00	0.00	0.00	154,954.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
24	Proyecto de huellas en la calle principal	Aldea Las Marias	11	11	47210	52	60,000.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	124,960.00	0.00	0.00	124,960.00	97.00 %	3,040.00	2.00 %	TERMINADO	TERMINADO
25	Mantenimiento y reparacion de carretera del centro de las marias al sector el rincon	Aldea Las Marias	11	11	23400	52	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	14,650.00	0.00	0.00	14,650.00	48.00 %	15,350.00	51.00 %	TERMINADO	TERMINADO
26	Mantenimiento y reparacion de carretera del portillo el algodón a la segunda quebrada de el chaparro	Aldea el Macuelizo	11	11	23400	52	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	44,650.00	0.00	0.00	44,650.00	89.00 %	5,350.00	10.00 %	TERMINADO	TERMINADO
27	Mantenimiento y reparacion de carretera del caserio de macuelizo hasta el sector los navas	Aldea el Macuelizo	11	11	23400	52	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	20,650.00	0.00	0.00	20,650.00	82.00 %	4,350.00	17.00 %	TERMINADO	TERMINADO
28	Mantenimiento y reparacion de carretera del casco urbano pasando por el caserio las ca?as y llegando hasta el rio el tamarindo	Caserio las ca?as	11	11	23400	52	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	13,150.00	0.00	0.00	13,150.00	32.00 %	26,850.00	67.00 %	TERMINADO	TERMINADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 4 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
29	Mantenimiento o reparación de carretera desde el poso Matias pasando por Las Tunas y llegando al Cacao	Aldea El Cacao	11	11	23400	52	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	16,150.00	53.00 %	13,850.00	46.00 %	TERMINADO	TERMINADO
30	Construcción de cerca perimetral de los centros educativos El Macuelizo, Coraycito, Las marías, La crucita y Las joyas	San Jose	11	11	47110	52	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
31	Mejoramiento de campos de futbol Aldea El macuelizo, Corraycito, Las marías, La Crucita, El cacao, caserío la joya, Sabana verde	San Jose	11	11	47210	52	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	31,550.00	0.00	0.00	31,550.00	31.00 %	68,450.00	68.00 %	EN PROCESO	EN PROCESO
32	Proyecto de huellas en las calles terciarias del portillo del viento a los lopez hasta caserío las lajas	Caserío Las Lajas	11	11	47210	52	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
33	Mantenimiento o reparación de carretera del caserío las cañas a la escuela Lempira y los Funes	Caserío Las cañas	11	11	23400	52	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
34	Mantenimiento o reparación de carretera caserío Los Lopez a Las Lajas	Caserío Las Lajas	11	11	23400	52	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	90.00 %	2,500.00	10.00 %	TERMINADO	TERMINADO
35	Proyecto de huellas en las calles terciarias del desvío los achotes hacia entrada de don Pedro Castro hasta donde don Gonzalo	Aldea Las marías	11	11	47210	52	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 5 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
36	Estudio de aguas negras para San Jose centro y sus barrios	San Jose	11	11	24200	52	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
37	Ampliacion de aula tecnologica de informatica, computacion etc.	San Jose Centro	11	11	47210	52	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
38	Apertura dela Aldea Coraycito carretera principal cruzando caserio pisपाला hasta donde el se? or Isabel Cabrera	11	11	23400	52	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
39	Proyecto de huellas en las calles terciarias de donde do? a Martina al sector Los Suazo	Aldea La Crucita	11	11	47210	52	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
40	Construccion de huellas en las calles terciarias al sector se? or Hermes	Caserio Las	11	11	47210	52	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	140,000.00	0.00	0.00	135,390.00	0.00	0.00	135,390.00	96.00 %	4,610.00	3.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
41	Construccion de caseta de vigilancia de entradas y salidas en el casco urbano	Casco Urbano	11	11	47210	52	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
42	Proyecto de huellas en las calles terciarias hacia donde el se? or Habran	Aldea Las Marias	11	11	47210	52	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO	
43	Mejoramiento de la carretera sector el rincon hasta donde Miguel Romero	Caserio el rincon	11	11	23400	52	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
44	Apertura de la carretera sector Buenos Aires	Aldea Coraycito	11	11	23400	52	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	70,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 6 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
45	Construccion de pavimento en la cuesta portillo del algodón de la calle que conduce a aldea las marías	Aldea Las Marías	11	11	47210	61	0.00	0.00	0.00	380,000.00	171,000.00	209,000.00	0.00	0.00	208,850.00	0.00	0.00	208,850.00	99.00 %	150.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
46	Instalacion de conexiones eléctricas domiciliarias	Area Rural	11	11	23400	52	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	188,492.04	0.00	0.00	188,492.04	94.00 %	11,507.96	5.00 %	TERMINADO	TERMINADO
47	Mejoramiento y reparacion de la carretera	Portillo el viento al portillo corral de la vieja	11	11	23400	52	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	23,650.00	0.00	0.00	23,650.00	59.00 %	16,350.00	40.00 %	TERMINADO	TERMINADO
48	Mejoramiento de carretera del casco urbano a la aldea Las marías	Aldea Las Marías	11	11	23400	52	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	22,350.00	0.00	0.00	22,350.00	40.00 %	32,650.00	59.00 %	EN PROCESO	TERMINADO
49	Mejoramiento de carretera del centro de las marías a los sectores de las mesitas y jicaritos	Aldea Las Marías	11	11	23400	52	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00	28.00 %	21,550.00	71.00 %	TERMINADO	TERMINADO
50	Mantenimiento o reparacion de carretera	Caserio las garzas	11	11	23400	52	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00	9,750.00	60.00 %	6,250.00	39.00 %	TERMINADO	TERMINADO
51	Mejoramiento de carretera llegando hasta la escuela Portillo del viento pasando caserio los matamoros	Aldea El Ramon rosa	11	11	23400	52	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	50.00 %	15,000.00	50.00 %	TERMINADO	TERMINADO
52	Construccion de las calles terciarias partes criticas del chaparro llegando a donde Inginio aldea El macuelizo	Aldea El macuelizo	11	11	47210	52	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
53	Conformacion y balastado en la carretera principal desde la rampa que da acceso al municipio de San Jose	Calle principal de la rampa a San jose	11	11	23400	61	0.00	0.00	0.00	850,979.61	0.00	850,979.61	0.00	0.00	850,979.61	0.00	0.00	850,979.61	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	PROYECTO TERMINADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 7 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
54	Apertura de carretera para el tamarindo abajo	Casero El tamarindo	11	11	23400	52	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
55	Proyecto de reparo de empedrado con cemento cuesta Aldea las marías	Aldea Las Marías	11	11	47210	52	80,000.00	0.00	0.00	73,610.00	0.00	153,610.00	0.00	0.00	153,110.00	0.00	0.00	153,110.00	99.00 %	500.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
56	Mejoramiento de la carretera entrada a Las maría y los Ortiz	Aldea Las Marías	11	11	23400	52	26,477.34	0.00	0.00	0.00	0.00	26,477.34	0.00	0.00	9,950.00	0.00	0.00	9,950.00	37.00 %	16,527.34	62.00 %	TERMINADO	TERMINADO
57	Proyecto de huellas en las casitas partes críticas	Casero Las partes críticas	11	11	47210	52	70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
58	Proyecto de pavimentación salida a la rampa hasta el desvío el cacao	San Jose Centro	11	11	47210	52	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
59	construcción de proyecto de agua potable	Aldea El macuelizo, Coraycito y sus caserios	11	11	47110	52	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
60	Construcción de parques infantiles	Centros educativos area rural	11	11	47210	52	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	NO SE EJECUTO
61	Ampliación de proyecto de electrificación	Aldea El Macuelizo (Familia Barahona)	11	11	47210	52	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	119,348.29	0.00	0.00	119,348.29	99.00 %	651.71	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
62	Mantenimiento y reparación de la carretera Desvío los nuñez hasta la fuente de agua	Aldea La crucita	11	11	23400	52	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00	48.00 %	8,300.00	51.00 %	TERMINADO	TERMINADO
63	Mejoramiento de la carretera del casco urbano al caserio el Coyolar	Casero El Coyolar	11	11	23400	52	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	24,600.00	98.00 %	400.00	1.00 %	TERMINADO	TERMINADO
64	Mejoramiento de carretera del sector el guayabal	Aldea Las Marías	11	11	23400	52	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	16,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
65	Construcción de cerca perimetral en el centro de salud	Aldea Las Marías	11	11	47110	52	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	199,794.00	0.00	0.00	199,794.00	99.00 %	206.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 8 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
66	Mejoramiento Todo el a los sistemas de agua potable (tubería, tanque, represas líneas de conducción y distribución)		11	11	23400	52	100,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
67	Mejoramiento San Jose del parque Centro		11	11	47210	52	600,000.00	190,000.00	0.00	0.00	776,000.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	SOLO SE EJECUTO (COMPRA DE GRAVA)
68	Mejoramiento Caserio Las de carretera lajas desvio el carreto pasando por las lajas y llegando al jicarito		11	11	23400	52	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	28,350.00	0.00	0.00	28,350.00	70.00 %	11,650.00	29.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
69	Mantenimient Quebrada El o y reparación de carretera desde quebrada El Tule hasta desvio el Carreto		11	11	23400	52	8,500.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00 %	8,500.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
70	Etapas de Acabados de salon municipal planta baja y remodelacion de los cubiculos existentes del mismo modulo (piso, puertas, ventanas, rellenos cielo)	Barrio El Centro	15	15	47210	52	232,184.60	0.00	0.00	0.00	99,020.39	133,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	133,164.21	100.00 %	NO SE EJECUTO	
71	Mantenimient aldeas Las Marias o y reparación de carretera del centro de las marías a los sectores los laureles y los achotes coraycito		11	11	23400	52	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	39,800.00	0.00	0.00	39,800.00	99.00 %	200.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
72	mantenimient o del edificio Municipal	San Jose	11	11	47210	66-2022	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	128,008.91	0.00	0.00	128,008.91	98.00 %	1,991.09	1.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
73	Mejoramiento La Crucita, Las s de Marias, El Carretera en Cacao el municipio		11	11	23400	75	0.00	0.00	0.00	614,954.69	0.00	614,954.69	0.00	0.00	614,000.00	0.00	0.00	614,000.00	99.00 %	954.69	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
74	Ampliacion de energia electrica	Cerro de Los Olivos, aldea Coraycito	11	11	47210	66-2022	0.00	202,492.34	0.00	464,000.00	202,492.34	464,000.00	0.00	0.00	457,515.76	0.00	0.00	457,515.76	98.00 %	6,484.24	1.00 %	TERMINADO	TERMINADO



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 9 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
75	Mejoramiento de vivienda (techos, pisos, pilas y baños) para familias de extrema pobreza	Todas las Aldeas	11	11	23400	52	400,000.00	444,275.00	0.00	0.00	0.00	844,275.00	0.00	0.00	842,702.00	0.00	0.00	842,702.00	99.00 %	1,573.00	0.00 %	TERMINADO	TERMINADO
76	Ampliación de electrificación	Caserío Las cañas salida al Salitre	11	11	47110	52	0.00	170,575.26	0.00	0.00	0.00	170,575.26	0.00	0.00	170,575.26	0.00	0.00	170,575.26	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Proceso de Ejecucion
77	Mejoramiento de la carretera para sector	Bacas, Coreas y Villalta	11	11	23400	52	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	22,600.00	0.00	0.00	22,600.00	90.00 %	2,400.00	9.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
78	Proyecto de Mampostería, relleno de enchape y empedrado	Caserío el coyolar	11	11	47210	52	0.00	217,503.93	0.00	0.00	0.00	217,503.93	0.00	0.00	217,503.93	0.00	0.00	217,503.93	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	Proceso de Ejecucion
79	Mejoramiento de la carretera	del casco urbano a la aldea la Crucita y Moropocay	11	11	23400	52	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	33,750.00	0.00	0.00	33,750.00	84.00 %	6,250.00	15.00 %	TERMINADO	TERMINADO	
80	Traslado de material en volqueta para el arreglo de carreteras	Todas las Aldeas	11	11	23400	52	0.00	264,096.00	0.00	0.00	0.00	264,096.00	0.00	0.00	264,096.00	0.00	0.00	264,096.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
81	Construcción de letrinas de cierre hidráulicos, pilas.	Todas las Aldeas	11	11	23400	52	70,000.00	3,180.67	0.00	50,000.00	0.00	123,180.67	0.00	0.00	98,380.00	0.00	0.00	98,380.00	79.00 %	24,800.67	20.00 %	TERMINADO	TERMINADO



San José, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2022
USUARIO: AIDA.ESPINOZA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 26/01/2023

Hora : 08:23 a.m.

Pagina: 10 de 10

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	(%) Ejecutado				
Totales							6,503,016.94	1,772,123.20	0.00	3,353,564.69	3,769,954.69	7,858,750.14	99,020.39	0.00	6,029,299.66	0.00	0.00	6,128,320.05	1,730,430.09		

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NAHÚN ZAMBRANO ESTRADA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a)
Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

AIDA JISSELA ESPINOZA ESPINOZA

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk64JqldVGL968uPEjxoZjKv9CaO+dyvB06m3cGrlrqiK/jm00pTqoyW9kpkYSdbp6xbNDGsPhz42hR1GafOxNewVB67Wy2UCUKximJwK94pZWgd1CkANQb6GMd3ej
qpxTVpoMyCo8PTit2EVnyxBOb1yZPKO1cVX170D0x3VwxTOW8ZuU7zmn47rPMLVD5rx8YrB+6EdRImJYuskglTOdJs2DNtUUnAZbM45ZRxahwTg1yzMzZtGtpNI8nD3GN9url
H12nxOptnArlUI86ryLjMY1mBoxhg=