



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2022
Hora : 10:55 a.m.
Pagina: 1 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Finanziamiento	Fuente de Finanziamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	Monto Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos							
1	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS (CENTROS DE SALUD)	APACILAGUA, 12 TODAS LAS ALDEAS	12	461	15	231,971.76	0.00	0.00	0.00	0.00	231,971.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
2	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	APACILAGUA, 12 TODAS LAS ALDEAS	12	463	15	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
3	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	APACILAGUA, 12 TODAS LAS ALDEAS	12	464	15	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
4	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL (PAGO DE EMPLEADOS CENTROS DE SALUD Y OTROS)	APACILAGUA, 12 TODAS LAS ALDEAS	12	581	15	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
5	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL (EMERGENCIA COVID-19)	APACILAGUA, 12 TODAS LAS ALDEAS	12	581	15	1,186,145.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,186,145.87	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	1,144,145.87	96.00 %	EN PROCESO
6	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS PUBLICOS	APACILAGUA, 12 TODAS LAS ALDEAS	12	461	15	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
7	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE OBRAS VARIAS	APACILAGUA, 12 TODAS LAS ALDEAS	12	469	15	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	203,970.27	203,970.27	146,029.73	41.00 %	EN PROCESO
8	BECAS	APACILAGUA, 12 TODAS LAS ALDEAS	12	513	15	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
9	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	APACILAGUA, 12 TODAS LAS ALDEAS	12	573	15	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2022

Hora : 10:55 a.m.

Página: 2 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
10	SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL (PAGO DE MAESTROS)	APACILAGUA , 12 TODAS LAS ALDEAS	12	581	15	738,117.63	0.00	0.00	0.00	0.00	738,117.63	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	9.00 %	668,117.63	90.00 %	EN PROCESO		
11	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN VIVIENDAS POPULARES (PROYECTOS TECHOS DIGNOS Y SUELO SALUDABLE)	APACILAGUA , 12 TODAS LAS ALDEAS	12	463	15	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	25.00 %	450,000.00	75.00 %	EN PROCESO		
12	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	APACILAGUA , 12 TODAS LAS ALDEAS	12	464	15	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
13	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE LINEAS DE TRANSMISION DE ENERGIA ELECTRICA	APACILAGUA , 12 TODAS LAS ALDEAS	12	481	15	242,723.75	0.00	0.00	0.00	0.00	242,723.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	242,723.75	100.00 %	NO SE EJECUTO		
14	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA)	APACILAGUA , 12 TODAS LAS ALDEAS	12	573	15	701,770.36	0.00	0.00	0.00	0.00	701,770.36	0.00	0.00	117,250.00	0.00	0.00	117,250.00	16.00 %	584,520.36	83.00 %	EN PROCESO		
15	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER)	APACILAGUA , 12 TODAS LAS ALDEAS	12	573	15	847,247.05	0.00	0.00	0.00	0.00	847,247.05	0.00	0.00	160,770.11	0.00	0.00	160,770.11	18.00 %	686,476.94	81.00 %	EN PROCESO		



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)



Emisión: 14/02/2022
 Hora : 10:55 a.m.
 Pagina: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados	Presupuesto Ejecutado	(% Ejecutado)	Monto Pendiente de Ejecución	(% Pendiente de Ejecución)	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos									Préstamos	Transferencias
16	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS	APACILAGUA, 12	12	461	15	168,988.21	0.00	0.00	0.00	0.00	168,988.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	168,988.21	100.00 %	NO SE EJECUTO		
17	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	APACILAGUA, 12	12	573	15	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00	16.00 %	217,000.00	83.00 %	EN PROCESO
18	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO	APACILAGUA, 12	12	467	15	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	180,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO
19	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO	APACILAGUA, 12	12	467	15	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
20	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	APACILAGUA, 12	12	514	15	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	37.00 %	250,000.00	62.00 %	EN PROCESO
21	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	APACILAGUA, 12	12	573	15	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	146,000.00	97.00 %	4,000.00	2.00 %	EN PROCESO
22	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE EDIFICIOS	APACILAGUA, 12	12	461	15	305,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	305,150.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
23	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO	APACILAGUA, 12	12	467	15	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	49,479.24	0.00	0.00	0.00	0.00	49,479.24	27.00 %	130,520.76	72.00 %	EN PROCESO
24	CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE CALLES Y PUENTES	APACILAGUA, 12	12	466	15	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	400,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2022

Hora : 10:55 a.m.

Página: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros								
25	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO	APACILAGUA, TODAS LAS ALDEAS	12	12	467	15	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	APACILAGUA, TODAS LAS ALDEAS	12	12	481	15	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00	47.00 %	210,000.00	52.00 %	EN PROCESO			
27	PROYECTO AMBIENTAL ES Y DE PROTECCION DE LOS RECURSOS	APACILAGUA, TODAS LAS ALDEAS	12	12	484	15	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	12.00 %	175,000.00	87.00 %	EN PROCESO			
28	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES CULTURALES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	APACILAGUA, TODAS LAS ALDEAS	12	12	524	15	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
29	TRANSFERENCIAS INSTITUCIONES, DE SEGURIDAD SOCIAL	APACILAGUA, TODAS LAS ALDEAS	12	12	543	15	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			
30	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE CALLES Y PUENTES	APACILAGUA, TODAS LAS ALDEAS	12	12	466	15	1,148,804.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,804.57	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00 %	1,145,304.57	99.00 %	EN PROCESO			
31	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES CULTURALES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (PRODUCTIVAS, CAPITAL Y COMUNALES)	APACILAGUA, TODAS LAS ALDEAS	12	12	573	15	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	6.00 %	280,000.00	93.00 %	EN PROCESO			
32	CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREO	APACILAGUA, TODAS LAS ALDEAS	12	12	467	15	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	200,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO			



Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2022


Hora : 10:55 a.m.

Página: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo		Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros										
33	SUBSIDIOS A INSTITUCIONES CULTURALES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (PRODUCTIVAS CAPITAL Y COMUNALES)	APACILAGUA, TODAS LAS ALDEAS	12	12	573	15	244,494.10	0.00	0.00	0.00	0.00	244,494.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,494.10	100.00	NO SE EJECUTO	
34	ADQUISICION DE TERRENO PARA OBRAS	APACILAGUA, TODAS LAS ALDEAS	12	12	412	15	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	TERMINADO	
35	PROYECTO S SOCIALES VIVIENDAS POPULARES	APACILAGUA, TODAS LAS ALDEAS	12	12	463	15	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10.00	90,000.00	90.00	0.00	90.00	EN PROCESO		
36	PROYECTO S AGRICOLAS Y FORESTALES	APACILAGUA, TODAS LAS ALDEAS	12	12	484	15	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	100.00	NO SE EJECUTO	
37	TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES CULTURALES SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD)	APACILAGUA, TODAS LAS ALDEAS	12	12	524	15	236,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	236,776.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,776.08	100.00	NO SE EJECUTO	
38	TRANSFERENCIAS A EMPRESAS PUBLICAS NO FINANCIERAS (TSC)	APACILAGUA, TODAS LAS ALDEAS	12	12	541	15	162,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,168.00	100.00	NO SE EJECUTO	
39	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (CUOTA AMHON)	APACILAGUA, TODAS LAS ALDEAS	12	12	542	15	8,122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	8,122.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,122.29	100.00	NO SE EJECUTO	
40	INTERESES DE LA DEUDA EXTERNA SOBRE PRESTAMOS A LARGO PLAZO	APACILAGUA, TODAS LAS ALDEAS	12	12	732	15	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos (Forma 10 - Acumulada)

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/02/2022

Hora : 10:55 a.m.

Página: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ublcación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta Anual Aprobado	Presupuesto	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones		
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Préstamos	Transferencias	ERP	Otros									
41	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA SOBRE PRESTAMO A LARGO PLAZO	APACILAGUA, 12 TODAS LAS ALDEAS	12	736	15	827,827.73	0.00	0.00	0.00	0.00	827,827.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	827,827.73	100.00 %		NO SE EJECUTO	
Totales							13,909,907.40	0.00	0.00	0.00	0.00	13,909,907.40	52,973.24	0.00	1,527,990.38	0.00	0.00	1,580,969.82	12,128,937.78						

Observaciones:

Aprobación de Presupuesto:
No se registraron observaciones.

Primer Trimestre:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

PRESENTACION MENDOZA CERRATO

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

JAIRO NOE SALINAS SANCHEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

HEYDI YARITZA ORDOÑEZ BORJAS

Nombre Completo

Firma y Sello

Periodos Acumulados:

APROBACION DEL PRESUPUESTO, PRIMER TRIMESTRE

O981J3Xhtk7Q0DUYOOKIoGqd/t8BOjliw1n1qgFD/BVu6CzuoholUdgSZD5bY5loZjhMHJnNkDjo6DyYws9tqrPMvv4tjSfDU5wDHIINWybgTws6SmnB+/QSK7XM3rbk44AkW1dXdfECCSyabBYeN88heayC71bPs1RR6k0/J+5o5cacY+wGxNwV9HV/jp8Qj+JrLeZUP33HQQF4sjuTBgZnjKduzGtz4OU4suF7ie/EM53z5AdAATbJDhXMPWRwkmJE8=