

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M

CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE JULIO DE 2023



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE JUNIO 2023	EJECUTADO EN EL MES DE JULIO 2023	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	468-31	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	67,325.51	15,159.00	94%
2	481-36	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	71,590.12	76,131.00	59%
3	470-475	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	1,393,521.00	363,379.50	91%
4	463-16	CONSTRUCCION, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	433,849.90	46,463.00	48%
5	466-66	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DE CALLES, CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	565,809.48	87,031.41	87%
6	467-45	MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EL CHIMBO		28,497.06	9%
7	466-86	CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE BUSES EL CHIMBO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (LOSA PARA CASA DEL ABUELO Y CENTRO COMUNAL)	536,019.80	154,159.50	86%
8	475-01	CONSTRUCCION DE CORREDOR TURISTICO SANTA LUCIA		6,000.00	4%
9	421-01	ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	474,454.93	5,704.00	93%
10	466-80	FUNDICION DE HUELLAS CALLE LA CIENEGA		4,875.00	20%
11	466-108	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LA CALLE HACIA MANANTIALES DE AGUA VIVA		430,433.00	61%
12	466-109	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LA CALLE HACIA NUEVOS JUNCALES		272,850.00	83%
13	466-110	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LA CALLE HACIA LA PANCHA		243,883.00	56%
14	466-111	CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LA CALLE HACIA MONTAÑA GRANDE		310,300.00	63%
15	466-113	PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS		25,200.00	13%

SANTA LUCIA 09 DE AGOSTO DE 2023


