



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE JULIO 2023



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
01	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#115/2023-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G ALTO DESEMPEÑO	Col. Jerusalén, Villas del Campo, Col. Alvarez Martinez	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 141,780.00	16-may-23	TERMINADO	Lps 141,780.00	15-jun-23	Acertado	Ninguno	No aplica
02	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#116/2023-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA150 DE 8 TON Y CISTERNA 2 DE 3500 GALONES	Col. Jerusalén, Villas del Campo, Col. Alvarez Martinez	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 80,940.00	17-may-23	TERMINADO	Lps 80,940.00	15-jun-23	Acertado	Ninguno	No aplica
03	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#117/2023-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA VOLVO 6710B	Col. Alvarez Martinez, Col. Bellavista	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 137,600.00	26-may-23	TERMINADO	Lps 137,600.00	07-jun-23	Acertado	Ninguno	No aplica

ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
UNIDAD EJECUTORA





**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE JULIO 2023**



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
04	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#128/2023-UE	ACARREO DE MATERIAL SELECTO Y FLETE DE ARENA	Col. Guaymurás, Col. San Cristobal, Col. Jerusalén, Villas del Campo, Col. Gracias a Dios, Col. Alvarez Martinez	Suministro y acarreo de material selecto y arena	Suministro y acarreo de material selecto y arena sacada del río Chamelecón	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 74,200.00	16-may-23	TERMINADO	Lps 74,200.00	23-may-23	Acertado	Ninguno	No aplica
05	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#129/2023-UE	ACARREO DE MATERIAL SELECTO Y FLETE DE ARENA	Col. Rodas Alvarado, calle Col. Bellavista-Col. Alvarez Martinez, Col. Alvarez Martinez, Col. La Paz	Suministro y acarreo de material selecto y arena	Suministro y acarreo de material selecto y arena sacada del río Chamelecón	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 78,200.00	23-may-23	TERMINADO	Lps 78,200.00	29-may-23	Acertado	Ninguno	No aplica
06	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#129/2023-UE	ACARREO DE ARENA	Col. 23 de Septiembre, Col. Nuevo San Juan II Etapa, Col. Alvarez Martinez, Res. Oro Verde	Acarreo de material arena	Acarreo de material arena sacado del dragado del Río Chamelecón	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 75,000.00	31-may-23	TERMINADO	Lps 75,000.00	06-jun-23	Acertado	Ninguno	No aplica


 ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
 UNIDAD EJECUTORA






**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE JULIO 2023**



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
07	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#131/2023-UE	ACARREO DE MATERIAL SELECTO Y FLETE DE ARENA	Res. Oro Verde, Col. Sitraterco, Col. Rodas Alvarado, Col. Alvarez Martinez, Vivero Municipal	Suministro y acarreo de material selecto y arena	Suministro y acarreo de material selecto y arena sacada del río Chamelecón	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 48,400.00	07-jun-23	TERMINADO	Lps 48,400.00	15-jun-23	Acertado	Ninguno	No aplica
08	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#139/2023-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 670G VIBROCOMPACTADO R BOMAG DE 8 TON Y CISTERNA 1 DE 3500 GALONES	Col. Rodas Alvarado, Col. Alvarez Martinez, Col. Bellavista	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 86,835.00	29-may-23	TERMINADO	Lps 86,835.00	09-jun-23	Acertado	Ninguno	No aplica
09	REPARACIONES GENERALES GODOFREDO	G.A#106/2023-UE	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENIVO DE COMPUERTAS UBICADA EN EL RIO CHAMELECÓN SECTOR COL. RODAS ALVARADO	Col. Rodas Alvarado	Reparaciones de compuertas	Limpieza de vegetación, suelos, conformación de taludes, limpieza de canales de desagüe, aplicación de pintura	Reparar y mejorar el sistema de protección temprana del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 84,200.00	30-jun-23	TERMINADO	Lps 84,200.00	19-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica


ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
 UNIDAD EJECUTORA



**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE JULIO 2023**



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
10	REPARACIONES GENERALES GODOFREDO	G.A#138/2023-UE	SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENIVO DE COMPUERTAS UBICADA EN EL RIO CHAMELECÓN SECTOR COL. ALVAREZ MARTINEZ, Bo. EL MIXTO	Col. Alvarez Martinez, Bo. El Mixto, Sector Canaán (Por la Chanchera)	Reparaciones de compuertas	Limpieza de vegetación, suelos, conformación de taludes, limpieza de canales de desagüe, aplicación de pintura	Reparar y mejorar el sistema de protección temprana del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 81,460.00	30-jun-23	TERMINADO	Lps 81,460.00	19-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
11	INVERSIONES SAMEN S de R.L.	G.A#136/2023-UE	LEVANTAMIENTO DE PUNTOS TOPOGRAFICOS EN CAUCE DEL RIO CHAMELECÓN SECTOR GUARUMA 1 HASTA SECTOR CANAÁN	La Lima, Cortés	Realizar levantamiento topografico con seccionamiento a cada 20 m de cauce de río Chamelecón	Levantamiento topografico para realizar trabajos de reparación de contención y sobreelevación	Realizar trabajos que garanticen la temprana protección de los pobladores ante la temporada de huracanes	No aplica	No aplica	Fondos Municipales	Lps 42,800.00	30-jun-23	TERMINADO	Lps 42,800.00	18-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
12	INVERSIONES SAMEN S de R.L.	G.A#135/2023-UE	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN CALLE DE ACCESO A LA COL. LA PAZ, SECTOR LOS MANGOS, DISEÑO DE PAVIMENTO Y AGUAS LLUVIAS	Col. La Paz, Col. Campo Dos	Realizar levantamiento topografico de pavimento y calculo y diseño de pavimento y aguas lluvias del mismo tramo.	Levantamiento topografico de 300 m en pavimento y diseño de pavimento y aguas lluvias	Realizar trabajos que garanticen condiciones optimas en tramos carreteros para los habitantes de la ciudad de La Lima	No aplica	No aplica	Fondos Municipales	Lps 15,800.00	30-jun-23	TERMINADO	Lps 15,800.00	18-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica



 ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
 UNIDAD EJECUTORA



**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE JULIO 2023**



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
13	INVERSIONES SAMEN S de R.L.	G.A#136/2023-UE	LEVANTAMIENTO DE PUNTOS TOPOGRAFICOS EN CAUCE DEL RIO CHAMELECÓN SECTOR GUARUMA 1 HASTA SECTOR CANAÁN	La Lima, Cortés	Realizar levantamiento topografico con seccionamiento a cada 20 m de cauce de río Chamelecón	Levantamiento topografico para realizar trabajos de reparación de contención y sobreelevación	Realizar trabajos que garanticen la temprana protección de los pobladores ante la temporada de huracanes	No aplica	No aplica	Fondos Municipales	Lps 42,800.00	30-jun-23	TERMINADO	Lps 42,800.00	18-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
14	REPARACIONES ALVARADO Y RENTA DE EQUIPO	G.A#154/2023-UE	MANO DE OBRA EN PREPARACIÓN, EQUIPO MÁQUINA PATROL JOHN DEERE 670-C Y BOBCAT S-530, PROPIEDAD DE COPECO	Plantel Municipal	Mejorar las condiciones de la motoniveladora municipal	Reparación de maquinaria municipal	Chequeo de sistema electrico, cambio de baterías, cambio de kit de sellos para piston de levante, cambio de filtros hidraulicos por fuga.	No aplica	No aplica	Fondos Municipales	Lps 49,450.00	21-jul-23	TERMINADO	Lps 49,450.00	24-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
15	TRANSPORTE MALDONADO	G.A#155/2023-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K	Banco Municipal provisional de material de arena	Recolección de material de arena en banco provisional para acarreo del mismo.	Mejorar las condiciones de las comunidades del municipio	Recolección de material para acarreo y poder generar condiciones optimas para los ciudadanos del municipio de La Lima.	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 98,520.00	04-jul-23	TERMINADO	Lps 98,520.00	15-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica


ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
 UNIDAD EJECUTORA





MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE JULIO 2023



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
16	TRANSPORTE MALDONADO	G.A#140/2023-UE	ACARREO DE ARENA	Col. Rodas Alvarado, Col. El Buen Samaritano, Col. Alvarez Martínez, Col. Guaruma I y Col. Suyapa	Acarreo de material arena	Acarreo de material arena sacado del dragado del Rio Chamelecón	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 81,000.00	17-jun-23	TERMINADO	Lps 81,000.00	23-jun-23	Acertado	Ninguno	No aplica
17	TRANSPORTE MALDONADO	G.A#141/2023-UE	ACARREO DE ARENA	Col. Suyapa, Vivero Municipal, Copen Nuevo, El Paraíso, Campo Pineda, Guaruma I, Crematorio Municipal, Estadio Milton Flores	Acarreo de material arena	Acarreo de material arena sacado del dragado del Rio Chamelecón	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 77,200.00	24-jun-23	TERMINADO	Lps 77,200.00	05-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
18	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#142/2023-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G ALTO DESEMPEÑO	Col. Alvarez Martinez, Col. Rodas Alvarado, Res. Oro Verde, Calle contiguo Estadio Parrillas One, Col. Suyapa	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 286,110.00	16-jun-23	TERMINADO	Lps 286,110.00	15-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica


ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
UNIDAD EJECUTORA





**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE JULIO 2023**



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
19	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#143/2023-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR BOMAG DE 8 TON	Col. Alvarez Martinez, Col. Rodas Alvarado, Res. Oro Verde, Calle contiguo Estadio Parrillas One, Col. Suyapa	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 128,155.00	16-jun-23	TERMINADO	Lps 128,155.00	15-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
20	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#144/2023-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE CISTERNA DE 3000 GAL	Col. Alvarez Martinez, Col. Rodas Alvarado, Res. Oro Verde, Calle contiguo Estadio Parrillas One, Col. Suyapa	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 54,150.00	16-jun-23	TERMINADO	Lps 54,150.00	15-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
21	CONSTRUCCION ES ORTEGA S. DE R.L	G.A#145/2023-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CAT-416B	Col. Roma	Limpieza a las calles de terracería y areas verdes del municipio	Mejorar las condiciones de las comunidades del municipio	Recolección de lodo y sedimentos para generar condiciones optimas para los ciudadanos del municipio de La Lima.	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 210,000.00	16-jun-23	TERMINADO	Lps 210,000.00	15-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica


ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
 UNIDAD EJECUTORA





**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE JULIO 2023**



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
22	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#146/2023-UE	ACARREO DE ARENA	Col. Alvarez Martinez, Col. Rodas Alvarado, Cementerio Municipal, Col. Suyapa, Col. El Buen Samaritano	Acarreo de material arena	Acarreo de material arena sacado del dragado del Rio Chamelecón	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 89,000.00	16-jun-23	TERMINADO	Lps 89,000.00	30-jun-23	Acertado	Ninguno	No aplica
23	TRANSPORTE MALDONADO	G.A#148/2023-UE	ACARREO DE ARENA	Crematorio Municipal, Col. Campo Dos, Col. Suyapa, Col. San Francisco, Zona Americana, Col. Flores de Oriente	Acarreo de material arena	Acarreo de material arena sacado del dragado del Rio Chamelecón	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 81,200.00	06-jul-23	TERMINADO	Lps 81,200.00	11-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
24	TRANSPORTE MALDONADO	G.A#149/2023-UE	ACARREO DE ARENA	Col. Flores de Oriente, Col. Guaruma I, Zona Americana, Col. Filadelfia	Acarreo de material arena	Acarreo de material arena sacado del dragado del Rio Chamelecón	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 52,000.00	12-jul-23	TERMINADO	Lps 52,000.00	15-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica



 ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
 UNIDAD EJECUTORA



**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE JULIO 2023**



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
25	CONSTRUCCION ES ORTEGA S. DE R.L	G.A#150/2023-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR WACKER NEUSON RD12A	Col. Guaruma I, Col. Ciudad Planeta, Zona Americana	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 32,280.00	03-jul-23	TERMINADO	Lps 32,280.00	15-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
26	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	G.A#156/2023-UE	ACARREO DE MATERIAL SELECTO Y FLETE DE ARENA	Col. Ciudad Planeta, Col. San Francisco, Col. Suyapa	Suministro y acarreo de material selecto y arena	Suministro y acarreo de material selecto y arena sacada del río Chamelecón	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 32,200.00	06-jul-23	TERMINADO	Lps 32,200.00	11-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
27	CONSTRUCCION ES ORTEGA S. DE R.L	G.A#159/2023-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA CAT-416B	Col. Roma	Limpieza a las calles de terracería y areas verdes del municipio	Mejorar las condiciones de las comunidades del municipio	Recolección de lodo y sedimentos para generar condiciones optimas para los ciudadanos del municipio de La Lima.	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 70,440.00	17-jul-23	TERMINADO	Lps 70,440.00	25-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica



 ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
 UNIDAD EJECUTORA





**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE JULIO 2023**



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
28	CONSTRUCCION ES ORTEGA S. DE R.L	G.A#160/2023-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR WACKER NEUSON RD12A	Zona Americana, Col. La Paz	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 59,820.00	17-jul-23	TERMINADO	Lps 59,820.00	31-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
29	TRANSPORTE MALDONADO	G.A#161/2023-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310K	Banco Municipal provisional de material de arena	Recolección de material de arena en banco provisional para acarreo del mismo.	Mejorar las condiciones de las comunidades del municipio	Recolección de material para acarreo y poder generar condiciones optimas para los ciudadanos del municipio de La Lima.	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 50,640.00	20-jul-23	TERMINADO	Lps 50,640.00	31-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
30	CONSTRUCCION ES ORTEGA S. DE R.L	G.A#162/2023-UE	ACARREO DE MATERIAL SELECTO Y FLETE DE ARENA	Escuela Gabriela Mistral, Nuevo San Juan II Etapa, Col. La Paz, Campo Dos, Flores de Oriente, Los Pinos, Ciudad Planeta	Suministro y acarreo de material selecto y arena	Suministro y acarreo de material selecto y arena sacada del río Chamelecón	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 35,400.00	22-jul-23	TERMINADO	Lps 35,400.00	31-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica


 ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
 UNIDAD EJECUTORA





**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE JULIO 2023**



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
31	SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN	G.A#163/2023-UE	ACARREO DE ARENA	Nuevo San Juan II Etapa, La Paz, Los Pinos, Ciudad Planeta	Acarreo de material arena	Acarreo de material arena sacado del dragado del Rio Chamelecón	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 40,000.00	25-jul-23	TERMINADO	Lps 40,000.00	31-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
32	TRANSPORTE MALDONADO	G.A#164/2023-UE	ACARREO DE ARENA	Nuevo San Juan II Etapa, Vivero Municipal, Col. Filadelfia, Col. Roma, Gracias a Dios	Acarreo de material arena	Acarreo de material arena sacado del dragado del Rio Chamelecón	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 46,000.00	28-jul-23	TERMINADO	Lps 46,000.00	31-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
33	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#165/2023-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G ALTO DESEMPEÑO	Flores de Oriente, Tramo de Calle Campo Dos-Flores de Oriente, Nuevo San Juan III Etapa	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 197,200.00	17-jul-23	TERMINADO	Lps 197,200.00	31-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica


INGE JUAN ANTONIO SANCHEZ
 UNIDAD EJECUTORA





**MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE JULIO 2023**



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
34	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#166/2023-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE CISTERNA DE 3000 GAL	Flores de Oriente, Tramo de Calle Campo Dos-Flores de Oriente, Nuevo San Juan III Etapa	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 37,050.00	17-jul-23	TERMINADO	Lps 37,050.00	31-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
35	EMPRESA INVERSIONES LOPEZ ROMERO	G.A#143/2023-UE	CONTRATO POR ALQUILER DE VIBROCOMPACTADOR BOMAG, DYNAPAC CA150 Y ENERGY. (TODOS DE 8 TON)	Flores de Oriente, Tramo de Calle Campo Dos-Flores de Oriente, Nuevo San Juan III Etapa	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Mejorar las condiciones de las calles de terracería	Dar mantenimiento a las calles de terracería del municipio	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 83,980.00	17-jul-23	TERMINADO	Lps 83,980.00	31-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
36	INVERSIONES Y TECNILLANTAS LOBO	G.A#168/2023-UE	SERVICIOS DE MANO DE OBRA EN LA PREPARACIÓN DE LLANTAS DEL EQUIPO PESADO (MOTONIVELADORA) PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD	Plantel Municipal	Reparar las llantas de la motoniveladora municipal	Reparar las llantas de la motoniveladora municipal	Reparar la motoniveladora municipal ya que brinda un servicio vital al municipio.	No aplica	No aplica	Fondos Municipales	Lps 5,060.00	31-jul-23	TERMINADO	Lps 5,060.00	31-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica



ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
 UNIDAD EJECUTORA



MUNICIPALIDAD DE LA LIMA
UNIDAD EJECUTORA DE OBRAS PÚBLICAS
PROYECTOS MES DE JULIO 2023



No	ENCARGADO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO	CONTRATO NUMERO	NOMBRE DEL PROYECTO	UBICACIÓN DEL PROYECTO	PROPÓSITO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ALCANCE DEL PROYECTO	IMPACTO AMBIENTAL	IMPACTO TERRENO Y ASENTAMIENTO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	PRESUPUESTO DEL PROYECTO LPS	FECHA DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO	ESTADO DEL PROYECTO ACTUAL	COSTO DE LA FINANCIACIÓN (PROYECTADO)	FECHA DE FINALIZACIÓN PROYECTADA	RELACIÓN DE LO PLANIFICADO CON LOS PRODUCTOS ENTREGADOS (TRIMESTRAL)	VARIACIÓN EN EL COSTO TOAL DEL PROYECTO	RAZONES DE LOS CAMBIOS ANTES MENCIONADOS
37	TRANSPORTE MALDONADO	G.A#169/2023-UE	ACARREO DE ARENA	Flores de Oriente, Nuevo San Juan II y III Etapa, La Paz, Copen Viejo	Acarreo de material arena	Acarreo de material arena sacado del dragado del Rio Chamelecón	Mejorar sosteniblemente la condición del municipio, en beneficio de sus pobladores	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 63,000.00	20-jul-23	TERMINADO	Lps 63,000.00	27-jul-23	Acertado	Ninguno	No aplica
38	CONSTRUCCION ES ORTEGA S. DE R.L	G.A#151/2023-UE	SERVICIOS, SUMINISTROS, MANO DE OBRA EN EL PROYECTO "CONTROL DE BOTADEROS DE RESIDUOS CLANDESTINOS, INSTALACIÓN DE DEPOSITOS, QUE ESTARÁN UBICADOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD Y ALREDEDORES DEL MUNICIPIO	Centro de Lima y alrededores, La Lima, Cortés	Emplear acciones conjuntas y complementarias entre la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y la corporación de La Lima	Mejorar las condiciones de las comunidades del municipio	Integración de acciones en favor de la restauración de ecosistemas para facilitar la recarga de acuíferos, bosques y residuos sólidos en sitios estratégicos para el abastecimiento de agua.	Positivo	No aplica	Fondos Municipales	Lps 627,698.79	12-jul-23	PROCESO	Lps 627,698.79	-	Acertado	Ninguno	No aplica


ING. JUAN ANTONIO SANCHEZ
UNIDAD EJECUTORA

