



Cane, LA PAZ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: REINA.ISCOA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2016

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción Casco Rural de Viviendas	Casco Rural	11	11	47210		0.00	36,250.00	0.00	83,000.00	0.00	119,250.00	35,735.00	0.00	78,369.79	0.00	0.00	114,104.79	95.00 %	5,145.21	4.00 %	EN PROCESO	
2	Continuación Colonia Villa Linda a la Construcción de Viviendas	Colonia Villa Linda	11	11	47210		0.00	87,700.00	0.00	101,000.00	0.00	188,700.00	23,963.99	0.00	124,534.93	0.00	0.00	148,498.92	78.00 %	40,201.08	21.00 %	EN PROCESO	
3	Continuación de la Const. de Tres Módulos en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce (Ampliación Municipal)	Cane, La Paz	11	22	47110		0.00	124,516.60	0.00	5,676.87	15,938.00	114,255.47	0.00	0.00	77,742.00	0.00	0.00	102,258.60	89.00 %	11,996.87	10.00 %	TERMINADO	
4	Continuación Barrio El Porvenir de la Construcción del Estadio Municipal	Barrio El Porvenir	11	11	47210		150,000.00	3,700,000.00	0.00	699,427.00	0.00	4,549,427.00	0.00	3,173,476.43	699,427.00	0.00	0.00	3,872,903.43	85.00 %	676,523.57	14.00 %	EN PROCESO	
5	Reparación del Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce	Cane, La Paz	22	22	47110		0.00	2,099,950.19	0.00	0.00	0.00	2,099,950.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,058.69	92.00 %	160,891.50	7.00 %	EN PROCESO	
6	Continuación de la Const. de Tres Módulos en el Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce	Cane, La Paz	22	22	47110		0.00	24,516.60	0.00	0.00	0.00	24,516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,516.60	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
7	Reparación del Instituto Técnico Rafael Pineda Ponce (Contraparte Municipal)	Cane, La Paz	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	547,777.24	0.00	0.00	547,777.24	91.00 %	52,222.76	8.00 %	TERMINADO	
8	Compra de Terreno Para construcción de viviendas	Colonia Villa Linda	11	11	41130		0.00	0.00	0.00	412,200.00	0.00	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00	0.00	0.00	412,200.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
9	Instalación de 9 cámaras de Seguridad en todo el municipio	Barrio el Porvenir	11	11	52130		0.00	0.00	0.00	170,141.35	0.00	170,141.35	0.00	0.00	161,719.36	0.00	0.00	161,719.36	95.00 %	8,421.99	4.00 %	EN PROCESO	
10	Reparación de Vías de Acceso	Comunidad de Calabazas	22	22	47210	322	0.00	19,569.24	0.00	476,449.50	0.00	496,018.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,018.74	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Construcción Muro Perimetral con Fachada en el Inst. Técnico Rafael Pineda Ponce.	Barrio El Porvenir	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	345,000.00	0.00	345,000.00	0.00	0.00	311,786.88	0.00	0.00	311,786.88	90.00 %	33,213.12	9.00 %	TERMINADO	



Cane, LA PAZ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: REINA.ISCOA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2016

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
12	Mantenimiento de la Comunidad del Sistema La Cañada de Agua Potable		11	11	23400		200,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	105,000.00	0.00	0.00	50,444.07	0.00	0.00	50,444.07	48.00 %	54,555.93	51.00 %	EN PROCESO	
13	Construcción de Oficinas de UMA, Multiservicios y Camaras de Seguridad en la Alcaldía Municipal.	Barrio La Violeta	11	11	47110		0.00	174,543.92	0.00	26,281.00	0.00	200,824.92	0.00	0.00	187,291.47	0.00	0.00	187,291.47	93.00 %	13,533.45	6.00 %	NO SE EJECUTO	
14	Mejoramiento de Líneas Eléctricas	Todo el Municipio Casco Urbano	22	22	42900	322	900,000.00	342,997.09	0.00	0.00	0.00	1,242,997.09	0.00	0.00	550,000.00	0.00	342,997.09	892,997.09	71.00 %	350,000.00	28.00 %	TERMINADO	
15	Pavimentación de Barrio el Porvenir Alternas al Estadio Municipal y Calle Hacia el ITRPP		11	11	47210	322	1,000,000.00	338,490.92	0.00	1,705,586.00	149,427.00	2,894,649.92	356,020.00	0.00	2,499,494.08	0.00	0.00	2,855,514.08	98.00 %	39,135.84	1.00 %	TERMINADO	
16	Construcción de Colonia Villa de Kinder en Linda la Colonia Villa Linda		11	11	47210	328	0.00	0.00	0.00	13,719.00	0.00	13,719.00	0.00	0.00	13,408.00	0.00	0.00	13,408.00	97.00 %	311.00	2.00 %	EN PROCESO	
17	Ampliación de Colonia Jose Alcantarillado Rosario Tejeda Sanitario y Villa Linda		11	11	47210	322	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	164,964.76	0.00	0.00	164,964.76	54.00 %	135,035.24	45.00 %	EN PROCESO	
18	Balastado de Calles Barrio El Porvenir, San (Mantenimiento Francisco y La ntes de Violeta Calles de Tierra)		11	11	47210	322	300,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	579,916.83	0.00	0.00	579,916.83	93.00 %	40,083.17	6.00 %	TERMINADO	
19	Ampliación de Aldea de la Escuela Calabazas Rafael Medina Raudales		14	14	47110		0.00	1,607,502.41	0.00	0.00	0.00	1,607,502.41	0.00	0.00	0.00	0.00	1,607,502.41	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
20	Construcción de Modulos Sanitarios	Jardin de Niños Alonzo Tejeda Suazo	22	22			0.00	89,384.00	0.00	50,000.00	9,164.39	130,219.61	0.00	0.00	39,071.68	0.00	80,219.61	119,291.29	91.00 %	10,928.32	8.00 %	TERMINADO	
21	Ampliación al Barrio San Cristo Mirador El Cerrito		15	15	47110	322	100,000.00	2,254,400.00	0.00	0.00	375,000.00	1,979,400.00	887,472.83	0.00	100,000.00	0.00	0.00	987,472.83	49.00 %	991,927.17	50.00 %	EN PROCESO	



Cane, LA PAZ
EJERCICIO: 2015
USUARIO: REINA.ISCOA



Informe de Proyectos

Forma 10

Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 14/11/2016

Hora : 03:48 p.m.

Pagina: 3 de 3

Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							2,950,000.00	10,899,820.97	0.00	5,008,480.72	644,529.39	18,213,772.30	1,303,191.82	3,173,476.43	6,598,148.09	0.00	4,514,829.74	15,589,646.08		2,624,126.22			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

JOSE ROSARIO TEJEDA

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

REINA SUYAPA ISCOA

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

CARMEN MARIA NOLASCO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7vwECBLIP2b2DB0VrN2dP5zTAiPILJNZOeUTOYDvw+c2dJ+EHWB3/07sy2kUsWCEogC3mfYo6uLzkPUfJFzKASwZBRBb7rbyDAZpaAWOV6mKdh3XCMuLkRIUENPy
N 9sO35wjSXiFA1V8a+cUL6aWYGAqAxOkcQSqrjA3OxXYbSS862Xh6ouFnJNU8d2GL5IEilabD7ZxXqA6gjbP/v1zmRHqEaCViTUHUybcJjma1EsADUp4GY/7g/X0R4vOwA5kVIU
qOnCYCziQe523Fzk03