

Municipalidad de Campamento, Olancho  
 Instituto de Acceso a la Información Pública  
 Reporte de Proyectos:  
 Mes: Noviembre del Año 2023  
 Departamento de Infraestructura  
 Unidad Técnica Municipal



Fecha de Inicio/fecha de finalización	Región Presupuestario	Nombre del Proyecto	Monto Ejecutado del Proyecto	% Acumulado ejecutado mensual del Monto Programado anual
	programa	Actividad	EJECUCION	% Acumulado Ejecutado
Marzo/Junio	15	proyecto de agua Potable del caserío de Carrizales	L. 21,500.00	20.17%
	15	Proyecto Pavimentación Barrio Santa Ana tramo Yobany Lopez-Cesar Mencias	L. 293,971.90	60.54%
Octubre/Noviembre	15	construcción de caja Puente en quebrada el Zacate , Código SIT, 000002	L. 28,125.39	99.93%
	***	Actualización de Expedientes de los diferentes Proyectos	Servicios profesionales	Costo global
	****	Supervisión y ejecución , de proyecto de Pavimentación barrios los Almendros y Lempira, y caja Puente en Bijaguales y el zacate	Servicios profesionales	Costo global

  
 Inge. José Máximo Romero Gallo  
 Depto de Infraestructura  
 Reporte de Proyectos

  
 Ing. Silvio Fernando Cano Torres  
 Unidad Técnica municipal  
 Reporte de proyectos