



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024
Hora : 01:54 p.m.
Pagina: 1 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
1	Mantenimiento de Espacios Públicos	Caco urbano de Esquias	11	11	35610		100,000.00	26,992.17	22,750.00	177,200.24	7,780.23	273,662.18	0.00	0.00	272,867.06	0.00	0.00	272,867.06	99.00 %	795.12	0.00 %	EN PROCESO	
2	Mejoramiento de Escuela Dionicio de Herrera	Jutiapa No 1	11	11	47110		80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
3	Mejoramiento de Centro de Salud Jesus Aguilar Paz	Rancho Grande	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
4	Mejoramiento de Centro de Salud Concepcion de la Laguna	Concepcion de la Laguna	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	325,000.00	177,054.00	147,946.00	0.00	0.00	147,946.00	0.00	0.00	147,946.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECTUTO	
5	Ampliacion red electrica	El Naranjal	11	11	47210		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
6	Construccion red electrica	Sector El Oro	11	11	47210		1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
7	Construccion muro de contencion	Bo La Vega, Concepcion de La Laguna	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	152,576.53	152,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
8	Mejoramiento de Escuela Ramon Chacon	Pozo Dulce No 2	11	11	47110		0.00	150,000.00	0.00	0.00	115.00	149,885.00	0.00	0.00	149,885.00	0.00	0.00	149,885.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECTUTO	
9	Mantenimiento de red vial	Sector Rancho Grande	11	11	23400		180,000.00	0.00	0.00	307,634.22	5,000.00	482,634.22	0.00	0.00	482,434.22	0.00	0.00	482,434.22	99.00 %	200.00	0.00 %	TERMINADO	
10	Mantenimiento de red vial	Sector Rancho Grande	15	15	23400		0.00	0.00	0.00	129,380.78	0.00	129,380.78	129,380.78	0.00	0.00	0.00	0.00	129,380.78	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
11	Mejoramiento de sistema de agua potable	Calpules	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	200,000.00	161.43	199,838.57	0.00	0.00	199,838.57	0.00	0.00	199,838.57	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECTUTO	
12	Mantenimiento de Edificios Municipales	Caco urbano de Esquias	15	15	23100		41,896.28	0.00	0.00	17,728.20	30,932.03	28,692.45	28,441.25	0.00	0.00	0.00	0.00	28,441.25	99.00 %	251.20	0.00 %	NO SE EJECTUTO	
13	Mejoramiento de Escuela Fabian Discua	Las Minitas Abajo	11	11	47110		0.00	100,000.00	0.00	0.00	25,640.00	74,360.00	0.00	0.00	74,360.00	0.00	0.00	74,360.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
14	Mejoramiento de Escuela Wernris Hernandez	Brisas del Oro	11	11	47110		0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
15	Mejoramiento de Escuela Los Morazanicos	La Florida	11	11	47110		0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECTUTO	
16	Mejoramiento de Escuela Presentacion Centeno	San Nicolas	11	11	47110		0.00	80,000.00	0.00	0.00	5,040.00	74,960.00	0.00	0.00	74,960.00	0.00	0.00	74,960.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024
Hora : 01:54 p.m.
Pagina: 2 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
17	Mejoramiento El Comal Escuela 15 de Septiembre		11	11	47110		0.00	150,000.00	0.00	21,000.00	13,422.00	157,578.00	0.00	0.00	157,578.00	0.00	0.00	157,578.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
18	Construccion cancha multiusos Bo Macuelizo, Rancho Grande		11	11	47210		0.00	246,435.74	0.00	20,000.00	266,435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
19	Mejoramiento Netapa Centro de Salud Abilio Canaca		11	11	47110		200,000.00	0.00	0.00	0.00	164,650.00	35,350.00	0.00	0.00	35,350.00	0.00	0.00	35,350.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
20	Mejoramiento Concepcion de CEB Pedro La Laguna Nufio		11	11	47110		0.00	400,000.00	0.00	0.00	265,755.00	134,245.00	0.00	0.00	134,245.00	0.00	0.00	134,245.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
21	Mejoramiento Netapa Escuela Jose Antonio Vallejo		11	11	47110		150,000.00	0.00	0.00	17,530.00	0.00	167,530.00	0.00	0.00	167,530.00	0.00	0.00	167,530.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
22	Mejoramiento Caco urbano Escuela Esquias Manuel Bonilla		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	200,000.00	191,285.00	8,715.00	0.00	0.00	8,715.00	0.00	0.00	8,715.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
23	Mejoramiento Hacienda Vieja Escuela Ramon Villeda Morales		11	11	47110		60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
24	Mejoramiento Vallecillos Escuela Ruben Dario		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	57,191.96	40,591.96	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	16,600.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
25	Construccion cancha multiusos Los Positos		11	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	90,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
26	Mejoramiento San Nicolas campo de futbol		11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	36,950.00	63,050.00	0.00	0.00	63,050.00	0.00	0.00	63,050.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
27	Mantenimient Sector El Oro o red vial		11	11	23400		150,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	150,000.00	0.00	0.00	149,627.62	0.00	0.00	149,627.62	99.00 %	372.38	0.00 %	NO SE EJECUTO	
28	Mantenimient Sector El Oro o red vial		15	15	23400		50,000.00	150,000.00	0.00	10,000.00	175,143.08	34,856.92	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	86.00 %	4,856.92	13.00 %	TERMINADO	
29	Mantenimient Concepcion de o red vial La Laguna		15	15	23400		0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
30	Mejoramiento El Playon Escuela Pablo Zelaya Sierra		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
31	Mejoramiento La Union, El Oro Escuela Antonio Jose Rivas		11	11	47110		0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,160.00	98,840.00	0.00	0.00	98,840.00	0.00	0.00	98,840.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
32	Mejoramiento Rancho Grande Jardin de ni? os Ruben Cantarero Chinchilla		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024
Hora : 01:54 p.m.
Pagina: 3 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
33	Mantenimient Sector Netapa o red vial		11	11	23400		110,931.56	0.00	0.00	0.00	46,523.47	64,408.09	0.00	0.00	61,931.56	0.00	0.00	61,931.56	96.00 %	2,476.53	3.00 %	NO SE EJECUTO	
34	Mantenimient Sector Netapa o red vial		15	15	23400		89,068.44	100,000.00	0.00	0.00	20,000.00	169,068.44	169,068.44	0.00	0.00	0.00	0.00	169,068.44	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
35	Mejoramiento Calpules CEB Francisco Morazan		11	11	47110		0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	355.00	27,645.00	0.00	0.00	27,645.00	0.00	0.00	27,645.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
36	Mantenimient Sector Rio o red vial Chiquito		11	11	23400		130,000.00	0.00	0.00	230,000.00	330,000.00	30,000.00	0.00	0.00	24,981.90	0.00	0.00	24,981.90	83.00 %	5,018.10	16.00 %	NO SE EJECUTO	
37	Mantenimient Sector Rio o red vial Chiquito		15	15	23400		50,000.00	0.00	0.00	261,576.53	212,269.46	99,307.07	99,307.07	0.00	0.00	0.00	0.00	99,307.07	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
38	Mejoramiento El Arrayan de Kinder Francisco Morazan		11	11	47110		0.00	80,000.00	0.00	0.00	7,940.00	72,060.00	0.00	0.00	72,060.00	0.00	0.00	72,060.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
39	Mejoramiento Caco urbano Centro de Esquias Salud Esquipulas		11	11	47110		400,000.00	0.00	150,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
40	Construccion Rancho Grande Centro de Salud Dr Jesus Aguilar Paz		11	11	47110		300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
41	Mejoramiento Calpules Centro de Salud Calpules		11	11	47110		0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
42	Mejoramiento Calpules campo de futbol		11	11	47210		50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
43	Mejoramiento Caco urbano campo de futbol El Chaparral		11	11	47210		800,000.00	100,000.00	118,684.80	0.00	100,000.00	681,315.20	0.00	0.00	678,354.74	0.00	0.00	678,354.74	99.00 %	2,960.46	0.00 %	TERMINADO	
44	Mejoramiento Agua Blanca Escuela Estados Unidos		11	11	47110		200,000.00	30,000.00	0.00	0.00	856.60	229,143.40	0.00	0.00	229,143.40	0.00	0.00	229,143.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
45	Mantenimient o alumbrado publico		11	11	23400		160,720.37	383,569.50	144,289.87	0.00	70,000.00	330,000.00	0.00	0.00	315,146.01	0.00	0.00	315,146.01	95.00 %	14,853.99	4.00 %	NO SE EJECUTO	
46	Mejoramiento Caco urbano Edificios Esquias Municipales		15	15	47110		183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	183,569.50	0.00	0.00	0.00	0.00	183,569.50	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
47	Mejoramiento Caco urbano Edificios Esquias Municipales		11	11	47110		217,197.20	0.00	10,000.00	0.00	34,391.53	172,805.67	0.00	0.00	172,805.67	0.00	0.00	172,805.67	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
48	Mejoramiento El Naranjal campo de futbol		11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	215,950.00	0.00	315,950.00	0.00	0.00	315,566.00	0.00	0.00	315,566.00	99.00 %	384.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.

PERIODO: CUARTO TRIMESTRE

ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024
Hora : 01:54 p.m.
Pagina: 4 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
49	Construccion area recreativa	Coyolitos	11	11	47210		250,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	259,590.00	0.00	0.00	259,590.00	86.00 %	40,410.00	13.00 %	NO SE EJECUTO	
50	Construccion Escuela Filadelfo Donaire	Agua Dulce	11	11	47110		75,000.00	0.00	0.00	111,423.60	0.00	186,423.60	0.00	0.00	186,423.60	0.00	0.00	186,423.60	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
51	Mejoramiento Escuela Edgardo Martinez	Jutiapa No. 2	11	11	47110		0.00	30,000.00	0.00	0.00	2,087.00	27,913.00	0.00	0.00	27,913.00	0.00	0.00	27,913.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
52	Mantenimient o sistema de aguas residuales	Caco urbano	11	11	23400		110,000.00	0.00	34,100.00	113,319.99	35,489.75	153,730.24	0.00	0.00	153,082.05	0.00	0.00	153,082.05	99.00 %	648.19	0.00 %	NO SE EJECUTO	
53	Mantenimient o red vial	Sector Peladeritos	11	11	23400		150,000.00	0.00	0.00	305,000.00	165,000.00	290,000.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00	285,000.00	98.00 %	5,000.00	1.00 %	NO SE EJECUTO	
54	Mantenimient o red vial	Sector Peladeritos	15	15	23400		30,000.00	0.00	0.00	350,000.00	320,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
55	Mantenimient o red vial	Sector El Playon	11	11	23400		119,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	149,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
56	Mantenimient o red vial	Sector El Playon	15	15	23400		50,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	20,000.00	183,000.00	183,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
57	Gestion Integrada de residuos solidos	Casco Urbano	11	11	35620		130,000.00	20,000.00	53,750.00	264,089.75	40,763.04	319,576.71	0.00	0.00	313,407.27	0.00	0.00	313,407.27	98.00 %	6,169.44	1.00 %	NO SE EJECUTO	
58	Mejoramiento Escuela La Independencia	La Jaguita, El Oro	11	11	47110		0.00	50,000.00	0.00	42,616.00	0.00	92,616.00	0.00	0.00	92,351.00	0.00	0.00	92,351.00	99.00 %	265.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
59	Mejoramiento campo de futbol	El Zapote	11	11	47210		150,000.00	50,000.00	0.00	0.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	160,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
60	Mejoramiento area recreativa	El Playon	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
61	Mejoramiento sistema de aguas residuales	Caco urbano	11	11	47210		0.00	100,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
62	Mantenimient o red vial	Casco urbano Esquias	15	15	23400		0.00	254,865.96	0.00	42,228.08	0.00	297,094.04	297,094.04	0.00	0.00	0.00	0.00	297,094.04	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
63	Mantenimient o red vial	Casco urbano Esquias	11	11	23400		130,000.00	287,395.06	130,000.00	121,000.00	0.00	408,395.06	0.00	0.00	408,395.06	0.00	0.00	408,395.06	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
64	Mejoramienro centro de formacion iglesia catolica Esquipulas	Casco urbano Esquias	11	11	47110		150,000.00	0.00	120,000.00	270,000.00	61.18	299,938.82	0.00	0.00	299,938.82	0.00	0.00	299,938.82	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024
Hora : 01:54 p.m.
Pagina: 5 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones	
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros							
65	Mejoramiento biblioteca publica RIECKEN	Rancho Grande	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
66	Mantenimiento campo de fútbol El Chaparral	Casco urbano Esquías	11	11	23400		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	68,742.40	0.00	0.00	68,742.40	68.00 %	31,257.60	31.00 %	EN PROCESO		
67	Construcción sistema de agua potable	Los Planes y Miraflores	11	11	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
68	Mejoramiento Escuela Cristobal Colon	Las Minillas	11	11	47110		0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
69	Construcción puente hamaca	Rancho Grande	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
70	Mejoramiento Casco urbano sistema de agua potable	Casco urbano Esquías	11	11	47210		180,000.00	200,000.00	180,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
71	Mejoramiento Macuelizo, campo de fútbol	Rancho Grande	11	11	47210		0.00	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
72	Mejoramiento La Masica campo de fútbol II Etapa	Casco urbano Esquías	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	54,495.00	0.00	0.00	54,495.00	72.00 %	20,505.00	27.00 %	NO SE EJECUTO	
73	Mejoramiento Casco urbano Cementerio Municipal	Casco urbano Esquías	11	11	47210		200,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
74	Mantenimiento parque central	Casco urbano Esquías	11	11	12200		100,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	79,173.13	0.00	0.00	79,173.13	79.00 %	20,826.87	20.00 %	NO SE EJECUTO	
75	Ampliación red eléctrica	Bo Las Acacias, casco urbano Esquías	11	11	47210		0.00	150,000.00	0.00	44,000.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0.00	194,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
76	Mejoramiento campo de fútbol	Los Planes	11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
77	Mejoramiento Cementerio	Rancho Grande	11	11	47210		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		
78	Mejoramiento Plan del Cedro Escuela IHERNo 2 E2E	Plan del Cedro	11	11	47110		0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
79	Mantenimiento Escuela Manuel Bonilla	Casco urbano Esquías	11	11	23100		0.00	0.00	0.00	120,000.00	19,115.00	100,885.00	0.00	0.00	0.00	100,885.00	0.00	0.00	100,885.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
80	Construcción pozo perforado de agua	La Sierra, Rancho Grande	11	11	47210		150,000.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	273,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
81	Construcción área recreativa	La Laguna 1ero de Mayo	11	11	47210		129,000.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024
Hora : 01:54 p.m.
Pagina: 6 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta Anual Aprobado	Presupuesto Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
82	Mejoramiento Agua Blanca de Puente		11	11	47210	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
83	Mejoramiento El Oro Escuela Francisco Morazan		11	11	47110	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
84	Mejoramiento Brisas del Oro Escuela Jose Maria Martinez		11	11	47110	0.00	50,000.00	0.00	0.00	3,393.00	46,607.00	0.00	0.00	46,607.00	0.00	0.00	46,607.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
85	Construccion Pozo Dulce # 1 puente hamaca peatonal		11	11	47210	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
86	Construccion Pozo Dulce # 1 puente hamaca peatonal		15	15	47210	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
87	Mantenimient Concepcion de o Puente El La Laguna Esfuerzo		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
88	Mantenimient Concepcion de o Puente El La Laguna Esfuerzo		15	15	23400	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
89	Mantenimient Sector El o puente La Playon Ruda		15	15	23400	0.00	0.00	0.00	138,423.47	0.00	138,423.47	138,423.47	0.00	0.00	0.00	0.00	138,423.47	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
90	Mantenimient Sector El o alumbrado Playon publico		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	140,000.00	60,630.74	79,369.26	0.00	0.00	79,369.26	0.00	0.00	79,369.26	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
91	Mantenimient Sector Rancho o alumbrado Grande publico		11	11	23400	0.00	0.00	0.00	140,000.00	40,788.42	99,211.58	0.00	0.00	99,211.58	0.00	0.00	99,211.58	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
92	Construccion Los Planes CEB IHER E2E Nicolas Montes		11	11	47110	0.00	500,000.00	0.00	162,257.58	362,410.78	299,846.80	0.00	0.00	299,576.50	0.00	0.00	299,576.50	99.00 %	270.30	0.00 %	NO SE EJECUTO	
93	Mejoramiento Pozo Dulce # 1 Jardin de ni? os Jose Cecilio del Valle		11	11	47110	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
94	Mejoramiento La Cidra sistema de agua potable		11	11	47210	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,720.00	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00	0.00	0.00	17,280.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
95	Caminos Productivos (Contrapartid a Municipal)		15	15	25600-37100-35620	0.00	0.00	0.00	62,555.00	0.00	62,555.00	62,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,555.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
96	Construccion Barrio Brisas de 22 Guayabillas, casco urbano Esquias (Caminos Productivos)		22	22	47210	0.00	501,522.65	0.00	0.00	0.00	501,522.65	0.00	0.00	0.00	0.00	501.52 2.65	501,522.65	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024
Hora : 01:54 p.m.
Pagina: 7 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
97	Construccion de Huellas Empedradas (Caminos Productivos)	Netapa	22	22	47210		0.00	322,190.00	0.00	0.00	0.00	322,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,190.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
98	Mejoramiento Escuela Eliza Cristina Ruiz	La Ceibita	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	3,940.00	0.00	0.00	3,940.00	0.00	3,940.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
99	Construccion de Huellas Empedradas (Caminos Productivos)	La Union	22	22	47210		0.00	322,190.00	0.00	0.00	0.00	322,190.00	0.00	0.00	0.00	322,190.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO			
100	Mejoramiento sistema de agua potable	Peladeritos	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	7,410.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
101	Mejoramiento Escuela Leon Alvarado	Coyolitos	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	4,000.00	60.10	3,939.90	0.00	0.00	3,939.90	0.00	3,939.90	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
102	Mejoramiento sistema de agua potable	La Masica	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	25,280.00	0.00	25,280.00	0.00	0.00	25,280.00	0.00	25,280.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
103	Mantenimiento o Escuela Wenrris Hernandez	Brisas del Oro	11	11	23100-35620		0.00	0.00	0.00	21,636.47	7,272.94	14,363.53	0.00	0.00	14,363.53	0.00	14,363.53	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO		
104	Construccion pavimento concreto casco urbano Ciclopeo Rio Esquias Sonzapote (Caminos Productivos)	Barrio La Esperanza	22	22	47210		0.00	198,534.91	0.00	0.00	0.00	198,534.91	0.00	0.00	0.00	198,534.91	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
105	Construccion empedrado de calle (Caminos Productivos)	Coyolitos	22	22	47210		0.00	547,789.00	0.00	0.00	333,289.00	214,500.00	0.00	0.00	0.00	214,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO			
106	Construccion de Vado Sumergible (Caminos Productivos)	La Jaguita, El Oro	22	22	47210		0.00	107,773.44	0.00	0.00	0.00	107,773.44	0.00	0.00	0.00	107,773.44	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO			
107	Mejoramiento campo de futbol	El Playon	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
108	Mejoramiento Escuela Alberto Carias Donaire	Anizales No. 2	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	7,371.00	0.00	7,371.00	0.00	0.00	7,371.00	0.00	7,371.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO		
109	Construccion cancha multiusos	La Masica	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	266,435.74	249,000.00	17,435.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	17,435.74	100.00 %	NO SE EJECUTO		



Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024
Hora : 01:54 p.m.
Pagina: 8 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados				Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos			Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
110	Construccion pavimento concreto hidraulico (Contraparte AME'Camino s Productivos)	Barrio Brisas de 15 Guayabillas, casco urbano Esquias	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	6,604.40	0.00	6,604.40	6,604.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6,604.40	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
111	Mejoramiento Abisinia Anexo Escuela Ruben Dario		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	31,204.00	0.00	31,204.00	0.00	0.00	31,204.00	0.00	0.00	31,204.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
112	Construccion pavimento de concreto ciclopeo (Caminos Productivos)	Coyolitos	22	22	47210		0.00	0.00	0.00	333,289.00	0.00	333,289.00	0.00	0.00	0.00	333,289.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO			
113	Mejoramiento Netapa Kinder Abilio Canaca		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	9,945.00	0.00	0.00	9,945.00	99.00 %	55.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
114	Construccion de pavimento concreto ciclopeo, salida a Agua Dulce	Rancho Grande	15	15	47210		0.00	72,816.59	0.00	680,000.00	0.00	752,816.59	752,816.59	0.00	0.00	0.00	0.00	752,816.59	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
115	Mejoramiento El Zapote Escuela Alma Rodas de Fiallos		11	11	47210		0.00	0.00	0.00	11,665.00	1,000.05	10,664.95	0.00	0.00	10,664.95	0.00	0.00	10,664.95	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
116	Mejoramiento Peladeritos Escuela Ramon Meza		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	13,755.01	0.00	13,755.01	0.00	0.00	13,755.01	0.00	0.00	13,755.01	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
117	Mejoramiento Caco urbano Kinder Esquias Harould Brosious		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	0.00	0.00	1,570.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
118	Mejoramiento Pozo Dulce No. 1 Escuela Jose 1 Trinidad Cabañas		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	72,398.00	0.00	72,398.00	0.00	0.00	72,398.00	0.00	0.00	72,398.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
119	Mejoramiento La Masica Centro de Salud La Masica		11	11	47110		0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00 %	0.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
120	Mejoramiento La Charamusca Kinder No. 1 Nuevos Talentos		11	11			0.00	0.00	0.00	100,000.00	190.00	99,810.00	0.00	0.00	99,810.00	0.00	0.00	99,810.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
121	Mantenimiento Sector El puente La Ruda		11	11	23400		0.00	0.00	0.00	100,000.00	40,923.47	59,076.53	0.00	0.00	59,076.53	0.00	0.00	59,076.53	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
122	Construccion pavimento de concreto ciclopeo (Contraparte AME- Caminos Productivos)	Coyolitos	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024
Hora : 01:54 p.m.
Pagina: 9 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Modificaciones				Presupuesto Definitivo	Fondos Utilizados					Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
								Ampliaciones	Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos		Propios	Préstamos	Transferencias	ERP	Otros						
123	Construccion sistema de drenaje aguas lluvias	Barrio Brisas de Guayabillas, casco urbano Esquias	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	120,000.00	190.00	119,810.00	0.00	0.00	119,810.00	0.00	0.00	119,810.00	100.00 %	0.00	0.00 %	TERMINADO	
124	Construccion de pavimento concreto ciclope, salida a Agua Dulce	Rancho Grande 11	11	11	47210		0.00	39,413.08	0.00	610,586.92	0.00	650,000.00	0.00	0.00	649,021.41	0.00	0.00	649,021.41	99.00 %	978.59	0.00 %	NO SE EJECUTO	
125	Construccion de Vado Sumergible (Contraparte Municipal)	La Jaguita, El Oro	15	15	47210		0.00	51,231.37	0.00	0.00	0.00	51,231.37	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	99.00 %	231.37	0.00 %	NO SE EJECUTO	
126	Construccion red electrica	La Union, El Oro	11	11	47210		0.00	67,884.39	0.00	582,115.61	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	650,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
127	Caminos Productivos (Contrapartida Municipal)		11	11	37100		0.00	0.00	0.00	6,923.47	0.00	6,923.47	0.00	0.00	4,512.00	0.00	0.00	4,512.00	65.00 %	2,411.47	34.00 %	NO SE EJECUTO	
128	Construccion de techo y escenario en Escuela	Los Positos	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	270,000.00	50,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	220,000.00	100.00 %	NO SE EJECUTO	
129	Mantenimiento o Edificios Municipales	Caco urbano Esquias	11	11	23100		0.00	0.00	0.00	5,081.53	0.00	5,081.53	0.00	0.00	5,081.53	0.00	0.00	5,081.53	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
130	Mejoramiento Instituto Alejandro Alfaro Arriaga	Caco urbano Esquias	11	11	47110		0.00	0.00	0.00	4,923.50	0.00	4,923.50	0.00	0.00	4,923.50	0.00	0.00	4,923.50	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
131	Construccion de Huellas Empedradas (Contraparte Municipal)	Netapa	15	15	47210		0.00	32,150.00	0.00	0.00	0.00	32,150.00	32,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,150.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
132	Construccion de Huellas Empedradas (Contraparte Municipal)	La Union	15	15	47210		0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	99,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,895.00	99.00 %	105.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
133	Construccion pavimento de concreto ciclopeo (Contraparte AME- Caminos Productivos)	Coyolitós	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	70,000.00	500.00	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00	100.00 %	0.00	0.00 %	NO SE EJECUTO	
134	Construccion CEB IHER E2E Nicolas Montes	Los Planes	15	15	47110		0.00	21,360.31	0.00	0.00	0.00	21,360.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	21,360.31	100.00 %	NO SE EJECUTO	



Honduras C.A.
PERIODO: CUARTO TRIMESTRE
ESTADO: APROBADO

Esquías, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: WILSON.MENDOZA



Informe de Proyectos
Forma 10
Moneda: Lempiras (L)

Emisión: 08/01/2024
Hora : 01:54 p.m.
Pagina: 10 de 10

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	Nº Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	Nº Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Fondos Utilizados Préstamos	Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
Totales							8,216,383.35	6,994,114.17	1,093,574.67	10,170,871.58	9,360,912.53	14,926,881.90	2,413,305.54	0.00	9,783,477.78		0.002,000.00	14,196,783.32		730,098.58			

Observaciones:
No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

MAXIMILIANO EUCEDA RODRIGUEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

MARYURI PAMELA CARIAS HERNANDEZ

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

WILSON ALBERTO MENDOZA SARMIENTO

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk4NYf+f2MAZdQEo3o7dmV4tkNiJJ7Oqwf52omgagdLE4opayqOQvcMPmRU5R1zKNViSvKpwYcYQru9LFgga2DTcfmvMYK4u501majMkXzACxF79hUQt2UL4GXT2bYtsaVhrAGiMfpDj8Ova6j2T1wSLohbKc4HxFTss6tTC0vxlSStbMqzNGqCcE2L4VCXHmM6qgB9zdk+OExSBM+G6xHlgennGr3xuakhGEF8QXY7Nz8QES6O41VZ3XP5eKhPAkIBAAiiQLhYyNAW0AR96IQFalENDrsOBjc=