



REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL

Lepaera, Lempira

Cel. 9946-5694

Correo: unidadtecnicamunicipal@gamil.com



PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA MES DE DICIEMBRE 2023

No.	Encargado Ejecución Del Proyecto	Sector Sub Sector	Nombre Del Proyecto	Ubicación Del Proyecto	Propósito	Descripción Del Proyecto	Alcance Del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto En El Terreno Y Asentamientos	Fuentes De Financiamientos	Presupuesto Del Proyecto	Fecha De Aprobación Del Presupuesto Del Proyecto	Estado Del Proyecto Actual	Costo De Finalización Proyectado	Fecha De Finalización Proyectada	Relación De Lo Planificado Con Los Productos Entregados (Trimestral)	Variación En El Costo Total, Del Proyecto	Razones De Los Cambios Antes Mencionados
01	Sandra Pinto	Infraestructura/ social	Mantenimiento de proyecto de agua y lavaderos públicos	Plan del Ocotol	Proporcionarle a la población de la comunidad un mejor acceso a los servicio de agua y lavaderos	El proyecto consiste en remover escombros y residuos del proyecto anterior ya que el mismo fue cayendo en deterioro y arruinándose. Se pretende hacer las reparaciones y habilitar los baños públicos.	El proyecto cubre una población de 2,000 personas en la comunidad del Plan del Ocotol.	No tiene ningún impacto ambiental, ya que las intervenciones que se hacen son calles previamente establecidas y son secundarias, con las brechas.	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Fondos Municipales	100,000.00	Mayo 2023	90% ejecutado	100,000.00 En proceso	Diciembre 2023	El proyecto, ya está en la etapa final, se trabajado con mayor secuencia, quedando pendiente la colocación del techo de la zona de la obra.	Si ha habido variaciones en el costo, esto debido a que la comunidad no ha podido costear los fletes.	Ninguna
02	Sandra Pinto	Agua y Saneamiento	Construcción del tanque de almacenamiento de agua.	Santa Rita	Mejoramiento del sistema de agua en la comunidad de Santa Rita Lepaera	EL proyecto está beneficiando a toda la población de dicha comunidad.	El proyecto abarca un total de 40 hogares, el proyecto madre ya existe lo que se pretende mejorar son los ramales domiciliarios y construir un tanque nuevo de distribución.	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley.	La propiedad donde será construido el tanque es propiedad particular de momento pero la misma JAA están en trámites de hacer los procesos legales correspondientes, para evitar problemas futuros.	Fondos Municipales	200,000.00	Agosto 2023	100% ejecutado	200,000.00 En proceso	Diciembre 2023	El proyecto ya fue finalizado en totalidad. (En la ficha técnica adjunta a este documento, se hacen las especificaciones de la ultima supervisión).	Hubieron variaciones en los costos (Ver F.T Adjunta).	Ninguna
03	Sandra Pinto	Agua y Saneamiento	Construcción del tanque de almacenamiento de agua.	Supte, Santa Rita	Mejoramiento del sistema de agua en la comunidad del Supte, Santa Rita, Lepaera.	EL proyecto está beneficiando a toda la población de dicha comunidad.	Abarca un total de 25 hogares, el proyecto madre ya existe lo que se pretende mejorar es el tanque ya que el mismo es de una estructura de ferrocemento de los que son para uso de riegos.	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley.	La propiedad donde será reconstruido el tanque es comunitario.	Fondos Municipales	200,000.00	Agosto 2023	40% ejecutado	200,000.00 En proceso	Diciembre 2023	Los avances no han sido los esperados por razones tanto de índole climatológicas, administrativas y de logística. (Ver F.T)	Hay variaciones en los costos.	Ninguna





**REPÚBLICA DE HONDURAS
UNIDAD TECNICA MUNICIPAL**

Lepaera, Lempira
Cel. 9946-5694

Correo: unidadtecnicamunicipal@gamil.com



04	Sandra Pinto	Infraestructura social	Alumbrado público de la cancha de Fútbol.	Jagua, Lepaera	Crear espacios de recreación para los y las Jóvenes de dicha comunidad	Instalación del servicio público en la cancha de futbol de dicha comunidad.	No tiene ningún impacto ambiental, las normas se siguen de acuerdo a la Ley	No ha sufrido daños a ninguna propiedad, se cuenta con los permisos adecuados	Secretaría de Parques Nacionales de Honduras y Recreaciones. Impuestos municipales	500,000.00	Noviembre 2023	40%	200,000.00	Febrero 2024	Los avances físicos del proyecto han sido poco, eso debido a las condiciones climatológicas que han impedido hacer los agujeros para los postes.	No se han registrado variaciones en los costos	Ninguna
----	--------------	------------------------	---	----------------	--	---	---	---	---	------------	----------------	-----	------------	--------------	--	--	---------

• **NOTA:**

De los proyectos a continuación descritos no se presentará ficha técnica, eso debido a que no se hicieron visitas in situ, dado que los proyectos no tuvieron ningún avance por atrasos en el departamento de Compras y Suministros por dificultades de cambio de personal. Y algún otro porque ya fueron entregados y uno pendiente de inauguración.

1. Proyecto del Mercado San Juan. (Retraso, compra de materiales dpto. C/S).
2. Proyecto de Consolación (Pendiente inaugurar).
3. Trabajos de Maquina pesada vial. (No se tenía operador en el mes de diciembre).
4. Proyecto de A/S en Misiora Moca (No se han cotizado ni comprado material).
5. Proyecto de agua Santa Rita (Pendiente inauguración).



JEFE DE LA UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL
GTE.SANDRA PINTO

