



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN

TEL/FAX 2641-0729

Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com

DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE DICIEMBRE 2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO							EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Sector, Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Pavimento Ciclópeo en Troncal que Dirige a Aldea El Porvenir, por donde Andrés Flores	Troncal al Porvenir	Mejorar el acceso a la mayor zona productiva y a 5 de las aldeas más grandes del municipio.	Pavimentación de tramo carretero por donde el Sr. Andrés Flores para tener un mejor acceso a la mayor zona productiva del municipio.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos de Transferencia Y Fondo Cafetero Nacional	280,653.80 Municipal 250,000.00 Fondo Cafetero Nacional	15/11/2022	Se han finalizado las actividades objeto del contrato, se encuentra en tiempo de secado antes de poder abrir para circulación de tráfico.	530,653.80	30/11/2023	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Rehabilitación de acceso a las aldeas el porvenir, el modelo, santa teresa, cerro redondo y concepción del carmen – cuesta la caña	Cuestas Las Cañas	Mejorar el acceso a la mayor zona productiva y a 5 de las aldeas más grandes del municipio.	Pavimentación de tramo carretero en Cuesta Las Cañas para tener un mejor acceso a la mayor zona productiva del municipio.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos de Transferencia	1,144,885.32	15/11/2022	Se han finalizado las actividades objeto del contrato, se encuentra en tiempo de secado antes de poder abrir para circulación de tráfico.	1,144,885.32	30/12/2023	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Rehabilitación de acceso a aldea el porvenir – cuesta el urraco, San Nicolás, Copán	Cuesta El Urraco	Mejorar el acceso a la mayor zona productiva y a 5 de las aldeas más grandes del municipio.	Pavimentación de tramo carretero en Cuesta Las Cañas para tener un mejor acceso a la mayor zona productiva del municipio.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos de Transferencia	1,140,571.13	15/11/2022	Se han finalizado las actividades objeto del contrato, se encuentra en tiempo de secado antes de poder abrir para circulación de tráfico.	1,140,571.13	30/12/2023	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de la Vivienda de la Sra. Silvia Rivas	El Achiotal, San Nicolás, Copán	Mejorar la condición de vida de la familia de la Sra. Silvia Rivas	Construcción de una vivienda de bloque con medidas 6x6mts. en comunidad de El Achiotal con apoyo de la Brigada Misión Bautista	El proyecto beneficia a una familia de escasos recursos.	Obras Publicas	Fondos de Transferencia	450,000.00	15/11/2022	Colocación de techo y fundición de losa de concreto para suelo, se estima un avance del 92% del avance de la obra.	N/D	15/1/2024	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A



Daniel Ernesto Cruz
Dir. Obras Públicas