



Proyecto llevado a cabo por la Corporación Municipal

Identificación del Proyecto

• **Encargado de la ejecución del Proyecto.**

Alcaldía Municipal de Orocuina

• **Sector:** Construcción

Sub sector. Mejoramiento

• **Nombre del Proyecto.**

Pavimentación de Calles con Concreto Ciclópeo e = 15 CMS Comunidad de la Plazuela Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

• **Ubicación del Proyecto.**

Comunidad de la Plazuela, Aldea Orocuina, Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

• **Propósito.**

Fortalecimiento de la construcción de infraestructura vial vecinal con la perspectiva de alcanzar el bienestar social y ornato de la comunidad.

• **Objetivo**

Construir pavimento de Calles con concreto ciclópeo e = 15 CMS de 179 mts lineales con un ancho promedio de la calzada de 4.78 mts y una dosificación 1:2:2 en la Comunidad de la Plazuela Municipio de Orocuina, Departamento de Choluteca.

• **Descripción del Proyecto**

El proyecto consiste en:

GENERALIDADES DEL PROYECTO

N o.	DESCRIPCIÓN	UNID AD	CANTID AD
	CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS		
1	TRAZADO Y MARCADO CON TEODOLITO	M.L	328.80
2	CORTE CON RETROEXCAVADORA (SUELO TIPO II)	M³	151.72
3	ACARREO MATERIAL (DESPERDICIO)	M³	189.65
4	RELLENO DE MATERIAL SELECTO, COMPACTADO CON SALTARINA	M³	151.72
5	CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS, CON MEZCLADORA	M²	858.62
6	CORTADO DEL CONCRETO	M.L	551.60
7	CURADO DE LOSA	M²	758.62

TRAMO CARRETERO

- 1.-Longitud total de las calles a pavimentar con concreto ciclópeo e = 15 CMS
179.00 metros lineales.
- 2.-Ancho promedio de calzada= 4.78 metros
- 3.-Usar concreto de 210 kg/cm², dosificación 1:2:2
- 4.-Utilizar arena de río lavada
- 5.-Utilizar grava triturada de ¾"
- 6.-El corte del concreto se hará en secciones de 2.00 metros x el ancho de la calzada
- 7.-En la elaboración del concreto se utilizará mezcladora
- 8.-Se deberá hacer un corte en toda la longitud de la calle a pavimentar, con un espesor de 20 CMS
- 9.-Posteriormente se deberá hacer el relleno de dicho corte con material selecto, y deberá compactar utilizando saltarina
- 10.-La calzada se deberá estar curando continuamente por lo menos 7 días

Elaboración del Proyecto

• Alcance del Proyecto (Principal Producto).

Mejoramiento: Construcción de pavimento de Calles con concreto ciclópeo e = 15 CMS de 179 mts lineales con un ancho promedio de la calzada de 4.78 mts y una dosificación 1:2:2, en un plazo de 30 días para la ejecución de la obra.

• Impacto Ambiental.

Se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno, se anexa constancia facilitada por la Coordinación Municipal Ambiental (UMA).

• Impacto en el terreno y asentamientos.

Con el desarrollo del proyecto no se generarán modificaciones en el micro-territorio de ninguna naturaleza, por tanto, se considera pertinente una ejecución óptima sin riesgo a la población en general.

• Detalles del Encargado del Proyecto

Nombre Completo: Marco Tulio Flores

Tel: 9811-1356

• Fuentes de Financiamiento.

Alcaldía Municipal de Orocuina

• Presupuesto del Proyecto.

L 873,926.68

• Fecha de Aprobación del presupuesto del Proyecto.

10 de enero del 2024

• Estado del Proyecto (actual).

El proyecto está terminado en su totalidad conforme a lo establecido en el contrato.

- **Costo de Finalización (proyectado).**

L 873,926.68

- **Fecha de Finalización (proyectada).**

08 febrero del 2024

Ejecución del Proyecto

- **Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral.**

Se ejecutó el proyecto en tiempo y forma entre lo planificado y los productos esperados conforme al diseño del proyecto.

- **Variación en el costo total del proyecto.**

No se generó ninguna variación en el costo total del proyecto, se está ejecutando conforme a lo planificado


- **Variaciones en el alcance y duración del proyecto**

No se ha generó ninguna variación en el alcance y duración del proyecto, se ejecutó conforme a lo programado cada una de las actividades.

- **Razones de los cambios antes mencionados**

No se ha generado ningún cambio en lo técnico y presupuestario.

Orocuina, Choluteca, 31 de enero del 2024



Lic. Arturo Alexander Ordoñez

Coordinador. Unidad Técnica Municipal (UTM)



Municipalidad de Orocuina
Departamento de Choluteca, Honduras, C. A.
Teléfono: 2788-1088 / 2788-1322



CONSTANCIA

La suscrita coordinadora de la Unidad Municipal Ambiental de Orocuina hace constar que durante el mes de enero del año 2024 se presentó a realizar inspección en terreno donde se ejecutara el **"PROYECTO PAVIMENTACIÓN DE CALLES CON CONCRETO CICLOPEO e = 15 CMS COMUNIDAD LA PLAZUELA MUNICIPIO DE OROCUINA, DEPARTAMENTO DE CHOLUTECA"**. se constató que el proyecto se desarrollará en óptimas condiciones sin generar ningún impacto ambiental que atente contra las condiciones de vida de las y los pobladores residentes en la comunidad y su entorno.

Y para fines de interés se extiende la presente en Orocuina, Choluteca, a los 6 días del mes de enero del 2024.



Tania Sánchez

Ing. Tania Gissela Sánchez
Coordinadora. Unidad Municipal Ambiental (UMA)