



# **SUPERVISIÓN DE PROYECTOS**

**REPORTE DE ACTIVIDADES**

**ENERO 2024**



[www.ampuertocortes.com](http://www.ampuertocortes.com)  
[www.fb.com/puerto.cortes](https://www.facebook.com/puerto.cortes)  
[twitter.com/ampuertocortes](https://twitter.com/ampuertocortes)  
[youtube.com/municipalidaddepuertocortes](https://youtube.com/municipalidaddepuertocortes)

# SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

Teléfono: 2665-0050

---

## MEMORANDUM

PARA: **MARCO TULIO CALIX**  
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA

DE:  **ING. JULIO MENDEZ**  
JEFE DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS

ASUNTO: INFORMACIÓN PAGINA DE TRANSPARENCIA

FECHA: 05 DE FEBRERO DEL 2024

---

Por este medio se le remite informe del Departamento de Supervisión de Proyectos correspondiente al mes de enero del 2024, para ser incorporada a la Página de Transparencia del instituto de acceso a la información pública (IAIP).

Atentamente

CCc: Arch

GERENCIA TECNICA

Informe Mensual De Proyectos En Ejecución  
Departamento De Supervisión De Proyectos.  
Periodo: 01 al 31 de enero del 2024

| IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO       |                     |                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                          |                                     |                                |                                                  |                            |                     | EJECUCIÓN DEL PROYECTO            |                                     |                 |    | EVALUACIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                                              |               |                                                                                                                                                                         |    |                       |                                                                                                                                                                                          |    |               |  |  |
|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------|--|--|
| Código                            | Sector / Sub Sector | Nombre del Proyecto                                                                        | Ubicación de Proyecto                                        | Proyecto                                                                                                                                                                                                                              | Descripción de Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Alcance del Proyecto                                                                                                                                             | Impacto Ambiental                                                                    | Impacto en el Terreno y Acostumbramiento | Detalles del Encargado del Proyecto | Fuentes de Financiamiento      | Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto | Monto Ejecutado Autorizado | Estado del Proyecto | Costo de Finalización (Propiedad) | Fecha de Finalización (Proyectada)  | Orden de Cambio |    | Modificación de Contrato                                                                                                                                                             |               | Ampliación de Tiempo                                                                                                                                                    |    | Resolución de Control |                                                                                                                                                                                          |    |               |  |  |
|                                   |                     |                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                          |                                     |                                |                                                  |                            |                     | SI                                | NO                                  | JUSTIFICACIÓN   | SI | NO                                                                                                                                                                                   | JUSTIFICACIÓN | SI                                                                                                                                                                      | NO | JUSTIFICACIÓN         | SI                                                                                                                                                                                       | NO | JUSTIFICACIÓN |  |  |
| COORDINACIÓN DE PROYECTOS MAYORES |                     |                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                          |                                     |                                |                                                  |                            |                     |                                   |                                     |                 |    |                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                         |    |                       |                                                                                                                                                                                          |    |               |  |  |
| CLP-02-2023                       | Bienes Municipales  | Construcción Casa del Adulto Mayor, Barrio San Martín, Puerto Cortés, Honduras             | Barrio San Martín, Puerto Cortés, Honduras                   | Proporcionar un espacio cómodo y agradable donde se le pueda brindar atención a los adultos mayores del municipio.                                                                                                                    | Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles, comprendiendo un área de 407 m2 por nivel con un total de 814 m2 y un área verde aproximadamente de 155 m2. La edificación contiene áreas de consultorios, predicción, bodas, baños para ambos sexos, área de espera, comedor, cocina, recepción, farmacia, área de registro, oficina principal de administración, terraza, además de poseer un sistema de elevador y rampa de acceso para ambos niveles. El edificio está conformado por un sistema de zapatas aisladas, columnas de concreto reforzado, vigas de concreto reforzado, castillos de concreto reforzado para confinamiento de muros de bloque de concreto, losa de entrepiso aligerado compuesta por canales y vigas de aluacero con un firme de concreto armado, paredes de bloque de concreto de 8 pulgadas, fascias con bloque de 4.22 pulgadas, techo o entosa con losa de concreto reforzada, bajante de agua residual, bajante para agua lluvia, sistema eléctrico completo, área verde que contiene pérgolas, mesas y banquetas. | Crear una edificación de calidad con los servicios, equipos, gerencia, materiales y trabajos requeridos para el buen funcionamiento y operabilidad del proyecto. | Remoción de la capa vegetal del suelo                                                | Rompe la estructura del suelo            | GEO Construcciones S.A. de CV       | Municipalidad de Puerto Cortés | 28 de febrero del 2023                           | L. 16,251.52               | 0.10%               | L. 16,251,518.10                  | 27 de julio del 2024                |                 | X  |                                                                                                                                                                                      | X             |                                                                                                                                                                         | X  |                       |                                                                                                                                                                                          |    |               |  |  |
| CLP-05-2023                       | Bienes Municipales  | Área a Edificio Principal de la Municipalidad, Barrio La Curva Puerto Cortés.              | Barrio La Curva Puerto Cortés.                               | Proporcionar un espacio cómodo y agradable donde se le pueda mejorar los servicios para la población del municipio.                                                                                                                   | Este proyecto consiste en la construcción de un edificio de dos niveles, comprendiendo un área de 596 m2 por nivel. La edificación contiene oficinas para albergar sus departamentos, dos salones para reuniones para un total de 150 personas, baños en las dos plantas, rampa de acceso grande y estacion para autos y camionetas. El edificio está conformado por un sistema de zapatas aisladas, columnas de concreto reforzado, vigas de concreto reforzado, castillos de concreto reforzado para confinamiento de muros de bloque de concreto, losa de entrepiso aligerado compuesta por canales y vigas de aluacero con un firme de concreto armado, paredes de bloque de concreto de 8 pulgadas, fascias con bloque de 4.22 pulgadas, techo o entosa con losa de concreto reforzada, bajante de agua residual, bajante para agua lluvia, sistema eléctrico completo.                                                                                                                                                                                                    | Crear una edificación de calidad con los servicios, equipos, gerencia, materiales y trabajos requeridos para el buen funcionamiento y operabilidad del proyecto. | Remoción de la capa vegetal del suelo                                                | Rompe la estructura del suelo            | Constructora Diaz Arizaga           | Municipalidad de Puerto Cortés | 17 de mayo del 2023                              | L. -                       | 0.00%               | L. 34,083,436.24                  | 01 de enero del 2025                |                 | X  |                                                                                                                                                                                      | X             |                                                                                                                                                                         | X  |                       |                                                                                                                                                                                          |    |               |  |  |
| SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES  |                     |                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                          |                                     |                                |                                                  |                            |                     |                                   |                                     |                 |    |                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                         |    |                       |                                                                                                                                                                                          |    |               |  |  |
| SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MENORES  |                     |                                                                                            |                                                              |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                  |                                                                                      |                                          |                                     |                                |                                                  |                            |                     |                                   |                                     |                 |    |                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                         |    |                       |                                                                                                                                                                                          |    |               |  |  |
| DAC-13-2023                       | Seguridad Ciudadana | Rehabilitación de sistema de alumbrado público, ubicación: avenida, puerto Cortés, Cortés. | Perinópolis, Puerto Cortés, Cortés                           | Mejorar el sistema eléctrico de la zona                                                                                                                                                                                               | El proyecto consiste en la instalación de 300 luminarias tipo sobre 180 de 150 W, instalación de estructura neuma 8-1/2, suministro e instalación de fundido y línea secundaria del 90' incluye accesorios, bridas para luminarias, suministro e instalación de puesta a tierra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Proporcionar mejor calidad de energía en la zona, de este modo aumentar la seguridad en la zona.                                                                 | N/A                                                                                  | N/A                                      | Orlin David Montes                  | Municipalidad de Puerto Cortés | 10 de julio de 2023                              | L. 340,809.74              | 16.76%              | L. 600,440.00                     | 22 de noviembre de 2023             |                 | X  |                                                                                                                                                                                      | X             |                                                                                                                                                                         | X  |                       |                                                                                                                                                                                          |    |               |  |  |
| DAC-16-2023                       | Red Vial            | Construcción Vado Agua Caliente, Puerto Cortés, Cortés.                                    | Aldea Agua Caliente, Puerto Cortés, Cortés.                  | Construir un vado que permita el paso entre las comunidades aldeanas.                                                                                                                                                                 | Este proyecto consiste en la construcción de un vado con alcantarillas de 24 de concreto reforzado, con una longitud de 22.00 metros, con 6 orificios de drenaje, sumando un total de 24 alcantarilla de 2 metros, con sus respectivos cabeceras de concreto colgapan en ambos lados, bordillo intermedio de concreto, alinea de 3 metros en ambos extremos, ancho de rodadura de 5.00 metros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mantener habilitado el paso y mejorar la calidad de vida de los vecinos.                                                                                         | Remoción de la composición original del suelo y corte de maleza existente en sitio.  | Mejoramiento de la estructura del suelo. | Sr. Iervon Erasmo Nulfo Mayaguez    | Municipalidad de Puerto Cortés | 28 de junio del 2023                             | L. 898,128.85              | 100.00%             | L. 898,328.63                     | Reaprobando el 10 de enero del 2024 |                 |    | X                                                                                                                                                                                    |               | Mod. De Contrato Numero Uno por el incremento en las cantidades de obra contratada y obra adicionales necesarias para garantizar la funcionalidad y calidad de la obra. | X  |                       | X                                                                                                                                                                                        |    |               |  |  |
| DAC-17-2023                       | Red Vial            | Construcción Vado Aldea Rio Aniba, Ubicación: Rio Aniba Puerto Cortés.                     | Aldea Rio Aniba, Puerto Cortés.                              | Construir un vado que permita el paso entre las comunidades aldeanas.                                                                                                                                                                 | Este proyecto consiste en la construcción de un vado con alcantarillas de 24 de concreto reforzado, con una longitud de 30 metros con 8 orificios de drenaje, sumando un total de 24 alcantarilla de 2 metros, con sus respectivos cabeceras de concreto colgapan en ambos lados, bordillo intermedio de concreto, alinea de 3 metros en ambos extremos, ancho de rodadura de 5.00 metros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Mantener habilitado el paso y mejorar la calidad de vida de los vecinos.                                                                                         | Remoción de la composición original del suelo y corte de maleza existente en sitio.  | Mejoramiento de la estructura del suelo. | Sr. Oscar Orlando Mungu Melgar      | Municipalidad de Puerto Cortés | 16 de junio del 2023                             | L. 887,414.87              | 100.00%             | L. 887,414.87                     | Reaprobando el 22 de enero del 2024 | X               |    | Orden de cambio debido a decrementos e incrementos de obra, así mismo se realizaron obra adicionales las cuales eran indispensables para su correcto funcionamiento y climatización. | X             |                                                                                                                                                                         | X  |                       | Ampliación de tiempo tres por 10 días, de los cuales 10 días son debido a condiciones climatológicas (lluvia y saturación de suelo). Con nueva fecha de finalización 22 de enero de 2024 | X  |               |  |  |
| DAC-18-2023                       | Red Vial            | Mejoramiento de camino peatonal                                                            | Barrio San Angéles, Ubicación: Camapa, Puerto Cortés, Cortés | Mejorar las condiciones de tránsito peatonal de la calle de manera permanente y garantizar que la redadura quede con uniformidad y libre de obstáculos para la circulación de los habitantes del sector y mejorar la calidad de vida. | Este proyecto consiste en el mejoramiento de camino peatonal Barrio San Angéles, sector Camapa, en la cual hay actividades como ver demolición de lava, excavación, terrazo y nivelación, firme de concreto, cemento corrido, pruebas de laboratorio, limpieza final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Mantener siempre habilitado la calle y todos los accesos a entrar y mejorar la calidad de vida de los vecinos.                                                   | Eliminar la generación de polvo y entorpecer en los tiempos lluviosos se forme lodo. | Mejoramiento de la estructura del suelo. | Sr. Santos Zaldiver Sorio           | Municipalidad de Puerto Cortés | 14 de julio del 2023                             | L. 337,951.40              | 45.00%              | L. 751,003.30                     | 31 de enero del 2024                |                 | X  |                                                                                                                                                                                      | X             |                                                                                                                                                                         | X  |                       | X                                                                                                                                                                                        |    |               |  |  |

[illegible]