



ciudad de
buen
coraz**ón**

MEMORANDO N° AMDC-DCS-243-2024

PARA: LIC. ERIKA PAGOAGA
OFICIAL DE INFORMACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL

DE: ING. BENJAMÍN BUSTAMANTE
DIRECCIÓN DE CONTROL Y SEGUIMIENTO
ACUERDO DE DELEGACIÓN NO.053-2024



ASUNTO: Cuadro de Transparencia de Proyectos en Ejecución para el mes de febrero 2024.

FECHA: 4 de marzo del 2024

Reciba un cordial saludo y deseándole éxitos en sus funciones, enviamos el CUADRO DE TRANSPARENCIA DE PROYECTOS EN EJECUCIÓN, de forma digital por correo electrónico, hasta el mes de febrero 2024.

Sin otro particular, a la espera de su pronta respuesta.
Atentamente.

CC: Archivo
MAS

ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	
RECIBIDO POR:	Gsther
FECHA:	04-03-24
HORA:	11:22 a.m.
TEGUCIGALPA M.D.C.	



ciudad de
buen
coraz**ón**

CUADRO DE PROYECTOS

Hasta FEBRERO 2024

IDENTIFICACION DEL PROYECTO					ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO							
Código	Nombre del Proyecto	Encargado de la Ejecución del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Impacto Ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del Encargado del Proyecto	Fuentes de Financiamiento	Monto Contractual / Presupuesto	Fecha de Aprobación del Proyecto	Estado Actual del Proyecto (Porcentaje de Ejecución)	Costo de Finalización (Proyectado)	Fecha de Finalización (Proyectada)	Relación de lo planificado con los productos entregados	Variación (Proyectada) en el costo total del Proyecto*	Variación alcance y duración del Proyecto	OBSERVACIONES	
792	Pavimentación de calle con concreto hidráulico colonia San Miguel	Servicios de Diseño y Construcción S. de R.L. de C.V. (SERDICON)	Colonia San Miguel, Tegucigalpa, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.		Zona impactada	NA	Municipales	L1,987,947.14	15/7/2015	100.00%	L 1,987,947.14			L 0.00	NA	NA		
841	Construcción de colector de agua lluvia con tubería HOPF de 30" (Dara calle y 3era avenida hasta la 1era avenida)	Servicios de ingeniería, Supervisión, Gerencia y Aplicaciones, S. de R.L.	Tegucigalpa, M.D.C.	Siendo para la plaza municipal del distrito central una prioridad ejecutar distintos proyectos sociales como:	Después de la visita de campo se observó que en la construcción del proyecto de campo en la colonia Aldea La Cuesta No. 2 se debe continuar con la construcción de		Zona impactada	NA	Municipales	L1,829,589.68	16/7/2015	Pendiente de inicio	L 1,829,589.68			L 0.00	NA	NA		
841	Construcción de huellas en aldea La Cuesta No. 2	Suzyga Jaquelin Andrea Martinez	Aldea La Cuesta No. 2		Después de la visita de campo en la construcción de huellas en la colonia Aldea La Cuesta No. 2 se debe continuar con la construcción de		Zona impactada	NA	Municipales	L1,880,513.76	14/8/2015	100.00%	L 2,067,287.79			L 186,774.03	NA	NA		
884	Conformación y balastado de calles aldea La Ocurena, carretera a Danli	Ingenieros Profesionales de la Construcción, S. de R.L. (IPC)	Colonia Torrecagua, Comayagüela, M.D.C.		Después de la visita de campo en la Aldea La Ocurena se realizó la reparación y		Zona impactada	NA	Municipales	L1,958,027.71	19/11/2015	100.00%	L 2,440,393.68			L 482,365.97	NA	NA		
733	Adquisición de mezcla asfáltica y de asfalto RCS-1	Pavimentos de Honduras, S.A.					Zona impactada	NA	Municipales	L16,014,515.75		100.00%	L 16,014,515.75			L 0.00	NA	NA		
756	Muro de contención, colonia Reparto por Arriba	Servicios de Ingeniería, Constructora, S. de R.L. (SERCON)			Consiste en la construcción de un muro de contención en la colonia		Zona impactada	NA	Municipales	L1,740,794.74	26/5/2015	100.00%	L 2,175,123.03			L 434,328.29	NA	NA		
957	Baño con concreto hidráulico en calles de barrio Buenos Aires/La Leona	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECCD)			Después de la visita de campo en un barrio de concreto en Barrio Buenos Aires		Zona impactada	NA	Municipales	L1,940,322.15	19/11/2015	100.00%	L 2,415,701.08			L 475,378.93	NA	NA		
1053	Conformación y balastado de calles en colonia Brisas del Roble	Juan Antonio Nájera Hernández			El Proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la vía en la Col. Brisas		Zona impactada	NA	Municipales	L1,638,583.00	27/1/2016	100.00%	L 2,040,935.84			L 401,452.84	NA	NA		
972	Obras de mitigación y estabilización en colonia Izaguirre	Servicios y Representación para la Industria y la Construcción, S.A. de C.V. (RISCA)			Después de la visita de campo en la colonia Izaguirre se cuenta con una obra de estabilización y mitigación de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L1,840,776.54	20/11/2015	Proyecto en Proceso de Revisión	L 1,840,776.54			L 0.00	NA	NA		
958	Baño con concreto hidráulico en calles de barrio Buenos Aires/El Bosque	Equipos de Construcción, S.A. de C.V. (ECCD)			Consiste en un baño con concreto hidráulico en el barrio		Zona impactada	NA	Municipales	L1,949,266.73	19/11/2015	100.00%	L 2,426,817.08			L 477,550.35	NA	NA		
800	Construcción de bahías y bordillos en bulevar Centro América	Constructores Crecos, S. de R.L. de C.V.			Consiste en la construcción de bahías y bordillos en el bulevar Centro América		Zona impactada	NA	Municipales	L1,309,725.16	11/2/2016	100.00%	L 1,404,692.67			L 103,967.51	NA	NA		
973	Proyecto piloto: rehabilitación de Avenida Gutenberg, casco histórico de Tegucigalpa (incluye cobizado subterráneo de telecomunicaciones, remodelación de los parques Fitay y Guanacasté, aceras y otras obras)	Proyector Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)			El Proyecto consiste en la rehabilitación de la vía en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L41,465,698.95	23/11/2015	100.00%	L 51,790,658.00			L 10,324,959.05	NA	NA		
1035	Embalado de quebrada La Candelaria (Feria El Agricultor Villa Nueva)	Proyector Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)			El Proyecto consiste en el embalado de la construcción de un camino en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L13,361,809.80	27/1/2016	100.00%	L 16,692,374.56			L 3,330,564.76	NA	NA		
1051	Conformación y balastado de calles en aldea Tablón de Zelaya	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (CDINPRO)	Aldea Tablón Zelaya (Aldea 2 Zimbrano) calle hacia San		El Proyecto consiste en la rehabilitación de la vía en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L3,987,798.68	27/1/2016	100.00%	L 2,184,590.75			L 1,793,207.93	NA	NA		
151	Pavimentación de calle, colonia Simón Bolívar	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (CDINPRO)	colonia Simón Bolívar, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L3,607,224.68	20/11/2015	100.00%	L 1,607,224.68			L 0.00	NA	NA		
969	Programa de rehabilitación y mejoras de calles en Comayagüela, sector C-2	Copropiedad de Ingeniería y Maquinaria, S.A. de C.V. (COMINGA)	Comayagüela, M.D.C.		El Proyecto consiste en la rehabilitación de las vías en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L34,404,446.75	15/4/2016	100.00%	L 34,404,446.75			L 0.00	NA	NA		
1057	Conformación y balastado de calles en aldea El Esfino	Carlos Daniel Aguilera Ponce	Aldea El Esfino, M.D.C.		El Proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la vía en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L1,910,700.00	27/1/2016	100.00%	L 2,386,463.61			L 475,763.61	NA	NA		
973	Supervisión Rehabilitación Avenida Gutenberg en el casco histórico de Tegucigalpa (incluye cobizado subterráneo de telecomunicaciones, remodelación de los parques Fitay y Guanacasté, aceras y otras obras)	Asociación de Profesionales, S.A. de C.V. (ADP Consultores)	Avenida Gutenberg, barrio Guanacasté, Tegucigalpa, M.D.C.		El Proyecto consiste en la supervisión de las obras de rehabilitación de la vía en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L5,971,030.15	7/4/2016	100.00%	L 8,216,030.15			L 2,245,000.00	NA	NA		
666	Conformación y balastado de calles colonia Monte de los Olivos	Luis Danilo Quatt Mejía	colonia Monte de los Olivos, Tegucigalpa, M.D.C.		El Proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la vía en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L1,820,793.94	2/6/2015	100.00%	L 1,820,793.94			L 446,094.52	NA	NA		
1001	Pavimentación de calle y estacionamiento del sector 6A, colonia Hato de En medio	Servicios de Mantenimiento y Construcción, S.A. de C.V. (MAYCON)	Colonia Hato de En medio, sector 6A		Consiste en la pavimentación del terreno de acceso al estacionamiento en la colonia Hato de En medio		Zona impactada	NA	Municipales	L1,981,651.29	27/1/2016	100.00%	L 2,472,113.51			L 490,462.22	NA	NA		
887	Conformación y balastado de calle y construcción de cunetas, colonia Reynel Funes	Muros y Más, S. de R.L. de C.V.	colonia Reynel Funes, Tegucigalpa, M.D.C.		El Proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la vía en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L1,432,434.44	17/8/2015	100.00%	L 1,574,961.67			L 142,527.23	NA	NA		
1075	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Mirador del Norte	Obras de Construcción y Consultoría Álvarez, S. de R.L. de C.V. (OCCAL)	Colonia Mirador del Norte, Comayagüela, M.D.C.		Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L1,712,612.88	9/2/2016	100.00%	L 1,712,612.88			L 345,559.21	NA	NA		
940	Pavimentación de calle con concreto hidráulico (white topping), colonia San Cristóbal, calle principal y acceso bulevar del Norte	Diseño, Supervisión y Construcción, S. de R.L. de C.V. (TEC)			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L1,958,392.48	18/11/2015	100.00%	L 2,436,920.85			L 478,528.37	NA	NA		
1042	Construcción de rotonda colonia 21 de Octubre, frente a plantel de la AMDC	Ingeniería en Diseño, Arquitectura y Construcción, S. de R.L.			El Proyecto consiste en la construcción de una rotonda que conecte las vías en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L1,987,610.95	11/2/2016	100.00%	L 2,474,575.63			L 486,964.68	NA	NA		
935	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Vista Hermosa atrás de la escuela	Juan Manuel Álvarez Soto			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L1,699,849.19	19/11/2015	100.00%	L 1,699,849.19			L 0.00	NA	NA		
774	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, mercado zonal Bolea-Bera	Sistemas y Desarrollos Constructivos, S. de R.L. de C.V. (DYSCO)			Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L1,984,732.37	15/7/2015	100.00%	L 2,470,991.80			L 486,259.43	NA	NA		
1054	Conformación y balastado de calles en colonia Brisas del Valle	Muros y Más, S. de R.L. de C.V.			El Proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la vía en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L1,596,308.41	27/1/2016	100.00%	L 1,747,867.71			L 151,559.30	NA	NA		
825	Pavimentación con concreto hidráulico, colonia Villa Nueva, sector 6	Servicios y Representación para la Industria y la Construcción, S.A. de C.V. (RISCA)			El Proyecto consiste en la pavimentación con concreto hidráulico en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L1,991,180.00	20/11/2015	100.00%	L 2,039,963.91			L 48,783.91	NA	NA		
1000	Rehabilitación de calle al parque nacional El Picacho	Asfalto Emulificados, S.A. (AES)			Rehabilitación de 800.00 metros de calle en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L1,922,803.80	27/1/2016	100.00%	L 2,403,314.04			L 480,510.24	NA	NA		
883	Conformación y balastado de calles colonia Cataluña y Peniel No. 2	Eduardo José Meléndez Zelaya			El Proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la vía en la zona de taludes en la zona de taludes		Zona impactada	NA	Municipales	L1,391,998.12	17/8/2015	100.00%	L 1,342,758.30			L 49,239.82	NA	NA		

1417	Conformación y balastado de calles, aldea El Zacatal (Cód. 1417)	Lucas Arceal Velázquez Ramos	aldea El Zacatal, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,640,473.44	19/10/2016	100.00%	L 1,640,473.44	L 0.00	NA	NA
1430	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Luis, tercera entrada (Cód. 1430)	Claudia Mariela Muñoz Colindres	colonia San Luis, sector 3, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Municipales	11,805,145.52	25/10/2016	100.00%	L 1,805,145.52	L 0.00	NA	NA
1426	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, Villa El Porvenir (aldea Amarataca), (Cód. 1426)	Empresas en Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ENOC, S. de C.V.)	calle principal, colonia Villa El Porvenir, carretera al norte km 10	El proyecto consiste en la limpieza de las obras que	Municipales	11,916,524.33	21/12/2016	100.00%	L 1,916,524.33	L 0.00	NA	NA
1523	Conformación y balastado de calles, colonia Travesía - aldea Agua Blanca (Cód. 1523)	Ingeniería San, S.A. de C.V.	colonia Travesía - aldea Agua Blanca	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,856,470.68	30/12/2016	100.00%	L 1,856,470.68	L 0.00	NA	NA
1527	Mantenimiento en cauce de río Chiquito, parte baja (Cód. 1527)	Constructora Pinal & Asociados, S. de R.L.	colonia Fraternidad, hasta barrio La Jota,	El proyecto consiste en la limpieza del	Municipales	11,807,475.43	9/2/2017	100.00%	L 1,807,475.43	L 0.00	NA	NA
1499	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de San José y colonia Rivera de las Vegas (Cód. 1499)	Juan Antonio Nuñez Hernández	colonia Altos de San José y colonia Rivera de las Vegas	Consiste en la pavimentación de tres tramos de calle:	Municipales	11,838,066.45	21/12/2016	100.00%	L 1,838,066.45	L 0.00	NA	NA
1526	Pavimentación de calle con white topping, aldea de Amarataca, calle de acceso a ANAPO (Cód. 1526)	Obras de Construcción y Consultoría Alvarez, S. de R.L. de C.V. (OCCO)	aldea Amarataca, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con White	Municipales	11,829,865.79	9/2/2017	100.00%	L 1,829,865.79	L 0.00	NA	NA
1437	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José de Loaque, calle principal, II etapa (Cód. 1437)	Roger Egidio Vitarina Aguilera	colonia San José de Loaque, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Municipales	11,876,463.24	14/11/2016	100.00%	L 1,876,463.24	L 0.00	NA	NA
1462	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Superación, sector 2, calle principal (Cód. 1462)	Roger Egidio Vitarina Aguilera	colonia Superación sector 2, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Municipales	11,837,299.79	23/11/2016	100.00%	L 1,837,299.79	L 0.00	NA	NA
1531	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Reparto por Arriba, calle final (Cód. 1531)	Carlos Daniel Aguilera Ponce	colonia Reparto por Arriba, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de calle con	Municipales	11,776,348.84	10/2/2017	100.00%	L 1,776,348.84	L 0.00	NA	NA
1067	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia santa Edwigen, segunda calle (Cód. 1067)	Constructora Murguía, S. de R.L. de C.V.	colonia Santa Edwigen, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Municipales	11,807,664.52	25/8/2016	100.00%	L 1,807,664.52	L 0.00	NA	NA
1573	Suministro de materiales eléctricos para mejoras en el Distrito Central	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	Distrito Central	Consiste en la adquisición e instalación de	Municipales	1467,265.03	2/2/2017	100.00%	L 467,265.03	L 0.00	NA	NA
1324	Ampliación de calzada en bulvar Los Próceros	Josué David Uruecho Figueroa	Bulvar Los Próceros, Tegucigalpa, M.D.C.	Este trabajo consiste en el trazado y marcado	Municipales	1,715,251.10	4/10/2016	100.00%	L 715,251.10	L 0.00	NA	NA
1448	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y construcción de muro, colonia Aurora	Constructora Hordubé, S. de R.L. de C.V. (CHDRA)	colonia Aurora, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de calle con	Municipales	11,837,455.45	14/11/2016	100.00%	L 1,837,455.45	L 0.00	NA	NA
1474	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, col. Jardines de Toncorin (sector 3) conector col. Providencia.	Roger Egidio Vitarina Aguilera	col. Jardines de Toncorin, Comayagüela	Consiste en la pavimentación de tres calles, la calle	Municipales	11,826,408.64	21/12/2016	100.00%	L 1,826,408.64	L 0.00	NA	NA
1472	Conformación y balastado de calles, aldea Loma Alta aldea Pilguin	Consultoría y Construcción de Infraestructura, S. de R.L.	Aldea Loma Alta y Aldea Pilguin	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,745,022.36	21/12/2016	100.00%	L 1,745,022.36	L 0.00	NA	NA
1163	Construcción de muro para retención de agua, Laguna El Pedregal	Constructora Plazo, S. de R.L. de C.V.	Laguna El Pedregal, M.D.C.	consiste en la construcción de muro de	Municipales	11,881,035.26	30/5/2016	100.00%	L 1,881,035.26	L 0.00	NA	NA
1459	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Cartanero López, calle principal, sector 3	Construcciones y Supervisiones Metropoli, S. de R.L.	colonia Cartanero López, calle principal, sector 3, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Municipales	11,832,762.28	23/11/2016	100.00%	L 1,832,762.28	L 0.00	NA	NA
1506	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Mirador San Isidro	Ingeniería Barmid, S. de R.L.	colonia Mirador San Isidro, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,702,915.19	21/12/2016	100.00%	L 1,702,915.19	L 0.00	NA	NA
1289	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Sagastume	Bayardo José Marmoreo Hernández	colonia Sagastume, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Municipales	11,805,651.36	25/8/2016	100.00%	L 1,805,651.36	L 0.00	NA	NA
1440	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Carrizal y colonia San Jorge	Suyapa Ismael Andrés Martínez	colonia El Carrizal y colonia San Jorge, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Municipales	11,864,102.30	14/11/2016	100.00%	L 1,864,102.30	L 0.00	NA	NA
1520	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Buenas Aires de Oriente	Constructora Urba, S.A. de C.V.	colonia Buenas Aires de Oriente, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de calle con	Municipales	11,703,011.80	30/12/2016	100.00%	L 1,703,011.80	L 0.00	NA	NA
1498	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miraflores	EDIFICAR, Bienes y Raíces Constructora y Análisis, S. de R.L.	colonia Miraflores, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,862,389.94	21/12/2016	100.00%	L 1,862,389.94	L 0.00	NA	NA
1239	Conformación y balastado de calles, aldeas Casa Cuamedia - Cofradía	Constructora Plazo, S. de R.L. de C.V.	aldea Casa Cuamedia - Cofradía	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales			100.00%	L 0.00	L 0.00	NA	NA
1387	Conformación y balastado de calles, colonia Altos de la Cruz y colonia Nueva Suyapa	Tomás Roberto Sarmiento Ruiz	colonia Altos de la Cruz y colonia Nueva Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,861,475.76	4/10/2016	100.00%	L 1,861,475.76	L 0.00	NA	NA
1328	Construcción de huellas y obras de mitigación en aldea San Juanito	Constructora Altamira, S. de R.L. de C.V.	aldea San Juanito, D.C.	El proyecto consiste en la construcción de huellas	Municipales	11,566,329.82	23/11/2016	100.00%	L 1,566,329.82	L 0.00	NA	NA
1348	Construcción de huellas vehiculares, aldea La Calera	Raúl Oswaldo Ramírez Rodríguez	Aldea La Calera	Este proyecto consiste en la construcción de	Municipales	11,751,668.50	23/11/2016	100.00%	L 1,751,668.50	L 0.00	NA	NA
1496	Pavimentación de calle con white topping en residencial Interamericana	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (CONPRO)	Residencial Interamericana, Comayagüela	pavimentación de dos calles, la calle	Municipales	11,783,941.51	21/12/2016	100.00%	L 1,783,941.51	L 0.00	NA	NA
1489	Construcción de huellas vehiculares, aldea El Ocotillo, valle de Amarataca	Constructora Plazo, S. de R.L. de C.V.	aldea El Ocotillo, M.D.C.	El proyecto consiste en la construcción de huellas	Municipales	11,893,520.08	21/12/2016	100.00%	L 1,893,520.08	L 0.00	NA	NA
1467	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Lara, última calle	Servicios de Diseño y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERDICON)	colonia Lara, Tegucigalpa, M.D.C.	pavimentación de una calle con	Municipales	11,880,188.25	21/12/2016	100.00%	L 1,880,188.25	L 0.00	NA	NA
1528	Mantenimiento en cauce de quebrada Grande - quebrada La Soledad	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANESER)	quebrada Grande en la colonia 21 de febrero y quebrada La Soledad	El proyecto consiste en la limpieza de la	Municipales	11,806,931.68	10/2/2017	100.00%	L 1,806,931.68	L 0.00	NA	NA
1530	Pavimentación de calle con white topping, barrio El Reparto, avenida Nueva Esperanza	Silvio Rafael Mejía Aguilera	barrio El Reparto, avenida Nueva Esperanza	El proyecto consiste en la pavimentación de	Municipales	11,714,103.21	10/2/2017	100.00%	L 1,714,103.21	L 0.00	NA	NA
1539	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Cecilia, calle secundaria	Tania Yarene Murillo Lanza	colonia Santa Cecilia, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación con	Municipales	11,824,048.13	10/2/2017	100.00%	L 1,824,048.13	L 0.00	NA	NA
1543	Mantenimiento de cauce en río Chotucita (puente El Prado - puente san José de la Vega)	Félix Hernán Pineda	puente El Prado, hasta el río Chotucita, después del puente en aldea	El proyecto consiste en la limpieza del	Municipales	11,847,414.68	10/2/2017	100.00%	L 1,847,414.68	L 0.00	NA	NA
1544	Mantenimiento de cauce en río Grande (tramo puente Germania - puente San José)	Alejandra Melissa Castro Paz	puente en aldea Germania, hasta el río Grande	El proyecto consiste en la limpieza del	Municipales	11,838,386.68	10/2/2017	100.00%	L 1,838,386.68	L 0.00	NA	NA
1587	Conformación, balastado y construcción de huellas en colonia Altos de la Laguna	Constructora Marie, S.A. de C.V.	colonia Altos de la Laguna, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,785,053.25	21/2/2017	100.00%	L 1,785,053.25	L 0.00	NA	NA
1485	Conformación y balastado de calles, aldea El Durazno-Laguna del Pedregal	Imperis, S. de R.L.	aldea El Durazno, hasta la Laguna del Pedregal	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,842,103.68	21/12/2016	100.00%	L 1,842,103.68	L 0.00	NA	NA
1502	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio La Loma - barrio Caballeros	Francisco Javier Salinas Chang	barrio La Loma - barrio Caballeros, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de	Municipales	11,663,065.74	21/12/2016	100.00%	L 1,663,065.74	L 0.00	NA	NA
1533	Conformación y balastado de calles y construcción de cunetas en colonia Mirador de Oriente	Lucas Arceal Velázquez Ramos	colonia Mirador de Oriente, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,727,619.62	10/2/2017	Proyecto Rescindido	L 1,727,619.62	L 0.00	NA	NA
1512	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea El Loaque	Francisco Javier Salinas Chang	aldea El Loaque, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,787,498.29	21/12/2016	100.00%	L 1,787,498.29	L 0.00	NA	NA

1096	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Torcuato, zona avenida	Ingenieros Constructores y Consultores, S. de R.L. (INGECOSA)	colonia Torcuato, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico.	Municipales	11,990,840.31	7/4/2017	100.00%	L 1,990,840.31		NA	NA
1606	Mejoramiento al sistema de agua potable, en las colonias: La Pradera, Oscar A. Flores, Murillo Soto, Altos de San José, Montelmar y Villa Centroamericana	Maria Elena Rodriguez Pagoga	colonia La Pradera, Oscar A. Flores, Murillo Soto, Altos de San José, Montelmar y Villa Centroamericana	El proyecto consiste en la implementación de la red de distribución de agua potable.	Municipales	11,846,628.22	8/3/2017	Proyecto Rescindido	L 1,846,628.22		NA	NA
1329	Remodelación de escuela Republica de Guatemala y mantenimiento de calles en aldea El Naranjal	Constructora Lanza Castro, S. de R.L. de C.V.	aldea El Naranjal, M.D.C.	El proyecto consiste en la remodelación de la escuela.	Municipales	11,799,305.91	30/12/2016	100.00%	L 1,799,305.91		NA	NA
1592	Conformación, balastado y construcción de huellas vehiculares en aldea La Soledad N° 2	R & M y Asociados, S. de R.L. de C.V.	aldea La Soledad, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares.	Municipales	11,929,098.23	28/2/2017	Proyecto Rescindido	L 1,929,098.23		NA	NA
1600	Conformación y balastado de calles, acceso a aldea Icomca	R & M y Asociados, S. de R.L. de C.V.	aldea Icomca, sur de Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las calles.	Municipales	11,928,258.20	28/2/2017	Proyecto Rescindido	L 1,928,258.20		NA	NA
1555	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Loaque, calle a la izquierda al sur	Constructora Estrada, S. de R.L. de C.V. (CONESTRA)	colonia Loaque, calle a la izquierda al sur	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Municipales	11,825,912.93	21/2/2017	100.00%	L 1,825,912.93		NA	NA
1742	Conformación y balastado de calles, colonia Nueva Capital, sector 5	Luis Alfonso Peláez Henriquez	colonia Nueva Capital, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la conformación y balastado de las calles.	Municipales	11,995,821.74	24/4/2017	100.00%	L 1,995,821.74		NA	NA
1763	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Flor N° 1, última calle	El David Suarez Ramirez	colonia Flor N° 1, última calle	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Municipales	11,839,180.51	11/5/2017	100.00%	L 1,839,180.51		NA	NA
1797	Bachos con mezcla asfáltica, colonia Guaymaras	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	calle principal de acceso a la colonia Guaymaras	Consiste en la construcción de bachos con mezcla asfáltica.	Municipales	11,964,342.34	6/6/2017	100.00%	L 1,964,342.34		NA	NA
1638	Conformación y balastado de calles y construcción de huellas en aldea Las Pías	Constructora Sol, S.A. de C.V.	aldea Las Pías, zona de Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de las calles.	Municipales	11,778,617.59	22/3/2017	100.00%	L 1,778,617.59		NA	NA
1525	Pavimentación de calle con white topping, colonia 19 de septiembre, calle principal	Maria Elena Rodriguez Pagoga	colonia 19 de septiembre, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con white topping.	Municipales	11,768,961.47	9/2/2017	100.00%	L 1,768,961.47		NA	NA
1589	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miraflores, zona y 4ta entrada desde bulevar Santa Cristina	Daniel Antonio Sarruf Ordóñez	colonia Miraflores, zona y 4ta entrada, Tegucigalpa, M.D.C.	Los trabajos consisten en el mejoramiento del pavimento existente en la zona.	Municipales	11,974,396.82	21/2/2017	100.00%	L 1,974,396.82		NA	NA
1706	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 21 de Octubre, acceso a talleres	Maria Elena Rodriguez Pagoga	colonia 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consiste en la pavimentación de 265.00 metros.	Municipales	11,904,037.23	7/4/2017	Proyecto Rescindido	L 1,904,037.23		NA	NA
1755	Construcción de huellas vehiculares, aldea El Tablón, calle principal	Constructora Guzmán, S. de R.L. de C.V. (COSLIZ, S.A. de C.V.)	aldea El Tablón, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares.	Municipales	11,994,016.30	8/5/2017	100.00%	L 1,994,016.30		NA	NA
1583	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y white topping, colonia Villa Undín	Constructora Lempija, S. de R.L.	colonia Villa Undín, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de 4 tramos, Tramo 1.	Municipales	11,979,223.53	21/2/2017	100.00%	L 1,979,223.53		NA	NA
1594	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Santa Isabel	Consultoria de Inversiones Multigráficas, S. de R.L. (COMI)	colonia Santa Isabel, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Municipales	11,955,790.25	28/2/2017	100.00%	L 1,955,790.25		NA	NA
1563	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Altos de las Colinas	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	colonia Altos de las Colinas, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Municipales	11,992,896.16	21/2/2017	Proyecto Rescindido	L 1,992,896.16		NA	NA
1694	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San Miguel Arcángel	Inversiones y Construcciones Martínez, S. de R.L. (ICOMAR, S. de R.L.)	colonia San Miguel Arcángel, Amarateca, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con concreto hidráulico.	Municipales	11,993,057.02	7/4/2017	100.00%	L 1,993,057.02		NA	NA
1779	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea Suyapa, sector Las Tres Cruces	Constructora Transmorfano, S. de R.L. de C.V.	aldea Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de los tramos de calle.	Municipales	11,898,869.90	11/6/2017	100.00%	L 1,898,869.90		NA	NA
1769	Conformación y balastado de calles aldea Tamiyá y queso, segunda etapa	Servicios de Ingeniería y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERCON)	salida carretera a Diabrocho 32 km, aldea Tamiyá y queso, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la conformación y balastado de las calles.	Municipales	11,949,520.30	15/5/2017	100.00%	L 1,949,520.30		NA	NA
1752	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Reparto por Abajo, conexión con Reparto por Arriba	Walter Enrique Redel Rodriguez	colonia Reparto por Abajo, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de los tramos de calle.	Municipales	11,921,737.74	11/5/2017	100.00%	L 1,921,737.74		NA	NA
1668	Pavimentación de calle con white topping, colonia Nueva Providencia	Servicios de Ingeniería y Construcción, S. de R.L. de C.V. (SERCON)	colonia Nueva Providencia, Amarateca, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con white topping.	Municipales	11,988,336.21	22/3/2017	100.00%	L 1,988,336.21		NA	NA
1693	Construcción de huellas vehiculares y obras varias, colonia Cerro Grande, sector 2	Servicios de Ingeniería Salvador García y Asociados, S. de R.L.	colonia Cerro Grande, sector 2, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares.	Municipales	11,917,350.04	7/4/2017	100.00%	L 1,917,350.04		NA	NA
1659	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia El Porvenir, segunda y tercera calle	Maria Elena Rodriguez Pagoga	colonia El Porvenir, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles con concreto hidráulico.	Municipales	11,878,756.32	22/3/2017	100.00%	L 1,878,756.32		NA	NA
1791	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Lomas de Loaque	Rafael Lorenzo Sarmiento Escobar	colonia Lomas de Loaque, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la reposición del subrasante.	Municipales	11,924,297.25	6/6/2017	100.00%	L 1,924,297.25		NA	NA
1808	Construcción de cunetas y huellas vehiculares, aldea Santa Rosa	Mario Antonio Metal Mendosa	aldea Santa Rosa, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares.	Municipales	11,847,110.29	6/7/2017	100.00%	L 1,847,110.29		NA	NA
1683	Rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector T-1	Nacional de Ingenieros Electromecánicos, S.A. de C.V.	Tegucigalpa, M.D.C.	Los trabajos que se realizarán consisten en:	Municipales	137,325,129.48	28/3/2017	100.00%	L 37,325,129.48		NA	NA
1686	Rehabilitación y mejoras en Comayagüela, sector C-1	Equipos de Construcción, S.A. (Constructora ECD)	Comayagüela, M.D.C.	Los trabajos que se realizarán consisten en:	Municipales	134,088,290.41	28/3/2017	100.00%	L 34,088,290.41		NA	NA
1687	Rehabilitación y mejoras en Comayagüela, sector C-2	Proyectos Mecanizados, S.A. de C.V. (PROMECASA)	Comayagüela, M.D.C.	Los trabajos que se realizarán consisten en:	Municipales	135,749,563.09	28/3/2017	100.00%	L 35,749,563.09		NA	NA
1689	Rehabilitación de capa de rodadura en la ciudad capital	Afiliados Emulificados, S.A. (AFESA)	M.D.C.	Los trabajos que se realizarán consisten en:	Municipales	130,311,172.60	28/3/2017	100.00%	L 30,311,172.60		NA	NA
1580	Construcción Plaza Costa Rica	Constructora MPN, S. de R.L. de C.V.	aldea Suyapa, frente al polideportivo de la zona de Comayagüela	El proyecto consistirá en la construcción de una plaza pública.	Municipales	12,876,923.99	21/2/2017	100.00%	L 2,876,923.99		NA	NA
1707	Construcción de soluciones viales en bulevar José Cecilio del Valle	Empresas e Obras de Construcción, S.A. de C.V. (ECONC, S.A. de C.V.)	bulevar José Cecilio del Valle	El proyecto consiste en la construcción de una red vial que permita mejorar la movilidad y seguridad en el sector.	Municipales	16,107,022.73	24/4/2017	85.00%	L 6,107,022.73		NA	NA
1789	Supervisión de los proyectos con código 1071, 1580, 1647	Diseño, Construcción y Medio Ambiente, S. de R.L. (DCCMA, S. de R.L.)	frente al polideportivo de la zona de Comayagüela	Los trabajos que se realizarán consisten en:	Municipales	11,648,194.06	8/3/2017	99.00%	L 1,648,194.06		NA	NA
1359	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Tiloaque	Servicios de Ingeniería, Construcción, Materiales y Supervisión, S. de R.L. de Comayagüela	colonia Tiloaque, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico.	Municipales	11,950,882.98	4/10/2016	100.00%	L 1,950,882.98		NA	NA
1243	Conformación y balastado de calle, colonia Nueva Australía	Constructora Beta, S.A. de C.V. (COBISA)	colonia Nueva Australía, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consiste en la reparación y rehabilitación de la calle.	Municipales	11,790,229.30	4/7/2016	100.00%	L 1,790,229.30		NA	NA
1556	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio El Bosque, calle frente a cancha	Ingeniería Milenium, S. de R.L. (IM)	barrio El Bosque, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles. La calle principal se pavimentará con concreto hidráulico.	Municipales	11,910,983.06	21/2/2017	100.00%	L 1,910,983.06		NA	NA
1633	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Monterrey, calle del centro comunal	Gestión Urbana y Construcción, S. de R.L. (GECU)	colonia Monterrey, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de tres calles con concreto hidráulico.	Municipales	11,987,877.49	22/3/2017	100.00%	L 1,987,877.49		NA	NA
1636	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Zapote Centro, atrás del templo Elm	Energía, Construcción y Comunicación, S.A. (ECCSA)	colonia Zapote Centro, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de tres calles con concreto hidráulico.	Municipales	11,847,916.81	22/3/2017	100.00%	L 1,847,916.81		NA	NA
1730	Conformación y balastado de calles, colonia Nueva Capital, sector 2, 3, 4	Carlos Roberto Padilla Marcia	colonia Nueva Capital, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de las calles.	Municipales	11,949,372.56	7/4/2017	100.00%	L 1,949,372.56		NA	NA
1609	Mejoramiento al sistema de agua potable en residencial Centro América	Diseño, Construcción y Consultoría, S. de R.L. (DCCONC)	residencial Centro América, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la implementación de mejoras al sistema de agua potable.	Municipales	11,992,762.97	22/3/2017	100.00%	L 1,992,762.97		NA	NA

1731	Conformación y balastado de calles, colonia Alto de la Laguna, cafés finales	Constructora La Oveja, S. de R.L. de C.V.	colonia Altos de la Laguna, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consistió en la conformación y balastado de	Municipales	11,946,070.52	7/4/2017	100.00%	L 1,946,070.52			NA	NA
1673	Mecanizado de calles en aldea Yaguacire - aldea Mataleja	Servicio de Construcción y Consultoría, S. de R.L. de C.V.	aldea Mataleja, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,948,495.60	22/3/2017	100.00%	L 1,948,495.60			NA	NA
1658	Construcción de huellas vehiculares, aldea Villa Vieja	Constructora Cruz Arceja, S. de R.L.	aldea Villa Vieja, M.D.C.	Consiste en la construcción de 200 m de huellas	Municipales	11,975,091.78	22/3/2017	100.00%	L 1,975,091.78			NA	NA
1672	Mecanizado de calles en aldea Los Charcos - aldea San José del Potrero	Aguilón Alexis Torres Licona	aldea Los Charcos - aldea San José del Potrero, M.D.C.	El proyecto consistió en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,949,709.60	22/3/2017	100.00%	L 1,949,709.60			NA	NA
1741	Conformación y balastado de calles, aldea La Puerta	Consultoría y Diseño de Proyectos, S.A. (CONPRO)	aldea La Puerta, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales	Municipales	11,945,380.00	24/4/2017	100.00%	L 1,945,380.00			NA	NA
1738	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia San José de la Vega	Mario Antonio Meliá Manósa	colonia San José de la Vega, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de 233.00 metros	Municipales	11,959,288.64	24/4/2017	100.00%	L 1,959,288.64			NA	NA
1634	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Miña Bajo y colonia Las Palmas	EDIFICAR, Bienes y Bienes Constructora y Avalúos, S. de R.L.	colonia Miña Bajo y Las Palmas, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la construcción de dos (2) calles con contenido, grabe, canalizaciones, canchales deportivos, etc.	Municipales	11,980,576.38	22/3/2017	100.00%	L 1,980,576.38			NA	NA
1743	Construcción de varias canchales multiespores en el Distrito Central	Carlos Roberto Padilla Marcia	Municipio del Distrito Central	Consiste en la construcción de dos (2) canchales	Municipales	11,949,538.37	24/4/2017	100.00%	L 1,949,538.37			NA	NA
1802	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Rio Grande Sur, II etapa	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	col. Rio Grande Sur, II etapa, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de calles con concreto	Municipales	11,698,428.69	6/6/2017	100.00%	L 1,698,428.69			NA	NA
1501	Pavimentación de calle con white topping, colonia Los Zorales #2, Comayagüela, M.D.C.	Constructora PPC, S. de R.L.	colonia Los Zorales #2, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles, La calle A	Municipales	11,798,144.94	21/12/2016	100.00%	L 1,798,144.94			NA	NA
1783	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Nueva Danit, calle principal	Constructora INNOVA, S. de R.L.	col. Nueva Danit, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,899,978.99	1/6/2017	100.00%	L 1,899,978.99			NA	NA
1713	Reparación de puente y conformación de calle, acceso a aldea San Francisco	Ingeniería e Inversiones Zambrano, S. de R.L. (INVERZA)	aldea San Francisco de Comayagüela	El proyecto consistió en realizar trabajos de conformación y	Municipales	11,980,548.00	7/4/2017	100.00%	L 1,980,548.00			NA	NA
1807	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Peña por bajo, calle de acceso	Constructora Buci, S. de R.L.	colonia Peña por bajo, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la reposición del adoquinado	Municipales	11,849,580.45	6/7/2017	100.00%	L 1,849,580.45			NA	NA
1827	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, aldea La Joya, calles internas	Luis Enrique Escobar Rivera	aldea La Joya, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos calles con	Municipales	11,853,745.93	6/7/2017	Proyecto Rescindido	L 1,853,745.93			NA	NA
1829	Construcción de huellas vehiculares, col. Altos del Paraíso	Lluisardo Iribal Bartrao Abonera	colonia Altos del Paraíso, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares	Municipales	11,847,416.56	6/7/2017	100.00%	L 1,847,416.56			NA	NA
1843	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Alpes 1, II etapa	Alejandra Melicia Castro Paz	colonia Los Alpes, Paz, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la colocación de White Topping con una	Municipales	11,753,136.78	12/7/2017	100.00%	L 1,753,136.78			NA	NA
1811	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. El Manantial, última calle	Constructora Transformatorio, S. de R.L. de C.V.	colonia El Manantial, colindando con las colonias El Carrizal y La Unión, última calle	Consiste en la colocación de White Topping con una	Municipales	11,853,269.90	6/7/2017	100.00%	L 1,853,269.90			NA	NA
1685	Rehabilitación y mejoras de calles en Tegucigalpa, sector T.3. Rehabilitación y mejoras de calles en centro histórico (CHC), Comayagüela, M.D.C.	Pavimento de Honduras, S.A. de C.V.	Lote 1, sector T.3, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consistió en la rehabilitación y mejoras de las calles del centro histórico de Comayagüela	Municipales	19,466,436.14	28/3/2017	100.00%	L 9,466,436.14			NA	NA
1542	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, en colonia Vegas del Country, calle final	Proyectos, Obras y Servicios de Ingeniería, S. de R.L. (PROSIN)	colonia Vegas del Country, Comayagüela, M.D.C.	El proyecto consistió en la ejecución de las obras que	Municipales	11,968,278.57	10/2/2017	100.00%	L 1,968,278.57			NA	NA
1757	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, residencial Villa de Oriente	Juan Antonio Nuñez Hernández	residencial Villa de Oriente, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,919,819.91	11/5/2017	Proyecto Rescindido	L 1,919,819.91			NA	NA
1614	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Los Laureles, calle hacia la escuela	Sami Kunkar Kalfetti	colonia Villa Los Laureles, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos (2) calles con	Municipales	11,948,971.91	28/2/2017	100.00%	L 1,948,971.91			NA	NA
1815	Mejoramiento del bulevar Centroamérica con concreto hidráulico MR 659 P91 entre puente sobre bulevar Fuerzas Armadas y puente frente a INPRO	Servicios y Representaciones para la Ingeniería y la Construcción, S. de R.L. (SERCON)	Centroamérica, frente a INPRO, Tegucigalpa, M.D.C.	El proyecto consistió en la ampliación y reposición de la pavimentación existente en la construcción de un estacionamiento	Municipales	11,900,616.23	27/6/2017	100.00%	L 1,900,616.23			NA	NA
1709	Construcción rotonda parque ADRAS (frente a DIBISA)	Obando Constructores, S. de R.L.	bulevar José Escilio del Valle	Consiste en la construcción de un estacionamiento	Municipales	11,915,705.36	24/4/2017	100.00%	L 1,915,705.36			NA	NA
1651	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Guillén, calle principal	Compañía de Construcciones Multiplás, S. de R.L. de C.V.	colonia Guillén, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos (2) calles con	Municipales	11,949,120.86	22/3/2017	100.00%	L 1,949,120.86			NA	NA
1844	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Villa El Povernil, II etapa	Constructora Lanza y Castro, S. de R.L. de C.V.	col. Villa El Povernil, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,898,383.33	12/7/2017	100.00%	L 1,898,383.33			NA	NA
1804	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Luis Zaniga, calles internas	José Alex Viquez Padilla	colonia Luis Zaniga, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación con concreto hidráulico	Municipales	11,874,409.53	6/6/2017	100.00%	L 1,874,409.53			NA	NA
1662	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Villa Unión sector 3 y 4	FLEFIL Y ASOCIADOS S de R L de C.V.	colonia Villa Unión sector 3 y 4, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de calles con concreto hidráulico	Municipales	11,866,213.66	22/3/2017	Proyecto Rescindido	L 1,866,213.66			NA	NA
1775	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Betania	Raúl Edgardo Guillén Hernández	colonia Betania, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales	Municipales	11,899,680.08	24/5/2017	100.00%	L 1,899,680.08			NA	NA
1803	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Vista Hermosa Norte	Altan Fabricio Fiallos Williams	colonia Vista Hermosa Norte, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos (2) calles con	Municipales	11,895,369.15	6/6/2017	100.00%	L 1,895,369.15			NA	NA
1781	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia Campo Cielo calle principal	Constructora Inmanventura S. de R.L.	campo Cielo, calle principal, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,877,466.57	1/6/2017	100.00%	L 1,877,466.57			NA	NA
1578	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia La Era, sector El Pazo	Nelson Martínez Delgado	colonia La Era, sector El Pazo, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de dos (2) transeos en	Municipales	11,876,198.30	21/2/2017	100.00%	L 1,876,198.30			NA	NA
1750	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, barrio Las Cruces, 3era calle	Honduras, Ingenieros, Arquitectos y Constructores, S. de R.L. (HINCON)	barrio Las Cruces, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de los transeos de calle	Municipales	11,946,911.12	11/5/2017	100.00%	L 1,946,911.12			NA	NA
1850	Pavimentación de calle con concreto hidráulico y obras varias, residencial Honduras	Eddián Enoc García Mateo	residencial Honduras, frente a colonia Jacalapa, calle 48ra y 49ra, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales	Municipales	11,849,421.11	12/7/2017	100.00%	L 1,849,421.11			NA	NA
1839	Construcción de huellas vehiculares, aldea La Cuesta sector 2	Rene Arturo Martínez Campos	aldea La Cuesta sector 2, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la construcción de huellas vehiculares	Municipales	11,891,504.98	6/7/2017	100.00%	L 1,891,504.98			NA	NA
1258	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, colonia 3 de Mayo, calle Los Indios	Pinada Cano Ingenieros y Arquitectos Asociados, S. de R.L. de C.V. (PICAASO)	colonia 3 de Mayo, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la construcción de una calle con	Municipales	11,899,768.84	25/8/2016	100.00%	L 1,899,768.84			NA	NA
1792	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Las Torres, calle a las gradas	Rafael Lorenzo Sarmiento Escobar	colonia Las Torres, que contigua hacia sector	Consiste en la construcción de una calle con	Municipales	11,819,292.65	6/6/2017	100.00%	L 1,819,292.65			NA	NA
1767	Conformación y balastado de calles, colonia Montes de Bandición y Benazar	Constructora INNOVA, S. de R.L.	colonia Montes de Bandición y Benazar, Tegucigalpa, M.D.C.	Consiste en la reparación y rehabilitación de	Municipales	11,995,962.07	11/5/2017	100.00%	L 1,995,962.07			NA	NA
1855	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Linda Miller, calle final	Javier Alberto Cruz Barabisi	colonia Linda Miller, salida a Olancha, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la pavimentación de una calle con	Municipales	11,818,802.78	18/7/2017	100.00%	L 1,818,802.78			NA	NA
1552	Bacheo de calles con mezcla asfáltica, salida a Danit, desde la posta	David Alejandro Pinaí Méndez	salida a Danit, Comayagüela, M.D.C.	Consiste en la reconstrucción de	Municipales	11,990,124.55	18/9/2017	100.00%	L 1,990,124.55			NA	NA
1711	Rehabilitación de calles con mezcla asfáltica, anillo periferico, frente a Mega Larach	Mantenimiento y Servicio, S.A. de C.V. (MANSER)	frente a Mega Larach, desde	Consiste en la reconstrucción de	Municipales	11,949,165.15	18/9/2017	100.00%	L 1,949,165.15			NA	NA

ID	Título	Beneficiario	Descripción	Estado	Fecha	Municipio	Valor	Avance	Fecha Inicio	Fecha Fin	Observaciones	
5-0022	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Ana Lourdes Martínez Vargas	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, Col Santa Cruz			Municipales	1.200.000,00	100,00%	12/11/2018		L. 200.000,00	NA
2001	Construcción de huellas vehiculares, col. El Mansañal y col. El Tablón	Rapardo José Marroquin Hernández	Col. El Mansañal y col. El Tablón, priorizando la ejecución de proyectos sociales			Municipales	1.1.849.971.75	100,00%	19/9/2018		L. 1.849.971.75	NA
2113	Conformación y balastado de calles, col. Mary Flaké - Nueva Capital, sector 1	CS Ingeniería, S. de R.L.	Col. Mary Flaké - Nueva Capital, sector 1, Consavegalla, como pavimentos, balastados, cunetas, canales, canchales deportivos, etc.			Municipales	1.1.823.211.84	100,00%	14/2/2018		L. 1.823.211.84	NA
2128	Construcción de cunetas de mangroslota, col. Nueva Jusmilán	Servicios de Ingeniería y Construcción, S. de R.L. de C.V. (IENGCON)	Col. Nueva Jusmilán, como pavimentos, balastados, cunetas de mangroslota, etc.			Municipales	1.1.995.818.16	100,00%	26/9/2018		L. 1.995.818.16	NA
2149	Conformación y balastado de calles, excepto primer árbol San Francisco de Soroguera	Constructora y Construcciones de Infraestructura, S. de R.L.	Col. San Francisco de Soroguera, como pavimentos, balastados, cunetas de mangroslota, etc.			Municipales	1.1.938.882.31	100,00%	19/7/2018		L. 1.938.882.31	NA
2521	Rehabilitación de calle con mezcla asfáltica acceso a col. Bernardo Díaz	Lester Ambar Castro Acosta	Col. Bernardo Díaz, Tequigálpa, como pavimentos, balastados, cunetas de mangroslota, etc.			Municipales	1.1.949.883.41	100,00%	28/11/2018		L. 1.949.883.41	NA
2536	Mejoramiento y reubicación de líneas primarias en 13.8KV para los circuitos L256 y L257 de la Subestación Sayapa	Energía, Construcción y Comunicación S.A. (ECCSA)	Como pavimentos, balastados, cunetas de mangroslota, etc.			Municipales	1.667.438.33	100,00%	14/1/2019		L. 667.438.33	NA
Febrero 2019												
1980	Reconstrucción de pavimento en col. Divina y col. Monseñor Fallas	Servicio de Ingeniería Anfy, S.A.	Col. Divina y col. Monseñor Fallas, Consavegalla, M.D.C.			Municipales	1.1.900.238.22	100,00%	26/1/2018		L. 1.900.238.22	NA
2012	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. San Eugenio	Svil Henry Ponce Reinhardt	Col. San Eugenio, como pavimentos, balastados, cunetas de mangroslota, etc.			Municipales	1.1.854.898.02	100,00%	23/2/2019		L. 1.854.898.02	NA
2468	Construcción de obras para la canalización subterránea de los sistemas de telecomunicaciones en la avenida La Paz y Bulwer Lu. Piroxenos	Servicios e Ingeniería de Obras de Ingeniería y Construcción, S. de R.L. de C.V. (IENGCON)	Como pavimentos, balastados, cunetas de mangroslota, etc.			Municipales	1.2.355.646.02	100,00%	29/1/2019		L. 2.355.646.02	NA
2533	Ampliación de parque La Concordia Fase II	Empresas en Obras de Construcción, S. de R.L. de C.V. (IENGCON)	Como pavimentos, balastados, cunetas de mangroslota, etc.			Municipales	1.5.047.399.95	100,00%	28/9/2018		L. 5.047.399.95	NA
2100	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Viera II etapa	Arquitectos, Consultoría y Construcción, S. de R.L. de C.V. (ARCO)	Col. Viera II etapa, como pavimentos, balastados, cunetas de mangroslota, etc.			Municipales	1.1.815.847.03	100,00%	15/2/2018		L. 1.815.847.03	NA
2107	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. Altos de Loarque, II etapa	Lucas Artual Velázquez Ramos	Col. Altos de Loarque, como pavimentos, balastados, cunetas de mangroslota, etc.			Municipales	1.1.785.295.87	100,00%	2/1/2019		L. 1.785.295.87	NA
2420	Construcción de central de buses en mercado Perisur (Fase II)	Carlo Roberto Padgett Lagos	Col. Perisur, Consavegalla, M.D.C.			Municipales	1.799.762.32	100,00%	2/1/2019		L. 799.762.32	NA
2446	Construcción de muro, aldea La Cuesta N° 1	Hernán Antonio Cáceres Reyes	Aldea La Cuesta, No. 1, Consavegalla, M.D.C.			Municipales	1.1.610.239.33	100,00%	7/1/2019		L. 1.610.239.33	NA
2520	Bacheo de calle con mezcla asfáltica, col. Miramontes, calle de la salud	Constructora Piel Asociados, S. de R.L.	Col. Miramontes, calle de la salud, Tequigálpa, M.D.C.			Municipales	1.1.938.064.28	100,00%	2/1/2019		L. 1.938.064.28	NA
2468	Supervisión de la construcción de obras para la canalización subterránea de los sistemas de telecomunicaciones en la avenida La Paz y Bulwer Lu. Piroxenos	Asociación de Profesionales (ASP Consultores)	Como pavimentos, balastados, cunetas de mangroslota, etc.			Municipales	1.3.338.588.00	100,00%	11/2/2019		L. 3.338.588.00	NA
5-0023	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Jennifer Marlon Barrogo Hernández	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, Col Santa Cruz			Municipales	1.200.000,00	100,00%	2/1/2019		L. 200.000,00	NA
5-0024	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central	Yello Fabricio Andino	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, Col. María Antonia			Municipales	1.200.000,00	100,00%	2/1/2019		L. 200.000,00	NA
5-0025	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,	Edwin Joel Martínez Rodríguez	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, Col. Belmel código 2105			Municipales	1.200.000,00	100,00%	2/1/2019		L. 200.000,00	NA
5-0026	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados en el municipio del Distrito Central	Francisco Edoardo Mucosao Méndez	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, col. Boticas			Municipales	1.200.000,00	100,00%	2/1/2019		L. 200.000,00	NA
5-0028	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,	Mayra Janneth Romero Torres	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, col. Boticas			Municipales	1.200.000,00	100,00%	2/1/2019		L. 200.000,00	NA
Marzo 2019												
1824	Supervisión del mejoramiento y ampliación de relleno sanitario municipal del Distrito Central	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CINSA)	Sector de Trusimpe, aldea el Guambano			Municipales	1.8.150.453.75	100,00%	25/7/2018		L. 11.431.971.09	En proceso de cierre administrativo
1824	Mejoramiento y ampliación de relleno sanitario municipal del Distrito Central	CONSEJO CONSTRUCTORA PINEL-HIDROTELOS	Sector de Trusimpe, aldea el Guambano, al estado lejuando			Municipales	1.709.866.72	100,00%			L. 88.490.985.40	NA
1847	Construcción de centros comunales en varios puntos del Distrito Central	Dalia Ruth Guillén Quirós	Colonia Villa Nueva, sector 1, colonizado			Municipales	1.1.751.093.88	100,00%	26/9/2018		L. 1.751.093.88	NA
1852	Supervisión de la construcción vía rápida Casa Presidencial - bulvar San Juan Bosco	Sáybe y Asociados S. de R.L.	Bosque entre la entrada colonia Boticas y salida colonia Boticas			Municipales	1.15.897.602.34	99,00%	12/2/2019		L. 19.802.042.97	En proceso de cierre administrativo luego que la Modificación por Monto y Tiempo sea aprobada por el Congreso Nacional. La empresa continuo trabajos de
1866	Pavimentación de calle con concreto hidráulico, col. La Campaña, calle hacia el Instituto San José del Carmen	Ingeniería Total en Construcción, S. de R.L. de C.V. (ITC)	Calle que se dirige hacia el Instituto San José del Carmen			Municipales	1.1.637.771.08	100,00%	20/3/2019		L. 1.637.771.08	NA
2129	Construcción de huellas vehiculares, col. Canahá, sector 2	Constructora Avenida y Asociados, S. de R.L.	Sector 2 a 150m de Iglesia Católica			Municipales	1.1.967.461.86	100,00%	1/2/2019		L. 1.967.461.86	NA
2378	Rehabilitación y mejoras de calles en Tequigálpa y Consavegalla	Lote N° 1: Equipo de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	Lote 1, norte de Consavegalla, M.D.C.			Municipales	1.42.829.526.54	100,00%	19/2/2019		L. 53.234.208.21	Terminado
2379	Rehabilitación y mejoras de calles en Tequigálpa y Consavegalla	Lote N° 2: Equipo de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	Lote 2, centro de Consavegalla, M.D.C.			Municipales	1.42.253.623.50	100,00%	19/2/2019		L. 42.253.623.50	Terminado
2380	Rehabilitación y mejoras de calles en Tequigálpa y Consavegalla	Lote N° 3: Equipo de Construcción, S.A. (Constructora ECO)	Lote 3, sur de Tequigálpa, M.D.C.			Municipales	1.42.679.516.19	100,00%	19/2/2019		L. 53.306.715.91	Terminado.
2467	Demolición y obras varias para el laboratorio del Ministerio de Salud	Energía, Construcción y Comunicación, S.A.	Col. La Campaña, aldea del hospital San Felipe, Tequigálpa.			Municipales	1.1.975.836.89	100,00%	27/2/2019		L. 1.975.836.89	NA
2522	Adquirido de estación en col. San José de La Vega	Elv Jesús Amador Ochoa	Col. San José de La Vega, Consavegalla M.D.C.			Municipales	1.616.759.17	100,00%	5/3/2019		L. 616.759.17	NA
2523	Construcción de adquirendo en col. 21 de Octubre	Alvin Jonathan Cruz Velázquez	Col. 21 de Octubre, Tequigálpa			Municipales	1.956.016.56	100,00%	24/2/2019		L. 956.016.56	NA
5-0027	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados en el municipio del Distrito Central	Luís Fernando Velázquez	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, barrio de Trusimpe			Municipales	1.200.000,00	100,00%	2/1/2019		L. 200.000,00	NA
5-0030	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,	Salvador Antonio Santos Macías	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, barrio de Trusimpe			Municipales	1.200.000,00	100,00%	6/12/2018		L. 200.000,00	NA
5-0031	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,	Víctor Hugo Vilaranca Romero	Pavimentación de calles con concreto hidráulico, colonia El			Municipales	1.200.000,00	100,00%	31/1/2019		L. 200.000,00	NA
Abril 2019												
2202	Supervisión de la construcción de túnel en bulvar San Juan Bosco - bulvar La Hacienda	Técnica de Ingeniería, S.A. (TECNISA)	Reconstrucción en los bulevares San Juan Bosco y La Hacienda,			Municipales	1.8.790.208.25	99,00%	4/1/2019		L. 10.790.900.98	En proceso de cierre administrativo luego que la Modificación por Monto y Tiempo sea aprobada por el Congreso Nacional. La empresa continuo trabajos de

5-0895	Consultoría individual para la supervisión de proyectos privados de la Alcaldía Municipal del Distrito Central,	Silvia Carolina Valladares Martínez	Construcción de centros comunitarios en varios puntos del Distrito Central.	Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar	Zona impactada	NA		Municipales	L200,000.00	01/04/2019-29/05/2019	100.00%	L 200,000.00				NA	NA
Septiembre 2019																	NA
2195	Construcción de canchas polideportivas en Tegucigalpa	Manuel Octavio Pineda	Colonia 21 de Octubre, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pasarelas, baldados, cometas, muros de contención, gradas.	Comenzar en la construcción de las canchas multiusos en las colonias, barrios y aldeas de la ciudad capital, eliminando las dificultades de los vecinos, se ha laborado y	Zona impactada	NA	Municipales	L1,844,029.53	1/7/2019	100.00%	L 1,844,029.53				NA	NA
2257	Construcción de techos en centros educativos del Distrito Central	Tecno Ingeniería, S.A. de C.V. (TECNISA)	Colonia Los Pinos, Colonia 3 de Mayo, Colonia Santa Fe, D.C.	Mejorar entre otras actividades, las siguientes: aprobar	Realizar entre otras actividades, las siguientes: aprobar	Zona impactada	NA	Municipales	L1,976,532.68	10/7/2019	100.00%	L 1,976,532.68				NA	NA
-	Revisión, validación y supervisión de las inversiones en medidas estructurales del programa de adaptación urbana al cambio climático en Centro América - componente Honduras	Consultores en Ingeniería S.A. de C.V. (CNSA)	Municipio del Distrito Central			Zona impactada	NA	Municipales	L80,288,645.53	13/9/2019	71.00%	L 80,288,645.53	Julio 2022			NA	NA
Octubre 2019																	NA
2607	Construcción de Solución Vial Bulvar Suyapa - Supermercados La Colonia No. 1 y Otras Conexas	Servicios y Representaciones para la Industria y la Construcción, S.A. de C.V. (SIRCON)	Bulvar Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.	Mejorar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad, priorizando la ejecución de proyectos sociales como pasarelas, baldados, cometas, muros de contención, gradas.	Comenzar en la construcción de las canchas multiusos en las colonias, barrios y aldeas de la ciudad capital, eliminando las dificultades de los vecinos, se ha laborado y	Zona impactada	NA	Municipales	L59,490,451.71	9/10/2019	100.00%	L 59,490,451.71				NA	NA