



MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS COPAN

TELE - FAX 641-0729



INFORME DE EJECUCION DE PROYECTOS ACUMULADO DE ENERO A NOVIEMBRE 2016

Nº	NOMBRE DEL PROYECTO	ACTIVIDADES	PRESUPUESTO	EJECUTADO DEL MES	ACUMULADO	PEND. EJECUCION
1	Adquisicion de terreno para campo de futbol en Aldea, El Modelo		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00
2	Construccion de techo de cancha multiusos de Esc Manuel Luna Castillo en B° El Progreso		349,368.42	0.00	325,795.51	23,572.91
3	Construccion de aula en escuela Marco Antonio Aguilar, aldea El Modelo		182,062.50	0.00	146,901.90	35,160.60
4	Reconstruccion de sanitarios en escuela Marco Antonio Aguilar, Aldea El Modelo		10,000.00	0.00	3,600.00	6,400.00
5	Remodelacion de Jardin de niños Rafael Pineda Ponce, Aldea Nueva Concepcion, El Carmen		37,750.00	0.00	31,494.00	6,256.00
6	Construccion de aula para usos multiples de Esc. Julian Flores de Aldea El Carrizal		137,500.00	0.00	93,922.20	43,577.80
7	Mantenimiento y reparacion de edificios (Sector educacion) casco urbano y area rural	•Reparacion de sanitarios de Esc. Manuel Luna Castillo en Barrio El Progreso •Instalacion de sistema electrico en Esc. Fidel Hector Chinchilla de aldea Cerro Redondo	120,000.00	20,193.98	101,511.98	18,488.02
8	Mantenimiento y reparacion de edificio CESAMO en B° San Nicolas		127,672.75	0.00	79,081.45	48,591.30
9	Remodelacion de edificio municipal, B° San Nicolas		200,000.00	0.00	75,944.82	124,055.18
10	Mantenimiento y reparacion de edificios y viviendas, casco urbano y area rural	•Reparaciones varias de edificios municipales	150,000.00	2,478.00	80,361.99	69,638.01
11	Contraparte para construccion de sede de la red Nacional de Comisiones de transparencia de Occidente		192,400.00	0.00	166,810.00	25,590.00
12	Construccion de fachada de acceso al municipio, Barrio El Progreso		7,500.00	0.00	7,500.00	0.00

		• Las viviendas solidarias ubicadas en barrio San Sebastian se encuentran terminadas las pilas y mesones para hornillas, también se colocaron todas las puertas y ventanas de las viviendas. Actualmente se esta haciendo la ampliación al sistema de alcantarillado sanitario de las seis viviendas, también se están construyendo las galeras de las hornillas y pilas. Se estima un avance del 98% aproximadamente del total del proyecto. • Vivienda solidaria de Sra Rosalia Madrid ubicada en barrio San Nicolas, se encuentra en la etapa de construccion de paredes. se estima un avance de un 25% aproximadamente				
13	Construccion de viviendas solidarias en el Casco Urbano		307,480.86	83,669.00	241,538.00	65,942.86
14	Mejoramiento de viviendas populares, (Pisos y Techos) Urbano y Rural		820,000.00	0.00	722,352.00	97,648.00
15	Mejoramiento de viviendas populares, (Instalacion electrica domiciliaria) Urbano y Rural	• Se hizo entrega de alambre acometida a personas de escasos recursos economicos	117,500.00	6,346.00	32,078.00	85,422.00
16	Contraparte para construccion de viviendas con apoyo de HABITAT-CONVIVIENDA Y MANCOMUNIDAD CHORTI		12,000.00	0.00	5,700.00	6,300.00
17	Contraparte para construccion de viviendas con apoyo de International Hope Builders		123,300.00	0.00	11,600.00	111,700.00
18	Mejo. calidad sistema agua, todo municipio	• Se realizaron reparaciones menores a la red de distribucion del sistema de agua potable en el casco urbano	310,000.00	9,684.00	206,873.56	103,126.44
19	Construcción de Sistema de Agua Potable y Saneamiento, Comunidad Las Brisas		40,000.00	0.00	23,310.00	16,690.00
20	Perforacion de pozo para abastecimiento de agua en el casco urbano		655,521.47	0.00	609,948.69	45,572.78
21	Construccion de sistema de alcantarillado sanitario en El Porvenir	• Ya se construyeron todas las cajas de registro y se instaló un 95% de la tubería solo falta un tramo que conduce hacia el filtro. • Actualmente se está construyendo el filtro. Se estima un avance del 80% del proyecto.	270,000.00	97,210.00	157,510.00	112,490.00

		•Ya se encuentra instalado un 75% de la tubería del proyecto. •Se están excavando los últimos metros por parte de los beneficiarios. •Se construyeron 6 pozos de registro. Se estima un avance del 70% del total del proyecto.				
22	Ampliacion alcantarillado sanitario, Urbano		247,108.12	94,261.00	184,751.12	62,357.00
23	Mejoramiento de calles, casco urbano		597,424.41	0.00	121,783.00	475,641.41
24	Pavimentacion de calle que conduce hacia Iglesia Tabernaculo Bautista, B° San Sebastian	•Se realizó la fundición de 585M² de loza de concreto de toda la calle prevista en el proyecto, se realizaron los cortes longitudinales y transversales. •Se construyeron 120ML de bordillo de 15 cm x 15 cm y se construyeron las aceras. •Se esta preparando la calle para el sellado de los cortes. La obra se encuentra terminada	410,000.00	323,850.00	386,975.00	23,025.00
25	Pavimentacion de calle B° San Nicolas		444,424.10	0.00	432,590.30	11,833.80
26	Construccion de cancha sintetica, B° San Nicolas	•Se instaló el techo curvo, Se finalizó la fachada frontal, se pintó el edificio, se terminó la acera frontal faltando la instalación de grama natural y plantas en las jardineras, se hizo la instalación eléctrica con las respectivas lámparas en todo el edificio •Se instalaron los sanitarios y lavabos, también las verjas en el perímetro y el portón en la entrada del edificio. •Actualmente se esta instalando la grama sintética, falta que se instale la cerca de malla ciclón de protección alrededor de la cancha y las puertas de los sanitarios, vestidores y área de ventas •Además falta la instalación del canal de aguas lluvias •Por otro lado se finalizó el proceso de formación a jóvenes. Se estima un avance aproximado del 95% del total del proyecto.	1054,921.00	7,360.80	834,816.75	220,104.25
27	Mejoramiento de Parque Central, Barrio San Nicolas		260,675.00	0.00	251,839.75	8,835.25
28	Mejoramiento de areas de recreacion (Parque Infantil) Barrio San Jose		40,000.00	0.00	12,249.00	27,751.00
29	Mejoramiento de estadio de futbol Las Ranas, B° San Nicolas		363,000.00	1,500.00	337,845.50	25,154.50

30	Mejoramiento de campo de futbol, El Carrizal		236,000.00	0.00	231,111.02	4,888.98
31	Mejoramiento de campo de futbol Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso		120,000.00	0.00	118,500.00	1,500.00
32	Construccion de cancha multiusos en aldea Nueva Concepcion	•Se hizo la fundición de la loza de concreto 502.75m² y se colocaron las nuevas porterías. El proyecto se encuentra finalizado.	270,000.00	12,823.75	263,522.00	6,478.00
33	Construccion de mirador El Pico, barrio San Francisco		60,000.00	0.00	50,422.00	9,578.00
34	Construcciones, adiciones y mejoras de obras varias		60,000.00	0.00	56,520.00	3,480.00
35	Mantenimiento y reparacion de carreteras, area rural	•Habilitar tramo carretero en caserio Las Brisas	597,460.50	10,000.00	331,074.42	266,386.08
36	Electrificacion de Estadio municipal Las Ranas y cancha multiusos, B° San Nicolas	Se construyeron las bases y se colocaron los postes (tubo HG 4 pulg) soporte de las luminarias. construyeron las bases con sus respectivos postes, para iluminar la cancha multiusos. Se instalaron las puertas de la caseta de control y sanitarios se iniciara pintó el muro perimetral del campo y la caseta de control . El proyecto se encuentra finalizado	170,125.00	3,600.00	159,416.65	10,708.35
37	Electrificacion de campo de futbol, Aldea El Achiotal		9,000.00	0.00	1,800.00	7,200.00
38	Reparacion de alumbrado publico, Urbano y rural	•Se realizaron reparaciones de lamparas de alumbrado publico	100,000.00	2,100.00	89,300.00	10,700.00
39	Ampliacion servicio de energia electrica en Barrio San Francisco		25,064.00	0.00	3,600.00	21,464.00
40	Ampliacion servicio de energia electrica en Colonia Municipal, B° San Sebastian		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00
41	Construccion de proyecto de electrificacion rural conectado a la Red. comunidades de Cerro Redondo, El Resumidero y El Sisin		15,600.00	0.00	525.00	15,075.00
42	Ampliacion servicio energia electrica, todo el municipio		118,425.00	0.00	53,238.28	65,186.72
TOTAL				675,076.53	7075,713.89	2323,569.24



 P. M. y G. P. Denia Iveth Mejia

 Departamento de presupuesto