



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN
TEL/FAX 2641-0729
Email municipalidad_snc.2006@yahoo.com
DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE ENERO 2023

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO								EJECUCIÓN DEL PROYECTO			
Encargado de la Ejecución del proyecto	Sector, Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera trimestral	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico desde Propiedad del Señor Francisco Sarmiento hasta llegar a Vivienda de señora Irma Peña, Barrio El Progreso	Barrio El Progreso	Mejorar la circulación del tráfico en el casco urbano, mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector	Pavimentación de calle en B El Progreso, desde propiedad del Sr. Francisco Sarmiento hasta propiedad de la Sra. Irma Peña	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos de Transferencia	1,249,836.94	15/11/2023	Ampliación del sistema de alcantarillado y readecuación de sistema de agua potable temporal.	N/A	24/3/2024	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de un aula y módulo sanitario en Escuela Burana Pong en Nueva Concepción del Carmen	Nueva Concepción del Carmen	Mejorar la calidad de el centro educativo y así ofrecer un mejor ambiente para educación de calidad.	Construcción de un aula de 6x6mts y un módulo sanitario en centro educativo Burana Pong.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos de Transferencia	570,300.81	15/11/2023	Se han finalizado las actividades objeto del contrato.	570,300.81	21/1/2024	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de la Vivienda de la Sra. Silvia Rivas	El Achiotal, San Nicolás, Copán	Mejorar la condición de vida de la familia de la Sra. Silvia Rivas	Construcción de una vivienda de bloque con medidas 6x6mts. en comunidad de El Achiotal con apoyo de la Brigada Misión Bautista	El proyecto beneficia a una familia de escasos recursos.	Obras Publicas	Fondos de Transferencia	450,000.00	15/11/2023	Pendiente colocación de puertas y ventanas, se estima un avance del 97% del avance de la obra.	N/D	15/2/2024	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A



Daniel Ernesto Cruz
Dir. Obras Públicas