



MUNICIPALIDAD LA MASICA
La Másica, Departamento de Atlántida Honduras C.A
Telefax: 2436-1048 email: municipalidadlamasicahn@gmail.com
RTN 01059008180697



Departamento: Atlántida
Municipio: La Masica
Años de vigencia del PDM 6
PDM del: 2020 al 2025

Matriz de seguimiento del PIMP – PDM Del 2020 al 2025

			2021				2022		2023			
No	Programas del PIMP - PDM	# de proyectos PIMP-PDM	Proyectos Ejecutados		Proyectos Ejecutados		Proyectos Ejecutados		Proyectos en Ejecutados		Proyectos Pendientes	
			Cantidad	% Avance	Cantidad	% Avance	Cantidad	% Avance	Cantidad	% Avance	Cantidad	% Avance
1	Programa de infraestructura	121	12	9.92%	20	16.53%	35	29%	40	33%	14	11.57%
2	Programa productivo	42	9	21.43%	12	28.57%	4	10%	1	59.52%	16	38.10%
3	Programa social	200	10	5.00%	47	23.50%	29	15%	25	43.00%	89	44.50%
4	Programa ambiental	13	3	23.08%	2	15.38%	3	23%	3	61.54%	2	15.38%
5	Programa estratégico	1	0	0.00%	0	0.00%	1	100%	1	100.00%	-1	-100.00%
6	Programa sectores especiales	0	0	0.00%		0.00%	0	0%	2	0.00%	-2	0.00%
	Total	377	34	9.02%	81	21.49%	72	19%	72	19.10%	118	31.30%


Firma y Fecha
Municipalidad




Firma y Fecha
Mancomunidad






Mancomunidad de Municipios del Centro de Atlántida
MAMUCA
Republica de Honduras C.A.

CONSTANCIA

Por este medio la Mancomunidad de los Municipios del centro de Atlántida MAMUCA, **HACE CONSTAR QUE:** se revisó los documentos de seguimiento de proyectos y seguimiento de ejecución del Plan de Desarrollo Municipal con enfoque a Ordenamiento Territorial PDM – OT al IV trimestre del año 2023 a la Municipalidad de La Masica, Atlántida. Documentos Revisados: actualización de documento de comprobación de coherencia entre PIMA Y PIMP de PMD para el año 2023 presentado al comienzo del año. (Por creación de proyectos en el último trimestre), verificación del cumplimiento de los proyectos ejecutados en PIMA al IV Trimestre, Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM (Planificado) para el IV Trimestre Año 2023 y Matriz de seguimiento a la gestión del PIMP - PDM del 2020 al 2025.

Para los fines que el interesado estime convenientes, se extiende la presente en la Ciudad de La Masica, Municipio de la Masica, departamento de Atlántida a los Trece días del mes de Febrero del año dos mil veinticuatro.



Ing. Bestalina Martínez
Directora Ejecutiva MAMUCA

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, ATLANTIDA
Resumen de la coherencia entre PIMA y PDM IV Trimestre Año 2023

		(Planificado)	
Tipo de Proyecto		# de proyectos	Proporción (%)
Por la municipalidad	【1】 Número de proyectos en el PIMA	117	100%
	【2】 Número de proyectos en el marco del PIMP-PDM (90%)	114	97%
	【3】 Número de proyectos que contribuyen un OLE (10%)	3	3%
Por la mancomunidad	【6】 Revisión previa por la Mancomunidad	Sí	No
	【7】 (Observación)		
Por la SDHJGD	【8】 Revisión de la SGJD	Aprobado	Pendiente Rechazado
	【9】 ①Proporción de los Proyectos coherentes con PDM		
		Satisfecho	Insatisfecho
	【12】 (Observación)		

* Aprobación de la corporación y los documento de respaldo

(Por Municipalidad)


(Por Mancomunidad)

(Por SGJD)

Fecha: 13/02/24

Fecha: 13/02/2024

Fecha: _____

Nombre: Ovidio N...



Nombre: Bertalina Blatung



Nombre: _____
 Firma: _____

MUNICIPALIDAD DE LA MASICA, ATLANTIDA

SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO DE PROYECTOS PIMA-PDM IV TRIMESTRE AÑO 2023

	[1] Nºde Proyecto	[2] Código/ Objeto del Gasto	[3] Nombre del Proyecto	[4] Código en PIMP	[5] Eje Temático	[6] Cumplimiento del Proyecto		[7] Avance			[8] Ubicación Exacta del Proyecto		[9] Período de ejecución (mes)		[10] Presupuesto		[11] Número de beneficiario aproximado	[13] Seguimiento Necesario para asegurar el presupuesto para proximo año	[14] Duplificación con el proyecto en PAC2
						Sí	No	Meta	Actual	Pendiente	Urbano	Rural	inicio	final	Planificado	Ejecutado			
											Barrio / Colonia	Aldea / Caserio							
1	2	3																	
1.1			SECTOR DE SALUD																
	1.1.1	41210-11	Mantenimiento del Rastro Municipal		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	26%	74%			octubre	Octubre	L. 200,000.00	L. 52,121.00	31073		
	1.1.5	47110-11	Mejoramiento de la clínica periférica	1-28	INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	67%	33%	B° El Centro		Febrero	Octubre	L. 500,000.00	L. 337,396.92	31073		
			SUB TOTAL												L. 700,000.00	L. 389,517.92	62146		
1.2			SECTOR DE EDUCACION																
	1.2.01	47110-11	Mejoramiento del auditorio, Escuela "Lempira"	1-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0%	100%		El Desvío	NOV	Diciembre	L. 1,050,000.00	L. 949,509.00	500		
	1.2.02	47110-11	Mejoramiento de la Escuela "Fernando Lazo"	1-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%	Col. Lazo		Febrero	Marzo	L. 264,353.88	L. 264,353.88	500		
	1.2.03	47110-11	Mejoramiento de la Escuela "Saúl Bustillo"	1-32	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Quebrada Galana			L. 0.00	L. 0.00	205		
	1.2.04	47110-11	Mejoramiento de la Escuela "Ciriaco López"	1-33	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		Los Indios	Septiembre	Noviembre	L. 100,000.00	L. 100,000.00	151		
	1.2.05	47110-11	Mejoramiento del Instituto "Perla de San Juan"	1-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0%	100%		San Juan Pueblo	Diciembre	Diciembre	L. 100,000.00	L. 23,000.00	4670		
	1.2.06	47110-11	Mejoramiento del CEB "Francisco Regis Benedith"	1-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	29%	71%		El Naranjal	octubre	Diciembre	L. 1,000,000.00	L. 287,990.00	1096		
	1.2.07	47110-11	Mejoramiento del CEB "José Trinidad Cabañas"	1-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		San Juan Benque			L. 80,000.00	L. 80,000.00	762		
	1.2.08	47110-11	Mejoramiento del CEB "José Trinidad Reyes"	1-53	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X	X	100%	100%	0%		San Antonio			L. 200,000.00	L. 200,000.00	900		
	1.2.09	47110-11	Mejoramiento del CEPB "Pedro Aguilar"	1-53	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		San Antonio	Septiembre	Octubre	L. 50,000.00	L. 50,000.00	900		
	1.2.10	47110-11	Mejoramiento del SAT "Rafael Heliodoro Valle"	1-33	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		Tripoli			L. 100,000.00	L. 100,000.00	775		
	1.2.11	47110-15	Mejoramiento de Jardín de Niños "Mi Tesoro"	1-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	0%		San Juan Pueblo			L. 0.00	L. 0.00	4670		
	1.2.12	47110-11	Equipamiento del laboratorio de CCNN del Instituto "Gonzalo G. Rodriguez"	1-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%	B° El Centro		Septiembre	Septiembre	L. 125,000.00	L. 125,000.00	3427		
		47110-11	Mejoramiento del CEB "Ramón Rosa"	1-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%	B° El Centro		NOV	Diciembre	L. 200,000.00	L. 200,000.00	3427		
		47110-11	Mejoramineto del CEB Republica de Honduras	1-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	38%	62%		San Juan Pueblo	MAYO	MAYO	L. 100,000.00	L. 38,267.05	4670		

		47110-11	Construccion de Auditorio Escuela Marco Aurelio Soto	I-32	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		San Marcos	Febrero	Febrero	L. 203,988.35	L. 203,988.35	306		
		47110-11	Mejoramiento del CEB Dionisio de Herrera	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	98%	2%		San Juan Pueblo	Junio	agosto	L. 400,000.00	L. 391,861.65	4670		
		47110-11	Mejoramiento del CEB Julia Bobadilla	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	99%	1%		Col. Siliezar	octubre	Noviembre	L. 500,000.00	L. 494,670.00	150		
		47110-11	Mejoramiento de la Escuela "José Cecilio del Valle"	I-32	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		EL Recreo	Septiembre	Noviembre	L. 100,000.00	L. 100,000.00	325		
		47110-11	Mejoramiento del Jardín de Niños "El Recreo	I-32	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		EL Recreo	Septiembre	Noviembre	L. 130,000.00	L. 130,000.00	325		
		47110-11	Mejoramiento del CEB "Minerva"	I-8	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	100%	0%		El Naranjal			L. 130,000.00	L. 130,000.00	1096		
		47110-11	Mejoramiento del CEPB "Renacimiento"	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		San Juan Pueblo			L. 60,000.00	L. 0.00	4670		
		47110-11	Mejoramiento del Jardín de Niños "Unión y Esfuerzo"	I-9	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	83%	17%		Agua Caliente	Septiembre	NOV	L. 120,000.00	L. 100,000.00	518		
		47110-11	Mejoramiento del CEPB Espiritu del Siglo	I-7	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		San Juan Pueblo	Septiembre	Noviembre	L. 100,000.00	L. 100,000.00	4670		
															L. 5,113,342.23	L. 200,000.00			
2			SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO																
		41240-11	Mantenimiento del crematorio municipal		PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		Las Tres Marías	Marzo	Diciembre	L. 839,424.90	L. 839,015.00	8097		
		41240-11	Manejo de residuos sólidos	A-12	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%	La Masica		Noviembre	Diciembre	L. 100,000.00	L. 100,000.00	3427		
		41240-11	Manejo de residuos sólidos	A-12	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	99%	1%		San Juan Pueblo	Noviembre	Diciembre	L. 100,000.00	L. 99,290.00	4670		
		41240-11	Gestion Integral de Residos Solidos Para un Municipio Limpio	A-12	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		La Masica y San Juan Pueblo	octubre	Diciembre	L. 350,000.00	L. 350,000.00	8097		
		47110-11	Mejoramiento al sistema de agua potable	I-25	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		El Pital			L. 60,000.00	L. 0.00	115		
		47110-11	Construcción del sistema de agua potable	I-80	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Boca cerrada			L. 350,000.00	L. 0.00	162		
			SUB TOTAL																
3			SECTOR DE ELECTRIFICACIÓN																
	3.01	47210-15	Construcción del proyecto de electrificación	I-57	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	Col. Brisas del Carmen				L. 143,210.00	L. 0.00	900		
	3.02	47210-15	Construcción del proyecto de electrificación	I-117	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	69%	31%	La Cumbre, El Recreo, Santa Fe, San Marcos y Las Flores		Septiembre		L. 1,061,030.91	L. 734,573.78	1617		
	3.03	47210-15	Construccion de Proyecto Electrificacion	I-34	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Tripoli			L. 213,057.24	L. 0.00	775		
	3.04	47210-15	Mejoramiento al proyecto de electrificacion Bulevar Socorro Diaz	I-10	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%	El Desvio		Enero	Febrero	L. 56,790.00	L. 56,788.04	221		
	3.05	47210-15	Construccion de proyecto Electrificacion Los Pintos	I-58	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	97%	3%		El Oro			L. 480,927.80	L. 468,213.00	366		
		47210-15	Aporte a proyecto hidroeléctrico comunal	I-117	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		EL Recreo	Septiembre	Septiembre	L. 120,000.00	L. 120,000.00	325		


		47210-15	Iluminación de carretera CA-13	I-57	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		San Antonio			L. 170,000.00	L. 0.00	900		
		47210-15	Iluminación de carretera CA-13	I-12	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Agua Caliente			L. 170,000.00	L. 0.00	518		
		47210-15	Iluminación de carretera CA-13	I-12	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	94%	6%		Monte Negro	Noviembre	Diciembre	L. 191,920.18	L. 181,153.82	256		
		47210-15	Contruccion de Proyecto Electrificacion	I-12	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		Tarritos			L. 36,620.00	L. 36,620.00	350		
			SUB TOTAL												L. 2,643,556.13	L. 1,597,348.64	3879		
5			SECTOR DE VIVIENDA																
	5.01	41230-11	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-7	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	X		100%	100%	0%	B° El Centro, B° Nuevo, B° Viejo, Col. Alvarez, Col. Cárcamo, Col. Sinai, Col. Alemana, Col. Bonilla, Col. Siliezar, Col. Martínez		Septiembre	Diciembre	L. 100,000.00	L. 99,905.52	3427		
	5.02	41230-11	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-8	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	X		100%	100%	0%		San Juan Pueblo	Junio	Octubre	L. 100,000.00	L. 99,992.50	4670		
	5.03	41230-15	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-47	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	X		100%	100%	0%		Zona 01, Tarritos, Nueva Jerusalem, San Felix, Tripoli, Punta de Rieles, Flores de San Juan, Los Indios, Boca Cerrada	Septiembre	Noviembre	L. 100,000.00	L. 99,811.11	2157		
	5.04	41230-15	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-41	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	X		100%	100%	0%		Zona 02, El Recreo, Santa Fe, San Marcos, Las Flores, San José del Higuerito, El Manchón, San Rafael, Quebrada Galana, El Pital	Marzo	agosto	L. 130,000.00	L. 130,000.00	1678		
	5.04	41230-15	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-9	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	X		100%	100%	0%		Zona 03, El Oro, Los Guevara, Nueva Esperanza, Las Minas, Cerro Azul, Jalisco, Agua Caliente, Pagoales	Agosto	Diciembre	L. 60,000.00	L. 60,000.00	1177		
	5.06	41230-15	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-46	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	X		100%	100%	0%		Zona 04, Los Chorritos, San Antonio, Brisas Norteñas, Buena Vista, Colinas, La Montañita, Montenegro, Peñas de El Eden	Agosto	agosto	L. 50,000.00	L. 50,000.00	1794		
	5.07	41230-15	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-48	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	X		100%	100%	0%		Zona 05, Portillo Jabaloy, Los Laureles, San Isidro, Agua Helada, El Naranjito, Nueva Esperanza, Bella Vista, La Unión Betania, Betania, San José de Planes, El Zapote	Septiembre	Octubre	L. 50,000.00	L. 50,000.00	1092		
	5.08	41230-15	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-8	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	X		100%	100%	0%		Zona 06, Buenos Aires, San Juan Pueblo y San Juan Benque	Febrero	agosto	L. 150,000.00	L. 150,000.00	5557		

	5.09	41230-15	Mejoramiento y reparación de viviendas populares	S-7	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	X		100%	100%	0%		Zona 07, La Cumbre, El Desvio, La Presa, El Naranjal, La Masica, La Borda, Col. Alemana y Pozo Sarco	Febrero	Septiembre	L. 155,000.00	L. 155,000.00	5994		
--	------	----------	--	-----	--------------------------------	---	--	------	------	----	--	--	---------	------------	---------------	---------------	------	--	--

	9.01	47210-11	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-2	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		El Desvío-La Cumbre-El Recreo-San Marcos-Las Flores-Quebrada Galana-El Pital-El Higuero y San Rafael			L. 410,000.00	L. 409,555.87	2214		
	9.03	47210-11	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-23	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		San Juan Pueblo-San Juan Benque			L. 250,000.00	L. 250,000.00	5432		
	9.04	47210-11	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-24	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%	La Masica-Pozo Sarco		Septiembre	Septiembre	L. 124,000.00	L. 124,000.00	306		
	9.05	47210-11	Construcción de puente hamaca en quebrada zacataloza	S-2	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		El Higuero			L. 120,000.00	L. 0.00	170		
	9.06	47210-11	Construcción de puente hamaca en quebrada	I-45	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Barranquilla			L. 397,752.13	L. 0.00	518		
	9.07	47210-11	Construccion de gaviones rio Oro	I-78	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		El Oro	Enero	Febrero	L. 157,428.67	L. 157,428.67	366		
	9.08	47210-15	Construccion de calle pavimentada hacia el Cementerio	I-36	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		El Naranjal	Noviembre	Diciembre	L. 1,000,000.00	L. 999,200.00	1096		
	9.09	47210-15	Mantenimiento de calles internas de terracería,	S-24	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%	La Masica		Septiembre	Octubre	L. 250,000.00	L. 250,000.00	3427		
	9.1	47210-15	Mantenimiento de calles internas de terracería	S-23	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		San Juan Pueblo	Abril	agosto	L. 410,000.00	L. 410,000.00	4670		
	9.11	47210-15	Construccion de Túmulos, calle principal	S-17	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%	La Masica				L. 200,000.00	L. 0.00	3427		
	9.12	47210-15	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-3	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		Ramal Tierra Firme			L. 603,760.82	L. 603,760.82	2157		
	9.13	47210-15	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-3	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	96%	4%		Zona 01	Julio	Julio	L. 133,500.00	L. 128,149.04	2157		
	9.14	47210-15	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-2	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		Zona 02	marzo	agosto	L. 410,000.00	L. 409,555.87	1473		
	9.15	47210-15	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-22	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	66%	34%		Zona 03	Octubre	Octubre	L. 213,405.77	L. 141,465.00	1189		
	9.16	47210-15	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-89	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		Zona 04	Agosto	agosto	L. 100,000.00	L. 100,000.00	1793		
	9.17	47210-15	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-1	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	89%	11%		Zona 05	Octubre	Octubre	L. 100,000.00	L. 88,924.02	606		
	9.18	47210-15	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-23	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		Zona 06	Octubre	Octubre	L. 248,319.36	L. 248,319.36	5557		

	9.19	47210-15	Mantenimiento de la carretera de terracería	S-24	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	99%	1%		Zona 07	Marzo	agosto	L. 100,000.00	L. 99,342.00	5561		
	9.2	47210-15	Construcción de caja puente	I-79	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		El Embarcadero			L. 0.00	L. 0.00	717		
	9.21	47210-15	Dragado en Rio Cuero	I-77	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	99%	1%	El Desvío		Julio	Julio	L. 400,000.00	L. 395,439.00	3427		
	9.22	47210-15	Construcción de gaviones en Rio Oro	I-78	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		El Oro			L. 157,428.67	L. 157,428.67	366		
	9.23	47210-15	Construcción de borda y dragado del Rio Cuero	I-77	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Jurutungo-Los Indios			L. 280,000.00	L. 0.00	331		
	9.24	47210-15	Construcción de borda y dragado del Rio San Juan	I-79	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Punta de Rieles			L. 0.00	L. 0.00	224		
	9.25	47210-15	Construcción de alcantarillado y muro de contención	I-84	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		San Marcos			L. 550,000.00	L. 0.00	1509		
	9.26	47210-15	Construcción de drenaje (Cunetas) para aguas lluvias	I-77	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	65%	35%	B° El Centro y Col. Alvarez		Noviembre	Diciembre	L. 380,000.00	L. 245,359.71	3427		
	9.27	47210-15	Mantenimiento de drenaje para aguas lluvias	I-79	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		San Juan Pueblo	Octubre	Noviembre	L. 0.00	L. 248,500.00	4670		
	9.28	47210-15	Construcción de drenaje para aguas lluvias	I-77	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	9%	91%	La Masica		Octubre	Noviembre	L. 300,000.00	L. 27,000.00	3427		
	9.29	47210-15	Construcción de alcantarilla para aguas lluvias	I-77	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		El Desvío	Noviembre	Diciembre	L. 302,260.00	L. 302,259.25	221		
	9.3	47210-11	Construccion de Pavimentacion de calle Principal	I-36	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Col. Alvarez	Noviembre	Diciembre	L. 999,998.00	L. 0.00	3427		
	9.31	47210-11	Proyecto de pavimentación calle de acceso al estadio	I-82	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Col. Miraflores. SJP			L. 450,000.00	L. 0.00	4670		
	9.32	47210-11	Construcción de drenaje para aguas lluvias	I-79	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	99%	1%		San Juan Pueblo	Noviembre	Diciembre	L. 250,000.00	L. 248,500.00	4670		
		47210-11	Construcción de alcantarillado	I-79	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		Tierra Firme-Embarcadero	El Julio	agosto	L. 750,000.00	L. 749,886.00	717		
		47210-11	Construccion de Tumulos, Calle Estadio Carlos Calderon	I-23	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL		X	100%	0%	100%		Col Miraflores SJP			L. 1,366.69	L. 0.00	4670		
		47210-11	Construccion de drenaje Para aguas lluvias	I-77	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	31%	69%		col Siliezar			L. 70,000.00	L. 21,505.00	210		
		47210-11	Mejoramiento de Calle Pavimentada	I-36	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%	Bo el Centro El Desvío		Enero	Febrero	L. 836,500.00	L. 836,652.50	3427		
		47210-11	Construcción de gaviones y dragado del Rio Santiago	I-77	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	98%	2%		El Naranjal	Noviembre	Diciembre	L. 600,000.00	L. 590,065.00	1096		
		47210-11	Pavimento De calle	I-96	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	0%	100%		Agua Caliente	Noviembre	Diciembre	L. 999,993.00	L. 998,920.00	518		

		47210-11	Construccion de caja puente doble 2x2 de un Carril	1-79	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		San Juan Pueblo	Jului	agosto	L. 422,407.44	L. 422,407.44	4670		
		47210-11	Construccion de Pavimentacion de calles	1-36	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		B. El centro Masica	Noviembre	Diciembre	L. 757,443.41	L. 754,658.00	3427		
		47210-11	Construccion de drenaje Para aguas lluvias	1-79	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	99%	1%		B. El Paraiso SJP	Noviembre	Diciembre	L. 250,000.00	L. 248,500.00	4670		
		47210-11	Construccion de alcantarilla de 36 La ALU	S-2	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		San Marcos	Julio	agosto	L. 265,871.22	L. 265,871.22	1473		
		47210-11	Construccion de 161ML de concreto hidraulico en Cuesta La Alu	S-2	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		San Marcos	Julio	Septiembre	L. 1,043,901.69	L. 1,043,901.69	1473		
		47210-11	Construccion de alcantarilla de 36 El Recreo	S-2	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	100%	0%		El Recreo	Julio	agosto	L. 265,871.22	L. 265,871.22	1473		
			SUB TOTAL												L. 10,955,720.11	L. 8,242,295.78			
12			SECTOR TURISMO																
			SUB TOTAL																
11			SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL																
	11.03	41210-15	Mantenimiento del edificio municipal		INFRAESTRUCTURA SOCIAL	X		100%	36%	64%	B° El Centro	San Juan Pueblo	Septiembre	Septiembre	L. 100,000.00	L. 35,708.51	30000		
	11.04	41240-15	Mejoramiento del cementerio (fachada, cerco, nivelación, iluminación y drenaje)	S-145	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	X		100%	100%	0%	La Masica		Noviembre	Diciembre	L. 800,000.00	L. 799,500.00	3427		
	11.05	41240-11	Mejoramiento del cementerio (Capilla, cerco y predios,Luz electrica, agua, nivelación, drenaje)	S-144	PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	X		100%	34%	66%		San Juan Pueblo	Octubre	Octubre	L. 150,000.00	L. 50,969.17	4670		
			SUB TOTAL												L. 1,050,000.00	L. 886,177.68			



Lic. Ovidio Naun Turcios Caldonio
Alcalde Municipal

Proyectos Estratégico: E-1,2,3...n
Proyectos Sociales: S-1,2,3...n
Proyectos Social y Productivo: P-1,2,3...n
Proyectos Infraestructura: I-1,2,3...n
Proyectos Ambientales: A-1,2,3...n
Planes Sectoriales: PS-1,2,3...n

Código en PIMP

Tipo de nuevas instituciones y otros

2. Por Gobierno
3. Por las comunidades
4. Por el alcalde
5. Por emergencia
6. Por otros