



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL (FHIS)

Informe de Ejecución Física y Financiera del Plan
Operativo Anual POA-Presupuesto

I Trimestre 2023

INDICE

Introducción	2
Antecedentes	2
▪ Misión:	2
▪ Visión:	3
▪ Valores:	3
Resumen Ejecutivo.....	4
Proyectos FHIS.....	5
Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión	6
Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2023	8
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Primer Trimestre 2023	9
Ejecución Gasto Operativo Primer Trimestre del 2023	10
Cuadro por Sector 2023.....	13
CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.....	14
▪ ✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)	14
CARTERA BANCO MUNDIAL	23
▪ ✓ Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)	23
CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA.....	36
▪ ✓ Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)	36
▪ ✓ Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.....	41
CARTERA KfW Entwicklungsbank.....	47
▪ ✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V	47
▪ ✓ Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR) Fase II	55
CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)	62
▪ ✓ Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS).....	62
▪ ✓ Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)	67

Introducción

Este informe de ejecución física financiera del plan operativo anual es una herramienta esencial para medir el desempeño de la institución en el logro de sus objetivos. Este tipo de informe permite evaluar la efectividad de los recursos asignados y su uso adecuado en relación con los resultados obtenidos. El análisis de la ejecución física y financiera nos ha permitido identificar las fortalezas y debilidades, así como las áreas de oportunidad para la mejora continua. Al proporcionar información detallada sobre el cumplimiento de los objetivos y las metas establecidas, este documento es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el FHIS durante el primer trimestre del 2023.

Antecedentes

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2026 según decreto No. 118-2022 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.

Misión:

Somos una institución estatal, centralizada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente a través del fortalecimiento municipal y comunitario, por medio de programas y proyectos de infraestructura básica, social y especial coordinados, diseñados y ejecutados en las comunidades en condiciones de pobreza y alta vulnerabilidad para descentralizar la gestión y ejecución de proyectos en Honduras, en alianza con los gobiernos locales y socios estratégicos.

Visión:

Consolidarnos al 2030, como la institución líder en gestión, captación y ejecución de programas y proyectos orientados al fortalecimiento municipal y comunitario que contribuya de forma equitativa al desarrollo sostenible de las comunidades en todo el territorio nacional.

Valores:

- **Ética:** Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- **Integridad:** Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- **Compromiso:** Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- **Transparencia:** Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- **Lealtad:** Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- **Equidad:** El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.

Resumen Ejecutivo

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto de FHIS para la gestión 2023 al 31 de diciembre asciende a 1.917 Mil Millones de Lempiras financiado tanto por fondos del Tesoro Nacional, como de Créditos y Donaciones de Organismos Internacionales, y cuya distribución, así como su participación porcentual en el presupuesto general de la institución se describe a continuación:

Fuente	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	% de Participación en el Presupuesto Vigente
BID	L. 36.003.735,00	L. 36.003.735,00	2%
BM	L. 432.092.852,00	L. 432.092.852,00	23%
BCIE	L. 366.936.124,00	L. 366.936.124,00	19%
USAID	L. 122.450.478,00	L. 122.450.478,00	6%
GOH*	L. 769.637.001,00	L. 469.637.001,00	24%
KfW	L. 190.365.204,00	L. 190.365.204,00	10%
BCH	L. -	L. 300.000.000,00	16%
TOTAL	L. 1.917.485.394,00	L. 1.917.485.394,00	100%

* Incluye costo Operativo del FHIS



Proyectos FHIS

Fuente	Nombre del Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad Ejecución
BID	Programa Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios	PCCMB 4518/BL-HO	Infraestructura Social	Centralizados
BM	Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota	PRE 6822-HN	Infraestructura Social	Centralizados
BCIE	Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras	BCIE No. 2239	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.	BCIE No. 2261	Agua y Saneamiento	Centralizados
KFW	Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar SE-FHIS FASE IV y V	PROMINE	Infraestructura Escolar	PEC-Descentralizados
	Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras	CONVIVIR	Infraestructura Social y Fortalecimiento de las Capacidades de los Jóvenes	Descentralizados
USAID	Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana	ICS	Recuperación de espacios públicos e infraestructura escolar para la mejora de la seguridad ciudadana	PEC/Centralizados
	Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras	PIOH	Mejorar las condiciones de Infraestructura Básica para contribuir al desarrollo en el Occidente de Honduras.	PEC/Centralizados

Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión

Avance Ejecución Física de Proyectos de Inversión						
Proyecto	Resultado	Unidad de Medida	Metas			Ubicación y Observaciones
			Programación 2023	Ejecución Física al I Trimestre 2023		
			Cantidad	Cantidad	% Ejec. Cantidad	
PROGRAMA DE CONVIVENCIA CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE BARRIOS	Construcción de conexiones de sistemas de agua potable	CONEXIÓN	251	0	0%	Productos programados para el III trimestre 2023, ubicados en las colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán
	Construcción de conexiones de sistemas de saneamiento	CONEXIÓN	123	0	0%	
	Construcción de vías pavimentadas	KILOMETRO	1	0	0%	
PROYECTO RECUPERACIÓN DE EMERGENCIA A CAUSA DE CICLONES TROPICALES ETA E IOTA EN HONDURAS	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	40	5	13%	Los subproyectos finalizados poseen acta de recepción provisional. Financieramente aun no han sido cerrados. Productos programados para el IV trimestre 2023 en area afectada por los ciclones Eta e Iota.
	Sistemas saneamiento rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota.	SISTEMA	1	0	0%	
	Sistemas de agua rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota.	SISTEMA DE AGUA	3	0	0%	
	Infraestructura comunitaria rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota.	PROYECTO	1	0	0%	
	Infraestructura vial rehabilitada y reconstruida afectados por ciclones Eta e Iota.	PROYECTO	4	0	0%	
	Infraestructura en centros de salud pública rehabilitados y/o reconstruidos afectados por ciclones Eta e Iota.	UNIDAD DE SALUD	1	0	0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA Y FORMACION EDUCATIVA EN HONDURAS	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	60	0	0%	Productos programados para el II, III y IV trimestre 2023
PROGRAMA DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA ESCOLAR (PROMNE/KFW, FASE IV y V)	Centros Educativos Rehabilitados y/o Reconstruidos	CENTRO EDUCATIVO	9	1	11%	
PROYECTO CONVIVENCIA Y ESPACIOS SEGUROS PARA LOS JÓVENES EN HONDURAS	Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	7	0	0%	Productos programados para el IV trimestre 2023
	Capacitaciones en habilidades sociales y laborales a jóvenes de ambos sexos entre las edades de 12-30 años	CAPACITACION	250	0	0%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA	Espacios públicos recuperados para la seguridad ciudadana.	OBRA	5	1	20%	Los Proyectos finalizados son el CEB José Valentín Vásquez, La Ceiba CEB Ramón Montoya, La Ceiba y Obras complementarias La Japón, Choloma.
	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	16	2	13%	
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	2	0	0%	
ACTIVIDAD PILOTO DE INFRAESTRUCTURA EN EL OCCIDENTE DE HONDURAS	Centro educativos construidos, reparados y/o ampliados	CENTRO EDUCATIVO	7	2	29%	Los 2 proyectos finalizados son el CEB Ramón Amaya Amador en Copán y CEB Lempira en Santa Bárbara. Productos programados para el IV trimestre 2023
	Obras complementarias reparados y/o ampliados en los servicios de salud	OBRA	1	0	0%	
	Letrinas construidas	OBRA	0	0	0%	


Ejecución Presupuestaria por Programas 2023

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente	Monto Planificado I Trimestre	Devengado del I Trimestre	Devengado Acumulado	Disponible	% Ejecución I Trimestre/ Planificado I Trimestre	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
Programa 1: Actividades Centrales	L 769.637.001,00	L 769.637.001,00	L 92.350.000,00	L 66.929.189,41	L 66.929.189,41	L 697.161.425,34	72%	9%
Programa 11: Infraestructura Rural	L 52.246.428,00	L 52.246.428,00	L 10.580.616,00	L 5.213.071,59	L 5.213.071,59	L 47.033.356,41	49%	10%
Programa 12: Infraestructura Escolar	L 425.076.855,00	L 425.076.855,00	L 66.293.404,00	L 7.984.700,58	L 7.984.700,58	L 376.215.514,25	12%	2%
Programa 14: Fomento al Desarrollo Local	L 168.615.876,00	L 168.615.876,00	L 32.435.120,00	L 29.941.396,35	L 29.941.396,35	L 130.425.161,47	92%	18%
Programa 16: Reconstrucción Nacional Fuente Externa	L 432.092.852,00	L 432.092.852,00	L 70.729.734,00	L 27.494.235,51	L 27.494.235,51	L 403.315.084,37	39%	6%
Programa 17: Programa de Agua y Saneamiento	L 69.816.382,00	L 69.816.382,00	L -	L 621.855,80	L 621.855,80	L 69.194.526,20	0%	1%
TOTAL	L 1.917.485.394,00	L 1.917.485.394,00	L 272.388.874,00	L 138.184.449,24	L 138.184.449,24	L 1.723.345.068,04	51%	7%



Ejecución Presupuestaria por Proyectos 2023

Programa	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Vigente 2023	Devengado del I Trimestre	Devengado Acumulado 2023	% Ejecución al I Trimestre / Presupuesto Vigente
Gasto Operativo/Gobierno	L. 769.637.001,00	L. 769.637.001,00	L. 66.929.189,41	L. 66.929.189,41	9%
Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras PIOH	L. 52.246.428,00	L. 52.246.428,00	L. 5.213.071,59	L. 5.213.071,59	10%
Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE	L. 127.957.113,00	L. 127.957.113,00	L. 2.444.545,67	L. 2.444.545,67	2%
Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras MIFE	L. 297.119.742,00	L. 297.119.742,00	L. 5.540.154,91	L. 5.540.154,91	2%
Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana ICS	L. 70.204.050,00	L. 70.204.050,00	L. 16.697.775,41	L. 16.697.775,41	24%
Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios PCCMB	L. 36.003.735,00	L. 36.003.735,00	L. 10.513.711,72	L. 10.513.711,72	29%
Proyecto Convivencia y Espacios Seguros para los Jóvenes CONVIVIR	L. 62.408.091,00	L. 62.408.091,00	L. 2.729.909,22	L. 2.729.909,22	4%
Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales ETA e IOTA PRE	L. 432.092.852,00	L. 432.092.852,00	L. 27.494.235,51	L. 27.494.235,51	6%
Programa de Ampliación del sistema de Abastecimiento de agua Potable en la Ciudad de Gracias	L. 69.816.382,00	L. 69.816.382,00	L. 621.855,80	L. 621.855,80	1%
TOTAL	L. 1.917.485.394,00	L. 1.917.485.394,00	L. 138.184.449,24	L. 138.184.449,24	7%



Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Primer Trimestre 2023

Grupo	Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado I Trimestre	Devengado Acumulado al I Trimestre	Disponible	% Ejecución I Trimestre/ Presupuesto Vigente	% Ejecución Acumulado/ Presupuesto Vigente
SERVICIOS PERSONALES	L. 152.860.492,00	L. 152.860.492,00	L. 30.698.753,94	L. 30.698.753,94	L. 122.160.829,41	20%	20%
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 269.384.793,00	L. 266.022.164,00	L. 23.811.411,56	L. 23.811.411,56	L. 233.822.405,56	9%	9%
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 9.613.223,00	L. 12.975.852,00	L. 786.421,75	L. 786.421,75	L. 11.785.272,55	6%	6%
BIENES CAPITALIZABLES	L. 1.478.438.644,00	L. 1.478.438.644,00	L. 82.887.861,99	L. 82.887.861,99	L. 1.348.388.318,52	6%	6%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 7.188.242,00	L. 7.188.242,00	L. -	L. -	L. 7.188.242,00	0%	0%
Total	L. 1.917.485.394,00	L. 1.917.485.394,00	L. 138.184.449,24	L. 138.184.449,24	L. 1.723.345.068,04	7%	7%



Ejecución Gasto Operativo Primer Trimestre del 2023

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos Básicos	69.314.094,00	69.314.094,00	15.041.735,40	54.272.358,60
1400	Adicionales	5.776.199,00	5.776.199,00	1.549.582,68	4.226.616,32
1510	Decimotercer Mes	5.776.199,00	5.776.199,00	32.234,18	5.743.964,82
1520	Decimocuarto Mes	5.776.199,00	5.776.199,00	281.738,39	5.493.551,96
1600	Complementos	4.621.004,00	4.621.004,00	1.434.776,30	3.186.227,70
1710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los empleados	10.050.587,00	10.050.587,00	2.171.256,28	7.879.330,72
1750	Contribuciones para Seguro Social	3.524.980,00	3.524.980,00	719.529,85	2.805.450,15
12100	Sueldos Básicos	37.800.485,00	37.800.485,00	9.120.872,77	28.679.612,23
12410	Decimotercer Mes	3.150.040,00	3.150.040,00	219.111,10	3.128.128,90
12420	Decimocuarto Mes	3.150.040,00	3.150.040,00	24.323,49	3.125.716,51
12550	Contribuciones para Seguro Social	1.450.143,00	1.450.143,00	300.793,50	1.149.349,50
16200	Compensaciones	2.470.522,00	2.470.522,00	0,00	2.470.522,00
2110	Suministro De Energía Eléctrica	300.000,00	300.000,00	73.431,68	226.568,32
21200	Agua	150.000,00	150.000,00	18.498,47	131.501,53
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	1.000.000,00	7.000.000,00	237.452,66	6.762.547,34
22220	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	830.000,00	786.500,00	51.232,50	722.157,50
23600	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	15.934.688,00	3.934.688,00	660.000,00	3.274.688,00
24300	Servicios Jurídicos	480.000,00	600.000,00	149.000,00	451.000,00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	3.320.000,00
24500	Servicios de Capacitación	150.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera	13.512.754,00	8.625.000,00	759.333,33	7.865.666,67
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	3.275.112,00	8.925.754,00	1.013.933,34	7.911.820,66
25100	Servicio de Transporte	35.300,00	35.300,00	2.604,97	314.19,22
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1.500.000,00	1.500.000,00	633.617,34	866.382,66
25400	Primas y Gasto de Seguro	8.150.000,00	10.774.000,00	189.154,50	10.584.845,50
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
25600	Publicidad y Propaganda	62.400,00	62.400,00	0,00	62.400,00
25700	Servicio de Internet	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	300.000,00	393.500,00	21.620,00	249.269,56
26110	Pasajes Nacionales	290.000,00	290.000,00	24.067,96	265.932,04
26210	Viáticos Nacionales	3.978.050,00	5.085.162,00	2.451.586,88	2.588.963,24
27210	Tasas	550.000,00	475.000,00	0,00	475.000,00
29100	Ceremonial y protocolo	300.000,00	300.000,00	25.000,00	275.000,00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	100.000,00	100.000,00	26.352,00	64.984,00
32310	Prendas de Vestir	150.000,00	150.000,00	0,00	50.000,00
33100	Productos de Papel y Cartón	150.000,00	200.000,00	88.262,50	111.737,50
33300	Productos de Artes Gráficas	100.000,00	100.000,00	0,00	77.575,00
33500	Libros, Revistas y Periódicos	0,00	18.000,00	0,00	0,00
33700	Especies Timbradas y Valores	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	267.640,00	267.640,00	0,00	267.640,00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0,00	58.000,00	0,00	231,30

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
35620	Diesel	1285.000,00	1420.000,00	130.419,10	1289.580,90
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
38100	Material De Defensa Y Seguridad	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20.000,00	20.000,00	6.503,76	13.496,24
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	367.000,00	367.000,00	0,00	219.500,00
39300	Utiles y Materiales Eléctricos	50.000,00	50.000,00	20.642,50	29.357,50
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
39600	Repuestos y Accesorios	893.550,00	843.550,00	248.221,18	545.528,82
42600	Equipo de Computación	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	234.546.319,00	534.546.319,00	31.857.719,50	497.713.955,67
2110	Suministro De Energía Eléctrica	360.000,00	360.000,00	18.943,80	341.056,20
2200	Agua	24.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00
2420	Telefonía fija	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	3.182.000,00	3.182.000,00	305.268,69	2.876.731,31
23100	Mantenimiento y reparación de edificios y locales	300.000,00	300.000,00	46.149,52	253.850,48
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00
23350	Mantenimiento y Reparación de Equipos para computación	95.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00
23360	Mantenimiento y Reparación de Equipo de oficina y muebles	170.000,00	170.000,00	23.074,76	146.925,24
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	42.020.392,00	45.166.092,00	2.400.891,66	42.243.920,34
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	4.835.957,00	4.541.098,00	0,00	3.575.558,00
24500	Servicios de Capacitación	25.280.745,00	22.762.745,00	42.120,00	22.341.545,00
24600	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	450.000,00	375.000,00	0,00	375.000,00
24710	Servicios de consultoría de gestión administrativa y financiera	7.1627.502,00	68.270.661,00	8.248.317,93	54.547.394,63
24720	Servicios de consultoría de monitoreo y evaluación	13.158.913,00	13.158.913,00	27.044,38	13.131.868,62
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1.269.484,00	1.354.484,00	515.20,00	1.302.964,00
25400	Primas y Gastos de Seguro	530.000,00	530.000,00	0,00	530.000,00
25700	Servicio de Internet	240.000,00	240.000,00	43.510,26	196.489,74
25900	Otros Servicios Comerciales y Financieros	680.000,00	745.000,00	0,00	745.000,00
2610	Pasajes Nacionales	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00
26210	Viáticos Nacionales	7.268.469,00	7.268.469,00	35.585,05	7.232.883,95
27210	Tasas	610.000,00	610.000,00	37.140,84	572.859,16
3110	Productos Alimenticios Y Bebidas	62.000,00	864.000,00	0,00	864.000,00
32310	Prendas de Vestir	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00
33100	Productos de Papel y Cartón	165.000,00	165.000,00	0,00	165.000,00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00
35210	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	64.000,00	64.000,00	0,00	64.000,00
35620	Diesel	1.278.450,00	3.014.450,00	3.000,00	3.011.450,00
35650	Aceites y Grasas Lubricantes	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
36400	Herramientas menores	211.099,00	611.099,00	0,00	611.099,00
39200	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00
39400	Utensilios de Cocina y Comedor	2.500,00	6.000,00	0,00	6.000,00
39520	Instrumental y materia para laboratorio	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00
39600	Repuestos y Accesorios	1211.026,00	1218.526,00	1755,05	1216.770,95
42110	Muebles Varios de Oficina	6.578.358,00	6.578.358,00	0,00	6.578.358,00
42120	Equipos Varios de Oficina	8.087.809,00	8.087.809,00	0,00	8.087.809,00
42270	Maquinaría y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono etc)	0,00	129.477,00	129.476,39	0,61
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1.750.000,00	3.585.400,00	1.835.400,00	1.750.000,00
42430	Equipo de Laboratorio no Médico	0,00	1.750.000,00	0,00	1.750.000,00
42510	Equipo de Comunicación	22.168.713,00	22.168.713,00	0,00	22.168.713,00
42520	Equipo de Señalamiento	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00
42600	Equipos para Computación	25.124.198,00	33.412.392,00	7.773.114,86	25.639.277,14
45100	Aplicaciones Informáticas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	23.250.000,00	23.250.000,00	0,00	23.250.000,00
47120	Supervisión y construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	32.843.516,00	32.843.516,00	940.286,51	20.921.205,55
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	908.681.789,00	593.837.219,00	22.702.326,92	541.059.196,86
47220	Supervisión y construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	24.628.966,00	27.360.465,00	1.254.837,83	24.975.526,67
54110	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	7.188.242,00	7.188.242,00	0,00	7.188.242,00
22100	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	432.000,00	432.000,00	86.162,57	345.837,43
23200	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	660.000,00	1.250.000,00	143.492,90	1.106.507,10
24200	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	384.431,00	384.431,00	0,00	384.431,00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	300.200,00	300.200,00	0,00	300.200,00
24500	Servicios de Capacitación	3.495.000,00	2.125.371,00	151.730,08	1.973.640,92
24710	Servicios de Consultoría de Gestión Administrativa y Financiera	23.468.690,00	23.312.040,00	4.586.768,75	18.725.271,25
24720	Servicios de Consultoría de Monitoreo y Evaluación	9.653.098,00	10.064.000,00	180.000,00	8.639.029,69
25100	Servicio de Transporte	3.600,00	18.600,00	0,00	18.600,00
25300	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	225.853,00	180.853,00	11.600,00	169.253,00
25500	Comisiones y Gastos Bancarios	3.200,00	5.200,00	0,00	5.200,00
25700	Servicio de Internet	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00
26110	Pasajes Nacionales	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00
26210	Viáticos Nacionales	2.255.000,00	2.605.748,00	682.476,74	1.923.271,26
29100	Ceremonial y Protocolo	140.955,00	140.955,00	0,00	140.955,00
31110	Productos Alimenticios Y Bebidas	140.000,00	140.000,00	26.579,00	113.421,00
32310	Prendas de Vestir	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00
33100	Productos De Papel y Cartón	26.924,00	26.924,00	19.202,11	7.721,89
33300	Productos de Artes Gráficas	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
34400	Llantas y Cámaras de Aire	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
35610	Gasolina	241.658,00	241.658,00	139.404,55	102.253,45
35620	Diesel	25.000,00	217.629,00	0,00	217.629,00
39100	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00
39200	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	207.376,00	157.376,00	0,00	157.376,00
39600	Repuestos y Accesorios	350.000,00	410.000,00	76.080,00	333.920,00
42110	Muebles Varios de Oficina	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00
42310	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4.875.000,00	4.875.000,00	0,00	4.875.000,00
42510	Equipo de Comunicación	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
42600	Equipos para Computación	3.725.000,00	3.725.000,00	145.682,00	3.579.318,00
42900	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	4.000.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
45100	Aplicaciones Informáticas	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	93.893.433,00	95.873.416,00	1.642.619,60	94.230.795,40
47120	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	9.300.023,00	5.820.041,00	0,00	5.820.041,00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	71.785.520,00	71.785.520,00	14.606.398,38	57.179.121,62
TOTAL PROGRAMA		1.917.485.394,00	L1.917.485.394,00	L138.184.449,24	L 1.723.345.068,04

Cuadro por Sector 2023

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
AGUA Y SANEAMIENTO	0	1	-	0	0
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	0	0	2.849.255,91	27	1.262
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0	5	6.427.270,49	150	3.210
PREVENCION SITUACIONAL/CONVIVIENCIA	1	3	6.414.995,79	70	1.204.581
EDUCACION	10	58	29.183.133,54	412	6.616
TOTAL	11	67	44.874.655,73	659	1.215.669

Cuadro por Departamento 2023

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
ATLANTIDA	2	2	4.023.676,70	39	1.894
COMAYAGUA	0	4	1.573.225,61	0	0
COPAN	1	3	2.294.792,35	10	42
CORTES	2	16	10.191.420,24	116	7.201
EL PARAISO	0	1	721.391,92	0	0
FRANCISCO MORAZAN	3	12	14.141.184,18	239	1.204.604
GRACIAS A DIOS	0	1	-	0	0
INTIBUCÁ	2	2	1.555.726,46	45	262
LA PAZ	0	3	2.033.956,61	22	161
LEMPIRA	0	8	1.127.615,18	0	0
OCOTEPEQUE	0	3	-	0	0
OLANCHO	0	3	2.298.985,67	73	573
SANTA BARBARA	1	7	3.939.329,14	115	932
YORO	0	2	973.351,67	0	0
TOTAL	11	67	44.874.655,73	659	1.215.669

Cuadro por Otras Inversiones 2023

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	20.900.328,21
GASTO OPERATIVO DE PROGRAMAS	5.480.305,89
ACTIVIDADES CENTRALES FHIS	66.929.189,41
TOTAL	93.309.823,51

CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



✓ Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios (PCCMB)



i. Antecedentes

Actualmente el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) y la Secretaría de Seguridad ejecutan conjuntamente la operación BID 4518/BL-HO denominada “Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios” el cual es un préstamo por un monto total de US\$60,000,000.00 la operación fue aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo en el mes de abril de 2018, posteriormente aprobada por el Congreso Nacional en el mes de octubre de 2018, y fue efectivo a partir del 28 de noviembre de 2018, fecha en que fue publicado en el Diario Oficial la Gaceta

ii. Objetivo

Contribuir a mejorar la convivencia ciudadana en Honduras a través de la mejora en la calidad de vida en barrios vulnerables y la reducción de la incidencia de delitos violentos. Los objetivos específicos son: (i) mejorar el hábitat de barrios urbanos vulnerables, aumentando el acceso a infraestructura de servicios básicos y de prevención para disminuir delitos de robos y violaciones sexuales; (ii) reducir los niveles de incidencia de homicidios y violencia intrafamiliar (VIF) en los municipios intervenidos mejorando los servicios de prevención y atención a víctimas de la violencia; y (iii) mejorar la efectividad policial en investigación criminal, a través del incremento de la proporción de casos de homicidio con agresor identificado e informe de investigación aceptado por el Ministerio Público.

iii. Componentes

Componente 1. Mejoramiento del hábitat de barrios urbanos vulnerables (US\$18.219 millones). El propósito de este componente es mejorar el acceso a servicios de infraestructura urbana y generar espacios con condiciones de seguridad, para incentivar una mejor convivencia y aumentar la capacidad

de los ciudadanos para el cumplimiento pacífico de normas. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Infraestructura básica: busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios en los siguientes barrios del Distrito Central: Monte de los Olivos, Nueva Jerusalén; Australia; 25 de Enero; Nueva España; Brisas del Mogote y Nueva Galilea teniendo como marco para las intervenciones el Plan Integral de Mejoramiento de Barrios, el cual incluye los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería, la programación y presupuestos. Este instrumento es crítico para la adecuada programación de las inversiones y para facilitar el diálogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Se financiará consultorías y contratación de obras para: (i) la preparación de los Planes Integrales de Mejoramiento de Barrios (PIMB); y (ii) las inversiones en obras de infraestructura básica de agua potable, alcantarillado, alumbrado público, pavimentación, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMB. Se promoverá la recuperación de escuelas públicas y centros de salud (operados por las entidades estatales específicas).

Convivencia y Emprendimiento a nivel barrial: promueve la participación de los vecinos en el mejoramiento de las condiciones de su entorno, así como el fortalecimiento de sus redes sociales y vecinales para mejorar el tejido social en los barrios. Se financiará: (i) capacitación de líderes, programa de deportes y valores, apoyado por el Comité Olímpico Internacional; (ii) capacitación de vecinos en áreas de empleabilidad dentro y fuera del barrio mediante la asistencia técnica de las Universidades y su vinculación con el sector empresarial, (iii) organización para utilización de sistemas de alerta temprana para desastres naturales. Todas las actividades tendrán enfoque de género.

Componente 2: Atención y servicio al ciudadano en materia de convivencia ciudadana en municipios (US\$22.130 millones). Con el objetivo de mejorar la calidad de los servicios de prevención social de la violencia al ciudadano y brindar una atención oportuna a las víctimas de violencias y delitos, fortaleciendo la gestión local. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Fortalecimiento de capacidades de actores municipales. Se financiará: (i) capacitación y asistencia técnica a las autoridades locales para promover la participación ciudadana en la preparación de planes locales de prevención social de la violencia; (ii) fortalecimiento de las capacidades de los responsables de los observatorios locales, para el análisis estratégico de estadísticas del crimen y delito -incluyendo la desagregación por género-; y (iii) estrategia de comunicación a través de campañas y consultas

sociales para promover medidas y valores para la reducción de violencias, respeto por las normas legales, morales, culturales y el uso de la oferta de servicios disponibles de prevención y atención a víctimas.

Intervenciones de prevención social de la violencia a nivel municipal. Se financiará: (i) programas para la atención a víctimas de VIF a través del módulo de Atención Integral Especializado (MAIE); (ii) desarrollo de protocolos para homologar la actuación de primeros respondientes para atención a víctimas, (iii) programa de prevención social de la violencia para jóvenes en situación de riesgo; (iii) modelo innovador de policía comunitaria y patrullaje policial sistemático -Hot Spots-; y (iv) mejoramiento de la infraestructura de las Jefaturas Departamentales, para ofrecer servicios policiales a la comunidad.

Componente 3: Efectividad policial. (US\$16 millones). Con el propósito de mejorar el desempeño y la calidad en la prestación de los servicios policiales, se apoyará la consolidación del sistema nacional de formación y profesionalización, así como su sistema de integridad. Este componente contempla el financiamiento de las actividades en dos áreas:

Consolidación del sistema educativo policial basado en la filosofía de Policía Comunitaria. Se financiará: (i) diseño del modelo de Sistema de Formación y Profesionalización Policial, articulando sus diferentes instancias de formación (Instituto Técnico Policial -ITP-, ANAPO, Universidad y educación continua y entrenamiento), incluye mecanismos de evaluación continua del personal. Lo anterior, deberá estar sujeto a promover principios de meritocracia y transparencia en el desarrollo de la carrera policial; (ii) modernización del currículum académico para los medios y altos mandos policiales, certificado bajo la filosofía de policía comunitaria y orientando la formación a competencias para la toma de decisiones operativas. Lo anterior, incluyendo la redefinición del perfil de ingreso de candidatos a la ANAPO. Esto considerará la incorporación de nuevos cadetes, provenientes del ITP y otros candidatos que ya hayan cursado licenciaturas y tecnicaturas en otras universidades; modernizar el régimen de formación de oficiales en el nuevo campus universitario y generar una nueva estructura de gobierno y planta de profesores-investigadores de tiempo completo (teóricos y prácticos) (iii) fortalecimiento de las capacidades pedagógicas para docentes; (iv) fortalecimiento de la integridad policial a través de la consolidación de un sistema de evaluación y rendición de cuentas; y (v) modernización de la infraestructura física y tecnológica de la Academia Nacional de Policía y el Centro de Investigación y Desarrollo Policial.

Fortalecimiento de las capacidades en investigación criminal. Se financiará: (i) programa de capacitación y especialización continua en investigación criminal en coordinación con el MP; (ii) capacitación técnica en el uso de tecnologías de la información para análisis estratégicos delictuales; e

(iii) implementación de un sistema integrado de información delictiva y criminal para mejorar la resolución del delito -integrando estadísticas por categoría de género.

iv. Mecanismo de Ejecución.

Se propone contar con dos organismos ejecutores independientes, pero con responsabilidades compartidas en el diseño, implementación y evaluación de iniciativas que se realicen en la misma área geográfica. El componente 1 de esta operación será ejecutado por SEDECOAS-FHIS y el componente 2 y 3 por la Secretaría de Seguridad.

v. Monto del Convenio:

US\$ 60,000,000.00 según convenio de préstamo el cual se desglosa de la siguiente manera: SEDECOAS-FHIS le corresponde US\$ 15, 000,000.00 millones de dólares y a la Secretaría de Seguridad le corresponde US\$ 40,000,000.00 millones de dólares.

La duración del convenio es de 5 años después de la publicación de diario La Gaceta Acuerdo Ejecutivo No. 114-2018.

vi. Avance financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	17.749.164,00	14.959.784,44	84%
2019	84.562.822,00	75.678.087,16	89%
2020	105.302.450,00	71.201.381,99	68%
2021	120.272.463,00	112.275.707,10	93%
2022	71.849.516,00	60.325.223,19	84%
2023	36.003.735,00	10.513.711,72	29%

vii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
EMPRESARIADO Y VALORES	0	0	2.387.855,90	27	1.262
INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA	0	5	6.427.270,49	150	3.210
TOTAL	0	5	8.815.126,39	177	4.472

viii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios directos 2023
FRANCISCO MORAZAN	0	5	8.815.126,39	177	4.472
TOTAL	0	5	8.815.126,39	177	4.472

ix. Otras Inversión

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	0,00
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	1.698.585,33
TOTAL	1.698.585,33

x. AVANCES AL 31 MARZO DE 2023

<i>Avances Programa</i>		
COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES		
1.0	PRODUCTO 1.1 NUEVE PROYECTOS INTEGRALES DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS (RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ALUMBRADO PÚBLICO, EQUIPAMIENTO SOCIAL Y PAVIMENTACIÓN), COMPLETADOS Y SIENDO UTILIZADOS	
1.1	<i>Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios</i>	El día 20 de junio de 2022 inició la ejecución de obras del Proyecto de Integración Urbana en colonias Altos de la Quezada, La Huerta, Villas San Miguel, Brisas del Roble, y Altos del Mirador para un total de 633 predios; el monto del contrato es de L. 55,100,000.000 se tiene un avance físico del 73% que corresponde a la construcción de pozos e instalación de tuberías del sistema de alcantarillado sanitario, instalación de tubería para el sistema de agua potable, construcción de cunetas y pavimentación de calles con un avance financiero del 68%. La supervisión de la obra inició el día 05 de junio de 2022, el monto del contrato es de 4,744,032.28 y tienen una ejecución financiera del 65.54%.
2.0	PRODUCTO 1.2 JÓVENES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADOS	
2.1	<i>Programa de Deportes y Valores</i>	Este proyecto consiste en la enseñanza de disciplinas deportivas implementando los valores olímpicos; al semestre se imparten seis (6) disciplinas olímpicas: taekwondo, levantamiento de Pesas, tenis de Mesa, atletismo, balonmano y lucha olímpica; también, se atiende niños y/o

<i>Avances Programa</i>	
COMPONENTE 1 MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT DE BARRIOS URBANOS VULNERABLES	
	jóvenes con discapacidad, este programa está en ejecución continua y participan aproximadamente 700 jóvenes de las colonias intervenidas por el programa.
3.0	PRODUCTO 1.3 MUJERES DE LOS BARRIOS INTERVENIDOS CAPACITADAS EN EMPRENDEDURISMO Y EMPLEO
3.1	<i>Capacitación es en empleabilidad</i> Al mes de junio de 2022 inició el curso de diseño gráfico a través de la fundación CADERH, donde finalizaron 15 participantes graduados en marzo del año 2023.

xi. PROBLEMATICA:

PROBLEMA	ACCIONES DE MITIGACIÓN, COMENTARIOS, NECESIDADES DE APOYO
Inseguridad en los barrios que dificulten o imposibilite la ejecución de las obras.	Inseguridad en los barrios que dificulten o imposibilite la ejecución de las obras. Se continúa con las actividades realizadas por los enlaces técnicos comunitarios ETEC, fortaleciendo la cohesión social a través de las intervenciones para Promover la Convivencia Ciudadana y emprendimiento a nivel barrial. El programa mantiene actividades de acompañamiento comunitario para la ejecución de las obras para mejorar las condiciones de seguridad para el contratista y la supervisión.
Problemas sociales con los vecinos de las Colonias Nueva Jerusalén No. 2 y Monte de los Olivos.	Las inversiones en estas colonias quedaron fuera del Programa de Convivencia Ciudadana y Mejoramiento de Barrios por los recortes presupuestarios del Contrato Modificatorio de junio de 2020. Las obras han sido incluidas dentro de la Operación 1213 Programa de Agua y Saneamiento en Honduras. Sin embargo, su aprobación ha sido postergada por la Secretaría de Finanzas. Todos los habitantes de las colonias conocen del alcance del proyecto integral y confían en la promesa del Gobierno de Honduras y del Banco Interamericano de Desarrollo del financiamiento de la transformación de colonia. Por otro lado, el inicio de las obras en cinco colonias adyacentes ha generado mayores expectativas en los habitantes de las colonias. Los vecinos han convocado al personal del programa PCCMB a asambleas comunitarias para consultar sobre el avance de la gestión de sus proyectos. La SEDECOAS FHIS informó que los fondos para los proyectos están en proceso de aprobación de la SEFIN. Por su parte, la SEDECOAS FHIS ha realizado las gestiones que corresponden ante la SEFIN para lograr la aprobación; al

PROBLEMA	ACCIONES DE MITIGACIÓN, COMENTARIOS, NECESIDADES DE APOYO
	<p>trimestre se cuenta con la nota de prioridad, sin embargo, se requiere la firma del convenio por parte de la Secretaría de Finanzas para continuar con la gestión de aprobación ante el Congreso Nacional.</p>
<p>Sostenibilidad del Programa Deportivo y Valores.</p>	<p>Uno de las iniciativas sociales más exitosas ha sido la implementación de Programa Deportivo y Valores. A la fecha se cuenta con 11 secciones deportivas con equipo deportivo y entrenadores contratados, con una participación de 700 jóvenes.</p> <p>Se cuenta con recursos para mantener los servicios de enseñanza deportiva hasta diciembre de 2023, fecha de finalización del Programa. Es necesario identificar fuentes de financiamiento para continuar con el programa ya que es una actividad de prevención de la violencia ha tenido muy buena aceptación por las comunidades. Se requieren al menos \$75,000.00 dólares anuales; a la fecha se están realizando acercamiento con instituciones, para lograr financiamiento, sin embargo, no se ha tenido respuesta positiva.</p>

Proyectos Integrales de Mejoramiento de Barrios



Programa de Deportes y Valores



CARTERA BANCO MUNDIAL



✓ **Proyecto de Recuperación de Emergencia a causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota (PRE 6822-HN)**



i. Antecedentes

Entre los días 1 y 16 de noviembre de 2020, dos tormentas tropicales consecutivas, Eta e Iota, devastaron a Honduras con una magnitud de impacto económico y social comparable a la del huracán Mitch de 1998. En respuesta a la emergencia causada, el Gobierno de Honduras (GdH) solicitó al Banco Mundial (BM) un financiamiento de US\$150 millones para un Proyecto de Recuperación de Emergencia.

El 8 de marzo de 2021 el Gobierno de Honduras suscribió con la Asociación Internacional de Fomento (AIF) el Convenio de Crédito No. 6822-HN, por un monto de US\$150.000.000.00, aprobado mediante Decreto Legislativo No.10-2021 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 5 de mayo de 2021, fondos que financiarán el Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras (PRE), habiéndose cumplido con las condiciones de efectividad el 4 de junio de 2021 y efectuándose el Primer Desembolso el 28 de junio de 2021 por un monto de USD\$ 4.36 Millones.

El Proyecto se enfoca en la rehabilitación y reconstrucción de la infraestructura pública en salud, educación, agua y saneamiento, vial, comunitaria y vivienda en las zonas geográficas del país afectadas por los ciclones tropicales Eta e Iota.

La implementación, coordinación, planificación y seguimiento general del Proyecto se llevará de manera centralizada en la SEDECOAS, a través de la Unidad Ejecutora del Proyecto (UEP), quien contará con personal especializado en diferentes áreas que garanticen el cumplimiento de los estándares del BM.

ii. Objetivo General

El PRE tiene por objetivo atender las necesidades identificadas como prioritarias para reactivar la economía y apoyar las más urgentes necesidades de la población afectada por los fenómenos naturales

ETA e IOTA, como respuesta de emergencia y recuperación de Honduras, y, en esta perspectiva, fortalecer la capacidad institucional del Estado para gestionar una ejecución eficaz, eficiente y transparente.

iii. Objetivos Específicos

- Realizar operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública.
- Realizar la rehabilitación y construcción resiliente de la infraestructura pública y Comunitaria y Restablecimiento de los servicios públicos.
- Mejorar la capacidad instalada del Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

iv. Descripción

Componente 1: Operaciones de asistencia y respuesta de emergencia, salud y seguridad pública (US\$ 17.3 MILLONES)

Bajo este componente se financian actividades y acciones de respuesta y seguridad pública como resultado de los daños causados por los ciclones Eta e Iota. Son elegibles actividades de respuesta inmediata realizadas por el Gobierno de Honduras previo a la fecha de efectividad del Crédito.

Componente 2: Rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria y restablecimiento de los servicios públicos (US\$121.7 MILLONES)

Este componente se financia la preparación técnica, la implementación de reparaciones urgentes, rehabilitación y reconstrucción resiliente de la infraestructura pública y comunitaria de alta prioridad, incluido el costo de la reubicación temporal y la inspección o actividades de diseño necesarias para instalaciones de alta prioridad que requieran una nueva construcción

Componente 3: Apoyo institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción (US\$11.0 MILLONES)

El componente se financia la gestión de Proyecto (financiero y fiduciario), la capacidad técnica e institucional, auditorías técnicas, financieras y sociales, monitoreo y seguimiento, cumplimiento social y ambiental, mecanismo de atención y resolución de quejas y denuncias, preparaciones informes, evaluación de medio términos, estudios de línea base.

v. Focalización

Para determinar las zonas y sectores de intervención, el Gobierno de Honduras con la asistencia técnica de organizaciones y agencias internacionales, ha elaborado el documento borrador denominado “Evaluación de daños y pérdidas causadas por las tormentas tropicales Eta e Iota”¹

También se cuenta con la base de datos del estudio levantado por la SEDECOAS denominado “Plataforma de información de incidencias de la infraestructura dañada por las tormentas Eta e Iota”, que consolida los datos de las tres fuentes del Gobierno. De igual manera, se cuenta con listas de infraestructura que fue levantada por las instituciones sectoriales en las oficinas de COPECO Tegucigalpa, en un centro de acopio instalado luego de los eventos de desastre de las tormentas tropicales Eta e Iota.

Las acciones de respuesta de socorro y atención a personas están siendo financiadas bajo el Componente 1 y, las obras de reconstrucción y rehabilitación, elegibles y priorizadas, serán financiadas bajo el Componente 2, estas se ejecutarán en los municipios y sectores afectados por las tormentas tropicales Eta e Iota.

vi. Sector de Intervención

Los sectores por intervenir son:

- *Infraestructura de Salud:* Rehabilitación, reconstrucción, construcción de obras de mitigación de centros de salud, clínicas, unidades de salud CESAMO, CESAR, hospitales, entre otros.

- *Infraestructura Vial:* Habilitación, reposición de carreteras primarias, secundarias, carreteras terciarias (caminos vecinales), Habilitación, Reposición y reparación de puentes, puentes de doble vía cajas puentes, vados en caminos, construcción de obras de mitigación para proteger estructuras viales, rehabilitación de calles (pavimentadas y no pavimentadas), Rehabilitación de caminos rurales de terracería, Mantenimiento en los causes de los ríos (incluye limpieza, dragado, etc.).
- *Infraestructura Escolar:* Rehabilitación, reparación y reposición de Centros de Educación de manera integral incluyendo obras ambientales y de mitigación.
- *Infraestructura Agua y Saneamiento:* Reparación o rehabilitación en estructuras de sistemas de agua potables (obras tomas, desarenadores, pases aéreos, tanques de almacenamiento, cajas de registro, rompe cargas, cajas distribuidoras de caudal, etc.), plantas de tratamiento y sistemas de aguas residuales, construcción de obras de mitigación para la protección de estructuras de los sistemas de agua potable y residuales, equipamiento de agua potable y residuales.
- *Infraestructura Comunitaria:* Rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos (estación de bomberos, estaciones policiales, albergues, alcaldías, etc.), reposición de centros comunitarios, equipamiento para rehabilitación de centros comunitarios y servicios públicos básicos.

vii. Duración del Proyecto:

El tiempo estimado para la ejecución del proyecto es de 5 años y medio incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, etc.

viii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	175.537.263,00	1.116.987,87	1%
2022	259.608.231,00	53.027.150,75	20%
2023	432.092.852,00	27.494.235,51	6%

ix. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecucion 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
EDUCACION	5	20	12.681.164,42	79	312
TOTAL	5	20	12.681.164,42	79	312

x. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecucion 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
COMAYAGUA		1	1.535.293,09		
COPAN		1	388.219,13		
CORTES	1	8	3.650.955,09	22	153
EL PARAISO		1	721.391,92		
FRANCISCO MORAZAN	3	3	4.005.361,63	45	132
INTIBUCÁ	1	0	491.283,20	12	27
LA PAZ		1	479.378,18		
LEMPIRA		2	135.776,18		
SANTA BARBARA		1	300.154,33		
YORO		2	973.351,67		
TOTAL	5	20	12.681.164,42	79	312

xi. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	14.283.964,09
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	529.107,00
TOTAL	14.813.071,09

xii. Situación presupuestaria

Al 31 de marzo del 2023 la ejecución financiera acumulada del Proyecto asciende a L 489,238,340.00 equivalentes a USD 20,132,722.00, que representa el 13.42% del monto de Convenio, así:

Componentes	(a) Asignación Convenio Crédito		(b) = (c + d) Total Comprometido		(c) Comprometido ejecutado		(c) Comprometido por ejecutar **		(e) = (a - b) Disponible
	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$	HNL	US\$
Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia, Salud y Seguridad Pública	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
1) Categoría: Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.	17,300,000	420,390,000	16,818,559	407,708,157	16,818,559	407,708,157	-	-	481,441
Rehabilitación y Construcción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos	121,700,000	2,957,310,000	4,380,748	107,821,974	2,025,873	49,897,210	2,354,876	57,924,763	117,319,252
2) Categoría: Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto	121,700,000	2,957,310,000	4,380,748	107,821,974	2,025,873	49,897,210	2,354,876	57,924,763	117,319,252
Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción	11,000,000	267,300,000	2,017,526	49,570,562	1,288,290	31,632,972	729,236	17,937,590	8,982,474
3) Categoría: Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto	11,000,000	267,300,000	2,017,526	49,570,562	1,288,290	31,632,972	729,236	17,937,589.65	8,982,474
Total	\$ 150,000,000	HNL 3,645,000,000	\$ 23,216,834	HNL 565,100,693	\$ 20,132,722	HNL 489,238,340	\$ 3,084,111	HNL 75,862,353	\$ 126,783,166

* Se aplica la tasa de L 24.3 establecida en el Documento del Proyecto (PAD) y en el presupuesto global en los Sistemas: SNIPH, UEPEX y Sistema Financiero del FHIS.

** Valores comprometidos con contrato

Para fines de control y seguimiento al costo administrativo (10%) del proyecto, el componente 3. se subdividió en el Sistema UEPEX/SIAFI en dos componentes/actividad presupuestaria (3. y 4.) con el nombre “Gestión y Administración del Proyecto”.

xiii. Desembolsos

Al 31 de marzo se ha desembolsado la cantidad de US\$ 30,506,253.38 equivalente a L 741,153,147.13; representa el 20.3% del total del Crédito. Del total desembolsado USD\$ 16.8 millones equivalente a L 407,7 millones, corresponde a reembolso bajo el Componente 1. mediante pago directo a la SEFIN por actividades de respuesta inmediata realizadas por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS).

Desembolso	Dólares	Lempiras
Anticipo Cuenta Designada del Proyecto Cta. 11101-20-000949-1 BCH)	13,687,694.00	333,444,989.71
Reembolso bajo Componente 1, con Pago Directo a la SEFIN. (Cta. 11101-20-000952-1)	16,818,559.38	407,708,157.42
Total	30,506,253.38	741,153,147.13

xiv. Estado de la Cuenta Especial

Al 31 de marzo de 2023 se ha ejecutado el 33% del monto total desembolsado a la Cuenta Especial del Proyecto, presentándose Justificaciones de Gastos por un total de \$ 1,198,131.88, que representa el 8.8

% de monto del anticipo. Los gastos efectuados y no documentados corresponden en su mayoría a servicios de consultorías, anticipos y estimaciones de inversión y supervisión de subproyectos:

Anticipo a la Cuenta Especial		USD 13,687,694
Menos:		
Gastos documentados	1,198,132	
Gastos efectuados aun no documentado	3,315,280	<u>4,513,412</u>
Saldo en cuentas bancarias del Proyecto*		9,174,282
*Saldo en cuentas bancarias		
Cuenta Especial No. 11101-20-000949-1 (BCH)		9,172,229
Libreta Pagadora en Lempiras SIAFI No. 00220022130		<u>2,052</u>
Total		9,174,282

xv. Reasignación de fondos entre Categorías de Inversión.

Mediante Oficio No. SE-SEDECOAS-FHIS-620/2021 se solicita la primera reasignación de fondos entre Categorías de Inversión respaldada en Dictámenes Técnicos Favorables No. 057-2021 (septiembre 2021) y 068-2021 (noviembre 2021) emitidos por la SEFIN y aprobada por el Banco Mundial el 16 de diciembre de 2021.

La reasignación cubre el sobregiro de USD\$ 7,300,000 en el monto original asignado bajo la Categoría 1. del Componente 1. el cual es cubierto con el presupuesto de la Categoría 2. del Componente 2., tal como se muestra en el cuadro siguiente.

Categoría	Descripción de las categorías	Asignado Convenio Original	Reasignación	Asignación Actual
(1)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, y costos operativos bajo la Parte 1 del Proyecto.	10,000,000	7,300,000	17,300,000
(2)	Bienes, obras, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 2 del Proyecto.	129,000,000	-7,300,000	121,700,000

Categoría	Descripción de las categorías	Asignado Convenio Original	Reasignación	Asignación Actual
(3)	Bienes, servicios de no consultoría, servicios de consultorías, capacitación y costos operativos bajo la Parte 3 del Proyecto.	11,000,000	-	11,000,000
Total		\$150,000,000.00	\$0.00	\$150,000,000.00

xvi. Reembolso gastos efectuados bajo el Componente 1- Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

Mediante Memorando 207-2021 SE-SEDECOAS-FHS del 11 de junio de 2021, se nombró Comité Interino para la revisión de documentación para reembolso del Proyecto de Recuperación de Emergencia a Causa de los Ciclones Tropicales Eta e Iota en Honduras, en cumplimiento a esto, al 31 de diciembre de 2021 se revisó documentación de procesos por un monto total de L591,952,044.29, de gastos ejecutados por la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) y la Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), en acciones de respuesta de socorro y atención a personas, así:

Institución	Lempiras
SEDIS	415.939.122,84
COPECO	176,012,921.45
Total	591,952,044.29

SEDIS: Del total de los gastos presentados, al 30 de junio de 2022 se han reembolsado con pago directo a la SEFIN un total de L 407,708,157.42 equivalente a USD 16,818,559.38, a través de Sistema de Desembolso (Client Connection). No se efectuarán más reembolsos.

COPECO: A la fecha ningún gasto se ha sometido a reembolso. Contratos de limpieza de calles están en proceso de revisión, y de ser elegibles, serán sometidos a reembolso con fondos del Contrato de Préstamo 5328 BL-HO, Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

xvii. ADQUISICIONES

Durante el primer trimestre del 2023, se evaluaron los procesos para la contratación de 5 consultores que complementarán el equipo de la unidad ejecutora del proyecto.

En el tema de obras, se lanzaron los procesos de adquisición de 11 subproyectos educativos, 3 subproyectos de agua y saneamiento y el diseño de infraestructura vial para 25 municipios. (Ver detalle en apartado 8.2)

Evaluación, No Objeción y Adjudicación de Contratos:

- ✓ Consultorías evaluadas y ejecutadas: 1) Formulación de subproyecto de infraestructura - Control de Calidad, 2) Consultor en levantamiento topográfico, y 3) Ingeniero en Hidrología, 4) Consultores para la elaboración de Consulta Pública.

- ✓ En proceso de evaluación de las consultorías: Formuladores de subproyectos de infraestructura.

xviii. AVANCE DE ACTIVIDADES

i. Componente 1 - Operaciones de Asistencia y Respuesta de Emergencia y Salud y Seguridad Pública.

A través de la Secretaría de Desarrollo en Inclusión Social (SEDIS) fueron atendidas 60,000 familias (equivalente a 300,000 personas) con kit de cocina, kit de higiene personal de niños y adultos, kit de limpieza, camas, estufas, filtros de agua, pañales, material de bioseguridad, toallas de baño, baldes plásticos, entre otros).

El componente 1, estuvo vigente del 2 de noviembre de 2020 al 8 marzo de 2021. Por tanto, durante la duración del proyecto no tendrá nuevas actividades a ejecutarse.

ii. Componente 2 - Rehabilitación y Reconstrucción Resiliente de la Infraestructura Pública y Comunitaria y Restablecimiento de los Servicios Públicos (Obras).

Con el financiamiento de otras fuentes, el FHIS ha identificado zonas y sitios afectados por la tormenta Eta e Iota, con el fin de formular diseños finales para la rehabilitación y/o reconstrucción en infraestructura educativa, infraestructura vial (puentes) y en el sector de agua y saneamiento.

La Unidad Ejecutora del Proyecto a través de su personal técnico y con el apoyo de la Dirección de Proyectos del FHIS-SEDECOAS ha realizado revisiones a la formulación de los subproyectos priorizados, para verificar que estos estén cumpliendo con los lineamientos técnicos, ambientales, sociales, y otros relevantes que son parte de los compromisos adquiridos con el Banco Mundial.

A continuación, se detalla el estado de los avances y asuntos pendientes por sectores de intervención.

Infraestructura Educativa

- a) 25 subproyectos de reposición, reparación y ampliación de centros educativos adjudicados por un monto de L 79,355,946.17 y para la supervisión L 9,862,732.25. Las obras han dado inicio en noviembre de 2022. La ejecución al cierre del 1er trimestre 2023 es de L. 33,011,315.23.
- b) Un segundo paquete se subdivide en dos partes, la primera parte consta de 11 subproyectos que se encuentra en proceso de licitación por un monto L. 90,921,600.00, de los cuales al cierre del 1er trimestre se han recibido las ofertas para 8 centros educativos y los restantes 3 se recibirán el 11 de abril de 2023.
- c) Un tercer paquete de 33 subproyectos se encuentra en reformulación por los técnicos del proyecto. El monto presupuestado es de L 124,900,000.00.
- d) Un cuarto paquete de 41 subproyectos se encuentra pendiente de reformulación próximos a ser abordados por los técnicos del proyecto por un monto aproximado de L134,503,621.56.

Sector de Agua y Saneamiento

- a. 3 subproyectos de agua y saneamiento se encuentran en proceso de licitación, de los cuales al cierre del 1er trimestre se ha recibido las ofertas para 1 subproyectos y a finales del mes de abril se recibirán las ofertas para los 2 restantes subproyectos. El monto de presupuesto es de L.101,466,920.00.
- b. 9 subproyectos de agua y saneamiento se encuentran en reformulación con un monto presupuestado de L. 274,282,300.00.

Infraestructura vial

- a. 8 subproyectos viales se encuentran en proceso de reformulación para incluir actividades de medidas ambientales y de mitigación. El monto de presupuesto es de L. 95,996,000.00.

Infraestructura de salud

- a. subproyectos de salud se encuentran en proceso de reformulación. El monto de presupuesto es de L. 35,500,000.00.

Resultados

- 25 subproyectos de infraestructura educativa en ejecución, los cuales culminaran entre febrero y mayo de 2023. Cinco de estos subproyectos poseen acta de recepción provisional al cierre del trimestre.
- La supervisión de los 25 subproyectos se desarrolla a la par de la ejecución.
- Priorización de lista de subproyectos que requieren intervención enviado por la Dirección de Proyectos para siguiente fase de rehabilitación y reconstrucción de escuelas.
- En reformulación: 9 subproyectos de agua y saneamiento (Sistemas de agua potable 7 y Sistemas de alcantarillado sanitario 2), 8 subproyectos viales y 2 subproyectos de salud.

- Caracterización ambiental y social de 14 subproyectos de centros educativos elaborados y 4 subproyectos viales en elaboración de sus respectivos PGAS.

iii. Componente 3 - Apoyo Institucional al Programa Gubernamental de Recuperación y Reconstrucción.

- Seguimiento de inspectoría, ambiental, social y de seguridad social a los 26 subproyectos en ejecución.
- Seguimiento al Mecanismo de Quejas, Marco de Reasentamiento y Plan de Participación de Partes Interesadas.
- En proceso de Evaluación de formuladores de infraestructura para complementar al equipo técnico de la Unidad Ejecutora.
- Entregado y en uso el local para el funcionamiento de las oficinas de la UEP.

xix. PROBLEMÁTICA

Al final del I Trimestre 2023, ya se cuenta con los primeros subproyectos en culminados, 4 centros educativos de 25 en ejecución desde noviembre de 2022. Sin embargo, el inicio de obras no se dio con la agilidad programada por lo cual ha sido necesario ampliar algunos periodos de ejecución.

Los requerimientos del Banco Mundial en los expedientes y Planes de Gestión Ambiental y Social son más complejos para los subproyectos de agua y saneamiento por lo que demoró mayor tiempo subsanar estos documentos lo que se retrasó el lanzamiento de los respectivos procesos de adjudicación.

En conclusión, la UEP del proyecto PRE debe cumplir con los requerimientos del Banco Mundial y de la institución FHIS-SEDECOAS. Dicho cumplimiento, conlleva varias sesiones de revisión y subsanación lo que ralentiza el inicio de la ejecución de los subproyectos. Se considera que esto continuará sucediendo en los primeros subproyectos de cada tipología ya que cada uno conlleva sus particularidades que no se han

abordado anteriormente.

La mayoría de las formulaciones de los subproyectos efectuadas por formuladores externos y recibidas por el proyecto PRE carecen de análisis de gestión de riesgos: accesibilidad; obras de mitigación; hidrosanitarios; estabilización de taludes; medidas compensatorias, contra incendios, de comunicación y de señalización, y, requieren actualización de costos y cantidades de obra. Por lo que la reformulación toma bastante tiempo para tener los expedientes listos para licitarles.

xx. RETOS

- ✓ Lanzamiento de procesos de adquisición de los subproyectos viales.
- ✓ Ejecutar el 100% del presupuesto asignado para el año 2023. A pesar de contar con las necesidades identificadas, el poseer un expediente listo para lanzar su adjudicación requiere muchas aprobaciones intermedias, por lo que se requiere mucho tiempo para subsanar y preparar el resane de las observaciones del Banco Mundial.
- ✓ Definir con el Banco Mundial estrategias para la simplificación de requisitos y procesos para la eficiente ejecución de subproyectos de emergencia.

CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA



✓ Programa de Mejoramiento Integral de la Infraestructura y Formación Educativa en Honduras (MIFE)

i. Antecedentes

El Estado de Honduras ha revalorizado la educación como elemento fundamental para el desarrollo integral de todos los hondureños, mediante la implementación de la Tercera Reforma Educativa, que responde a las expectativas de la sociedad, cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.1 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana con sistemas consolidados de previsión social” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo. Para la ejecución de esta Tercera Reforma, se aprueba en el año 2012, la Ley Fundamental de Educación y en el año 2014 sus 22 Reglamentos.

-Fortalecimiento de la Secretaría de Educación conforme a la Ley Fundamental de Educación (LFE), principalmente en dos aspectos: i) descentralizar funciones operativas en las Direcciones Departamentales, Municipales y Distritales de Educación; y ii) fomentar la participación comunitaria en la gestión educativa, formulación y coordinación de los planes estratégicos, que apunten a mejorar la calidad educativa.

El Gobierno de Honduras, a través de la Secretaría de Educación, garantiza el derecho fundamental a la educación, el acceso a una educación de calidad en condiciones de equidad, sin discriminación de ninguna naturaleza en todos sus niveles. La Ley Fundamental de Educación recupera el espíritu de garantizar este derecho, estableciendo el compromiso de brindar educación gratuita en todos sus niveles; un año obligatorio en Educación Pre-Básica (tercer grado) y tres ciclos de Educación Básica (I, II y III ciclo). Con ello, se logra la meta establecida de país, que para el año 2038, Honduras debe elevar la escolaridad promedio a 9 años (1° a 9° grado), reconociendo que es necesario formar educandos para la

convivencia, derechos humanos, responsabilidad social, cuidado de las personas, entendimiento del entorno, protección del medio ambiente y la educación media ha sido considerada, hasta finales del siglo XX, como

el período de preparación de los jóvenes para el ingreso a la educación superior y también como la enseñanza que proporciona entrenamiento técnico-vocacional, preparando a los jóvenes para su inserción en la vida productiva. En general, la educación media tiene como propósito ofrecer la experiencia formativa para incorporarse al mundo del trabajo y/o proseguir estudios en el nivel de educación superior.

ii. Objetivo General

Fortalecer la educación en Honduras para que los educandos tengan un acceso eficiente, con la permanencia necesaria en los Centros Educativos Media y sean promovidos con la calidad requerida.

iii. Focalización

El programa estará localizado en los departamentos de: Atlántida, Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraíso, Francisco Morazán, Gracias a Dios, Intibucá, Islas de la Bahía, La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Bárbara, Valle, Yoro.

iv. Beneficiarios

El Programa beneficiará 480 niños de Educación pre-básica, 40,759 niños de Educación Básica y 43,801 jóvenes de Educación Media, haciendo un total de 85,040 educandos de los tres niveles del sistema educativo, así mismo 3,821 docentes de Educación Pre-básica, 3,821 docentes de Educación Básica, 15,285 docentes de educación media, haciendo un total de 22,923 docentes.

v. Duración

La duración del programa es de 3 años desde el 2021 hasta el 2023 donde habrá un desarrollo gradual de la infraestructura y la dotación de equipo, así como la formación permanente y la plataforma virtual para emprendimiento.

vi. Costo Total del Programa

Este es un esfuerzo de la República de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$80,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población educativa de los diferentes niveles que atiende el sistema educativo nacional.

vii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	507.311.663,00	114.393.414,00	23%
2022	438.079.338,00	860.314,43	0%
2023	297.119.742,00	5.540.154,91	2%

viii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
EDUCACION	0	8	4.848.730,34	177	1.372
TOTAL	0	8	4.848.730,34	177	1.372

ix. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
OLANCHO	0	3	1.766.764,04	73	573
SANTA BARBARA	0	5	3.081.966,30	104	799
TOTAL	0	8	4.848.730,34	177	1.372

x. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	496.883,38
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	194.541,19
TOTAL	691.424,57

xi. Principales Logros I Trimestre

El periodo reportado que comprende del 01 de enero al 31 de marzo del año 2023, se puede resumir a la ejecución:

Componente No. 1 de Infraestructura y Equipamiento:

Preinversión: contratación de 4 formuladores de proyectos por un monto de US\$ 614,400
 Infraestructura: contratación de obras, a través de 12 procesos (lotes), de los cuales se tiene en ejecución los primeros 8 proyectos en ejecución, por un valor de US\$ 1,225,965, en donde se han pagado en anticipos la cantidad de US\$ 211,006. 16 proyectos de obras adjudicados y en firma de contratos por un valor de US\$ 2,654,182, un proyecto de obra adjudicado por un valor US\$ 356,937 y 27 proyectos de obras se encuentran en procesos de evaluación, por un valor de US\$ 4,460,672.00.

Cabe mencionar que los 4 procesos antes descritos, suman 52 proyectos por un monto total de US\$ 8,792,267.00. También están en proceso para contratar 67 proyectos, conformados en 8 lotes de un total de 119 descritos el Plan de Ejecución del Programa (PEP) y 71 proyectos restantes que están en proceso de identificación para su contratación. Se estima que el Programa ejecutará un total de 190 proyectos.

Se contratado diseñadores y evaluadores de proyectos exclusivos para el Programa a finales del mes de marzo, con los cuales se ha iniciado con la atención a las observaciones hechas por la SEDUC a 13 diseños de Centros Educativos y por otro lado se le está dando seguimiento a uno de los diseños que fue iniciado por la Dirección de Proyectos del FHIS.

Componente No. 2 Formación Permanente, para el sub componente **Formación en Competencia**, se pagaron US\$ 2,829,500.00 y por el sub componente de **Formación de Emprendimiento**, US\$ 1,790,500.00 para un total general de US\$ 4,620,000.00 por concepto de adquisición de 26,215 Tablet.

Componente No. 3 Administración: se han pagado US\$ 44.084 por concepto de Honorario profesionales a Recurso Humano que conforma la Unidad Coordinadora del Programa (UCP) y Gastos Operativos US\$ 5,318 por publicidad y noticias, para un total de US\$ 49,402.

La Unidad Ejecutora cuenta con los Sigüientes Coordinadores: General del Programa, Adquisiciones y Financiero. Tiene contratado a los sigüientes Especialistas: Seguimiento, Monitore y Evaluación, Ambiental, Adquisiciones y 5 Formuladores y Evaluadores.

En resto del equipo, encuentran en etapa de preparación de propuestas para la posterior recepción de las mismas, para completar la unidad ejecutora quedan pendientes algunos perfiles que se estarán contratando en los próximos periodos.

Componente No. 4 Supervisión y Auditoria: En relación a la contratación de supervisión, para 8 proyectos, tiene un valor de US\$ 126,436, para 16 proyectos US\$ 369,019, para 1 proyecto US\$ 51,211.00 y para 27 proyectos US\$ 669,101.00. el total de los 4 procesos, tiene un costo total de US\$ 1,217,767.00. También están en proceso para adjudicar y contratar 67 proyectos, conformados en 8 lotes y 71 proyectos restantes que están en proceso de identificación para su contratación. Se estima que el Programa ejecutará un total de 190 proyectos.

Con relación a la contratación de la auditoría externa al programa para los periodos 2021 y 2022, se recibió la No Objeción el 27 de enero de 2023 ORHON-0024/2023.

Componente No. 5 Imprevistos y Escalamientos: a la este componente no ha tenido ningún movimiento físico y financiero.

Componente No. 6 Comisión de Seguimiento: fue pagada por un total de US\$ 200,000.00.

✓ **Proyecto Ampliación Del Sistema De Abastecimiento De Agua Potable En La Ciudad De Gracias, Departamento De Lempira.**

i. Antecedentes.

El Estado de Honduras ha revalorizado la necesidad de mejorar el servicio de suministro de agua potable en la ciudad de Gracias, mediante la implementación de un sistema de abastecimiento de agua potable cuyos alcances se enmarcan en los objetivos No.3 y No.4 de la Visión de País 2010-2038; Plan de Nación 2010-2022; que estipulan: “Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad ambiental” y “Honduras con un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y competitivo”.

Según la Ley Marco de Agua Potable y Saneamiento, El Estado, como responsable de propiciar el bienestar económico, político, social y cultural de los hondureños, es responsable de cuatro funciones básicas: 1. Garantía de acceso a servicios de Agua Potable y Saneamiento de calidad y con eficiencia a la población. 2. Ampliación de la cobertura del servicio, especialmente en comunidades rurales y en comunidades urbanas de escasos recursos. 3. Garantía, bajo principio de solidaridad, de acceso al agua potable a sectores excluidos del servicio por razones de pobreza. 4. Gestión de recursos para el desarrollo de servicios de agua potable y saneamiento, estableciendo las prioridades, los criterios de recuperación de inversiones, asignación de capital, acorde con capacidades financieras respectivas.

ii. Objetivo

El proyecto tiene como objetivo mejorar el acceso a los servicios de agua potable para la población del municipio de Gracias, Departamento de Lempira, aumentando la cantidad y la calidad del agua suministrada, a través de la ampliación del sistema de abastecimiento, mediante el desarrollo de la infraestructura hidráulica.

iii. Localización

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle, Boulevard "Juan Pablo Segundo",
Avenida Corea, entrada principal frente al Restaurante Hacienda Real (Torre II)
Tegucigalpa, Honduras. Teléfono: 2242-81311

El Proyecto estará localizado en la Ciudad de Gracias en el Departamento de Lempira.

iv. Beneficiarios

El Proyecto beneficiará 22,681 personas en el año 2022 de los cuales 11,005 son hombres y 11,676 son mujeres y en un periodo de 40 años lo estarían alcanzando un estimado de 76,889 personas.

v. Duración

La duración del Proyecto es de 4.1 años (49.2 meses) incluyendo actividades de gestión, socialización, adquisiciones, ejecución, etc. Y se estima además 2 años para la operación y mantenimiento antes de hacer el traspaso a la UMASG.

vi. Situación Actual del Proyecto

El proyecto ha logrado dar cumplimiento a las condiciones previas al primer desembolso, y el 20 de diciembre se recibió el mismo por US\$1,617,085.33, valor necesario para hacer frente a los compromisos del proyecto en los próximos 6 meses.

Se requiere llevar a cabo la revisión del diseño.

vii. Fuente Financiera

Este es un esfuerzo de la Republica de Honduras, a través de un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), por US\$36,000,000.00 que tiene como meta llegar a la población de Gracias, Lempira.

viii. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2022	193.172.460,00	28.412.086,07	15%
2023	69.816.382,00	621.855,80	1%

ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	-
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	621.855,80
TOTAL	621.855,80

x. Principales avances

- En atención al Plan General de adquisiciones del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira” se tienen en desarrollo los contratos de las siguientes consultorías:
 - a) Contratación de Coordinador General
 - b) Contratación de Especialista Financiero
 - c) Contratación de Asistente Legal
 - d) Contratación de Asistente Administrativo.

- Se socializo la disminución del alcance del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira” ante autoridades locales como ser, el gobernador Departamental, alcalde municipal, personal técnico de la alcaldía municipal de Gracias y Unidad Municipal de Agua Potable y Saneamiento (UMAPS), las cuales aceptaron el cambio.

- Se definieron los alcances técnicos de los proyectos, en vista que el contrato de préstamo N°2261 disminuyó financieramente su alcance, para lo cual se analiza la posibilidad de ejecución del proyecto en Tegucigalpa, estableciendo que esta UE se encargará de los siguientes dos proyectos para preparar sus diferentes procesos de adquisiciones, ya sean con fondos de préstamo BCIE o nacionales:
 - a) “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”
 - b) “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur-Oriente de Tegucigalpa”.

- Se inician los trámites ante SEFIN para obtener Veinte millones de lempiras (L 20,000,000.00) de fondos nacionales para la contratación de la consultoría de diseño del proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur-Oriente de Tegucigalpa”.

- Se presentó ante SEFIN el trámite de reformulación del presupuesto del contrato de préstamo N°2261 correspondiente al año 2023, en base a los cambios que se requieren para la ejecución del proyecto.

- Se trabajó en la preparación de documentos para que se inicien los siguientes procesos de adquisiciones del contrato de préstamo N°2261:
 - a) Especificaciones Técnicas para la compra de vehículo.
 - b) Especificaciones Técnicas del equipo de cómputo para consultores la unidad ejecutora
 - c) Aviso de publicación para presentar Expresiones de Interés, Términos de Referencia y Documento Base de Concurso Público Internacional Restringido para selección de firmas consultoras del “Rediseño y Supervisión de Obras de Construcción para la Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.

- Se preparó y socializó el borrador de Convenio a ser suscrito entre SEDECOAS/FHIS y la alcaldía municipal de Gracias, Lempira, en función del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”.

- Se trabajó en los Términos de referencia del proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur-Oriente de Tegucigalpa”.

xi. Problemática presentada en el I trimestre 2023

- a) Se encontró que, al personal de la unidad Ejecutora, no disponía de vehículos, ni equipo de cómputo para el desarrollo de sus funciones, los que se podían adquirir, por no contar con la disponibilidad presupuestaria en el 2023, ya que al momento que se formuló el presupuesto en el año 2022 no se consideró.
- b) Se declaró fracasado el primer proceso para contratación del especialista de adquisiciones del proyecto, en vista que los cuatro consultores que salieron calificados ya tenían otros compromisos de trabajo con otras instituciones
- c) En el proyecto se planificó con una ejecución de los contratos de supervisión y obras en forma inmediata al cumplir con las condicionalidades que originan el primer desembolso del contrato de préstamo N° 2261, pero al analizar la ejecución del proyecto en campo y gabinete se concluyó que era imposible y que se requería tener un rediseño del proyecto antes del inicio de la ejecución de obras para garantizar que se cumplieran los objetivos del proyecto a nivel social, ambiental y técnico, (un ejemplo es que se dejó planificado el presupuesto de más de L32 millones de obras en el año 2023, cuando en el Plan General de adquisiciones se tenía previsto que el inicio de las obras era para mayo del 2024).
- d) Originalmente se contaba con un diseño del proyecto “Ampliación del Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, en la Ciudad de Gracias, Departamento de Lempira”, con las fuentes de abastecimientos de los ríos Arcagual y Mejocote, pero por encontrar problemas sociales, a nivel de reclamos de grupos indígenas Lencas, problemas técnicos de contaminación y legales por la adquisición de tierras de pueblos indígenas, en una de las fuentes de agua del río Mejocote, esta se cancela y se ve la necesidad de Rediseñar el proyecto en mención.
- e) Con las problemáticas presentadas en los tres incisos anteriores se determina la necesidad de hacer una modificación presupuestaria ante SEFIN, para poder ejecutar lo que financieramente si es viable en el año 2023, conforme a las necesidades reales del proyecto, por tal razón, hasta que no se apruebe dicha modificación, se reportará una baja ejecución del contrato de préstamo, a pesar de tener avances que demuestren que se hacen los procesos conforme al cumplimiento, legal, técnico, administrativo, ambiental y social.
- f) Para garantizar una buena planificación del Proyecto era necesario la contratación del consultor del Oficial de Monitoreo y Evaluación, pero este proceso se inició posterior a la ejecución del contrato de los otros consultores que forman la unidad, por lo que se requirió que ciertas funciones a cumplir se distribuyeran en otros de los consultores de la UE.

- g) Al analizar el Río Arcagual como fuente de abastecimiento de agua de la ciudad de Gracias, Lempira, se encuentra que la posible solución del proyecto hará que el valor de las obras sea mucho menor al presupuestado original presentado por la empresa diseñadora IDOM,
- h) Por lo descrito en el inciso anterior se requiere se defina la orientación del remanente de los fondos del préstamo N°2261 que no se usarían, ampliando el alcance de los fondos a otro u otros municipios, por lo que será necesario evaluar la viabilidad del proyecto “Mejoramiento en la Red de Colectores y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales del Sur-Oriente de Tegucigalpa”, en base a una solicitud de la UMAPS.

CARTERA KfW Entwicklungsbank



✓ Programa de Mejora de la Infraestructura Escolar PROMINE/KfW SE-FHIS FASE IV y V



i. Objetivo General

Consiste en la utilización de centros educativos mejorados, ampliados o nuevos y equipados bajo conceptos pedagógicos que operan de manera sostenible por la comunidad educativa. De esta manera se pretende contribuir a que niños/as y jóvenes de regiones pobres utilicen una oferta de alta calidad educativa, tanto formal como de educación vocacional.

ii. Focalización

Fase IV: El Área de intervención abarcará los departamentos que están siendo intervenidos en las fases anteriores (Zona de Occidente): 1) Copán, 2) Santa Bárbara, 3) Intibucá, 4) Lempira, 5) La Paz, 6) Ocotepeque. 7) Centros a nivel nacional en casos de emergencia (catástrofes naturales). La información de estos centros deberá ser actualizada en el plan maestro y sólo si se determina su precariedad, podrán ser intervenidos previo a No Objeción del KfW. 8) Adicionalmente se extenderá el área de intervención a los departamentos adyacentes a la zona de occidente, delimitando el área de intervención a través de la Carretera Panamericana. Los municipios a ser beneficiados se encuentran al oeste de la misma en los siguientes departamentos: 1) Choluteca, 2) Valle, 3) Francisco Morazán (exceptuando el núcleo urbano de Tegucigalpa), 4) Comayagua y adicionalmente 5) Gracias a Dios.

Fase V: El Área de intervención abarcará los departamentos de: Ocotepeque, Lempira y Copan, en la zona de Occidente. Además, los departamentos al oeste de la carretera CA-5 de los departamentos de Francisco Morazán (exceptuando el Distrito Central), Valle, Choluteca, Comayagua. También seguirá formando parte del Programa el Departamento de Gracias a Dios (siempre y cuando no se alcance un mínimo de infraestructura en este departamento y según las experiencias de la fase IV del PROMINE).

iii. Priorización de los Centros Educativos

Esta es realizada por la Secretaría de Educación apoyados en la herramienta del Plan Maestro de Infraestructura Educativa.

iv. Descripción del Proyecto

Fase IV: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y en la planificación estratégica para los años 2014 - 2018 de la Secretaría de Educación (SE). El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las tres fases previas PROMINE I, II y III. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

Fase V: El Programa se enmarca en el área de educación con un componente de infraestructura que contribuye al logro de las metas y prioridades definidas en la Ley Hondureña de Educación del 2012 y el Plan Estratégico del Sector de Educación para los años 2017 - 2030 de la Republica de Honduras. El Programa representa la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado en las cuatro fases previas PROMINE I, II, III y IV. La ejecución del Programa será responsabilidad de la SE como entidad rectora y normativa sectorial y del Fondo Hondureño de Inversión Social adscrito al Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS-FHIS) como Entidad Ejecutora.

v. Monto del Proyecto:

Fase IV:

Fondos de Donación por un monto de EUR 15,000,000.00, Contrapartida Nacional para SEDECOAS/FHIS de EUR 424,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 218,000, Contrapartida Municipal de EUR 515,000 y Contrapartida Comunitaria de EUR 514,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 03/12/2015

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 17/02/2017

Fecha de Inicio: 02 de abril 2018 (Se considera la fecha de inicio de la Consultoría)

Fecha de Finalización de convenio: 31/07/2024

Fase V:

Fondos de Donación por un monto de EUR 10,000,000.00, Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 495,000, Contrapartida Nacional para SE de EUR 250,000, Contrapartida Municipal de EUR 600,000 Contrapartida Comunitaria de EUR 600,000.

Fecha de Firma de Contrato de Aporte Financiero: 06/07/2018

Fecha de Firma de Acuerdo Separado: 21/03/2019

Fecha de Inicio: Inicio de la Consultoría 18/3/2021

Fecha de Finalización de convenio: 37 meses a partir del inicio de la consultoría

vi. Avance Financiero PROMINE FASE IV y V

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2016	145.687.475,00	142.916.817,45	98%
2017	107.279.375,00	96.731.967,93	90%
2018	53.035.502,00	50.951.601,81	96%
2019	81.069.633,00	79.762.875,76	98%
2020	134.608.478,00	123.221.616,32	92%
2021	139.936.980,00	119.695.679,72	86%
2022	102.757.410,00	66.787.201,74	65%
2023	127.957.113,00	2.444.545,67	2%

vii. Avance Físico por Sector PROMINE FASE IV y V

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecucion 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
EDUCACION	1	9	1.794.349,68	33	235
TOTAL	1	9	1.794.349,68	33	235

viii. Avance Físico por Departamento PROMINE FASE IV y V

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
COMAYAGUA			37.932,52		
COPAN		2	764.578,16		
GRACIAS A DIOS		1			
INTIBUCA	1	1		33	235
LA PAZ		1			
LEMPIRA		3	991.839,00		
OCOTEPEQUE		1			
TOTAL	1	9	1.794.349,68	33	235

ix. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	-
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA*	650.195,99
TOTAL	650.195,99
*Viaticos, pasajes y Combustible	

x. AVANCES GENERALES

▪ FASE IV.

El estatus físico para los 33 proyectos considerados en esta fase se detalla a continuación

Estatus	%	N° de Proyectos	Total, Contratado	Total, Ejecutado	Total, por Ejecutar
En ejecución	27.27%	9	L121,045,011.45	L108,437,031.89	L12,607,979.56
En proceso para envío a resolución de contrato	3.03%	1	L3,652,444.33	L4,204,231.52	-L551,787.19
En resolución de contratos	12.12%	4	L18,623,674.36	L28,094,373.49	-L9,470,699.13
Finalizado	39.39%	13	L125,458,262.61	L125,458,262.01	L0.00
Sin Iniciar	3.03%	1	L12,951,927.03	L6,487,960.72	L6,463,966.31
Suspendido	15.15%	5	L63,565,893.45	L57,712,342.15	L5,853,551.30
Total, general	100.00%	33	L345,297,213.23	L330,394,201.78	L14,903,010.85

En los proyectos de manera general se indica:

1. Los 5 proyectos en procesos de resolución en Gracias a Dios, en el mes de marzo se realizó una enmienda al Acuerdo Separado del PROMINE IV, la cual se encuentra en proceso de firma y posterior se realizará la modificación del Manual PEC-Mosquitia, lo anterior a solicitud de las municipalidades y el KfW de no afectarles los pagarés de cumplimiento. Esta solicitud ha implicado revisiones legales de los documentos del programa y se ha realizado el proceso según opinión de la Dirección de Legal. Adicionalmente es necesario revisar nuevamente y definir los montos a recuperar en cada una de las municipalidades, las cuales han comenzado a enviar notas aceptado los montos indicados, como el caso de la municipalidad de Juan Francisco Bulnes, las municipalidades de Brus Laguna y Ahuas los montos varían por lo cual se les ha solicitado revisen y corrijan sus montos, la municipalidad de Puerto Lempira y Wampusirpi ha solicitado revisión en campo lo cual implica que se está programando una nueva visita a los proyectos.
2. Tres proyectos (107541,107492,107571) presentan un tiempo considerado de ejecución, sin embargo, los porcentajes de avances se mantienen por lo cual requieren de mayor atención y gestión para su pronta finalización.
3. Se cuenta con un proyecto ejecutándose en Talgua, Lempira, el cual mantiene el desfase físico con respecto a lo financiero y en la revisión de las actividades ejecutadas y reconocidas, así como la revisión de la administración del proyecto.
4. La ejecución física de cuatro proyectos (107912,107750,108114,107990) se han visto limitas sus ejecuciones físicas en vista que se han solicitado cambios de alcance que ha implicado nuevos diseños para el ingreso de ordenes de cambio.

El monto indicado en el cuadro anterior corresponde al monto de proyectos considerando sus componentes, sin embargo, a nivel de convenio se tiene un porcentaje de monto comprometido del 97.02% y de monto por ejecutar del 92.87%

▪ **FASE V.**

Estatus	%	N° de Proyectos	Total Formulado	Total Contratado	Total Ejecutado	Total por Ejecutar
En contrataciones	16.67%	2	L 33,050,768.67	L -	L -	L -
En formulación	8.33%	1	L -	L -	L -	L -
Formulación finalizada	50.00%	6	L 108,106,820.74	L -	L -	L -
No factible	16.67%	2	L -	L -	L -	L -
Sin Iniciar	8.33%	1	L 13,467,743.88	L 13,467,743.88	L 6,782,591.81	L 6,685,152.07
Total general	100.00%	12	L154,625,333.29	L13,467,743.88	L6,782,591.81	L6,685,152.07

Es estatus de los proyectos en la fase V se detalla en el cuadro anterior y se indican las siguientes observaciones:

1. Los dos proyectos que se encuentran en contrataciones con un monto de L 33,050,768.67 una vez contratado se realiza un primer desembolso por el 50% del monto del contrato.
2. Cinco de los seis proyectos que cuentan con formulación finalizada corresponden a los proyectos en Gracias a Dios, sin embargo, es necesario que las municipalidades acepten los montos a reintegrar a fin de tener algo de certeza ya que constantemente han solicitado cambios y revisiones en los proyectos originales.
3. El proyecto de la Cerro Grande, Distrito Central, (formulación finalizada) se ha definido con ejecución centralizada por lo cual se estará realizando una solicitud de no objeción a esto, adicionalmente se realizará un nuevo borrador de convenio para los aporte comunitarios y municipales considerando el cambio en la modalidad de ejecución.
4. El proyecto que se encuentra en formulación es un bachillerato técnico profesional (BTP), para lo cual se ha solicitado a la Coordinación de PROMINE en el Secretaria de Educación cuenten con los equipamientos e infraestructura bien definidos, a fin de evitar los cambios que se generaron en los BTP pilotos financiándose con la fase IV.
5. No se han realizado más visitas a campo para la formulación de proyectos ya que la Secretaria de Educación está realizando las visitas previas para la priorización de los bachilleratos técnicos.


xi. AVANCE FINANCIERO SEGÚN PRESUPUESTO ASIGNADO FASE VI Y FASE V

En relación a la meta financiera no se cumplió lo planificado ya que el pago de la Asistencia Técnica realizado por parte del KfW el día 30 de marzo del presente no ser regularizado considerando la disponibilidad de cuota de compromiso y se está pendiente el pago de la reparación de vehículos por aproximadamente 600mil lempiras ya que erróneamente se enlazo con otro convenio la actividad obra y se está en proceso interno de la SEFIN para su corrección. Sin embargo, en relación a la meta física se finalizó un proyecto que estaba considerado para el segundo trimestre.

xii. LOGROS IV TRIMESTRE

1. Finalizados 1 proyecto 107696 AMPLIACION CEB CRUTA Y JN EN MARCHA, en Jesús de Otoro, Intibucá.
2. Se cuenta con 6 proyectos formulados los cuales serán licitados en el marco de la fase V.
3. Se cuentan con un avance significativo en los documentos estándares para la contratación de obras y supervisión bajo la modalidad centralizada.

xiii. RETOS PROXIMOS

- 1) La limitante de la inspectoría social y contable, a la fecha se está en proceso de contratación de dos inspectores sociales en la Dirección de Control y Seguimiento, los cuales son de suma importancia se incorporen al equipo de inspectoría a fin de cumplir con las actividades indicadas en el Manual PEC para la Dirección de Control y Seguimiento.
- 2) La poca disponibilidad de recursos para el gasto operativo considerando que los montos de gasto operativo tanto en la fase IV y V es limitado versus las actividades que se realizaran para la operatividad del programa.
- 3) La contratación de dos proyectos aprobados en el mes de febrero lo cual limita la ejecución física y financiera del programa.
- 4) La Contratación de la Auditoría Externa Anual del año 2022, informe que es necesario presentar en a finales de junio del 2023 caso contrario se suspenderán los fondos al Programa.
- 5) Impulsar la ejecución física y financiera de los proyectos.
- 6) Impulsar la formulación de proyectos para la fase V

xiv. RECOMENDACIONES

- 1) Una vez firmada la Enmienda al Acuerdo Separado y con la No Objeción al Manual PEC- Mosquitia se requerirá mayor apoyo en la Secretaria General y Dirección de Legal para:
 - a. Resolución para la implementación de la modificación del Manual PEC- Mosquitia
 - b. Resolución de los proyectos en Gracias a Dios
- 2) Mayor apoyo y agilidad en la Dirección de Contrataciones en los procesos que respectan al Programa. (Proyectos en contrataciones, contratación de inspectores, firma de adendas, contratación de auditoria)
- 3) Aseguramiento del buen uso de los vehículos, revisiones constantes y el cumplimiento de las programaciones del Programa, considerando que los vehículos del Programa son de uso exclusivo.
- 4) Contratación del personal requerido para la operatividad del Programa.

✓ **Programa de Convivencia y Espacios Seguros para Jóvenes en Honduras (CONVIVIR)
Fase II**



i. Objetivo General

Promover la participación protagónica de las y los jóvenes en la revitalización y utilización de los espacios seguros de las comunidades seleccionadas en municipalidades priorizadas en forma sostenible. De esta manera se pretende contribuir al mejoramiento de la convivencia pacífica y de la integración social, política y económica de jóvenes en América Central (El Salvador, Guatemala y Honduras).

ii. Focalización

A través de un proceso de concurso con criterios de selección predefinidos en el acuerdo separado y evaluación de propuestas técnicas alineadas a los componentes del programa fueron seleccionados 4 municipios en donde se está realizando la intervención del CONVIVIR a través de obras de infraestructura y medidas de alcance social para beneficio enfocado en la juventud. Así mismo se definieron los barrios, colonias o comunidades urbanas en donde se focaliza las acciones y en donde ya se ha realizado una labor de socialización de los alcances, compromisos y beneficios para la población. Los municipios seleccionados son:

- Municipio de Juticalpa, departamento de Olancho
- Municipio de Intibucá, departamento de Intibucá
- Municipio de La Esperanza, departamento de Intibucá
- Municipio de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán

iii. Descripción del Proyecto

El programa abarca la construcción, el mejoramiento y el equipamiento de infraestructura social para jóvenes y espacios públicos, financiamiento y/o cofinanciamiento del trabajo con jóvenes y la capacitación de jóvenes, la capacitación de personal de las instituciones involucradas, las municipalidades seleccionadas, las comunidades de barrio y servicios de consultoría.

iv. Monto del Proyecto:

Los fondos destinados para la ejecución de este Programa para la Fase II es de EUR 6,000,000.00 Contrapartida Nacional para IDECOAS/FHIS de EUR 600,000.00, Contrapartida Municipal de EUR 300,000.00 Contrapartida Comunitaria de EUR 300,000.00.

Fecha de Inicio del Programa de convenio Fase II: 14/07/2021

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2021	19.897.004,00	8.372.701,20	42%
2022	44.370.387,00	26.573.808,83	60%
2023	62.408.091,00	2.729.909,22	4%

vi. Avance Físico por Sector

SECTOR	Mto. Ejecutado 2023
EMPRENDIMIENTO Y VALORES	461.400,00
PREVENCION SITUACIONAL /CONVIVENCIA	1.667.486,51
TOTAL	2.128.886,51

vii. Avance Físico por Departamento

DEPARTAMENTO	Mto. Ejecutado 2023
COPAN	532.221,63
INTIBUCÁ	1.064.443,26
OLANCHO	532.221,63
TOTAL	2.128.886,51

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	0
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	601.022,71
TOTAL	601.022,71

ix. LOGROS Y AVANCE

**A. COMPONENTE 1 CONSTRUCCIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA-
AVANCE FISICO**

En el mes de marzo 2022 se finalizó la fase de análisis para la confirmación de los proyectos de infraestructura seleccionados.

Los pasos que se siguieron para la selección de Comunidades/Obras de Infraestructura fueron detallados en el *Informe de Finalización de la Etapa de Preparación* presentado en el mes de abril 2022.

El Informe antes indicado también incluyó una breve descripción de los alcances preliminarmente identificados para cada una de las obras de infraestructura, los cuales serán consensuados las comunidades durante asambleas generales comunitarias en la etapa de diseño y formulación.

Los proyectos de infraestructura seleccionados para cada uno de los Municipios del Proyecto se encuentran en la Fase de Contratación de Diseñadores y Formuladores.

Los TdR para el Concurso Público Nacional para la contratación de los Diseñadores y Formuladores fueron No Objetados por la Asistencia Técnica en fechas 4 y 12 de julio 2022.

A continuación, se presentan las tablas resumen de los proyectos de infraestructura seleccionados para cada uno de los municipios, las cuales contienen:

- el nombre del proyecto,
- la comunidad donde se ubica,
- el monto de inversión estimado y

- el estado de avance en su ejecución, que corresponde a los avances en la contratación de Formuladores.

Tabla 1: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de Santa Rosa de Copán

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Plaza Juvenil Brisas de Copán (Obra de Confianza)	Barrio El Duende	4,256,435.99	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%, se tiene planificado el inicio de la obra para finales del mes de abril del año 2023
2.	Casa de la Juventud	Barrio El Carmen	9,000,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS realizara la formulación internamente por lo que se estima iniciar en febrero del 2023
3.	Plaza El Mirador – Santa Teresa	Barrio Santa Teresa, sector La Cuchilla	4,803,327.26	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%
Monto Total de Inversión Estimado			18,059,763.25	

Tabla 2: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de Intibucá

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Parque La Pirámide (Obra de Confianza)	Barrio El Way, Sector No. 1	2,275,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%
2.	THAU MISHU (Casa de La Juventud)	Colonia Guagua	10,400,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS realizara la formulación internamente por lo que ya se inició con el proceso del anteproyecto
3.	Ruta Lenca de la Juventud	Barrio El Way	4,250,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%
Monto Total de Inversión Estimado			16,925,000.00	

Tercer Proyecto de Intibucá

Como se indicó en el Informe Trimestral anterior (Informe de Finalización de la Etapa de Preparación), como tercer proyecto de Intibucá se había identificado el proyecto denominado “*Construcción de Centro Deportivo Sustentable en la Comunidad de Ologosí*”. La Municipalidad realizó gestiones para que el terreno donde se ubicaría el proyecto pasara a ser propiedad de la Alcaldía, sin embargo, estas gestiones no prosperaron, por lo cual fue necesario identificar un proyecto alternativo.

El nuevo proyecto identificado se denomina “*Ruta Lenca de la Juventud*” y consiste en la rehabilitación de la acera peatonal ubicada en la calle principal en la salida a Siguatepeque, con el objetivo de, entre otros, brindar seguridad y movilidad vial a estudiantes, jóvenes y emprendedores del municipio de Intibucá.

Así también, por medio de esta obra se podrán vincular el Parque La Pirámide (Primer proyecto de Intibucá) con la THAU MISHU/Casa de La Juventud (Segundo Proyecto de Intibucá) de forma ordenada y segura.

Cabe mencionar que el proyecto “*Ruta Lenca de la Juventud*” del municipio de Intibucá se ubica frente al proyecto de La Esperanza denominado “Paseo Cultural Lenca”, por lo que está previsto realizar un proyecto integral que permita promover el trabajo en conjunto con las dos alcaldías y sus respectivas comunidades.

Tabla 3: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en el Municipio de La Esperanza

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Paseo Cultural Lenca (Obra de Confianza)	Colonia Buenos Aires	4,050,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%
2.	Plaza de La Juventud Buenos Aires	Colonia Buenos Aires	7,500,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS realizara la formulación internamente por lo que se estima iniciar en febrero del 2023
3.	Centro Deportivo Integral San Carlos	Colonia San Carlos	6,850,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS tiene previsto iniciar la elaboración de los TdR para la contratación del Diseñador y Formulator en el mes diciembre 2022, con lo cual se estima finalizar dicha contratación a finales de enero 2023.
Monto Total de Inversión Estimado			18,400,000.00	

Tabla 4: Priorización de Barrios y/o Comunidades a Intervenir en Juticalpa

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación / Comunidad	Monto de Inversión Estimado (L)	Estado de la Ejecución
1.	Cancha ABE y BEN (Obra de Confianza)	Colonia La Solidaridad	2,250,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%
2.	Centro de Formación Integral Juvenil	Barrio El Centro	10,800,000.00	➤ SEDECOAS-FHIS realizara la formulación internamente por lo que ya se inició con el proceso del anteproyecto
3.	Parque Recreativo de La Juventud	Aldea La Concepción	4,805,000.00	➤ Proyecto Aprobado y desembolsado el 50%
Monto Total de Inversión Estimado			17,855,000.00	

B. COMPONENTE 2 FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES LABORALES Y SOCIALES DE JOVENES

En la semana del 2 al 6 de mayo 2022, SEDECOAS-FHIS realizó nuevamente una gira por los municipios de incidencia del Proyecto con el propósito de brindar acompañamiento a: (i) ANED Consultores, quienes trabajaron en el estudio de *Línea Base y el Diagnóstico de Necesidades Formativas para los y las Jóvenes* y (ii) Espirállica Research & Consulting, quienes llevaron a cabo la consultoría del *Diagnóstico de Necesidades e Intereses de Fortalecimiento para la Mejora de la Gestión Municipal enfocada en el Desarrollo de la Juventud* en las comunidades seleccionadas.

En esta gira las empresas consultoras socializaron los resultados de los estudios, diagnósticos y planes de formación, con la participación de Jóvenes, Líderes Comunitarios, Sociedad Civil, Entes Gubernamentales y Representantes de las Municipalidades.

El proceso de investigación de “Línea Base, Diagnóstico de Necesidades de Juventud y Propuesta de Plan para el Fortalecimiento de las Necesidades de Formación para Jóvenes” encargado a la empresa de consultoría ANED Consultores ha concluido con la aprobación de sus productos por parte del equipo de La SEDECOAS-FHIS y La Asistencia Técnica. A la fecha de cierre del presente Informe estos documentos se encuentran en proceso de diagramación final para dar por concluido este proceso de consultoría.

Se realizó convenio con FIPADEH el cual se desembolsó el 70% para la ejecución de los talleres con juventud en los municipios de CONVIVIR.

Se inicio con la elaboración de lineamientos y propuesta para la suscripción de un convenio con INFOP para el fortalecimiento de habilidades laborales.

x. Desafíos de CONVIVIR:

1. Concienciar a la población meta (constituida por la juventud entre 12 y 30 años) para el logro del objetivo general y específico del programa.
2. Lograr la participación ciudadana y los gobiernos locales de los municipios del área de influencia del programa para contribuir a la efectividad del trabajo de los jóvenes participantes.
3. Impulsar iniciativas de capacitación y de proyectos empresariales para generar autoempleo y contrarrestar el flujo migratorio a los centros urbanos del país y al exterior.
4. Lograr el cumplimiento de los plazos establecidos en el ciclo de proyectos FHIS, para la ejecución de los proyectos según lo programado.

CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)



✓ **Programa de Infraestructura para la Seguridad Ciudadana (USAID/ICS)**

A. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es incrementar la resiliencia de las comunidades y los individuos a la violencia y al crimen a través de mejoras en la infraestructura pública de pequeña escala. Esto incluye el mejoramiento en las estructuras comunitarias que mitiguen el crimen eliminando o disminuyendo el riesgo de oportunidad, creando espacios comunitarios más seguros, aumento en los servicios de calidad que protejan contra la violencia, mejoramiento en la participación de los sistemas de seguridad y rendimiento de justicia nacional y municipal, mejoramiento en la participación ciudadana con los sectores de justicia y seguridad.

B. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en las cinco municipalidades de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choloma, Tela y La Ceiba. Las comunidades específicas de intervención serán identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

C. Descripción del Proyecto

Esta Actividad ayudará al GdeH (representado a través de FHIS) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otras partes interesadas. La Actividad incluye dos resultados complementarios: Resultado 1: Mejora de la infraestructura comunitaria, las actividades responderán a las prioridades de infraestructura comunitaria para abordar la seguridad ciudadana.

Resultado 2: Aumento de la cohesión comunitaria, considera que la forma en que las intervenciones de infraestructura son concebidas, diseñadas y ejecutadas pueden desempeñar un papel directo en el aumento de la cohesión social y comunitaria y promover un marco holístico de prevención de la violencia. Los proyectos bajo la Actividad incluirán instalaciones educativas, centros de salud, alumbrado público, espacios comunitarios más seguros, centros de alcance y comunitarios, centros vocacionales, jardines comunitarios, parques, espacios recreativos, paradas de buses, accesos peatonales, mejoras al alumbrado de calles, señalización, instalaciones para el sector seguridad y justicia, así como otros proyectos de infraestructura de pequeña escala que se acuerde entre las Partes.

D. Monto del Convenio

Presupuesto total estimado: \$14,637, 541.74, de los cuales, fondos de donación de USAID: \$11, 710,033.39; fondos de contraparte de Gobierno de Honduras: \$ 2, 927,508.35 (efectivo: \$ 2,127,508.35 y especies: \$ 800,000.00).

i. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2018	23.226.555,00	21.906.553,68	94%
2019	60.781.669,00	60.781.669,00	100%
2020	145.322.291,00	60.678.681,68	42%
2021	67.508.910,00	42.626.620,46	63%
2022	57.711.016,00	55.047.658,54	95%
2023	70.204.050,00	16.697.775,41	24%

ii. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
PREVENCIÓN SITUACIONAL / CONVIVENCIA	1	3	4.747.509,28	70	1.204.581
EDUCACIÓN	2	14	7.137.328,73	80	4.361
TOTAL	3	17	11.884.838,01	150	1.208.942

iii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
ATLANTIDA	2	2	4.023.676,70	39	1.894
COMAYAGUA		3			
CORTES	1	8	6.540.465,15	94	7.048
FRANCISCO MORAZAN		4	1.320.696,16	17	1.200.000
TOTAL	3	17	11.884.838,01	150	1.208.942

iv. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	4.362.075,98
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	450.861,42
TOTAL	4.812.937,40

v. Principales Logros (enero-marzo 2023)

COMPONENTE TECNICO

Proyectos Ejecutados

A la fecha se han finalizado 62 proyectos (ver Anexo A), incluyendo los 3 proyectos finalizados este periodo, es importante mencionar que 2 de los proyectos planificados para este periodo se desfazaron debido a la ampliación de alcances que generaron adendas de tiempo y monto. A continuación, el detalle de los proyectos finalizados en el periodo.

Proyectos Finalizados en el Primer Trimestre ICS 2023

Programa		Localización		Proyecto	Categoría	Aportes en Lempiras
ICS	108771	Cortés	Choloma	Reparación y Obras Complementarias Escuela y kínder Col. Japón	Prevención Social	850,000.00
ICS	108793	Atlántida	La Ceiba	Reparación y Obras complementarias Escuela Ramón Montoya Fase III	Centro Educativo	3,000,000.00
ICS	108782	Atlántida	La Ceiba	Reparación CEB José Valentín Vásquez Fase II	Centro Educativo	2,000,000.00

Proyectos En Ejecución

Los proyectos que se encuentran en ejecución actualmente son 17, con un promedio de ejecución física de 47.71% y un 51.20% de avance financiero, con un monto aproximado de L. 36.2 MM en cartera, a continuación, el detalle de los proyectos:

Código	Localización		Proyecto	Monitoreo de Proyectos	% Avance Financiero	% Avance físico	Monto de ejecución
	Departamento	Municipio					
108931	Cortés	San Pedro Sula	Reparación CEB Rosa Russel Fase II	En Ejecución	24.00%	42.00%	1,988,000.00
108888	Cortés	San Pedro Sula	Reparación y Equipamiento CDA 24 de Abril	En Ejecución	75.00%	58.00%	1,440,000.00
108816	Francisco Morazán	MDC	Suministro e instalación de Generador Almacén Regional de Biológicos de la RMDC - Bodega Ultra Frío	En Ejecución	93.00%	94.00%	2,880,000.00
108861	Cortés	Choloma	Reparación CCPREB "La Unidad" (frente a los Juzgados)	En Ejecución	100.00%	97.00%	1,950,000.00
108765	Cortés	San Pedro Sula	Construcción Techado de Cancha y Obras Varias en	En Ejecución	90.13%	85.00%	2,250,000.00

Código	Localización		Proyecto	Monitoreo de Proyectos	% Avance Financiero	% Avance físico	Monto de ejecución
	Departamento	Municipio					
			CEB Dr. Alfonso Lacayo				
108955	Francisco Morazán	MDC	Rutas Seguras a Escuelas	En Ejecución	85.00%	92.00%	5,200,000.00
108882	Atlántida	La Ceiba	Reparación CEB Claudio Barrera - Fase III	En Ejecución	96.00%	99.00%	3,000,000.00
108677	Cortés	San Pedro Sula	Reparación CEB Padre Claret	En Ejecución	86.00%	83.00%	7,200,000.00
108949	Francisco Morazán	Distrito Central	Reparación del CEB Abelardo Fortín y construcción de obras varias.	En Ejecución	20.00%	11.00%	1,250,000.00
108948	Comayagua	Comayagua	Reparación del CEB Guadalupe Ulloa y construcción de obras varias.	En Ejecución	20%	20%	900,000.00
108948	Comayagua	Comayagua	Reparación del CEB Guadalupe Ulloa y construcción de obras varias.	En Ejecución	20.00%	20.00%	800,000.00
108929	Cortés	San Pedro Sula	Reparación del CEB José Simón Azcona y construcción de obras varias.	En Ejecución	20.00%	22.00%	1,350,000.00
109045	Cortés	San Pedro Sula	Reparación de la Escuela República de Suecia y Centro Básico Pablo Portillo Figueroa y construcción de obras varias.	En Ejecución	25.00%	32.00%	710,000.00
108977	Cortés	San Pedro Sula	Reparación del CEB Héctor Guillermo Guillen y construcción de obras varias.	En Ejecución	Suspendido	1.00%	600,000.00
108944	Francisco Morazán	Distrito Central	Reparación del CEB Ramón Montoya Cerrato y construcción de obras varias.	En Ejecución	20.00%	12.00%	1,728,400.00

Código	Localización		Proyecto	Monitoreo de Proyectos	% Avance Financiero	% Avance físico	Monto de ejecución
	Departamento	Municipio					
108943	Comayagua	Comayagua	Reparación del CEB Ramiro Humberto Moreno y construcción de obras varias.	En Ejecución	20.00%	15.00%	1,500,000.00
109108	Atlántida	La Ceiba	Reparación del CEB Gustavo Adolfo Castañeda y construcción de obras varias.	En Ejecución	25.00%	28.00%	1,450,000.00

✓ **Programa Actividad Piloto de Infraestructura en el Occidente de Honduras (USAID/PIOH)**

i. Objetivo General

El propósito de esta Actividad es mejorar las pobres condiciones sociales y económicas son especialmente pronunciadas en el Occidente de Honduras. Extrema pobreza, desnutrición, vulnerabilidad al cambio climático. Bajos niveles educativos, migración, falta de acceso a los servicios básicos y otros retos socioeconómicos son endémicos. La provisión de servicios básicos de educación y nutrición son escasos en la zona de Occidente y es difícil el acceso a los ya existentes, así mismo la gestión de servicios de educación, nutrición y agua y saneamiento son deficientes por lo que los ciudadanos cuentan además con pocos espacios de participación para mejorar sus vidas a nivel de hogar y sus vidas productivas, lo que genera una gran brecha de pobreza.

ii. Focalización

Esta Actividad apoyará al Gobierno de Honduras (GdeH) a realizar intervenciones en colaboración con instituciones locales, grupos comunitarios y otros actores en los departamento de Ocotepeque, la Paz, Copan Intibucá, Santa Bárbara y Lempira y zonas occidente específicas de intervención identificadas por la USAID, y tomarán en cuenta prioridades establecidas bajo otras actividades de USAID y bajo la Estrategia Territorialmente del Gobierno de los Estados Unidos (estrategia interinstitucional de prevención de la violencia y el crimen del Gobierno de los Estados Unidos) y por el GdeH.

iii. Descripción del Proyecto

Esta Actividad apoyará al FHIS para construir de al menos 14 proyectos de infraestructura comunitaria que potencien otros esfuerzos de USAID para mejorar los servicios relacionados con nutrición, la educación y el acceso al agua seleccionadas dentro de las municipalidades identificadas bajo el Objetivo de Desarrollo 2 de USAID.

iv. Monto del Convenio

El monto total de la Actividad es de \$ 10,544,130.00 (USAID \$ 8,435,304.00, Gobierno de Honduras \$ 2,108,826.00). Según la carta de ejecución No. 034.

v. Avance Financiero

Año	Presupuesto	Ejecutado	Eficiencia
2019	6.190.650,00	5.981.569,54	97%
2020	65.583.096,00	13.336.794,49	20%
2021	58.488.260,00	47.180.270,68	81%
2022	37.504.624,00	35.478.196,70	95%
2023	52.246.428,00	5.213.071,59	10%

vi. Avance por Sector

SECTOR	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
AGUA Y SANEAMIENTO		1			
EDUCACION	2	7	2.721.560,37	43	336
TOTAL	2	8	2.721.560,37	43	336

vii. Avance por Departamento

DEPARTAMENTO	Proyectos Finalizados 2023	Proyectos en Ejecución 2023	Mto. Ejecutado 2023	Empleos Generados 2023	Beneficiarios Directos 2023
COPAN	1		609.773,43	10	42
INTIBUCÁ		1			
LA PAZ		1	1.554.578,43	22	161
LEMPIRA		3			
OCOTEPEQUE		2			
SANTA BARBARA	1	1	557.208,51	11	133
TOTAL	2	8	2.721.560,37	43	336

viii. Otras Inversiones

OTRAS INVERSIONES	Mto. Ejecutado 2023
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1.757.374,77
GASTO OPERATIVO DEL PROYECTO/PROGRAMA	734.136,45
TOTAL	2.491.511,22

ix. Avances del Proyecto (enero-marzo 2023)

A. COMPONENTE TÉCNICO

Proyectos finalizados

A la fecha se han finalizado 18 proyectos (ver Anexo B), incluyendo los 2 proyectos finalizados este periodo, es importante mencionar que 1 de los proyectos planificados para este periodo, se desfasó debido a la ampliación de alcances, generando adendas de tiempo y monto. A continuación, el detalle de los proyectos finalizados en el periodo.

Proyectos Finalizados en el Primer Trimestre PIOH

Programa		Localización		Proyecto	Categoría	Aportes en Lempiras
PIOH	107392	Copán	Cucuyagua	Reposición Escuela Ramón Amaya Amador	Centro Educativo	2,623,067.85
PIOH	108850	Santa Bárbara	Nispero	Reparación CEB Lempira	Centro Educativo	2,780,000.00
						5,403,067.85

Proyectos En Ejecución

Los proyectos que se encuentran en ejecución actualmente son 8, con un promedio de ejecución física de 42 % y un 85 % de avance financiero, con un monto aproximado de L. 21.9 MM en cartera, a continuación, el detalle de los proyectos:

Código	Localización			Proyecto	% Avance Financiero	% Avance físico	Monto de ejecución
	Departamento	Municipio	Ubicación				
109139	Ocatepeque	La Labor	Llano Largo	Ampliación CEB Prudencio Arita Fase II	90.00%	98.00%	322,200.00
107398	Lempira	San Marcos de Caiquin	Arcamon	Ampliación Centro de Salud Rural (CESAR) ARCAMON	80%	1%	2,350,000.00
107390	La Paz	Opatoro	Valle de Ángeles	Ampliación Centro de Educación Básica Mariano Martínez	90.00%	96.00%	5,532,660.99
107399	Santa Bárbara	Nueva Celilac	Varias	Construcción Letrinas de Cierre Hidráulico en Comunidades Varias	80%	7%	3,078,587.55
107395	Lempira	San Manuel Colohete	La Meande	Ampliación Escuela Luis Alonzo Ayala	80.00%	30.00%	1,200,000.00
107565	Intibucá	San Miguelito	La Laguna	Ampliación CEB Mi Independencia	99.00%	99.00%	6,550,000.00

Código	Localización			Proyecto	% Avance Financiero	% Avance físico	Monto de ejecución
	Departamento	Municipio	Ubicación				
109061	Ocatepeque	San Marcos	La Asunción	Reparación del CEB JESÚS ORLANDO GUERRA y construcción de obras varias.	80.00%	5%	1,150,000.00
109062	Lempira	San Andrés	Aldea El Copantillo	Reparación del CEB MORAZANICA y construcción de obras varias.	80%	1%	1,730,000.00

Problemática en la Ejecución Técnica I Trimestre 2023

- La ejecución se vio afectada por temporada de lluvia, generando atrasos en la ejecución de proyectos en la zona norte y occidente del país.
- La violencia que impera en la zona genera complicaciones en el suministro de materiales al proyecto y limitación en los horarios de trabajo.
- Incremento del costo de la mano de obra calificada y no calificada, generando dificultades en la contratación de la misma, generando demora en los trámites administrativos.

Acciones realizadas por la DIM:

- Reprogramación de los tiempos de ejecución y realizar los respaldos en tiempo y forma que justifican el periodo de lluvia.
- Socialización de problemática social con líderes comunitarios, con el fin de obtener el apoyo para coordinar horarios de trabajo extendidos y acompañamiento a proveedores de materiales.
- Actualización de la base de datos del sistema de costos, generación de órdenes de cambio para realizar los ajustes y reprogramación de cronogramas de actividades.