



Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Informe de Ejecución Física y Financiera SEDECOAS
Plan Operativo Anual POA-Presupuesto

I Trimestre **2023**





Índice

Antecedentes	2
Introducción.....	3
Ejecución Presupuestaria SIAFI.....	4
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Cuarto Trimestre 2023	5
Ejecución Gasto Operativo Cuarto Trimestre del 2023	6
Principales Logros I Trimestre	7





Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.




Introducción

La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) ejecuta proyectos de infraestructura social y comunitaria, incentivando el desarrollo de la economía, necesarios para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales y urbanas del país.

Este informe constituye una herramienta de gestión muy importante con el fin de evaluar el desempeño de los fondos asignados y poder implementar las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

Ejecución Presupuestaria SIAFI


Programa	Actividades/Obra	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución I Trimestre
Programas y Proyectos	Coordinación y Administración	L. 14.985.696,00	L. 418.432,44	3%
	Financiamientos de Proyectos	L. 596.299.297,00	L. 30.499.350,41	5%
		L. 611.284.993,00	L. 30.917.782,85	5%



Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Primer Trimestre 2023

Grupo del Gasto		Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado I Trimestre	Devengado Acumulado al I Trimestre	Disponible
100	SERVICIOS PERSONALES	L. 11.158.104,00	L. 11.158.104,00	L. 418.432,44	L. 418.432,44	L. 10.739.617,56
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 3.583.297,00	L. 3.583.297,00	L. -	L. -	L. 3.151.297,00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 244.295,00	L. 244.295,00	L. -	L. -	L. 163.295,00
400	BIENES CAPITALIZABLES	L. 596.313.601,00	L. 596.313.601,00	L. 30.499.350,41	L. 30.499.350,41	L. 565.814.250,59
Total		L. 611.299.297,00	L. 611.299.297,00	L. 30.917.782,85	L. 30.917.782,85	L. 579.868.460,15

Presupuesto Vigente por Grupo





Ejecución Gasto Operativo Primer Trimestre del 2023

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
1100	Sueldos Básicos	6.624.060,00	6.624.060,00	365.216,71	6.258.843,29
11400	Adicionales	1.958.081,00	1.958.081,00	0,00	1.958.081,00
11510	Decimotercer Mes	552.005,00	552.005,00	0,00	552.005,00
11520	Decimocuarto Mes	552.005,00	552.005,00	0,00	552.005,00
11600	Complementos	435.474,00	435.474,00	0,00	435.474,00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los empleados	960.489,00	960.489,00	53.215,73	907.273,27
11750	Contribuciones para Seguro Social	75.990,00	75.990,00	0,00	75.990,00
24200	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	0,00	1.683.297,00	0,00	1.251.297,00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoría	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
24710	Servicios de consultoría de gestión administrativa y financiera	3.583.297,00	0,00	0,00	0,00
35210	Productos Farmaceutico y Medicinas Varios	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	0,00	81.000,00	0,00	0,00
39600	Respuestos y accesorios	244.295,00	118.295,00	0,00	118.295,00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	557.722.102,00	557.722.102,00	4.242.585,83	553.479.516,17
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	38.591.499,00	38.591.499,00	26.256.764,58	12.334.734,42
TOTAL PROGRAMA		611.299.297,00	611.299.297,00	30.917.782,85	579.868.514,15

Fuente: Reporte SIAFI



Principales Logros I Trimestre

Actualmente se encuentran 30 en proceso de Adjudicación, 2 se encuentran en ejecución y 33 en licitaciones:

No.	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Monto de Proyecto Actual	Estado Actual	Observaciones
1	107709	Reparación Centro de Educación Básica Álvaro Contreras	El Paraiso	Guinope	Galeras	L. 2.920.433,40	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
2	109548	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Fase 1	Colón	Trujillo	Ilanga	L. 2.941.512,24	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
3	109567	Construcción de Techo para Patio de Formación Jardín de Niños Roberto Acosta	Francisco Morazan	Distrito Central	Hato de En medio	L. 266.111,96	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
4	109572	Reparación CEB Juan Lindo	Gracias a Dios	Juan Francisco Bulnes	Tocamacho	L. 1.693.257,58	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
5	109637	Reposición de Aulas CEB Gaspar Vallecillo	Santa Barbara	San Nicolás	Pinalejo	L. 1.930.695,60	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
6	109189	Construcción de Línea de Impulsión	Francisco Morazan	Sabanagrande	La Cañada	L. 5.355.159,95	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
7	109466	Reposición de Línea de Conducción	Olancho	Catacamas	Guanaja	L. 1.296.698,23	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
8	109541	Extensión de Línea Primaria e Instalación de Transformadores	Yoro	Locomapa	La Vega	L. 2.811.798,00	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
9	109584	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Tramo 2	Comayagua	Las Lajas	Bo. Suyapa	L. 2.719.553,11	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
10	109591	Construcción de Caja Puente Instituto Central Vicente Cáceres	Francisco Morazan	Distrito Central	Tiloarque	L. 1.581.942,17	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
11	109599	Reposición CEPREB Rafael Pineda Ponce	Lempira	Gualcinco	Cacahual	L. 2.637.227,22	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
12	109606	Reparación CEB José Trinidad Cabañas	Comayagua	Lamaní	Guachipilín	L. 199.524,36	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
13	109623	Reparación CEB República de Honduras	Choluteca	San Antonio de Flores	Las Playitas	L. 2.962.982,75	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
14	109644	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	Yoro	Olancho	Col. Francisco J. Mejía	L. 2.864.510,59	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
15	109645	Reparación Escuela Doctor José Ramón Villeda Morales	El Paraiso	Texiguat	El Terrero, Asunción	L. 768.046,79	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación



Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS

No.	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Monto de Proyecto Actual	Estado Actual	Observaciones
16	109648	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	Atlantida	Tela	La Ensenada	L. 2.266.223,96	ADJUDICACIONES	En ejecucion
17	109652	Construcción de Huellas Vehiculares	El Paraiso	Soledad	El Tejar, San Diego	L. 2.822.110,98	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
18	109598	Reparación CEBG Norma Alicia Benitez Oliva	Francisco Morazan	Libertad	Quebrachal	L. 1.997.401,28	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
19	109653	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	Ocotepeque	San Marcos	Bo. El Centro, Bo. San Juan	L. 2.147.826,12	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
20	109660	Reposición Escuela Rural Mixta José Cecilio del Valle	Francisco Morazan	Santa Ana	Las Quebraditas, Sicatacare	L. 2.270.551,43	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
21	109661	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	El Paraiso	Soledad	La Pitahaya	L. 2.949.987,31	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
22	109670	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	Choluteca	Choluteca	Lotificación Carranza	L. 2.745.966,11	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
23	109630	Rehabilitación y Limpieza de Carrtera	Yoro	El Progreso	Varias Aldeas	L. 1.910.644,86	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
24	109634	Construcción de Pavimento Calle de Alivio Santa Lucía - El Chimbo	Francisco Morazan	Santa Lucía	El Chimbo	L. 2.890.873,83	ADJUDICACIONES	Ejecución a cuenta y Riesgo
25	109664	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	Cortes	San Antonio de Cortés	Bo. General Madrid	L. 2.870.586,14	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
26	109667	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	Cortes	San Antonio de Cortés	Bo. Sotero Barahona	L. 2.996.781,87	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
27	109673	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	Choluteca	Choluteca	Bo. Santa Lucía	L. 2.750.203,75	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
28	109184	Reparación Centro de Emigrante APUVIMEH	Francisco Morazan	Distrito Central	Suyapa	L. 1.511.326,59	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
29	109423	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	Intibuca	Jesus de Otoro	Bo. La Merced	L. 1.461.997,47	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
30	109603	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	Santa Barbara	Protección	Bo. Nuevo	L. 2.952.907,86	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
31	109662	Reparación CEBG Augusto C. Coello	Francisco Morazan	Distrito Central	Las Flores	L. 819.622,40	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
32	109143	Construcción Bunker Hospital General San Felipe	Francisco Morazan	Distrito Central	Matamoros	L. 49.765.032,51	ADJUDICACIONES	En Proceso de Adjudicación
33	108976	Reparación Escuela Gubernamental David Corea	Francisco Morazan	Distrito Central	Australia	L. 1.535.754,71	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
34	109571	Reparación CEPBG Cofradía	Francisco Morazan	Tatumbula	Cofradía	L. 708.012,35	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
35	109616	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	Yoro	Victoria	El Socorro	L. 2.829.933,23	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
36	109640	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	Cortes	Santa Cruz de Yojoa	Los Pinos	L. 2.966.457,75	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
37	109684	Construcción Pavimento de Concreto Ciclópeo	Francisco Morazan	Villa de San Francisco	El Calvario	L. 2.754.950,59	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
38	109233	Construcción Sistema de Agua Potable	Colón	Iriona	Las Champas	L. 5.989.717,77	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
39	109250	Construcción de Caja Puente	Lempira	Gracias	Santa Rosita	L. 4.952.265,95	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
40	109532	Construcción de Caja Puente	Olancho	Guayape	Vallecito	L. 1.583.250,68	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
41	109589	Construcción de Pavimento con Concreto Hidráulico	Santa Barbara	Santa Bárbara	Col. Suyapa	L. 1.919.069,94	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
42	109668	Reparación de Red Vial no Pavimentada	Francisco Morazan	Distrito Central	Nueva Aldea	L. 1.591.221,27	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación



Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS

No.	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Monto de Proyecto Actual	Estado Actual	Observaciones
43	109685	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	Islas de la Bahía	Roatán	Corozal	L. 2.335.686,68	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
44	109486	Reparación Módulos Sanitarios Escuela República de Honduras	Francisco Morazan	Distrito Central	Reynel Fúnez	L. 385.453,73	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
45	109535	Construcción Cancha Instituto Gubernamental Japón	Francisco Morazan	Distrito Central	Israel Norte	L. 239.701,62	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
46	109579	Reposición Línea de Conducción	Santa Barbara	San José de Colinas	Casco Urbano	L. 17.660.332,20	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
47	109641	Construcción de Baños y Duchas	Atlantida	Tela	Casco Urbano	L. 684.695,51	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
48	109674	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	Olancho	Guarizama	Bo. El Barro	L. 2.759.321,23	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
49	109686	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	Francisco Morazan	El Porvenir	Bo. La Cañada	L. 2.178.618,75	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
50	109695	Construcción de Puente Peatonal	Choluteca	Choluteca	Col. Las Acacias	L. 3.813.569,88	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
51	109696	Reparación CEB Oscar Humberto Villeda	Lempira	Las Flores	Los Jutes	L. 758.981,02	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
52	109697	Ampliación CEB Grover Webster	Islas de la Bahía	Roatán	Col. Big Wild Cane	L. 1.586.012,18	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
53	109703	Construcción de Kioskos, Baños y Duchas	Colón	Trujillo	Casco Urbano	L. 1.633.908,21	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
54	109619	Ampliación Instiuto Técnico 18 d noviembre (Laboratorios de Computación)	Olancho	Catacamas	El Colegio	L. 9.435.852,70	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
55	109694	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico Fase II	Olancho	San Francisco de Becerra	Bo. El Calvario	L. 1.716.164,24	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
56	109538	Construcción de Tanque Séptico y Pozo de Absorción CEPBG Aldubín Día Bonilla	Francisco Morazán	Distrito Central	Aldea Los Pinos	L. 76.156,90	ADJUDICACIONES	En proceso de licitación
57	109687	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico	Islas de la Bahía	José Santos Guardiola	Oak Ridge, El Bight	L. 2.995.650,24	ADJUDICACIONES	En Proceso de Licitación
58	109675	Reparación CEB Inmaculada Concepción	Francisco Morazán	La Venta	El Espino	L. 663.863,81	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
59	109707	Reparación Escuela República de Venezuela	Choluteca	San Marcos de Colón	Barrio El Cafetal	L. 609.585,59	ADJUDICACIONES	En Proceso de Licitación
60	109682	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico	Francisco Morazán	Sabanagrande	La Meza, EL Carrizal	L. 2.997.768,94	ADJUDICACIONES	En Proceso de Licitación
61	109692	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico	Cortés	Puerto Cortés	Col. La Fraternidad	L. 2.960.517,58	ADJUDICACIONES	En Proceso de Licitación
62	109716	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Fase I	Comayagua	Comayagua	La Golondrina	L. 2.946.135,55	ADJUDICACIONES	En Proceso de Licitación
63	109721	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico Primera Etapa	Olancho	Dulce Nombre de Culmí	Las Acacias	L. 2.927.006,29	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
64	109723	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	Islas de la Bahía	Roatán	Pensacola	L. 2.150.381,45	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación
65	109726	Construcción Pavimento de Concreto Hidráulico	La Paz	Yarula	Guaritas	L. 2.995.877,94	ADJUDICACIONES	En proceso de Licitación