



**Desarrollo Comunitario,
Agua y Saneamiento**

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



HONDURAS

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

**Informe de Ejecución Física y Financiera SEDECOAS
Plan Operativo Anual POA-Presupuesto**

II Trimestre 2023





Índice

Antecedentes	2
Introducción	3
Ejecución Presupuestaria SIAFI	4
Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Segundo Trimestre 2023	5
Ejecución por Objeto del Gasto Segundo Trimestre del 2023	6
Proyectos Aprobados al II Trimestre	7
Conclusiones	11



Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Antecedentes

De acuerdo al Artículo 1 del Decreto Ejecutivo Numero PCM-056-2019 se crea la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Comunitario Agua y Saneamiento (SEDECOAS), la cual debe de promover el Desarrollo Comunitario por medio de la coordinación, diseño y ejecución de programas y proyectos participativos, incluyentes y equitativos, en alianza con gobiernos locales y socios estratégicos, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerables de Honduras quien para el desarrollo de sus funciones debe contar con una Subsecretaría de Estado.

Se adscribe a dicha Secretaría de Estado, el Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (IDECOAS).





Introducción


La Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (SEDECOAS) ejecuta proyectos de infraestructura social y comunitaria, incentivando el desarrollo de la economía, necesarios para contribuir a mejorar la calidad de vida de los habitantes de las comunidades rurales y urbanas del país.

Este informe constituye una herramienta de gestión muy importante con el fin de evaluar el desempeño de los fondos asignados y poder implementar las medidas correctivas necesarias para el cumplimiento de los objetivos y metas programadas.

Ejecución Presupuestaria SIAFI

A continuación, se describe la Ejecución Presupuestaria de SEDECOAS. Incluyendo las actividades/obra, presupuesto aprobado, presupuesto ejecutado, y porcentaje de ejecución al II trimestre; el cual representa el 20% de la ejecución del presupuesto aprobado.

Programa	Actividades/Obra	Presupuesto Aprobado	Presupuesto Ejecutado	% de Ejecución II Trimestre
Programas y Proyectos	Coordinación y Administración	L. 14,985,696.00	L. 2,763,884.99	18%
	Financiamientos de Proyectos	L. 596,299,297.00	L. 119,644,725.21	20%
		L. 611,284,993.00	L. 122,408,610.20	20%




Ejecución de Egresos por Grupo de Gasto Segundo Trimestre 2023

En el siguiente apartado se describe la Ejecución de egresos por grupo de gasto, incluyendo el monto aprobado, presupuesto vigente por grupo, devengado, y disponible al II trimestre, de los proyectos ejecutados por SEDECOAS.

Grupo del Gasto		Aprobado	Presupuesto Vigente por Grupo	Devengado II Trimestre	Devengado Acumulado al II Trimestre	Credito Disponible
100	SERVICIOS PERSONALES	L. 11,158,104.00	L. 11,158,104.00	L. 2,240,452.55	L. 2,658,884.99	L. 8,497,769.01
200	SERVICIOS NO PERSONALES	L. 3,583,297.00	L. 3,583,297.00	L. 105,000.00	L. 105,000.00	L. 3,478,297.00
300	MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 244,295.00	L. 244,295.00	L. -	L. -	L. 229,295.00
400	BIENES CAPITALIZABLES	L. 596,313,601.00	L. 596,313,601.00	L. 89,145,374.80	L. 119,644,725.21	L. 467,845,639.81
Total		L. 611,299,297.00	L. 611,299,297.00	L. 91,490,827.35	L. 122,408,610.20	L. 480,051,000.82

Nota: se coloca el valor del crédito disponible con los fondos reservados y no el saldo de L. 488,890,686.80 valor que refleja el sistema.





Ejecución por Objeto del Gasto Segundo Trimestre del 2023

A continuación el desglose por objeto del gasto de los Proyectos en ejecución de SEDECOAS.

OBJETO DEL GASTO	NOMBRE	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
11100	Sueldos Básicos	6,624,060.00	6,624,060.00	1,705,077.12	4,918,982.88
11400	Adicionales	1,958,081.00	1,514,586.00	0.00	1,514,586.00
11510	Decimotercer Mes	552,005.00	552,005.00	0.00	552,005.00
11520	Decimocuarto Mes	552,005.00	552,005.00	267,407.78	284,597.22
11600	Complementos	435,474.00	435,474.00	0.00	435,474.00
11710	Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los empleados	960,489.00	960,489.00	228,814.38	730,224.62
11750	Contribuciones para Seguro Social	75,990.00	75,990.00	16,506.00	59,484.00
16200	Compensaciones	0.00	443,495.00	441,079.71	2,415.29
24200	Estudios, investigaciones y análisis de factibilidad	0.00	1,683,297.00	105,000.00	1,578,297.00
24400	Servicios de Contabilidad y Auditoria	0.00	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00
24710	Servicios de consultoría de gestión administrativa y financiera	3,583,297.00	0.00	0.00	0.00
35210	Productos Farmaceutico y Medicinas Varios	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
39200	Utiles de escritorio, oficina y enseñanza	0.00	81,000.00	0.00	66,000.00
39600	Respuestos y accesorios	244,295.00	118,295.00	0.00	118,295.00
47210	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	557,722,102.00	557,722,102.00	89,884,110.32	459,014,755.70
47110	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	38,591,499.00	38,591,499.00	29,760,614.89	8,830,884.11
TOTAL PROGRAMA		611,299,297.00	611,299,297.00	122,408,610.20	480,051,000.82

Fuente: Reporte SIAFI





Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Proyectos Aprobados al II Trimestre

No.	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Inversion L.	Meses	Año	Sector	Fuente	Acta	Empleos	Beneficiarios
1	109622	Construccion Sistema de Agua Potable por Impulsion	Olancho	Dulce Nombre de Culmí	Arenas, Ocotillas 1 y 2	L. 17802717.29	Mayo	2023	PAS	SEDECOAS	1619	73	1110
2	109155	Reposicion Sistema de Agua Potable	Comayagua	Comayagua	Aldea de Palo Pintado	L. 5021225.60	Mayo	2023	PAS	SEDECOAS	1622	32	2400
3	109237	Construccion Sistema de Agua Potable por Impulsion	La Paz	Santa Elena	Aldea Ojo de Agua	L4,174,187.48	Mayo	2023	PAS	SEDECOAS	1623	15	1338
Sub Total =											120	4848	
1	109576	Construccion Caja Puente	El Paraiso	Texiguat	El Jobal	L. 3926223.89	Abril	2023	INFRA	SEDECOAS	1613	16	220
2	109691	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico Etapa I	Francisco Morazan	Valle de Angeles	Aldea Las Cañadas	L. 2746362.17	Abril	2023	PAV	SEDECOAS	1613	14	1200
3	109729	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Comayagua	Comayagua	Col. La Guama	L. 2119450.58	Abril	2023	PAV	SEDECOAS	1613	16	1800
4	109737	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico Etapa II	Olancho	Juticalpa	La Concepción	L. 2996367.16	Abril	2023	PAV	SEDECOAS	1614	22	3000
5	109740	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico Etapa II	Olancho	Juticalpa	Col. Los Profesores	L. 2875115.31	Abril	2023	PAV	SEDECOAS	1614	18	1800
6	109680	Construccion Pavimento de Concreto Ciclopeo	Francisco Morazan	San Antonio de Oriente	El Chaguite	L. 2996899.53	Abril	2023	PAV	SEDECOAS	1615	17	900
7	109720	Construccion de Empedrado	Choluteca	El Corpus	Barrio Nuevo Abajo	L. 841397.41	Abril	2023	PAV	SEDECOAS	1615	10	25845
8	109757	Mantenimiento de Red No Vial No Pavimentada	Comayagua	San Jose de Potrero	Aldea El Chorro	L. 2143233.21	Abril	2023	PAV	SEDECOAS	1615	11	230
9	109761	Mantenimiento de Red No Vial No Pavimentada	Comayagua	San Jose de Potrero	El Camalotal	L. 2619383.99	Abril	2023	PAV	SEDECOAS	1615	19	1200
10	109760	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Choluteca	Marcovia	Aldea La Joyada	L. 2999404.59	Abril	2023	PAV	SEDECOAS	1617	22	623
11	109718	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Yoro	Sulaco	Barrio La Guadalupe	L. 2925104.59	Abril	2023	PAV	SEDECOAS	1617	12	1200
12	109758	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Santa Barbara	San Vicente Centenario	Barrio Godinez	L. 2590575.91	Abril	2023	PAV	SEDECOAS	1617	13	350
13	109759	Construccion Pavimento de Concreto Ciclopeo	Comayagua	Comayagua	Cacahuapa	L. 2971909.29	Abril	2023	PAV	SEDECOAS	1617	17	650
14	109731	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Comayagua	Minas de Oro	Barrio La Pista	L2,981,440.16	Abril	2023	PAV	SEDECOAS	1618	21	1000
15	109763	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Francisco Morazan	La Venta	Centro, Caserio Las	L2,833,727.02	Abril	2023	PAV	SEDECOAS	1618	14	4000
16	109764	Construccion Pavimento Hidraulico Etapa I	Colon	Soanguera	Los Montillos	L2,902,020.40	Abril	2023	PAV	SEDECOAS	1618	16	14924
17	109776	Construccion Pavimento Concreto Hidraulico	Comayagua	San Luis	Barrio La Ceibita	L2,253,584.39	Mayo	2023	PAV	SEDECOAS	1619	17	3267
18	109790	Construccion Pavimento Concreto Hidraulico	La Paz	Santiago de Puringla	Barrio Los Almendros	L2,439,099.43	Mayo	2023	PAV	SEDECOAS	1619	17	3415
19	109803	Mantenimiento de Red Vial No Pavimentada	Choluteca	Choluteca	Col. Julio Midenca	L2,664,573.99	Mayo	2023	PAV	SEDECOAS	1620	3	4348



Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

No.	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Aldea/Colonia	Inversion L.	Meses	Año	Sector	Fuente	Acta	Empleos	Beneficiarios
20	109768	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	El Paraiso	Teupasenti	Barrio Las Brisas	L. 2,805,268.44	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1620	13	3300
21	109806	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Choluteca	Choluteca	Barrio Suyapa	L. 2,830,811.33	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1620	13	2500
22	109732	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Cortes	La Lima	SITRATERCO	L. 2,785,342.22	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1620	17	6195
23	109788	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Islas de la Bahia	Jose Santos Guardiola	Oak Ridge, Fiddleers Bight	L. 2,999,987.40	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1620	11	1843
24	109646	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Francisco Morazan	D.C.	Col. Villanueva	L. 1,564,194.84	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1620	24	5000
25	109771	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Choluteca	Pespire	Aldea Concepcion	L. 2,784,816.04	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1621	13	1800
26	109797	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Olancho	Salama	Barrio Santa Clara	L. 2,320,999.30	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1621	16	1234
27	109782	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Comayagua	Siguatopeque	Marrio Macarulla	L. 2,823,498.88	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1621	13	2015
28	109767	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Lempira	Guarita	Barrio el Centro	L. 2,559,968.61	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1621	12	3500
29	109809	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Choluteca	Choluteca	Barrio Brisas del Sur	L. 2,579,554.77	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1621	12	1500
30	109766	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Choluteca	Apacilagua	Barrio Morazan	L. 2,820,627.65	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1621	14	3500
31	109781	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Comayagua	Siguatopeque	Barrio San Francisco	L. 2,787,923.46	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1621	13	2211
32	109765	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	El Paraiso	Moroceli	Buena Vista	L. 2,944,079.94	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1621	14	2950
33	109804	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Choluteca	Choluteca	San Pedro Sur	L. 2,992,124.86	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1621	23	2950
34	109769	Mantenimiento de Red Vial no Pavimentada	Francisco Morazan	D.C.	El Amatillo	L. 2,990,811.12	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1622	3	3500
35	109812	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Cortes	San Manuel	Col. Reyes	L. 2,998,450.76	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1622	14	6000
36	109800	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Francisco Morazan	Alubaren	Barrio El Barial	L. 2,974,604.09	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1622	12	2000
37	109830	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	El Paraiso	Danli	Col. Nueva Esperanza	L. 1,963,285.47	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1622	10	2000
38	109772	Mantenimiento de Red Vial no Pavimentada	Francisco Morazan	San Juan de Ojojona	Aldea Aragua	L. 2,998,450.76	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1622	3	1800
39	109786	Mantenimiento de Red Vial no Pavimentada	Santa Barbara	Santa Barbara	Aldea Tancoa, Barrio El Jilote	L. 2,917,936.28	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1622	3	4000
40	109773	Construccion Cunetas de Mamposteria	Choluteca	Orocuina	Barrio El Colegio	L. 303,744.94	MAYO	2023	INFRA	SEDECOAS	1623	8	19068
41	109780	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Comayagua	Siguatopeque	Barrio san Luis de Aguas Calientes	L. 2,750,842.81	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1623	12	1850
42	109828	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Olancho	Catacamas	Barrio el Porvenir	L. 2,700,693.36	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1623	18	129328
43	109829	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Olancho	salama	Barrio San Rafael	L. 2,892,894.07	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1623	20	2929
44	109832	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Olancho	Catacamas	Barrio el Hatillo	L. 2,194,865.71	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1623	10	2000
45	109817	Mantenimiento de Red Vial no Pavimentada	Valle	Langue	Caserio El Hato	L. 2,964,965.11	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1625	3	1800
46	109783	Mantenimiento de Red Vial no Pavimentada	El Paraiso	Moroceli	Aldea el Suyate	L. 2,891,094.14	MAYO	2023	PAV	SEDECOAS	1625	3	1800



Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

No.	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Inversion L.	Meses	Año	Sector	Fuente	Acta	Empleos	Beneficiarios
47	199669	Construccion Pavimento de concreto Hidraulico y Captacion de Aguas Lluvias	Olancho	Juticalpa	Barrio calona	L. 7,995,342.00	Mayo	2023	PAV	SEDECOAS	1625	36	24966
48	109849	Construccion Pavimento de Concreto Ciclopeo fase I	El Paraiso	Liure	Aldea Monte Grande	L. 2,901,621.94	Mayo	2023	PAV	SEDECOAS	1625	19	1527
49	109885	Construccion de Cuneta	Intibuca	Intibuca	El Way	L. 2,902,973.77	Junio	2023	INFRA	SEDECOAS		21	1500
50	109884	Construccion de Cuneta	Intibuca	La Esperanza	Buenos Aires	L. 2,919,711.35	Junio	2023	INFRA	SEDECOAS		21	1500
51	109905	Construccion Pavimento de Concreto Hidraulico	Olancho	San Francisco de la Paz	Barrio la Quinta	L. 2,336,276.20	Junio	2023	PAV	SEDECOAS		14	15000
52	109908	Construccion de Puente Hamaca Terrero Blanco	Olancho	Concordia	Aldea Terrero Blanco	L. 1,604,742.11	Junio	2023	INFRA	SEDECOAS		6	300
Sub Total=												739	333338



Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento

Gobierno de la República



HONDURAS

No.	Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Departamento	Municipio	Colonia / Barrio / Aldea	Inversion L.	Meses	Año	Sector	Fuente	Acta	Empleos	Beneficiarios
1	109725	Reparacion CEB Gabriela Mistral	Intibuca	Intibuca	Rio Blanco	L. 1,203,714.13	Abril	2023	EDU	SEDECOAS	1614	10	169
2	109215	Reposicion Muro Perimetral de Contencion CEB Marco Tulio Cruz	Francisco Morazan	D.C.	Col. Rafael Leonardo Callejas	L. 553,940.56	Abril	2023	EDU	SEDECOAS	1615	8	414
3	109702	Reparacion CEPREB Nueva Generacion	El Paraiso	Liure	Tierras Coloradas, San Ramon	L. 1,916,240.75	Abril	2023	EDU	SEDECOAS	1615	14	16
4	109713	Reposicion de Modulo Aulas CEB Presentacion centeno	Intibuca	Intibuca	El Naranjo	L. 2,014,528.12	Abril	2023	EDU	SEDECOAS	1617	12	135
5	109683	Construccion Modulo Sanitario CEPB Mundo	Lempira	La Union	Malcincal	L. 1,075,669.82	Mayo	2023	EDU	SEDECOAS	1619	9	21
6	109711	Reposicion Cocina Bodega Escuela Urbana Manuel Bonilla	Choluteca	Orocuina	Barrio Proterios	L. 637,337.93	Mayo	2023	EDU	SEDECOAS	1619	10	304
7	109749	Reparacion CEB 3 de Octubre	La Paz	Santiago de Puringla	Aldea Hornitos	L. 764,700.28	Mayo	2023	EDU	SEDECOAS	1620	11	172
8	109722	Reparacion CEPB Mundo Infantil	La Paz	Yarula	Aldea de Zacate Blanco	L. 1,318,327.21	Mayo	2023	EDU	SEDECOAS	1621	19	17
9	109751	Ampliacion CEMG Union y esfuerzo	Cortes	Villanueva	Col. Independencia	L. 1,783,948.44	Mayo	2023	EDU	SEDECOAS	1623	12	3221
10	109728	Reparaciones Obras Exteriores CEBG Simon Bolivar N. 1	Francisco Morazan	D.C.	Las Mercedes	L. 2,396,820.31	Mayo	2023	EDU	SEDECOAS	1623	20	617
11	109779	Ampliacion Escuela Juan simon Membreño	Olancho	Dulce Nombre de Culmi	Las Flores	L. 1,731,955.45	Mayo	2023	EDU	SEDECOAS	1623	10	38
12	109741	Reparacion CEB San Martin de Porres	Cortes	Puerto Cortes	Buenos Aires	L. 2,809,444.08	Mayo	2023	EDU	SEDECOAS	1625	13	192
13	109553	Reparacion CEB Macario Ortiz Motiño	Choluteca	San antonio de Flores	El Centro	L. 1,243,438.99	Mayo	2023	EDU	SEDECOAS	1625	12	195
14	109789	Reparacion CEB Nueva Jerusalem	Francisco Morazan	DC	Nueva Jerusalem	L. 1,182,223.26	Mayo	2023	EDU	SEDECOAS	1625	12	568
15	109666	Reparacion CEB Miguel Hidalgo	Lempira	Lepaera	La Estancia	L. 2,631,106.86	Junio	2023	EDU	SEDECOAS		23	370
16	109919	Construccion de Muro Perimetral de la Escuela Wenceslao Caballero	Santa Barbara	Nueva Celilac	Casco Urbano	L. 1,046,595.61	Junio	2023	EDU	SEDECOAS		17	214
Sub Total=											212	6663	
1	109738	Repracion Centro de salud La Divanna	Francisco Morazan	D.C.	Col. La Divanna	L. 2,317,615.45	Abril	2023	SALUD	SEDECOAS	1614	19	13618
Sub Total=											19	13618	
1	109676	Reparacion salon de Usos Múltiples Proyecto Victoria	Francisco Morazan	D.C.	Cofradia, CEPATE	L. 719,112.20	Mayo	2023	COM	SEDECOAS	1625	16	60
Sub Total=											16	60	
TOTAL						L 139,397,856.05					TOTAL:	1106	358527



Conclusiones

- SEDECOAS ejecuta Proyectos a nivel nacional, entre ellos infraestructura, agua y Saneamiento, etc. En el desarrollo de su gestión SEDECOAS realiza alianzas estratégicas con instituciones públicas.
- La Ejecución Presupuestaria de SEDECOAS Incluye actividades/obra, presupuesto aprobado, presupuesto ejecutado, y porcentaje de ejecución al II trimestre; así como la ejecución de egresos por grupo de gasto, incluyendo el monto aprobado, presupuesto vigente por grupo, devengado, y disponible al II trimestre.
- Tal y como hemos podido comprobar SEDECOAS cumple con el seguimiento al Plan Operativo Anual (POA) informando el avance, seguimiento y logros de cada uno de los proyectos antes mencionados.