

**MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
MEMORANDO**

PARA : LIC. ENRIQUE ZAPATA
Oficial de Información Pública

DE : LIC. LEMY ROSALES
Gerente Administrativo y Financiero

ASUNTO : Remisión de Reporte de Programas y
Proyectos de Octubre 2016

FECHA : 07 de noviembre de 2016



Por medio de la presente le estoy enviado reporte de Programas y Proyectos del mes de octubre 2016, el cual consta de dos páginas.

C.c. Archivo

MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTÉS
REPORTE DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
MES DE Octubre 2016

GRUPO	NO.	INVERSION	DEPTO	OBJETO DEL GASTO	NOMBRE PROYECTO	UBICACIÓN EXACTA PROYECTO		PRESUPUESTO APROBADO	MONTO EJECUTADO OCTUBRE	% ACUMULADO EJECUTADO
						AREA URBANA	AREA RURAL			
461 SECTOR SALUD										
NO APLICA										
SUBTOTAL								0	-	0%
461 SECTOR EDUCACION										
	04	04	01	460461	ESCUELA JOSE MARIA MEDINA	BARRIO MEDINA, CALLE PRINCIPAL DESVIO A LOMAS DE MEDINA.		9095,000	26,625.00	0%
	09	04	01	460461	KINDER SAN ISIDRO	BO. EL PORVENIR, CALLE DEL TANQUE FRENTE ESCUELA ABCD		3832,000	186,703.63	5%
	018	04	06	460461	REPARACIONES VARIAS EN JARDIN DE NIÑOS COLONIA 5 DE ABRIL		COL. 5 DE ABRIO, ALDEA LAS DELICIAS	230,000	8,803.18	4%
	019	04	06	460461	Construcción DE AULAS Y REPARACION DE CERCO DE LA ESCUELA DE LA CONCORDIA		ALDEA LA CONCORDIA	700,000	100,525.07	14%
SUBTOTAL								31853,800	322,656.88	1%
485 SEGURIDAD CIUDADANA										
485 SEGURIDAD CIUDADANA										
	011	04	06	480485	MEJORAMIENTO SISTEMA ELECTRICO	ALDEA EL CHILE, IGLESIA CATOLICA HASTA LOS TANQUES DE AGUA		800,000	66,440.00	8%
	014	04	06	480485	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	SANTA CLARA, DESDE ESCUELA TALLER HACIA LOS LAURELES		600,000	27,000.00	5%
	029	04	06	460485	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 75 KVA	BO. COPEN 7 Y 8 ALLE 7 AVE		185,000	180,038.80	97%
	030	04	06	460485	EXTENSION DE 192 METROS DE RED ELECTRICA SECUNDARIA PARA ALIMENTACION DE CASAS DE PROYECTO HABITAT PARA LA HUMANIDAD	BO. CIENAGUITA		175,000	64,290.15	37%
	059	04	06	460485	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO		ALDEA EL SOFOCO, SECTOR BARACOA	700,000.00	263,107.62	38%
SUBTOTAL								21720,000	600,876.57	3%
465 SECTOR SANEAMIENTO										
465 SANEAMIENTO										
NO APLICA										
SUBTOTAL								21030,000	-	0%
465 DRENAJE PLUVIAL										
	020	04	06	460465	Construcción DE CANAL PLUVIAL	Calle Principal Col. Municipal Barrio Rio Mar		830,000.00	233,076.47	28%
SUBTOTAL									233,076.47	28%
464 AGUA POTABLE										

NO APLICA						0	-	0%	
SUBTOTAL							-	0%	
466 SECTOR RED VIAL									
	05	04	01	460466	ADOQUINAMIENTO DE CALLEJON.	BARRIO CIENAGUITA, DESDE LA IGLESIA EL ALFARERO HASTA CALLE TRONCAL LA PITA.	750,000	100,000.00	13%
	07	04	01	460466	MANTENIMIENTO VIAL RURAL	MUNICIPIO	8000,000	838,943.67	10%
	010	04	01	460466	MANTENIMIENTO VIAL URBANO	MUNICIPIO	10000,000	559,295.78	6%
	045	04	06	460466	CONSTRUCCION DE CRUCE DE CALLES	LA TEQUERA, SECTOR ZAPADRIL	145,000.00	26,280.00	18%
SUBTOTAL							68718,000	1524,519.45	2%
461 SECTOR DE EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES									
	02	04	01	460461	CONSTRUCCION OFICINAS DE REGIDORES	DENTRO PALACIO MUNICIPAL, 1 Y 3 AVENIDA, 13 Y 14 CALLE, BARRIO LA CURVA.	454,000	135,005.77	30%
	06	04	06	460461	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA Y TRANSFORMADOR DE 75 KVA PARA SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRIA A OFICINAS MUNICIPALES	EDIFICIO PRINCIPAL, BO. COPEM	230,000	221,986.00	97%
SUBTOTAL							684,000	356,991.77	52%
461 SECTOR SOCIAL									
461 SERVICIOS PUBLICOS									
NO APLICA						0	-	0%	
SUBTOTAL						0	-	0%	
485 PROYECTOS SOCIALES									
	05	04	06	480485	CONSTRUCCION CENTRO SOCIAL	COLONIA JERO DE MAYO, POR LA LINEA, ATRAS DE LA CASA DE DOÑA CANDIDA BONILLA	650,000	267,959.11	41%
	07	04	06	480485	REPARACION COMPLETA DEL CENTRO COMUNAL	SARAGUAYNA, ATRAS DE LA ESC. JUAN LINDO	200,000	10,000.00	5%
SUBTOTAL							10325,000	277,959.11	3%
TOTAL GENERAL							154330,800	3316,080.25	2%

Lic. Lemy Rosales
Gerente Administrativo/Financiero

