

Municipalidad de Puerto Cortés
Gerencia Técnica
Control Administrativo y Costo de Proyectos
Proyectos Mayores
OCTUBRE 2016

Item	Nombre de Proyecto	Constratista	Fondo	Monto Contratado	Monto Modificado	Etapas	Descripción de Proyecto
1	Escuela Modelo Nuestra Señora de la Merced, Col. Nuevos Horizontes	INGELCO	MPC	7446,735.19	7659,866.36	En Suspensión 27/08/2015	El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se encuentra la escuela existente, debido a lo reducido de este, el proyecto cuenta con un edificio para uso pedagógico y de esta manera no afectar la mayoría de las instalaciones existentes y sus ambientes se definen así: Edificio Pedagógico 10 Aulas para escuela (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 42 alumnos por aula de escuela, máximo de 840 alumnos en doble jornada. 1 Módulo lineal de escaleras en parte media del edificio. 2 Cubos de Gradas (proyección futura) Área para control eléctrico debajo de gradas y en el segundo nivel. Dirección Escuela en segundo nivel. Sub-Dirección Escuela en segundo nivel. Área de Construcción así: 640 psi. ESPEORES DE PAVIMENTO Espesor de Sub-Base = 8.00 pulgadas (203.20 mm) Espesor de losa de concreto = 6 pulgadas (150 mm)
2	Kindergarten Modelo San Isidro, Barrio El Porvenir	CCM	MPC	4468,382.56	5,232,825.35	En Suspensión 04/10/2016	El proyecto se desarrolla en un área de 1515.57 m² Edificio 1 2 aulas para kínder (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 30 alumnos por aula de kínder, máximo de 120 alumnos en doble jornada. 1 Dirección, 1 Secretaría, 1 Bodega, 1 Cocina, 6 Sanitarios, 2 Duchas, 6 Lavamanos, 1 Piletas de aseo, 1 Lava trastes, 1 Mueble para lava trastes, Cuarto para control eléctrico Edificio 2 3 aulas para kínder (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 30 alumnos por aula de kínder, máximo de 180 alumnos en doble jornada, 1 Sala de maestros, 4 sanitarios, 4 duchas, 4 Lavamanos, 1 Piletas de aseo, Cuarto para control eléctrico Otras Áreas Vigilancia, Cercos perimetrales, Escenario, Áreas de esparcimiento Edificio 1 271.46 Mts² Edificio 2 320.18 Mts² Caseta de Vigilancia 5.50 Mts² Escenario 86.44Mts² Longitud de cercos 37.20 ML
3	Construcción De Canales Pluviales 2 Calle Este Entre 17 Y 21 Avenida, Barrio San Isidro Puerto Cortés	CODECON	MPC	6588,840.31	-	Para Pago de Anticipo	Las obras consisten en la construcción de 850 metros lineales de canales rectangulares con sección variable, serán de bloque de concreto reforzado repellados y pulidos, además se les debe colocar lloraderos de poliducto de ¾" En los cruces de calles se construirán los canales con paredes de concreto reforzado de 15 centímetros de espesor y varilla de ½" a cada 15 cm, los canales irán cubierto por tapaderas de concreto de longitud variable, y en el sitio de la descarga se construirá una estructura de gaviones
4	Reconstrucción De La Rodadura Del Puente Sobre El Río Chamelecón, Aldea Baracoa, Puerto Cortés	DIEK	MPC	3893,548.21	-	Para Pago de Anticipo	Las obras consisten en la construcción de una nueva superficie de rodadura en el puente metálico sobre el río Chamelecón, para ello se deberá retirar la rodadura metálica existente para sustituirla por losas de concreto PREFABRICADAS que se colocaran simplemente apoyadas. Las vigas de apoyo de las losas deberán ser limpiadas reparadas y pintadas
5	Pavimentación Calle Cienaguita - San Antonio Etapa I	CODECON	MPC	14837,619.33	-	Acta de Recomendación y Adjudicación	El proyecto consiste en la pavimentación de la calle que conduce del barrio cienaguita al sector ecoturístico, en una longitud aproximada longitud aproximada de 1200 metro con losa de concreto hidráulico, canales pluviales, tapaderas, señalización vertical y horizontal, incluye además la construcción del sistema del alcantarillado.
6	Construcción De Techo Curvo Para Cancha Multideportivo Municipal, Puerto Cortés, Cortés					En proceso de Licitación MPC-GT 04-2016	El proyecto consta de un solo nivel, construcción de elementos de soporte para techo curvo (zapatas aisladas, columnas, Castillos, Soleras, vigas y arriostres). Se realizara sub excavación de material existente a una profundidad de 1.50 metros para sustituirlo y mejorar la capacidad soportante del suelo. Se colocara una cama de 0.40 metros de piedra gruesa y el resto con material selecto calificado.

Yaniela Riquelme



7	Concurso de supervisión de la Pavimentación Calle Cienaguita - San Antonio Etapa I					En proceso de Licitación MPC-GT 01-2016	El proyecto a supervisar consiste en la pavimentación de la calle que conduce del barrio Cienaguita al sector Eco turístico, en una longitud de 1200 metros con losa de concreto hidráulico, canales pluviales, tapaderas, señalización vertical y horizontal, incluye además la construcción del sistema de alcantarillado sanitario. SECCIÓN TÍPICA. La sección típica adoptada corresponde a una calzada promedio de 7.00 metros de ancho; el derecho de vía es de 15 metros y se proveerán aceras de 1.0 metros de ancho, más canales pluviales de sección variable. DRENAJE PLUVIAL Los canales drenarán hacia el río Cienaguita. PARAMETROS DE DISEÑO Se describen los parámetros de diseño de cada método, con los respectivos valores empleados: Módulo de Ruptura. El método requiere que se emplee el valor promedio de la resistencia a los 28 días con valores iguales a 640 psi. ESPEORES DE PAVIMENTO Espesor de Sub-Base = 8.00 pulgadas (203.20 mm) Espesor de losa de concreto = 6 pulgadas (150 mm)
---	--	--	--	--	--	---	---


Yariela Luque
Auxiliar de Oficina Control
Administrativo y Costo de Proyecto



Municipalidad de Puerto Cortés

Gerencia Técnica

Control Administrativo y Costo de Proyectos

ESTADO DE PROYECTOS MENORES APERTURADOS Y EN EJECUCIÓN MES DE OCTUBRE 2016

Nombre de Proyecto	Ubicación	Presupuesto Base	Fecha Apertura	Monto Contrato Original	Monto Modificado por Ordenes de Cambio	Tiempo Contractual	Tiempo Extendido	Descripción del Proyecto
EN EJECUCION								
Pavimentación Acceso Principal Colonia La Roca, Carretera CA-5	La Roca	889,682.31	13/09/2016	892,816.25		10/10/2016 06/02/2017		
Obras Complementarias de la 4 Ave, 6 y 7 Calle Oeste	Bo. San Ramón	380,121.00	01/04/2016	411,939.00		18-04-16 04/11/2016		
Primera Etapa 200 Mtrs, Construcción Cerco Perimetral, Cementerio General	Barrio Las Vegas, Frente. Carretera Hacia SPS, CA-5	651,452.18	31/05/2016	682,352.43		01/08/2016 24/11/2016		
Construcción de Canales Pluviales en Calle Principal de Col. Municipal	Barrio Río Mar, Puerto Cortés	748,421.24	02/06/2016	793,083.36	823,284.97	04/07/2016 31/10/2016		Recepcionado 10/10/2016
Adoquinado Callejón de Acceso Esc. Marco Aurelio Soto	Barrio El Porvenir Frente Escuela Marco Aurelio Soto Contiguo a Iglesia Mormona	605,515.56	07/06/2016	643,921.00		05/08/2016 02/11/2016	06/12/2016	
Construcción de Graderías y Areas de Recreación Recreación Zapadril	Aldea Zapadril Frente a Cancha de Fútbol	857,957.59	28/06/2016	908,913.30		22/08/2016 19/12/2016		
Canales Pluviales Colonia San Antonio Frente a Barrio La Roca Salidad A Sps Carretera CA-5	Colonia San Antonio Frente a Barrio La Roca	251,644.86	05/07/2016	264,852.80		22/08/2016 19/12/2016		



Emchapado Ambos Lados De Calle y Cruces de Calle Ubicado en Barrio Medina, Calle Principal Colonia 9 De Diciembre , Puerto Cortes	Barrio Medina, Calle Principal Colonia 9 De Diciembre , Puerto Cortes	391,643.70	27/07/2016	417,474.72		05/09/2016 03/12/2016		
Limpieza De Macro Canal Barrio Palermo Barrio El Porvenir	Desde La Calle Theree H En Barrio Palermo Hasta La Base Naval En Barrio El Porvenir, Puerto Cortes	206,432.96	27/07/2016	217,424.00		16/08/2016 14/10/2016		Recepcionado
Pasos Vehiculares Canal de Drenaje Natural, Cuenca Palermo.	Barrio Palermo	298,663.37	04/08/2016	315,752.30		05/09/2016 03/12/2016		
Sistema De Microcanales Pluviales Ubicación Barrio Campo Rojo Colonia Kennedy	Barrio Campo Rojo Colonia Kennedy	653,878.49	04/08/2016	687,210.63		05/09/2016 01/02/2017		
Acondicionamiento de Contenedores Para Bodega DEMA Y Programas Sociales en Los Predios Municipales	Edificio Municipal	216,996.45	11/08/2016	233,805.30		29/09/2016 27/12/2016		
Reconstruccion De Pretiles Dañados De Puente Viejo Ubicado en Barrio Pueblo Nuevo	Barrio Pueblo Nuevo	381,411.49	19/08/2016	389,531.00		29/09/2016 27/12/2016		
Reconstruccion de Obra de Captacion Trulian #1	Cuenca Rio Tullan	920,522.97	23/08/2016	987,071.70		29/09/2016 12/12/2016		
Adoquinado de Callejon Barrio San Martin 10 y 11 Calle, 8-9 avenida	San Martin 10 y 11 Calle, 8-9 avenida	504,512.42	30/08/2016	537,424.22		29/09/2016 27/12/2016		
APERTURADOS								
Canales Drenaje Pluviale, Col. Bellos Horizontes, Pesje N° 1, N° 2 Y N°3 , Barrio Cinaguita.	Col. Bellos Horizontes, Pesje N° 1, N° 2 Y N°3 , Barrio Cinaguita.	640,520.62	18/10/2016	980,829.48				Este Proyecto incluye: 352 m de canal pluvial rectangular con firme de concreto armado, paredes de bloque reforzadas y vigas de cierre en pared de canal, 60 m2 de losa de paso vehicular, 13 m2 de losa de paso peatonal, repello en paredes de canal y construcción de 10 m de cruce vehicular con firme, paredes y losa de concreto reforzado



[Handwritten signature]
Yaniel...

Canales de drenaje Rio Mar, Cruces de Calle y Caja Puente, Direccion Rio Mar, Canales Montgomery Bloque #009 Caja puente en calle principalque une Cienaguita y El Porvenir.	Direccion Rio Mar, Canales Montgomery Bloque #009 caja puente en calle principalque une Cienaguita y El Porvenir.	434,825.82	18/10/2016	430,081.04				El proyecto consiste en la construcción de canales pluviales de 0.50x0.64 y bloque de 6 armado construcción de cruces de calle y una caja de drenaje sección 1.50x1.50 y 6.50m.
Adoquinamiento Entrada Norte y oeste del Estadio Excelsior, Barrio Copen 6 Avenida Entre 9-10 Calle y 9 Calle Entre 4 y 5 Avenida.	Barrio Copen 6 Avenida entre 9-10 Calle y 9 Calle entre 4 y 5 Avenida.	133,990.01	18/10/2016	145,000.00				Este Proyecto incluye: Suministro e instalación de 109 m2 de adoquinado, 16m de canal pluvial rectangular con firme de concreto armado y paredes de bloque reforzado, construcción de 31 tapaderas de concreto para canal, 25 m de vigas de cierre, instalación de tubería de drenaje, construcción de rampa de concreto, reubicación de tubería de agua potable
Ampliacion Remodelacion de Kinder Eva Carabantes, Barrio San Isidro, Puerto Cortes.	Barrio San Isidro	278,963.28	21/10/2016	267,478.30				Este Proyecto incluye: remodelación y ampliación de las instalaciones del Kinder Eva Caravantes mediante la construcción de 26 m de cimiento corrido de concreto reforzado, 23 m2 de sobre cimiento de bloque reforzado, 30 m de solera inferior, 82 m2 de pared de bloque, 30 m de solera superior, 22 m de soleras culata, 29 m2 de firme de concreto, 59 m2 de cubierta de techo, suministro de puertas y ventanas, mejoramiento de instalaciones sanitarias y eléctricas e instalación de balcones para ventanas.


 Yariela Loque
 Auxiliar de Oficina Control Administrativo
 y Costo de Proyecto



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES
GERENCIA TECNICA
Control Administrativo Y Costo de Proyecto /Admon Mantenimiento Vial

OCTUBRE 2016

MES	MONTO			MONTO			MONTO			MONTO			MONTO	MONTO	MONTO	MONTO
	ACARREO	ISV	TOTAL	ALQUILER	ISV	TOTAL	CARGADA	ISV	TOTAL	APERTURA DE CALLES	CALIDAD DE OBRA (5%)	TOTAL	BRUTO	I. S. V. (15%)	CALIDAD DE OBRA (5%)	TOTAL
OCTUBRE	L. 698,702.50	L. 104,805.38	L. 803,507.88	L. 1048,060.00	L. 157,209.00	L. 1205,269.00	L. 176,070.00	L. 26,410.50	L. 202,480.50		L. -	L. -	L. 1922,832.50	L. 288,424.88	L. -	L. 2211,257.38
Totales	L. 698,702.50	L. 104,805.38	L. 803,507.88	L. 1048,060.00	L. 157,209.00	L. 1205,269.00	L. 176,070.00	L. 26,410.50	L. 202,480.50	L. -	L. -	L. -	L. 1922,832.50	L. 288,424.88	L. -	L. 2211,257.38


 YARIELA LUQUE
 Auxiliar de Oficina
 Control Administrativo y Costo de Proyecto

