

MEMORANDO

UI-572-2023

Para: **ABOG. CARMEN PEÑA**
Jefe de Departamento de Transparencia

De: **ING. OSCAR ORLANDO DELGADO**
Director Unidad de Proyectos

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 08 de noviembre 2023




Con mi acostumbrado respeto, le remito el estado de los proyectos ejecutados hasta la fecha y los avances de los proyectos que se encuentran en sus procesos de contratación. Se adjunta memorando DP-UI-431-2023 elaborado por el Departamento de Proyectos.

Cc: Archivo
Cc: Departamento de Proyectos



TRABAJAMOS POR LA REFUNDACIÓN DEL PAÍS



MEMORANDO

DP-UI-431-2023

Para: **ING. OSCAR ORLANDO DELGADO**
Director Unidad de Ingeniería

De: **ING. OSWALDO ANDRES VASQUEZ S.**
Jefe del Departamento de Proyectos

Asunto: Información de Proyectos de Infraestructura

Fecha: 08 de noviembre 2023



De acuerdo a lo solicitado hago de su conocimiento los estados de los proyectos en ejecución hasta la fecha. Así como los proyectos que se encuentran en proceso de contratación.

Proyectos, Estudios y Suministros en ejecución.


No.	Proyecto	Montos de Contratación
1	Estudio y Diseño del Proyecto de Construcción del Parque Lineal del Malecón en Puerto Cortes.	4,825,583.84
2	Estudio y Diseño para la Reparación del Puente de Acceso y Muelle, y Construcción de un puente de Acceso Alternativo al Muelle de San Lorenzo, Valle.	8,060,567.50
3	Suministro de Defensas para Muelle 1A en Puerto Cortés y para Dolphins en Muelle de San Lorenzo.	4,471,200.00

El siguiente proyecto se encuentra en proceso de firma de contrato:

No.	Proyecto	Licitación	Montos de Adjudicación (L.)
1	Suministro y rehabilitación de oficinas, gradas y sistema eléctrico en Torre de Control de la ENP, Puerto Cortes	LPN-ENP-08-2019	4,000,000.00

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA INNOVACIÓN DEL PAIS



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Los siguientes procesos licitatorios fueron aprobados para su Adjudicación por el Consejo Directo en sesión realizada el 03 de noviembre del 2023.


No.	Proyecto	Licitación	Montos de Adjudicación (L.)
1	Rehabilitación de techo, impermeabilización de losa, cielo falso y oficina de operaciones en el 3er nivel de edificio de superintendencia ENP Puerto Cortes.	ENP-LPRIV-GC-03-2023	2,326,638.68
2	Cambio de techo en bodega de suministro y archivo central de la ENP, Puerto Cortes.	ENP-LPRIV-GC-04-2023	1,089,982.31
3	Rehabilitación de pavimento en calle de salida del sitio denominado el pulpo al portón No.14 de la ENP, Puerto Cortes.	ENP-LPRIV-GC-06-2023	1,198,928.87
4	Rehabilitación de bordillo, losa de aproximación y calle de acceso al muelle de cabotaje de la ENP, en Puerto Cortes.	ENP-LPRIV-GC-05-2023	1,939,945.50
5	Estudio de evaluación de impacto ambiental (EIA) para proyecto de construcción, modernización y ampliación de terminal marítima de gráneles líquidos muelle I-B de Puerto Cortes.	ENP-CPN-GC-01-2023	3,218,908.00
6	Rehabilitación de cerco perimetral y protección costera de Puerto Cortes.	ENP-LPRIV-GC-02-2023	7,996,396.67
7	Adquisiciones de Boyas para señalización del canal de acceso en el Puerto de San Lorenzo.	ENP-CPN-GC-05-2023	9,577,476.54

Procesos de contratación de obra menor

No.	Proyecto	Proceso	Montos de Adjudicación (L.)
1	Estudio Geotécnico del Puente Kilimaco Puerto Cortes	ENP-COM-02-2023	294,112.50
2	Rehabilitación de Techo de Estrategia y Comunicación Puerto Cortes	ENP-COM-03-2023	518,420.24
3	Construcción Cerco Perimetral 1 Avenida	ENP-COM-04-2023	893,569.54
4	Limpieza Canal Kilimaco	ENP-COM-05-2023	297,410.00

R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS PARA LA UNIFICACIÓN DEL PAÍS



Proyectos en proceso de subsanación:

No.	Proyecto	Licitación
1	Adquisición de cadenas y grilletes fijos y giratorios para boya de mar de Puerto Cortes.	ENP-LPRIV-GC-07-2023

Cc: Archivo



R.T.N: 05069001047110

TRABAJAMOS POR LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DEL PAIS



N° 1

Nombre del Proyecto

Fecha de Inicio: 11 octubre 2023

“Estudio y Diseño para la Reparación de Puente de Acceso, Muelle y Construcción de un Nuevo Puente de Acceso alternativo al Muelle de Puerto de San Lorenzo”

Sector/Subsector: Marítimo

Contratista
TECNICA DE INGENIERIA (TECNISA)

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Fecha de Finalización: 08/01/2024


Resumen del Proyecto	El proyecto consiste en reparar la estructura del Puente de Acceso y construir un nuevo puente de acceso alternativo bajo las nuevas normas de diseño y carga
Objetivo del Proyecto:	Mantener la Certificación del Puerto, Seguridad para el equipo rodante y usuarios que hacen uso del Puerto, Optimizar la Operatividad Portuaria al contar con dos ingresos/salidas.
Ubicación del Proyecto:	El proyecto se encuentra localizado en el Recinto Portuario de la ENP en el Puerto de San Lorenzo, Valle en área protegida denominada Boca del Henecán.

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	8060,567.50 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	24/05/2022
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	26/06/2023
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	150.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	08/01/2024
<i>Modificaciones Contractuales</i>	2
<i>Monto Final de Contrato</i>	8060,567.50 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	En proceso el estudio
<i>Fenomenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	2
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	0.00 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	47.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	1)Se realizó una modificación al contrato a solicitud del contratista, el cual, expuso la necesidad de que la forma de pago fuera dividida en 4 pagos ya que la inversión inicial de la consultoría es mayor por la etapa de estudios iniciales requeridos para el proyecto. 2)Debido a los tiempos de estadía de los buques y condiciones climatológicas adversas lo cual ha impedido la realización de ciertos trabajos de campo generando la ampliación de tiempo No.1.
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A



N° 2

Nombre del Proyecto
"Suministro de Defensas para Muelle 1A en Puerto Cortés y para Dolphins en Muelle de San Lorenzo"

Fecha de Inicio: 11 de octubre 2023

Contratista
DISEÑO Y CONSTRUCCION S. A. de C.V. (DICONSA)

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización: 08/01/2024

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	Lote N° 1 Defensa tipo celda con forma cilíndrica abuerado, montado axialmente con bridas de caucho fijas, con un stan off de 1150 para el Lote N° 2 Defensa tipo celda con forma cilíndrica abuerado, montado axialmente con bridas de caucho fijas, con un stan off de 1250.
Objetivo del Proyecto:	Mantener en condiciones operables los muelles con ello prevenir daño a las embarcaciones que atracan,
Ubicación del Proyecto:	Lote N° 1 en ENP Puerto Cortés, Lote N° 2 en ENP Puerto de San Lorenzo

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	4471,200.00 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	26/01/2023
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	13/07/2023
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	180.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	08/01/2024
<i>Modificaciones Contractuales</i>	0
<i>Monto Final de Contrato</i>	4471,200.00 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenómenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	0
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	0.00 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	0.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	N/A
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A

N° 3

Fecha de Inicio: 11 de octubre 2023

Nombre del Proyecto
"Estudio y Diseño del Proyecto Construcción del Parque Lineal del Malecón en Puerto Cortés"

Sector/Subsector: Marítimo

Fecha de Finalización:

15/12/2023

Contratista
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES (ASP)

Contacto
unidad.ingenieria@enp.hn

Resumen del Proyecto	Revisar, Actualizar y reestructurar el anteproyecto Arquitectónico denominado Proyecto Paisajístico y Parque Lineal Malecón ENP
Objetivo del Proyecto:	Rescatar y ampliar la zona conocida como el Malecón, a través de la construcción del Parque Lineal del Malecón y realizar una
Ubicación del Proyecto:	Se encuentra localizado en el Barrio La Laguna de Puerto Cortés en las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria

Elaboración del Proyecto

<i>Fuente de Financiamiento</i>	Fondos Propios de la E.N.P.
<i>Monto de Contrato</i>	4825,583.84 HNL
<i>Fecha de Aprobación de Presupuesto</i>	02/06/2022
<i>Fecha de Orden de Inicio del Proyecto</i>	19/07/2023
<i>Tiempo de Ejecución Contractual del Proyecto</i>	150.00 Días
<i>Fecha de Finalización del Proyecto</i>	15/12/2023
<i>Modificaciones Contractuales</i>	0
<i>Monto Final de Contrato</i>	4825,583.84 HNL
<i>Estado del Proyecto</i>	En ejecución

Medidas del Proyecto

<i>Impacto Ambiental</i>	N/A
<i>Fenómenos por Naturaleza</i>	N/A
<i>Otras Modificación de Contrato</i>	0
<i>Variación de Presupuesto en Modificación</i>	0.00 HNL
<i>Variación de Tiempo en Modificación</i>	0.00 Días
<i>Otras Variaciones</i>	N/A
<i>Multas</i>	N/A
<i>Retenciones</i>	N/A