

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M
CUADRO DE EJECUCION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE OCTUBRE DE 2023



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE AGOSTO 2023	EJECUTADO EN EL MES DE OCTUBRE 2023	% ACUMULADO DE EJECUCION DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	481-34	ELECTRIFICACIÓN VARIAS COMUNIDADES	871,909.01	2,500.00	51%
2	468-31	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	152,238.98	13,032.00	80%
3	481-36	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	1,243,920.32	27,120.00	68%
4	470-475	CONSTRUCCIÓN ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	2,053,132.60	19,739.00	63%
5	466-66	MANTENIMIENTO ,REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CALLES,CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	875,159.89	60,896.00	81%
6	466-113	PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	107,850.00	25,190.00	67%
7	463-16	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	553,501.90	3,900.00	56%
8	466-86	CONSTRUCCIÓN DE CASETA PARA ESTACIÓN DE BUSES EL CHIMBO Y OBRAS COMPLEMENTARIA (LOSA PARA CASA DEL ABUELO Y CENTRO COMUNAL)	825,771.29	3,255.00	99%
9	466-77	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	549,565.78	100,069.00	54%
10	464-17	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTAÑITA EL EDEN	2,316.00	10,890.00	3%
11	461-52	REPARACIÓN Y MEJORAS EN LA ESCUELA UNIÓN CENTROAMERICANA	10,900.00	220.00	44%

SANTA LUCIA. 10-11-2023



 FRANCISCO FIGUEROA SUPERVISOR DE PROYECTOS
 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA