




**UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA
AGUAS DE LA LIMA
MUNICIPIO DE LA LIMA, CORTES
DETALLE DE PROYECTO MES DE OCTUBRE 2023**



Cod. Proyecto	Proyecto	Ubicación del Proyecto	Presupuesto Aprobado	Modificacion	Presupuesto Definido	Pagos Anteriores	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
421-01	Compra de 5 camaras y accesorios para ser instalados en el perimetro de las oficinas de Aguas De La Lima.	Aguas La Lima	L100,000.00		L100,000.00	L39,677.60	L17,169.50	L43,152.90
448-01	Pago por adendum por servicio de reparacion y materiales para el generador de energia perteneciente a ADLL que se utiliza para trabajos de sopleteo y cuando se generan cortes de energia en el plantel en referencia la OC 1758-2023.	Aguas La Lima	L400,000.00		L400,000.00	L227,500.00	L6,500.00	L166,000.00
424-02	Compra de 1 impresora epon para uso de comercial en impresiones de recibos de cobro.	Aguas La Lima	L50,000.00		L50,000.00	L18,856.55	L18,400.00	L12,743.45
464-05	Compra de emergencia de dos juntas dresser y discos que seran utilizados para reestablecer el servicio	Col. La Cusuca	L100,000.00		L100,000.00		L6,505.55	L93,494.45
464-26	Compra de un tubo sdr26 6" para agua potable y 1 junta dresser de 6" para reparacion de fuga localizada en dicha colonia.	Col. Oro Verde #1	L70,000.00		L70,000.00	L42,150.00	L4,950.07	L22,899.93
							L53,525.12	


 Contador (a) General



UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/10/23 AL 31/10/23



Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/23**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
-----------	---------------------	------------------------	----------------	-------------------------	----------------	-----------------------	-----------------------	------------------------

01 Administración-Gerencia

415-01	Activos Intangibles	La Lima, Cortes	03-01-415	50,000.00	0.00	50,000.00	23,000.00	27,000.00
421-01	Equipo Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-01-421	100,000.00	0.00	100,000.00	56,847.10	43,152.90
424-01	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-01-424	100,000.00	0.00	100,000.00	3,199.74	96,800.26
442-01	Adquis. De Autovehiculos	La Lima, Cortes	03-01-442	400,000.00	0.00	400,000.00	32,453.00	367,547.00
448-01	Equipo Planta Electricas	La Lima, Cortes	03-01-448	400,000.00	0.00	400,000.00	234,000.00	166,000.00
453-01	Equipo De Comunicación	La Lima, Cortes	03-01-453	50,000.00	0.00	50,000.00	38,525.00	11,475.00
461-01	Construccion,ediciones Y Mejorar Edificio	La Lima, Cortes	03-01-461	450,000.00	0.00	450,000.00	52,038.45	397,961.55
Total del Sub-grupo :				1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	440,063.29	1,109,936.71

Total del Código :		03-01-461	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	440,063.29	1,109,936.71
---------------------------	--	------------------	---------------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------

02 Comercialización

421-02	Equipos Nuevos De Oficina	La Lima, Cortes	03-02-421	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
424-02	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-02-424	50,000.00	0.00	50,000.00	37,256.55	12,743.45
Total del Sub-grupo :				100,000.00	0.00	100,000.00	37,256.55	62,743.45

Total del Código :		03-02-424	100,000.00	0.00	100,000.00	37,256.55	62,743.45
---------------------------	--	------------------	-------------------	-------------	-------------------	------------------	------------------

03 Operación y Mantenimiento de Agua

424-03	Equipo De Computacion	La Lima, Cortes	03-03-424	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
429-1	Equipo De Bombeo	Fenafuth/cerrato	03-03-429	80,000.00	0.00	80,000.00	75,497.55	4,502.45
429-11	Equipo De Bombeo	Col. Guaymuras	03-03-429	35,000.00	0.00	35,000.00	34,675.98	324.02
429-12	Equipo De Bombeo	Col. San Cristobal	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-13	Equipo De Bombeo	Col. Planeta	03-03-429	85,000.00	0.00	85,000.00	84,974.88	25.12
429-14	Equipo De Bombeo	Col. 23 De Sept.	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/10/23 AL 31/10/23



Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/23**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
429-17	Equipo De Bombeo	Col. Los Angeles	03-03-429	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00
429-18	Equipo De Bombeo	Col. Fraternidad	03-03-429	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
429-19	Equipo De Bombeo	Col. Villas	03-03-429	135,000.00	0.00	135,000.00	131,648.23	3,351.77
429-2	Equipo De Bombeo	Col. Nueva	03-03-429	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
429-20	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
429-21	Equipo De Bombeo	Bo. Centro	03-03-429	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	95,000.00
429-22	Equipo De Bombeo	Col. Jerusalem	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-24	Equipo Para Mantenimiento	Herramientas Y	03-03-429	120,000.00	0.00	120,000.00	6,842.50	113,157.50
429-25	Equipo De Bombeo	Col. Oro Verde #2	03-03-429	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
429-3	Equipo De Bombeo	Col. Gracias A	03-03-429	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
429-4	Equipo De Bombeo	Col. Municipal	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
429-5	Equipo De Bombeo	Col. Cusuca	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
429-6	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	26,375.06	23,624.94
429-8	Equipo De Bombeo	Col. Martinez	03-03-429	40,000.00	0.00	40,000.00	38,594.52	1,405.48
429-9	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-03-429	50,000.00	0.00	50,000.00	1,035.00	48,965.00
464-01	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Fenafuth/cerrato	03-03-464	260,000.00	0.00	260,000.00	98,208.53	161,791.47
464-02	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Jerusalem	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	3,299.35	76,700.65
464-03	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Gracias A	03-03-464	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
464-04	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Municipal	03-03-464	257,760.00	0.00	257,760.00	0.00	257,760.00
464-05	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. La Cusuca	03-03-464	100,000.00	0.00	100,000.00	6,505.55	93,494.45
464-06	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col Reformada	03-03-464	250,000.00	0.00	250,000.00	27,654.64	222,345.36
464-09	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Sitraterco	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	12,075.00	37,925.00
464-10	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas	Col. Fraternidad	03-03-464	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/10/23 AL 31/10/23



Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/23**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
	Potable (rep.linea							
464-11	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Guaymuras	03-03-464	250,000.00	0.00	250,000.00	11,097.50	238,902.50
464-12	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. San Cristobal	03-03-464	250,000.00	0.00	250,000.00	12,130.66	237,869.34
464-13	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Planeta	03-03-464	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
464-14	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. 23 De	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-15	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Ba. Centro Norte	03-03-464	250,000.00	0.00	250,000.00	41,578.25	208,421.75
464-17	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Los Angeles	03-03-464	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
464-19	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Villas Valencia	03-03-464	80,000.00	0.00	80,000.00	10,545.04	69,454.96
464-23	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Campo	03-03-464	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
464-26	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Oro Verde #1	03-03-464	70,000.00	0.00	70,000.00	47,100.07	22,899.93
464-27	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Oro Verde #2	03-03-464	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
464-28	Const, Adic Y Mej. Sist. Aguas Potable (rep.linea	Col. Villa Esther	03-03-464	100,000.00	0.00	100,000.00	85,949.86	14,050.14
Total del Sub-grupo :				4,222,760.00	0.00	4,222,760.00	755,788.17	3,466,971.83
Total del Código :		03-03-464		4,222,760.00	0.00	4,222,760.00	755,788.17	3,466,971.83

04 Operación y M;antenimiento Alcantarillado S.

429-01	Equipo De Bombeo	Col. Sitraterco	03-04-429	250,000.00	0.00	250,000.00	13,800.00	236,200.00
429-02	Equipo De Bombeo	Col. Reformada	03-04-429	100,000.00	0.00	100,000.00	29,095.00	70,905.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA
INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION
INFORME DEL 01/10/23 AL 31/10/23



Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/23**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
429-03	Equipo De Bombeo	Col. 23 De	03-04-429	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
429-04	Varillas De Sondeo	Varillas De	03-04-429	120,000.00	0.00	120,000.00	31,625.00	88,375.00
465-01	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Fenafuth/cerrato	03-04-465	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
465-08	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Sitraterco	03-04-465	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	190,000.00
465-09	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. La Roma	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-10	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Guaymuras	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-11	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. San Cristobal	03-04-465	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
465-12	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Planeta	03-04-465	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00
465-13	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. 23 De	03-04-465	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
465-14	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Bo. Centro Norte	03-04-465	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	330,000.00
465-17	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. La Mesa	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
465-18	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Buenos Aires	03-04-465	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
465-19	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Filadelfia	03-04-465	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
465-20	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col. Oro Verde	03-04-465	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
465-21	Const, Adic Y Mej. Sist. Alcantarillado (rep.linea	Col.independenci	03-04-465	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
Total del Sub-grupo :				1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	74,520.00	1,535,480.00

UNIDAD MUNICIPAL DESCONCENTRADA AGUAS DE LA LIMA

INFORME DE PROYECTOS EN EJECUCION

INFORME DEL 01/10/23 AL 31/10/23

Fecha de Elaboración del Informe: **31/10/23**

Cod. Proy	Nombre del Proyecto	Ubicacion del Proyecto	Codigo Presup.	Presupuesto Anual Apro.	Modificaciones	Presupuest Definitivo	Presupuesto Ejecutado	Presupuesto Disponible
Total del Código :		03-04-465		1,610,000.00	0.00	1,610,000.00	74,520.00	1,535,480.00
TOTAL PROYECTOS				7,482,760.00	0.00	7,482,760.00	1,307,628.01	6,175,131.99


Keylin Sulieth Melgar
Contador General
Firma y Sello

