

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA LUCIA F.M
CUADRO DE EJECUCIÓN DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA MES DE NOVIEMBRE DE 2023



No.	CODIGO DEL PROYECTO	NOMBRE DEL PROYECTO	MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO HASTA EL MES DE OCTUBRE 2023	EJECUTADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 2023	% ACUMULADO DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO ACTUAL
1	468-31	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE OBRAS URBANISTICAS TODO EL MUNICIPIO	165,270.98	4,830.00	82%
2	481-36	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	1,271,040.32	13,466.50	94%
3	466-66	MANTENIMIENTO ,REPARACIÓN Y LIMPIEZA DE CALLES,CAMINOS Y LUGARES DE RECREO	936,055.89	107,141.40	75%
4	466-113	PROYECTO INTEGRAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	133,040.00	34,800.00	84%
5	470-475	CONSTRUCCION,ADICIONES Y MEJORAS DE CARRETERAS Y PUENTES EN TODO EL MUNICIPIO	2,072,871.60	45,257.00	88%
6	463-16	CONSTRUCCIÓN, ADICIONES Y MEJORAS DE VIVIENDAS POPULARES	557,401.90	7,340.00	56%
7	466-84	REPARACIÓN DE CALLE EMPEDRADA DESDE LA LAGUNA HASTA BARRIO ACHOTILLAL	22,750.00	17,582.00	27%
8	466-77	PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES Y CAMINOS EN TODO EL MUNICIPIO	649,634.78	66,100.00	87%
9	464-17	CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE MONTAÑITA EL EDEN	13,206.00	22,156.00	8%

SANTA LUCIA. 06-12-2023

FRANCISCO FIGUEROA ILLAS
 SUPERVISOR DE PROYECTOS
 MUNICIPIO DE SANTA LUCIA