

PARA: Abogada Isis Perdomo
Jefe de Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción

DE: MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

ASUNTO: Información Para Portal de Transparencia Sobre Cierre de Proyectos de Electrificación Social a Través de FOSODE Durante el Mes de marzo del 2024.

FECHA: 09 de abril de 2024.

Por este medio remito la información concerniente a los proyectos **FINALIZADOS** en el mes de marzo del 2024 por esta Dirección, de acuerdo con el formato establecido y en cumplimiento al Artículo 13 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

PROYECTO No. 1**1. Identificación del Proyecto.**

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Vallecitos
Ubicación del Proyecto	Comunidad: Vallecitos, Municipio, Las Lajas, Departamento, Comayagua
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.

2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none">• ENEE• FOSODE• Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 9,730.80 FOSODE: L. 19,461.60



	Municipalidad: L. 1,475,903.06
Fecha de Aprobación	14 de septiembre del 2020
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 1,505,095.46 \$60,718.47
Fecha de Finalización	12 de marzo del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7881**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de marzo, pero reportado hasta el mes de abril del 2024.

Y Alvarez
MSc. Yadira Álvarez Licóna
 Directora del FOSODE



PROYECTO No. 2

1. Identificación del Proyecto.

Propietario del Proyecto	Comunidad
Sector, Subsector	Energía
Nombre del Proyecto	Comunidad: Santa Rosa – Campo De Futbol
Ubicación del Proyecto	Comunidad: : Santa Rosa – Campo De Futbol, Municipio, Las Lajas, Departamento, Comayagua
Propósito	Satisfacer las necesidades parciales de electrificación de la comunidad.
Descripción del Proyecto	Proyecto de Electrificación Social en expansión de RED.



2. Elaboración del Proyecto

Alcance del Proyecto (Producto Principal)	Viviendas Electrificadas, y Población beneficiadas con servicios de electricidad
Impacto Ambiental	No hay
Impacto en el terreno y Asentamientos	No Hay
Detalles del Contacto	Ing. José Luis Fonseca Teléfono: 2216-2355 direccionfosode@gmail.com
Fuentes del Financiamiento	<ul style="list-style-type: none"> • ENEE • FOSODE • Municipalidad
Presupuesto del Proyecto	ENEE: L. 4,770.00 FOSODE: L. 4,770.00 Municipalidad: L. 321,309.01
Fecha de Aprobación	12 de febrero del 2023
Estado del Proyecto	Finalizado
Costo de Finalización	L. 330.849.01 \$13,347.09
Fecha de Finalización	12 de marzo del 2024

***El cambio del dólar es a la fecha de recepción del proyecto L. 24.7881**

3. Ejecución del Proyecto

Relación de lo planificado con los productos entregados de manera Trimestral	No existe variación de los productos entregados de manera trimestral
Variación del Costo Total del proyecto	No hay variación en el costo del proyecto
Variación en el Alcance y duración del proyecto	No hay variación en el alcance del proyecto.
Razón de los cambios antes mencionados	N/A

Nota: Este proyecto fue firmado su cierre en el mes de marzo, pero reportado hasta el mes de abril del 2024.



MSc. Yadira Álvarez Licona
Directora del FOSODE

CC: Archivo FOSODE
CC: Digital PIFC/YFAL

