

Municipalidad de Puerto Cortés
Gerencia Técnica
Control Administrativo y Costo de Proyectos

ESTADO DE PROYECTOS MENORES APERTURADOS/EN EJECUCIÓN MES DE JULIO 2015

Nombre de Proyecto	Ubicación	Presupuesto Base	Fecha Apertura	Monto Contrato Original	Monto Modificado por Ordenes de Cambio	Tiempo Contractual	Descripción del Proyecto
EN EJECUCION							
Limpieza Macro Canal, Barrio Palermo, Barrio El Porvenir.	Barrio Palermo, Barrio El Porvenir.	196,434.88	19/05/2015	206,210.40	202,083.90	29/05/2015 27/07/2015	RECEPCIONADO
Construcción de casetas de cloración para comunidades y unidades sector carretera caprox.som despues del peaje de puero cortes.	sector carretera caprox.som despues del peaje de puero cortes.	158,480.67	28/05/2015	167,954.51	158,228.10	25/06/2015 24/07/2015	RECEPCIONADO
Canales Pluviales en 18 calle 9 y 10 Ave. En Barrio Buenos Aires.	18 calle 9 y 10 Ave. En Barrio Buenos Aires.	514,588.11	27/04/2015	547,310.54	502,383.91	12/05/2015 25/07/2015	RECEPCIONADO
Tapaderas en 3 Avenida y 4 Avenida y playa municipal, direccion 3 Ave. entre 6 Calle oeste a 16 Calle este, 47 Ave. entre 6 calle oeste 16 calle este, calle principal de la playa Municipal y 1 Ave. 16 Calle.	3 Avenida y 4 Avenida y playa municipal, direccion 3 Ave. entre 6 Calle oeste a 16 Calle este, 47 Ave. entre 6 calle oeste 16 calle este, calle principal de la playa Municipal y 1 Ave. 16 Calle.	192,962.18	04/05/2015	202,606.76		14/05/2015 11/08/2015	
Adoquinado de Callejón 12-Ave.en Barrio San Martin Entre 8 y9 Ave. 12 Calle de Puerto Cortes	Barrio San Martin Entre 8 y9 Ave. 12 Calle de Puerto Cortes	215,424.34	28/05/2015	227,979.00	230,230.61	15/06/2015 13/08/2015	
Construcción de Canales Pluviales 2 Calle E. entre 15 y 17 Avenida Bo. San Isidro	2 Calle E. entre 15 y 17 Avenida Bo. San Isidro	736,370.10	11/05/2015	773,190.14		28/05/2015 25/08/2015	
Construcción de Canales Pluviales, Comunidad del Triunfo	Comunidad del Triunfo	332,861.11	09/04/2015	352,086.50		18/05/2015 15/08/2015	suspendido el 31/07/2015
Empedrado de 229 MTs Calle Principal Col. El Mirador Puerto Cortés	Col. El Mirador	849,695.34	04/09/2014	892,218.35		13/07/2015 29/02/2016	

Indira Junes

FI



APERTURADOS						
Limpieza de Crique de Aguas Negras Barrio El Porvenir Puerto Cortes	Barrio El Porvenir Puerto Cortes	105,925.22	14/07/2015	111,146.75		Limpieza del crique; dragado y ampliación del ancho del cauce; chapiado de maleza y recolección de basura, desperdicios y cualquier material que dificulte el flujo del agua.
Fortalecimiento de Alumbrado en Puente de Barrio el Porvenir	Puente de Barrio el Porvenir	187,801.34	21/07/2015	199,861.78		Suministro e instalación de pintura en columnas de tubo estructural cuadrado de 4" y suministro e instalación de lámparas tipo cobra de 400W.
Fortalecimiento de Alumbrado Publico en Municipio de Puerto Cortes	Municipio de Puerto Cortes	592,207.34	14/07/2015	627,741.15		Reparación de lámparas a lo largo de las Calle y Avenida de todo Puerto Cortés (desde la Península hacia Campana y Las Palmas) también se colocaron lámparas tipo cobra, las reparaciones incluyen bombillos de 250 watts sodio, las fotocelda y el ingénito en los casos que amerite estos artículos, al igual que bobinas y bases de fotoceldas. En las lámparas nuevas suministradas se incluye el brazo de 6" metálico que sirve para colocar la lámpara y cable #12. Se incorporó en los tramos del peaje hasta campana 984.25 pies de cable #6 que servirá de acometida y 5,905.51 pies de retenida de acero de 1/4.
Construcción de Canales Pluviales, Tramo Principal Colonia Bellos Horizontes, Barrio Horizontes, Barrio Cienaguaita	Colonia Bellos Horizontes, Barrio Cienaguaita	384,890.46	07/07/2015	404,134.97		Firme de concreto reforzado; Paredes de bloque reforzadas; Solera de cierre para canal, elementos tensores, repello en paredes; losas de acceso vehicular y peatonal; Construcción de caja puente con firme, paredes y losa de concreto reforzado.
Tapaderas en la 2 Calle Este Entre 9-15 Avenida	2 Calle Este Entre 9-15 Avenida	917,377.00	16/07/2015	959,500.00		Tapaderas en la 2 calle: consiste en la fabricación y colocación de tapaderas de concreto reforzado de 90 x50 x10 cm. Con varilla #3 a cada 15 cm en ambos sentidos.
Bacheo con Mezcla Asfáltica en Puente Porvenir, La Laguna	Puente Porvenir, La Laguna	149,318.34	07/07/2015	158,038.40		Bacheo con Mezcla asfáltica: Consiste en la reparación de la rodadura de los puentes en el barrio Pueblo Nuevo y el del Barrio El Porvenir con un bacheo con mezcla asfáltica.


 Indira Junes
 Jefe de Control Administrativo y Costo de Proyectos




Municipalidad de Puerto Cortés
Gerencia Técnica
Control Administrativo y Costo de Proyectos
Proyectos Mayores
JULIO 2015

Item	Nombre de Proyecto	Constratista	Fondo	Monto Contratado	Monto Modificado	Etapas	Descripción de Proyecto
1	Escuela José María Medina	INGELCO	MPC	16440,443.27	16920,350.05	Ampliación al 18/10/2015	El proyecto se desarrollará en el mismo terreno donde actualmente se encuentra la escuela, debido a lo reducido de este, el proyecto cuenta con dos niveles y así poder liberar área para espacios recreativos Edificio Pedagógico 12 Aulas para escuela (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 42 alumnos por aula de escuela, máximo de 1000 alumnos en doble jornada. 3 aulas para kinder (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 30 alumnos por aula de kinder, máximo de 180 alumnos en doble jornada. 1 Laboratorio de Computación, 1 Biblioteca, 1 Área para Ciencias, 2 Cubos de Gradas, 4 Núcleos de baños, 4 Inodoros para discapacitados, 20 Inodoros, 12 Lavamanos, 4 Piletas de aseo, 3 Duchas y 3 Inodoros para Kinder, Área para control eléctrico debajo de gradas, Bodega, bajo escaleras Edificio Administración: Dirección kinder, Dirección Escuela, Sub-Dirección Escuela, Secretaría / sala de espera, Consejería, Cuarto de Archivos, 2 inodoros, Sala de Maestros, Áreas de Cafetería, 4 Cocinas, Área de Mesas Techada (24 personas) Área Deportiva: Cancha deportiva polivalente, Graderías, Escenario con gradas y rampa, Vestidores junto a Escenario Otras Áreas: Asten, Vigilancia, Cercos perimetrales, Rampa de Acceso en dos tiempos, Estacionamiento Vehicular (7 vehículos), Aceras de Conexión, Áreas de esparcimiento, Fosa Séptica 15,000 litros, Fosa Séptica 1,500 litros, Pozo de absorción, Sistema de Almacenamiento Agua Potable Administrativo 117.44 Mts2 Edificio Pedagógico: 2,072.70 Mts2 Área de cocina y cafetería 86.05 Mts2 (3 cocinas y área techada de 74.33 Mts2 Escenario: 383.38 Mts2 Cancha, Gradería: 2.82 Mts2 Caseta de Seguridad: 46.38 Mts2 Zona de vigilancia: 232.91 ML Longitud de cercos: AREA TOTAL: 2,731.65 Mts2
2	Escuela Modelo Nuestra Señora de la Merced, Col. Nuevos Horizontes	INGELCO	MPC	7446,735.19	7659,866.36	Ampliación al 18/09/2015	El proyecto se desarrolla en el mismo terreno donde se encuentra la escuela existente, debido a lo reducido de este, el proyecto cuenta con un edificio para uso pedagógico y de esta manera no afectar la mayoría de las instalaciones existentes y sus ambientes se definen así: Edificio Pedagógico 10 Aulas para escuela (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 42 alumnos por aula de escuela, máximo de 840 alumnos en doble jornada. 1 Módulo lineal de escaleras en parte media del edificio. 2 Cubos de Gradas (proyección futura) Área para control eléctrico debajo de gradas y en el segundo nivel. Dirección Escuela en segundo nivel. Sub-Dirección Escuela en segundo nivel. Área de Construcción así: 86.44Mts² Longitud de cercos 37.20 ML eria, Cuarto de Archivos, 2 inodoros, Sala de Maestros, Áreas de Cafetería, 4 Cocinas, Área de Mesas Techada (24 personas)
3	Kinder Modelo San Isidro, Barrio El Porvenir	CCM	MPC	4468,382.56	4583,059.57	Ampliación al 30/08/2015	El proyecto se desarrolla en un área de 1515.57 m2 Edificio 1 2 aulas para kinder (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 30 alumnos por aula de kinder, máximo de 120 alumnos en doble jornada 1 Dirección, 1 Secretaría, 1 Bodega, 1 Cocina, 6 Sanitarios, 2 Duchas, 6 Lavamanos, 1 Piletas de aseo, 1 Lava trastes, 1 Mueble para lava trastes, Cuarto para control eléctrico Edificio 2 3 aulas para kinder (1 pizarra por aula según detalle en planos); Capacidad de 30 alumnos por aula de kinder, máximo de 180 alumnos en doble jornada, 1 Sala de maestros, 4 sanitarios, 4 duchas, 4 Lavamanos, 1 Piletas de aseo, Cuarto para control eléctrico Otras Áreas Vigilancia, Cercos perimetrales, Escenario, Áreas de esparcimiento Edificio 1 271.46 Mts2 Edificio 2 320.18 Mts2 Caseta de Vigilancia 5.50 Mts2 Escenario 86.44Mts² Longitud de cercos 37.20 ML

Andrés J. J. J.



4	Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para Comunidades del Pantano	DICONSET	MEDICUS MUNDI / MPC	4066,235.27	-	25/03/2015 25/10/2015	El proyecto de construcción de redes se desarrollará en las comunidades de Boqueron, Robles, Puente Las Cuarenta, Caoba, Sauce, Paleta, Cedros y San José de Las Brisas. La topografía del terreno es plana, representa la zona baja y de desarrollo agrícola del municipio de Puerto Cortés. Las comunidades limitan con los ríos Ulúa y Chamelecón, y con los municipios de Choloma y La Lima. Las redes secundarias parten de la red primaria por interconexiones en puntos equidistantes de manera de no puntualizar y hacer extracciones grandes en un solo punto, evitando con ello que una falla o rotura de tales pegas o conexiones se convierta en una descarga instantánea de la red principal, afectando el funcionamiento de un sistema de manera generalizada para las 9 comunidades que dependen del acueducto. <table><thead><tr><th></th><th>Boquerón</th><th>Robles</th><th>Puente y Las 40</th><th>Caoba</th><th>Cedros y Brisas</th><th>Sauce</th><th>Paleta</th><th>Totales</th></tr></thead><tbody><tr><td>Tubería pvc sdr 26 Ø 6"</td><td>0.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>36.00</td></tr><tr><td>Tubería pvc sdr 26 Ø 4"</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>1,561.66</td><td>6.00</td><td>6.00</td><td>1,597.66</td></tr><tr><td>Tubería pvc sdr 26 Ø 3"</td><td>8.00</td><td>16.00</td><td>1,106.05</td><td>105.63</td><td>736.47</td><td>394.98</td><td>217.57</td><td>2,584.70</td></tr><tr><td>Tubería pvc sdr 26 Ø 2"</td><td>663.76</td><td>515.65</td><td>46.34</td><td>218.73</td><td>401.22</td><td>852.47</td><td>1,432.69</td><td>4,130.86</td></tr><tr><td>Tubería pvc sdr 26 Ø 1 1/2"</td><td>212.21</td><td>736.40</td><td>143.86</td><td>1,576.96</td><td>2,196.77</td><td>1,441.20</td><td>788.42</td><td>7,095.82</td></tr><tr><td>Tubería pvc sdr 26 Ø 1"</td><td>314.13</td><td>238.34</td><td>838.18</td><td>633.21</td><td>416.42</td><td>0.00</td><td>1,510.66</td><td>3,950.94</td></tr><tr><td>Sub total tubería</td><td>1,204.10</td><td>1,518.39</td><td>2,146.43</td><td>2,546.53</td><td>5,318.54</td><td>2,700.65</td><td>3,961.34</td><td>19,395.98</td></tr></tbody></table> Familias Beneficiadas 759		Boquerón	Robles	Puente y Las 40	Caoba	Cedros y Brisas	Sauce	Paleta	Totales	Tubería pvc sdr 26 Ø 6"	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00	Tubería pvc sdr 26 Ø 4"	6.00	6.00	6.00	6.00	1,561.66	6.00	6.00	1,597.66	Tubería pvc sdr 26 Ø 3"	8.00	16.00	1,106.05	105.63	736.47	394.98	217.57	2,584.70	Tubería pvc sdr 26 Ø 2"	663.76	515.65	46.34	218.73	401.22	852.47	1,432.69	4,130.86	Tubería pvc sdr 26 Ø 1 1/2"	212.21	736.40	143.86	1,576.96	2,196.77	1,441.20	788.42	7,095.82	Tubería pvc sdr 26 Ø 1"	314.13	238.34	838.18	633.21	416.42	0.00	1,510.66	3,950.94	Sub total tubería	1,204.10	1,518.39	2,146.43	2,546.53	5,318.54	2,700.65	3,961.34	19,395.98
	Boquerón	Robles	Puente y Las 40	Caoba	Cedros y Brisas	Sauce	Paleta	Totales																																																																							
Tubería pvc sdr 26 Ø 6"	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	36.00																																																																							
Tubería pvc sdr 26 Ø 4"	6.00	6.00	6.00	6.00	1,561.66	6.00	6.00	1,597.66																																																																							
Tubería pvc sdr 26 Ø 3"	8.00	16.00	1,106.05	105.63	736.47	394.98	217.57	2,584.70																																																																							
Tubería pvc sdr 26 Ø 2"	663.76	515.65	46.34	218.73	401.22	852.47	1,432.69	4,130.86																																																																							
Tubería pvc sdr 26 Ø 1 1/2"	212.21	736.40	143.86	1,576.96	2,196.77	1,441.20	788.42	7,095.82																																																																							
Tubería pvc sdr 26 Ø 1"	314.13	238.34	838.18	633.21	416.42	0.00	1,510.66	3,950.94																																																																							
Sub total tubería	1,204.10	1,518.39	2,146.43	2,546.53	5,318.54	2,700.65	3,961.34	19,395.98																																																																							
5	Redes Secundarias de Distribución de Agua Potable para Comunidades de Calán y Kilómetro Seis, Sector Pantano, Baracoa, Cortés	DICONSET	MEDICUS MUNDI / MPC	6713,392.75	-	En proceso de Licitación MPC-GT 02-2015	La Construcción del Proyecto consta de 2 sistemas o redes secundarias que sirven para alimentar 2 comunidades. La longitud proyectada es de 2,269 km. Aproximadamente de la línea de aducción mas 10,098 km. De la red interna de distribución de agua potable, también incluye la construcción de 2 tanques elevados uno con capacidad para 20,000 galones y otro con capacidad para almacenar 35,000 galones de agua y una cisterna de aproximadamente 22,000 galones de capacidad. Familias Beneficiadas 569																																																																								


 Indira Funes
 Jefe de Control Administrativo y Costo
 de Proyectos



MUNICIPALIDAD DE PUERTO CORTES

GERENCIA TECNICA

MANTENIMIENTO VIAL

Control Administrativo Y Costo de Proyecto /Admon Mantenimiento Vial

MES DE JULIO 2015

MES	MONTO			MONTO			MONTO			MONTO			MONTO	MONTO	MONTO	MONTO
	ACARREO	ISV	TOTAL	ALQUILER	ISV	TOTAL	CARGADA	ISV	TOTAL	APERTURA DE CALLES	CALIDAD DE OBRA (5%)	TOTAL	BRUTO	I. S. V. (15%)	CALIDAD DE OBRA (5%)	TOTAL
JULIO	L. 796,443.25		L. 796,443.25	L. 1454,160.00		L. 1454,160.00	L. 264,495.00		L. 264,495.00			L. -	L. 2515,098.25		L. -	L. 2515,098.25
Totales	L. 796,443.25		L. 796,443.25	L. 1454,160.00	L. -	L. 1454,160.00	L. 264,495.00	L. -	L. 264,495.00	L. -	L. -	L. -	L. 2515,098.25	L. -	L. -	L. 2515,098.25


Indira Funez
Control Administrativo y Costo de Proyecto

