



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: OSMAN.GAMEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2016 al 31/12/2016
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2016

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 1 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
1	Construcción de cunetas en aldea La Libertad	san manuel cortes	15	15	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	4,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	8.00 %	45,525.00	91.00 %	EN PROCESO	
2	Construcción de aula al kinder adonilo palma col. 15 de septiembre	san manuel cortes	15	15	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
3	Construcción de aula al kinder adonilo palma col. 15 de septiembre	san manuel cortes	11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
4	Restauración de área verde cortés y municipales	san manuel cortes	15	15	47210		500,000.00	0.00	0.00	150,000.00	350,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	300,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
5	Construcción del centro comunal en aldeas del municipio	san manuel cortes	15	15	47210		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	8,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,075.00	3.00 %	241,925.00	96.00 %	EN PROCESO	
6	Construcción del centro comunal en aldeas del municipio	san manuel cortes	15	15	47210		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	8.00 %	230,000.00	92.00 %	EN PROCESO	
7	Reparación del techo del kinder en col. las Acacias	san manuel cortes	15	15	47110		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	1,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820.00	18.00 %	8,180.00	81.00 %	EN PROCESO	
8	Reparación del techo del kinder en col. las Acacias	san manuel cortes	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00	1.00 %	98,900.00	98.00 %	EN PROCESO	
9	construcción del centro comunal en Coowle	san manuel cortes	11	11	47210		97,615.60	0.00	0.00	0.00	0.00	97,615.60	0.00	0.00	16,975.00	0.00	0.00	16,975.00	17.00 %	80,640.60	82.00 %	EN PROCESO	
10	Construcción de relleno sanitario	san manuel cortes	15	15	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
11	Construcción de cunetas , coowle	san manuel cortes	15	15	47210		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	6.00 %	74,720.00	93.00 %	EN PROCESO	
12	Construcción de oficinas administrativas de Centro de salud , casco urbano	san manuel cortes	11	11	47110		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
13	Mejoramiento de sistema de agua potable col. Pineda I	san manuel cortes	15	15	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: OSMAN.GAMEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2016 al 31/12/2016
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2016

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 2 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
14	Mejoramiento san manuel de alcantarillado, col. la union		11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
15	Mejoramiento san manuel al sistema de cortes alcantarillado, col. Guadalupe sector Omonita		15	15	47110		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	20,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
16	Mejoramiento san manuel de alumbrado cortes del parquecito, col. Omonita		11	11	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
17	Construccion san manuel de parque recreativo en casco urbano (col. Constantino Castillo)		15	15	47210		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
18	Mejoramiento San Manuel de calle, El Porvenir Barrio los Laureles		15	15			40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	40,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
19	Construccion San Manuel de Cunetas Col. La Guadalupe		15	15	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
20	Construccion San Manuel de cunetas 15 se Septiembre		15	15	47210		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	6,037.50	0.00	0.00	0.00	0.00	6,037.50	2.00 %	243,962.50	97.00 %	EN PROCESO	
21	Construccion San Manuel de Bordillos, Casco Urbano		15	15	47210		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	250,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
22	Construccion san manuel de parque en cortes la col. Ramon Martinez		15	15	47210		0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
23	Tanque de san manuel agua aldea el cortes Banano		15	15	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
24	Construccion san manuel de jardin de cortes niños col. Guadalupe		11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
25	Mejoramiento san manuel de parque central		11	11	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
26	Mejoramiento san manuel de centro basico en col.Pineda I		11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00	33.00 %	67,000.00	67.00 %	EN PROCESO	



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: OSMAN.GAMEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2016 al 31/12/2016
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2016

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 3 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
27	Mejoramiento san manuel al sistema de cortes alcantarillado, Aldea El Plan		11	11	47110		51,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	51,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	51,269.20	100.00 %	EN PROCESO	
28	Mejoramiento San Manuel de casa de la cultura, Casco Urbano		11	11	47210		75,317.30	0.00	0.00	0.00	0.00	75,317.30	0.00	0.00	13,469.56	0.00	0.00	13,469.56	17.00 %	61,847.74	82.00 %	EN PROCESO	
29	Mejoramiento San Manuel de palacio municipal, Casco Urbano		11	11	47210		75,317.30	0.00	0.00	0.00	0.00	75,317.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	75,317.30	100.00 %	EN PROCESO	
30	Adoquinado de calle Col. Omonita	San Manuel	11	11	47210		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	800,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
31	Adoquinado de calle, Col Omonita	San Manuel	15	15	47210		600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	600,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
32	Construccion de caja puente, 22 de Junio	San Manuel	11	11	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
33	Construccion de Cunetas Col. La Union	San Manuel	15	15	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
34	Mejoramiento San Manuel de sistema deCortes agua potable (bomba de agua) Pineda II		15	15	47110		0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	100.00 %	0.00	0.00 %	EN PROCESO	
35	Contruccion de cunetas aldea El Plan	san manuel cortes	15	15	47210		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	66,755.35	0.00	0.00	0.00	0.00	66,755.35	16.00 %	333,244.65	83.00 %	EN PROCESO	
36	Contruccion de cunetas aldea el porvenir	san manuel cortes	15	15	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	18,824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	18,824.85	12.00 %	131,175.15	87.00 %	EN PROCESO	
37	Mejoramiento san manuel de escuela la cortes libertad, aldea la libertad		15	15	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
38	Mejoramiento san manuel de sistema decortes agua potable col. Altos de la sabana		15	15	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
39	Mejoramiento san manuel de cortes alcantarillado, col. la union		15	15	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	14,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,130.00	28.00 %	35,870.00	71.00 %	EN PROCESO	
40	Alumbrado electrico de cancha de futbol col. Brisas II etapa	san manuel cortes	11	11	47210		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	95,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: OSMAN.GAMEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2016 al 31/12/2016
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2016

Hora : 02:04 p.m.

Página: 4 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
41	Mejoramiento san manuel de alumbrado cortes de cancha de futbol La Democracia		11	11	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
42	Alumbrado electrico en cancha de futbol col. Nuevo Plan	san manuel cortes	11	11	47210		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	95,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
43	Construccion de Plaza (Pequeño Parque) col. La Libertad	san manuel cortes	15	15	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
44	Mejoramiento de palacio municipal, Casco Urbano	San Manuel	19	19			0.00	444,472.89	0.00	0.00	0.00	444,472.89	0.00	0.00	0.00	0.00	231,744.45	231,744.45	52.00 %	212,728.44	47.00 %	EN PROCESO	
45	Construccion de cunetas Col. La Democracia	San Manuel	15	15	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
46	Construccion de parque de recreacion Casco Urbano (Col. Ramon Martinez)	San Manuel	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	150,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
47	Adoquinado de calle principal, Aldea El Porvenir	San Manuel	11	11	47210		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	213,050.89	0.00	0.00	213,050.89	26.00 %	586,949.11	73.00 %	EN PROCESO	
48	Construccion del centro comunal en aldeas del municipio	san manuel cortes	11	11	47210		0.00	95,633.20	0.00	0.00	0.00	95,633.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	95,633.20	100.00 %	EN PROCESO	
49	Adoquinamiento de calles en el municipio	San Manuel Cortes	15	15	47210		454,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	454,464.00	100.00 %	EN PROCESO	
50	Contruccion de cunetas casco urbano	San Manuel Cortes	11	11	47210		0.00	268,882.48	0.00	0.00	0.00	268,882.48	0.00	0.00	35,798.51	0.00	0.00	35,798.51	13.00 %	233,083.97	86.00 %	EN PROCESO	
51	Adoquinamiento de calles en el Porvenir	San Manuel Cortes	15	15	47210		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	270,480.21	0.00	0.00	0.00	0.00	270,480.21	54.00 %	229,519.79	45.00 %	EN PROCESO	
52	Construccion de cunetas sector Omonita	San Manuel	15	15	47210		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
53	Construccion de cunetas Col. Pineda I y II	San Manuel	15	15	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: OSMAN.GAMEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2016 al 31/12/2016
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2016

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 5 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
54	Proyecto de Electrificación Barrio el Triunfo Aldea El Porvenir	San Manuel	15	15	47210		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	18,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,250.00	9.00 %	181,750.00	90.00 %	EN PROCESO	
55	Construcción de parque de recreación en Brisas II	San Manuel	15	15	47210		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	19,905.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,905.00	39.00 %	30,095.00	60.00 %	EN PROCESO	
56	Mejoramiento al estadio municipal, casco urbano	San Manuel Cortes	11	11	47210		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	120,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
57	Mejoramiento de cancha de cortes futbol, aldea El Plan	San Manuel	15	15	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
58	Construcción de parque de recreación Casco Urbano (Col. Ramon Martínez)	San Manuel Cortes	11	11	47210		0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
59	Cerco Perimetral (Policia Nacional)	San Manuel Cortes	11	11	47210		0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	79,339.76	0.00	0.00	79,339.76	99.00 %	660.24	0.00 %	EN PROCESO	
60	Mejoramiento de agua en el Cortes casco urbano (PROMOSA)	San Manuel	11	11	47110		0.00	1,297,216.20	0.00	0.00	0.00	1,297,216.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	1,297,216.20	100.00 %	EN PROCESO	
61	Construcción de cunetas, cortes coowle	San Manuel Cortes	15	15	47210		0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	30,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
62	Mejoramiento de palacio municipal, Casco Urbano	San Manuel	19	19			0.00	96.56	0.00	0.00	0.00	96.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	96.56	100.00 %	EN PROCESO	
63	Pavimentación calle los suizos Barrio Suyapa	San Manuel	15	15			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
64	Pavimentación de 90 mst, Casco Urbano (Barrio Suyapa)	San Manuel	15	15	47210		580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	253,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,950.00	43.00 %	326,050.00	56.00 %	EN PROCESO	
65	Construcción de caja puente Col. Guanacaste, El Plan	San Manuel	15	15	47210		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	13,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,339.00	13.00 %	86,661.00	86.00 %	EN PROCESO	
66	Construcción de Cunetas Col. Cazenave	San Manuel	15	15	47210		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	80,000.00	100.00 %	EN PROCESO	



SAN MANUEL, CORTÉS
EJERCICIO: 2016
USUARIO: OSMAN.GAMEZ

Honduras C.A.



Informe Anual de Proyectos – Forma 10

Periodo: Cuarto Trimestre
Fecha del: 01/01/2016 al 31/12/2016
Moneda:Lempiras (L)

Emisión: 27/12/2016

Hora : 02:04 p.m.

Pagina: 6 de 6

No.	Nombre del Proyecto	Ubicación	N° Fondo de Financiamiento	Fuente de Financiamiento	Código Presupuestario	N° Acta	Presupuesto Anual Aprobado	Ampliaciones	Modificaciones Disminuciones	Traspaso de más	Traspaso de menos	Presupuesto Definitivo	Propios	Préstamos	Fondos Utilizados Transferencias	ERP	Otros	Presupuesto Ejecutado	(%) Ejecutado	Monto Pendiente de Ejecución	(%) Pendiente de Ejecución	En Proceso/ Terminado	Observaciones
67	Construccion de Cunetas La Sabana	San Manuel	15	15	47210		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	25,855.08	0.00	0.00	0.00	0.00	25,855.08	17.00 %	124,144.92	82.00 %	EN PROCESO	
68	construccion del centro comunal en aldeas del municipio	san manuel cortes	11	11	47210		300,000.00	95,633.20	0.00	0.00	0.00	395,633.20	0.00	0.00	38,810.00	0.00	0.00	38,810.00	9.00 %	356,823.20	90.00 %	EN PROCESO	
69	Construccion del sistema de alcantarillado, Democracia	san manuel cortes	15	15	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
70	Construccion del sistema de alcantarillado, Democracia	san manuel cortes	11	11	47110		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	100,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
71	Contruccion de cunetas casco urbano	san manuel cortes	15	15	47210		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	110,613.28	0.00	0.00	0.00	0.00	110,613.28	36.00 %	189,386.72	63.00 %	EN PROCESO	
72	Mejoramiento al sistema decortes alcantarillado, col. Guadalupe sector Omonita	san manuel	11	11	47110		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	50,000.00	100.00 %	EN PROCESO	
Totales							9,723,983.40	2,321,934.53	0.00	580,000.00	500,000.00	12,125,917.99	47,790.27	0.00	431,543.72	0.00	231,744.45	1,611,078.44		10,514,839.49			

Observaciones:

No se registraron observaciones.

Alcalde(sa) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Contador(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

Tesorero(a) Municipal

NULL

Nombre Completo

Firma y Sello

O981J3Xhtk7YoELyNksMddGmMbFQeixlp3dxjQTIDjZ04H6m/e0EBfyvlymx7brDSKlgSC0ggVO5NGQT3bN/2nLFB+N0FzChG1ThltkKGJ9moVn8VjDyssmE0xv2ljTqkvRMz/hDEFBfgceRvw7Jl3ozYqS+JxfzYyibkH5f8ybPiI9cGaQFPBtsqt70r9ONqUnsRHgGXg=