



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

FHIS

INFORME IV TRIMESTRE

FHIS 2013

Ing. Roberto Enrique Zablah Ayala

Diciembre, 2013





PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

Contenido

Introducción	4
Antecedentes	4
Misión:.....	5
Visión:.....	5
Valores:.....	5
Resumen Ejecutivo	6
Logros 2010-2013.....	10
Programas FHIS	13
Ejecución Presupuestaria 2013	14
Ejecución Gasto Operativo Tercer Trimestre del 2013	15
CARTERA BANCO MUNDIAL	21
• Proyecto Barrio Ciudad 4096/-HO.....	21
• Proyecto Donación de Generación de Empleo Temporal TF097916	25
• Proyecto Municipios más Seguros	27
• Proyecto de Infraestructura Rural 4099/HO	32
• Proyecto de Electrificación Rural GEF TF 55968 (Donación).....	40
• Proyecto de Agua y Saneamiento facilidad OBA TF58-263/264/265- (Donación).....	43
CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO	47
• Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos (DIPA)	47
• Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC)	61
• Programa de Vivienda de Interés Social 1786/SF-HO	65
• Programa de Integración y Convivencia Urbana.....	80
• Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO	85
CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA.....	94
• Programa BCIE -Multisectorial	94
• Programa Infraestructura Rural BCIE	96



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

CARTERA KfW Entwicklungsbank	102
• Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE)	102
CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)	105
• Programa FHIS-USAID, CARSI (Donación).....	105
• PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCATIVA (FHIS/EIP)	110
CARTA DE EJECUCIÓN 126.....	112
COOPERACIÓN SUIZA EN AMÉRICA CENTRAL.....	114
• Mejora del Acceso a Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras.	114
CARTERA PROYECTOS VARIOS	118
• Proyecto Construcción del Complejo Educativo Juan Orlando Hernández, Yocon, Olancho	118
• Proyecto Construcción del Centro INFOP de Catacamas, Olancho.....	120
DECRETO DE EMERGENCIA 178-2011	121
DECRETO No. 216-2011.....	123
DECRETO No. 045-2013.....	124



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

Introducción



El presente informe es la recopilación de las actividades e inversiones realizadas por el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) durante el Cuarto Trimestre del 2013.

Antecedentes

El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) es un organismo Desconcentrado de la Presidencia de la República, creado el 22 de febrero de 1990 y extendida su vida legal hasta el año 2022 según decreto No. 222-2010 cuya finalidad es la de promover el mejoramiento de las condiciones de vida de los grupos sociales marginados, en el área rural y urbana, mediante el otorgamiento de financiamientos para programas y proyectos de desarrollo social y/o económico, con el propósito de aumentar su productividad, sus niveles de empleo y de ingresos y de contribuir a la satisfacción de sus necesidades básicas.

Asimismo, asesorará a los gobiernos locales con respecto a los procesos de captación de recursos de las fuentes de financiamiento nacionales y/o externas y las asiste en la transferencia de las capacidades técnicas y administrativas, para convertir a estos gobiernos locales en administradores eficientes de sus programas y proyectos, para dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Plan de Nación en aplicación del principio de Descentralización.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Misión:

“Somos una Institución estatal, desconcentrada, técnica y captadora de recursos que promueve el desarrollo local sostenible, participativo e incluyente mediante el fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, en alianza con socios estratégicos para desarrollar obras de infraestructura y proyectos de orientación social de acuerdo al plan de nación y visión de país de forma transparente y eficiente, para mejorar la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable de Honduras”.

Visión:

“Ser para el año 2022, la Institución líder en gestión y fortalecimiento de los gobiernos municipales y sociedad civil, para la ejecución de proyectos, que contribuya equitativamente al desarrollo sustentable nacional”.

Valores:

- ❖ Ética: Ejercicio de las funciones con sujeción a las normas morales que promuevan la confianza de la población hondureña.
- ❖ Integridad: Actuación sustentada en la honradez, prudencia, entereza, rectitud y firmeza.
- ❖ Compromiso: Ejecución de proyectos que coadyuven al desarrollo local.
- ❖ Transparencia: Amplia difusión de información sobre nuestras actuaciones. Rendición de cuentas ante la sociedad.
- ❖ Lealtad: Actuar con fidelidad y rectitud hacia el FHIS y compañeros de trabajo, con el objetivo de identificarse con la institución.
- ❖ Equidad: El FHIS no hace distinción de credo, raza, de ninguna otra forma de discriminación humana.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Resumen Ejecutivo

El Fondo Hondureño de inversión social FHIS, llega hasta los lugares más recónditos del país, para contribuir a mitigar las necesidades de la población más pobre y vulnerable a través de respuestas rápidas y concretas con proyectos de Agua y Saneamiento, Educación, Electrificación Rural, Productividad, Infraestructura Social e Infraestructura Rural.

El presupuesto del FHIS para el 2013 al 31 de Diciembre asciende a 865 Millones de Lempiras:

Fuente	Monto Presupuesto (Lps.)	% de Participación Presupuesto
BID	252752,538.00	23.25%
BCIE	33774,273.00	3.11%
BM	245666,831.00	22.60%
GOH*	359124,724.00	33.03%
USAID	694,371.00	0.06%
KfW	195183,150.00	17.95%
TOTAL	1087195,887.00	100.00%

* Incluye costo Operativo del FHIS

A la fecha el FHIS ha aprobado 1,898 contratos por un monto de 1,101 Millones de lempiras beneficiando así 1, 164,405 personas a nivel nacional. (No se contabiliza bienes, compras y consultorías siendo el saldo total contratado es de 107.5 Millones de lempiras).

Situación Actual de los Programas:

- ❖ Proyecto Generación de Empleo Temporal, con la participación de las Alcaldías Municipales, Líderes Comunitarios se realizó el proceso de formulación de propuestas para la ejecución del PGET. Propuestas que fueron evaluadas, seleccionando 46 sub proyectos, que serán ejecutadas con la contratación de 6 ONG'S (operadoras) y la supervisión por parte de las alcaldías y la Unidad Administradora del Proyecto (UAP).



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

- ❖ Proyecto Municipios Más Seguros, el departamento de desembolsos del Banco Mundial, aprobó y efectuó el desembolso por un monto de \$500,000.00 como anticipo para iniciar la ejecución de la primera etapa de dicho proyecto.
- ❖ Proyecto de Infraestructura Rural (BM), después de haber alcanzado las metas propuestas con el Crédito 4099-HO, se continua realizando los cierres legales de los proyectos y cumpliendo con los compromisos financieros pendientes, particularmente relacionados a sub proyectos Electrificación solar de PROSOL, del sector agua y saneamiento y en los dos sub proyectos pilotos de electrificación fuera de red la micro central hidroeléctrica La Atravesada y en el sub proyecto comunitario de electrificación solar en Las Champas.
- ❖ Proyecto de Electrificación Rural, durante el trimestre se finalizó la ejecución total de los fondos correspondiente a las actividades de la Donación relacionados a la instalación de sistemas domiciliarios fotovoltaicos en 7 municipios de 4 diferentes departamentos del país.
- ❖ Programa de Vivienda de Interés Social, el proyecto integral se encuentra en 100% de ejecución física. Asimismo la ejecución financiera se completa en el 100%. El Programa cierra su ejecución total quedando un saldo en bancos de \$57.00 dólares. El proyecto finalizó la intervención social de las colonias Villafranca y Villa Cristina el 31 de agosto 2013.
- ❖ Programa de Integración y Convivencia Urbana, se realizó la primera asamblea con todas las comunidades para la presentación formal del programa y de los proyectos que serán beneficiados.
- ❖ Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793/SF-HO, se dio un anticipo para el Sistema de alcantarillado sanitario de Trujillo/Colón de L. 22,754,211.03
- ❖ Programa Infraestructura Rural (BCIE), durante el IV trimestre en cada sector de intervención se continuó con las actividades de formulación, revisión de diseños, licenciamiento ambiental,

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

levantamiento de información socioeconómica de las comunidades y socialización de los alcances de los sub proyectos que las mancomunidades priorizaron.

❖ Programa FHIS-USAID, CARSI (Donación), principales logros de cuarto trimestre:

Proyecto	Municipio	Fechas
Equipamiento para implementación de Centro de Alcance, Col. Estados Unidos, Sector San Miguel	Distrito Central	2 de octubre de 2013
Graduación de la primera promoción de talleres de Incentivo Juvenil – Electricidad y Reparación de Electrodomésticos 29 Estudiantes de la Colonia San Francisco	Distrito Central	29 de noviembre de 2013
Equipamiento para implementación de Centro de Alcance, Col. Concepción	Choloma	5 de diciembre de 2013

❖ Programa de Infraestructura de Educativa (FHIS/EIP), logros del cuarto trimestre:

No.	Nombre del Proyecto	Modalidad de ejecución	Ubicación	Costo Total del proyecto L.	Aporte USAID	Aporte municipalidad/ comunidad	Avance físico
1	Reparación Jardín de Niños El Japón	Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC)	Col. El Japón, Choloma, Cortés	625,000.00	620,000.00	5,000.00	50.00%
2	Reparación Jardín de Niños Brazos de Amor	Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC)	Col. Las Pilas, Choloma, Cortés	928,000.00	922,000.00	6,000.00	37.00%
3	Reparación Jardín de Niños Buen Samaritano	Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC)	Col. Rubí, Choloma, Cortés	1310,000.00	1300,000.00	10,000.00	37.00%
4	Reparación Escuela Manuel Francisco Vélez	Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC)	Cane, La Paz	900,000.00	820,000.00	80,000.00	95.00%

❖ Mejora del Acceso a Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras, el Proyecto ampliará y mejorará el acceso a agua y saneamiento con un enfoque integral con la ejecución de 15 proyectos y un diseño AP, de los cuales ya se cuenta con 6 diseños que únicamente necesitan una revisión ex ante para comenzar con el proceso de contratación y ejecución.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

- ❖ DECRETO No. 045-2013, se encuentran en ejecución 287 proyectos, en fase de adjudicación y contratación se encuentra 113 proyectos y en autorización y aprobación 5 proyecto. Y uno de los proyectos ya ha sido cerrado.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Nº	Logro Alcanzado	Área Geográfica		Población Beneficiada		Monto Invertido	Programa
		Departamento	Municipio	No. Familias	No. De Personas		
3	Proyecto Integral de Dotación de sistema de alcantarillado Sanitario y Mejoramiento al Sistema de Agua Potable en las Colonias Villafranca y Villa Cristina. Así como mejoramiento de vías de circulación vehicular y peatonal, mejoramiento de espacios públicos, etc.	Francisco Morazan	Distrito Central	1,872	10,190	L. 162044,992.40	Programa de Vivienda de Interés Social 1786/SF-HO
Totales Logro Institucional 3				1,872	10,190	L. 162044,992.40	
4	Garantizar Seguridad alimentaria	Gracias a Dios	Puerto Lempira Brus Laguna Ahuas Juan Francisco Bulnes Wampusirpe	515	2575	L. 13771,176.00	Desarrollo Integral de Pueblos Autóctonos
Totales Logro Institucional 4				515	2,575	L. 13771,176.00	
5	Proyecto integral de mejoramiento de barrios	El Paraiso Comayagua Comayagua Cortes Cortes Copán Yoro	Danli Siguatepeque Comayagua Puerto Cortes Choloma Santa Rosa de Copán Progreso	3,444 2,000 1,280 300 150 465 600	17,220 10,000 6,400 1,500 750 2328 3,000	L. 44237,081.04 L. 11370,991.11 L. 29695,134.17 L. 13570,029.05 L. 5985,342.79 L. 22739,065.50 L. 38620,929.19	Proyecto Barrio Ciudad, Convenio 4096-HO
Totales Logro Institucional 5				8,239	41,198	L. 166218,572.85	
Nº	Logro Alcanzado	Área Geográfica		Población Beneficiada		Monto Invertido	Programa
		Departamento	Municipio	No. Familias	No. De Personas		
6	Proyecto de Seguridad Comunitaria	El Paraiso Comayagua Cortes Cortes Cortes Yoro	Danli Comayagua Puerto Cortes Choloma Villanueva Progreso	3,357 3,860 1,160 143 140 4,000	16,785 19,300 5,800 714 702 20,000	L. 5443,969.50 L. 4467,895.97 L. 4936,797.41 L. 677,596.96 L. 673,399.04 L. 12875,049.07	Proyecto Barrio Ciudad, Convenio 4096-HO
Totales Logro Institucional 6				12,660	63,301	L. 29074,707.95	
7	Proyectos de mejoramiento de barrios en pequeña escala	Atlántida Cortes Cortes Comayagua Copán Copán Francisco Morazán La Paz Intibucá Gracias a Dios	La Ceiba Choloma San Pedro Sula Comayagua Nueva Arcadia San Agustín Distrito Central Cane Yamaranguila Puerto Lempira	2,269 2,551 215 360 160 160 4,469 93 24 172	11,343 12756 1073 1800 800 800 22344 464 120 860	L. 25680,950.00 L. 9673,939.00 L. 2862,400.00 L. 300,000.00 L. 2245,963.83 L. 2212,939.64 L. 16113,000.00 L. 1476,000.00 L. 1157,286.00 L. 6655000	FHIS/CLIP (USAID)
Totales Logro Institucional 7				10,472	52,360	L. 68377,478.47	
8	Rehabilitación de Caminos Rurales, pavimentación de kilómetro municipal, empedrado y adoquinado de caminos mantenimiento vial y otros similares. En 49 municipios dentro de 7 departamentos de occidente y sur del país	Choluteca Copán El Paraiso La Paz Ocotepeque Olancho Santa Bárbara La Paz Santiago Puringla Santa María	Dolores Merendón Lucerna Fraternidad El Rosario La Unión Esguipulas del Norte Chinacía La Paz Santiago Puringla Santa María	93	500	L. 238147,499.77	PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR)
Totales Logro Institucional 8				93	500	L. 238147,499.77	

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Nº	Logro Alcanzado	Área Geográfica		Población Beneficiada		Monto Invertido	Programa
		Departamento	Municipio	No. Familias	No. De Personas		
9	Proyectos de Pisos Saludables, para contribuir a mejorar las condiciones de vida y la salud de personas viviendo en condiciones de pobreza extrema, en varios municipios de diferentes departamentos del País	Comayagua	Lejamani	2,437	12,185	L. 31562,274.00	BCIE-MULTISECTORIAL
		Cortés	San Pedro Sula				
		El Paraíso	Morocelí				
		Francisco Morazán	Distrito Central				
		Valle	Nacaome				
		Lempira	La Campa				
		La Paz	San José				
		Choluteca	Choluteca				
		Santa Barbara	Macuelizo				
Totales Logro Institucional 9				2,437	12,185	L. 31562,274.00	
10	Proyectos de Mejoramiento de Infraestructura Educativa, en varios municipios de diferentes departamentos del País	El Paraíso, Olancho, Comayagua, Francisco Morazán, Santa Bárbara, Yoro,	varios		22,270	L. 95199,199.82	BCIE-MULTISECTORIAL
		La Paz, Copán, Lempira, Santa Bárbara, Intibucá y Ocotepeque	Varios	3219	16095	84588899	PROMNE FASE-I
Totales Logro Institucional 10				3,219	38,365	L. 179788,098.82	

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

Programas FHIS

Fuente	Nombre de Proyecto	Nombre Corto	Sector	Modalidad de Ejecucion
BID	Desarrollo Integral de Pueblos Autóctonos (DIPA)	1689/SF-HO-2	Proyectos Productivos	Centralizados
	Complemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Sanamiento	1793/SF-HO	Agua y Saneamiento	Centralizados
	Programa de Vivienda de Interés Social	1786/ SF-HO	Infraestructura Social	Centralizados
	Programa de Integración y Convivencia Urbana	2895/SF-HO	Infraestructura Social	Centralizados
	Programa de Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático	ATN NV-13535-HO-1	Proyectos de Adaptación y Mitigación de Riesgos	Centralizados
Banco Mundial	Barrio-Ciudad	4096-HO	Infraestructura Social, Seguridad Ciudadana	Centralizados
	Proyecto de Agua y Saneamiento Facilidad OBA	TF-058264-65	Agua y Saneamiento	Descentralizados
	Proyecto de Infraestructura Rural	Credito 4099-HO	Electrificación, Caminos y Rural	Descentralizados/Centralizados
	Proyecto Generación de Empleo Temporal	TF097916	Infraestructura Social, Seguridad Ciudadana	
	Proyecto Municipios más Seguros	5192-HN	Infraestructura Social, Seguridad Ciudadana	
	Proyecto Electrificación Rural GEF	TF 55968	Electrificación.	Descentralizados/Centralizados
BCIE	Proyecto de Infraestructura Rural	BCIE 1736	Tres mancomunidades adicionales del PIR de acuerdo al diseño del proyecto.	Descentralizados/Centralizados
	Programa Bcie Multisectorial	BCIE 2045	Pisos Saludables y Reparación de Escuelas.	Centralizados
KFW	Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestion Local SE-FHIS- KFW VIII	KFW VIII	Infraestructura Social	Descentralizados/Centralizados
Agencia Suiza para el Desarrollo y Cooperación	PROGRAMA COSUDE FASE V	COSUDE	Agua y Saneamiento	Centralizados
USAID	Programa Credito para la Reactivacion Agricola del Componente de la Actividad para la Reactivacion de la Economia a traves de Credito y Tecnologias	CRA 126	El Proyecto se desarrollará en la comunidad de Buenos Aires – El Pelón, en el municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá.	Descentralizados
	Programa de Infraestructura de Iniciativa Comunitaria (FHIS/CIJP)	Mérida/CARSI	Proyectos de Seguridad en las comunidade que se puedan construir en menos de un año.	Centralizados
Fondos Nacionales	AGUA TAIWAN	Taiwán	Agua y Alcantarillado	Descentralizados/Centralizados
	Juand Orlando Hernández	Gob-Hn	Educacion	Centralizados
	INFOP	Gob-Hn	Construcción de un centro de INFOP en la ciudad de Catacamas	Centralizados
	DECRETO DE EMERGENCIA 178-2011	Gob-Hn	Municipal	Centralizados
	DECRETO216-2011	Gob-Hn	Municipal	Centralizados
	DECRETO 045-2013	Gob-Hn	Proyectos de Infraestructura	Centralizados

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Ejecución Presupuestaria 2013

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2013	EJECUCION AL 31 DE DICIEMBRE	%
Gasto Operativo	349124,724.00	313955,408.41	90%
Proyecto de Infraestructura Rural 4099-BM	93068,267.00	80599,989.31	87%
Proyecto de Electrificación Rural GEF TF 55968 - BM	13634,457.00	12147,174.94	89%
Proyecto de la Facilidad del OBA para los Servicios de Agua y Saneamiento TF 058263, TF 058264 Y TF 058265- BM	35586,478.00	33720,101.62	95%
Proyecto de Infraestructura Rural 1736-BCIE	33774,273.00	33771,086.72	100%
Programa Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos 1689-BID	10795,029.00	10667,238.10	99%
Construcción de Aulas en la Escuela "Justicia y Libertad", CARTA 126	694,371.00	694,371.00	100%
Programa de Modernización de la Infraestructura Educativa y su Gestion Local, KfW VIII	195183,150.00	90219,352.47	46%
Construcción del Complejo Educativo "Juan Orlando Hernandez"	10000,000.00	1238,496.27	12%
Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento 1793-BID	164331,650.00	153792,912.49	94%
Proyecto Generación de Empleo Temporal	25000,000.00	1179,874.32	5%
Programa de Integración y Convivencia Urbana	4922,920.00	2773,999.51	56%
Proyecto Desarrollo Integral Barrio - Ciudad 4096-BM	59089,629.00	52339,868.35	89%
Proyecto Municipios mas Seguros	19288,000.00	11605,763.23	60%
Programa de vivienda de interés social 1786-BID	70795,101.00	68694,508.00	97%
Programa de Pueblos Indigenas y Afrohondureños y Cambio Climatico	1907,838.00	676,800.22	35%
TOTAL	1087195,887.00	868076,944.96	79.8%

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Ejecución Gasto Operativo Tercer Trimestre del 2013

NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
Sueldos Básicos	16,370,376.00	1,924,993.22	14,734,516.18
Adicionales	960,526.00	0	960,526.00
Decimotercer Mes	1,364,199.00	1,093,977.47	270,221.53
Decimocuarto Mes	1,364,199.00	0	1,364,199.00
Complementos	1,105,814.00	0	1,105,814.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	1,803,740.00	304,477.14	1,803,740.00
Contribuciones para Seguro Social	519,057.00	305,096.37	213,960.63
Gastos de Representación en el País	0	0	0
Beneficios y Compensaciones	0	0	0
Energía Eléctrica	0	0	0
Agua	0	0	0
Telefonía Fija	0	0	0
Telefonía Celular	0	0	0
Otros Servicios Básicos	0	0	0
Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0	0	0
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0	0	0
Otros Alquileres	0	0	0
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0	0	0
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0	0	0
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0	0	0
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0	0	0
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	0	0	0
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	0	0	0
Limpieza, Aseo y Fumigación	0	0	0
Mantenimiento de Sistemas Informáticos	0	0	0
Servicios Jurídicos	0	0	0
Servicios de Contabilidad y Auditoría	0	0	0
Servicios de Capacitación	0	0	0
Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0	0	0
Otros Servicios Técnicos Profesionales	80,000.00	5,000.00	75,000.00
Servicio de Transporte	0	0	0
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0	0	0

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
Primas y Gastos de Seguro	24,000.00	11,700.00	12,310.00
Publicidad y Propaganda	0	0	0
Servicio de Internet	0	0	0
Otros Servicios Comerciales y Financieros	0	0	0
Pasajes Nacionales	19,000.00	414.37	18,585.63
Pasajes al Exterior	0	0	0
Viáticos Nacionales	288,000.00	7,884.12	287,428.38
Viáticos al Exterior	0	0	0
Tasas	0	0	0
Derechos	0	0	0
Ceremonial y Protocolo	22,673.00	0	22,673.00
Alimentos y Bebidas para Personas	0	0	0
Prendas de Vestir	0	0	0
Papel de Escritorio	2,800.00	0	2,800.00
Productos de Artes Gráficas	0	0	0
Productos de Papel y Cartón	840	0	840
Libros, Revistas y Periódicos	0	0	0
Especies Timbradas y Valores	0	0	0
Llantas y Cámaras de Aire	0	0	0
Productos Químicos	0	0	0
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0	0	0
Tintas, Pinturas y Colorantes	0	0	0
Gasolina	0	0	0
Diesel	0	0	0
Aceites y Grasas Lubricantes	0	0	0
Herramientas Menores	0	0	0
Material de Guerra y Seguridad	0	0	0
Elementos de Ferretería	0	0	0
Piedra, Arcilla y Arena	0	0	0
Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0	0	0
Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	9,600.00	0	10,600.00
Utiles y Materiales Eléctricos	1,800.00	0	2,500.00
Utensilios de Cocina y Comedor	0	0	0
Repuestos y Accesorios	57,600.00	6,836.00	73,264.00
Electrodomésticos	0	0	0
Equipo de Comunicación	0	0	0
Equipos para Computación	0	0	0
Aplicaciones Informáticas	0	0	0
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0	0	0
Ayuda Social a Personas	100,000.00	0	100,000.00

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de	240,000.00	99,680.00	140,320.00
Sueldos Básicos	13,497,492.00	3,704,405.29	9,956,205.98
Adicionales	705,925.00	100,308.79	599,362.04
Decimotercer Mes	1,24,791.00	943,699.82	18,1091.18
Decimocuarto Mes	1,24,791.00	19,500.19	1,105,290.81
Complementos	787,972.00	64,560.56	723,411.44
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	1,484,305.00	500,012.68	1,258,573.62
Contribuciones para Seguro Social	1,079,429.00	744,375.00	335,054.00
Beneficios y Compensaciones	1,608,301.00	1,608,301.00	0
Energía Eléctrica	3,240,000.00	1,080,352.96	2,159,647.04
Agua	201,025.00	142,662.40	58,362.60
Telefonía Fija	780,000.00	346,452.47	433,547.53
Otros Servicios Básicos	8,040.00	700	7,340.00
Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	11,250,516.00	2,391,521.54	8,858,994.46
Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0	10,500.00	-10,500.00
Otros Alquileres	30,000.00	10,500.00	19,500.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	96,000.00	2,688.00	109,888.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	229,455.00	363,894.70	497,354.80
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	35,000.00	8,701.92	35,000.00
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	90,000.00	0	90,000.00
Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	300,000.00	37,719.84	290,304.16
Limpieza, Aseo y Fumigación	80,000.00	17,086.80	104,219.20
Servicios de Contabilidad y Auditoría	192,000.00	0	192,000.00
Servicios de Capacitación	160,000.00	0	163,000.00
Otros Servicios Técnicos Profesionales	12,515,000.00	-65,000.00	12,635,000.00
Servicio de Transporte	30,000.00	5,539.23	27,080.77
Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	960,000.00	791,782.99	357,608.45
Primas y Gastos de Seguro	2,439,520.00	1,356,155.88	1,083,364.12
Publicidad y Propaganda	1,249,727.00	270,222.76	1,072,207.09
Pasajes Nacionales	200,000.00	189,100.13	10,899.87
Viáticos Nacionales	80,000.00	11,871.02	80,285.23
Tasas	260,000.00	153,978.80	106,021.20
Derechos	0	0	0
Ceremonial y Protocolo	0	2,837.55	-1,337.55
Alimentos y Bebidas para Personas	420,400.00	209,279.92	250,776.57
Prendas de Vestir	70,000.00	0	18,742.40
Papel de Escritorio	420,000.00	32,991.84	390,508.16
Productos de Artes Gráficas	47,250.00	224.1	47,025.90
Productos de Papel y Cartón	35,833.00	0	61,573.00
Libros, Revistas y Periódicos	35,000.00	0	35,000.00

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
Llantas y Cámaras de Aire	400,000.00	0	400,000.00
Productos Químicos	15,000.00	5,913.60	21,586.40
Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	20,000.00	0	20,000.00
Tintas, Pinturas y Colorantes	22,500.00	0	22,500.00
Gasolina	20,000.00	3,955.43	23,000.00
Diesel	775,520.00	226,112.04	589,380.00
Aceites y Grasas Lubricantes	200,000.00	16,997.51	204,745.51
Herramientas Menores	7,500.00	2,077.33	7,316.66
Elementos de Ferrería	27,000.00	1,500.00	52,500.00
Piedra, Arcilla y Arena	15,000.00	200	15,000.00
Elementos de Limpieza y Aseo Personal	105,000.00	0	105,400.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	478,904.00	23,936.39	456,267.61
Útiles y Materiales Eléctricos	63,000.00	4,364.00	62,636.00
Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0	5,000.00
Repuestos y Accesorios	1,002,000.00	234,590.39	1,047,044.51
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,872,000.00	10,786,156.15	97,588,946.25
Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio	26,100,000.00	3,985,769.28	28,173,723.42
Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de	171,000.00	0	289,000.00
Sueldos Básicos	1,994,448.00	518,502.08	1,512,109.59
Adicionales	113,705.00	45,327.78	68,377.22
Decimotercer Mes	166,204.00	149,492.88	16,711.12
Decimocuarto Mes	166,204.00	0	166,204.00
Complementos	155,009.00	56,979.67	98,029.33
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	219,390.00	59,179.25	198,198.66
Contribuciones para Seguro Social	67,410.00	36,701.00	30,709.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	40,000.00	0	40,000.00
Servicios Jurídicos	120,000.00	500	19,500.00
Viáticos Nacionales	80,000.00	28,803.64	51,196.36
Papel de Escritorio	5,040.00	0	5,040.00
Libros, Revistas y Periódicos	1,400.00	0	1,400.00
Especies Timbradas y Valores	50,040.00	7,575.00	42,465.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,600.00	0	4,600.00
Repuestos y Accesorios	36,450.00	343.71	41,208.60
Sueldos Básicos	1,591,968.00	544,155.00	1,071,823.18
Adicionales	90,000.00	13,756.67	76,243.33
Decimotercer Mes	132,664.00	132,664.00	0
Decimocuarto Mes	132,664.00	0	132,664.00
Complementos	132,379.00	62,752.33	69,626.67
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	175,116.00	43,317.14	175,116.00
Contribuciones para Seguro Social	60,669.00	36,701.00	23,968.00

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

NOMBRE	PRESUPUESTO VIGENTE	EJECUCION	CREDITO DISPONIBLE
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	376,000.00	45,520.00	397,400.00
Mantenimiento de Sistemas Informáticos	210,000.00	555.09	210,244.91
Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	532,400.00	315,600.00	286,800.00
Servicio de Internet	300,000.00	45,049.41	254,950.59
Alimentos y Bebidas para Personas	5,600.00	1,839.00	5,835.00
Sueldos Básicos	1,858,944.00	614,422.44	1,268,357.93
Adicionales	90,000.00	21,051.14	68,948.86
Decimotercer Mes	154,912.00	140,873.11	14,038.89
Decimocuarto Mes	154,912.00	0	154,912.00
Complementos	143,503.00	62,944.00	80,559.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	204,484.00	96,591.21	139,401.24
Contribuciones para Seguro Social	74,151.00	44,940.00	29,211.00
Servicios de Capacitación	60,000.00	0	61,000.00
Viáticos Nacionales	294,671.00	252,471.58	69,035.43
Diesel	24,480.00	1,599.00	38,216.00
Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,400.00	596.3	13,803.70
Sueldos Básicos	2,291,184.00	9,438,614.90	13,698,241.65
Adicionales	1,427,455.00	564,096.80	863,358.20
Decimotercer Mes	1,909,171.00	1,765,816.94	143,354.06
Decimocuarto Mes	1,909,171.00	406,085.59	1,503,085.41
Complementos	1,438,849.00	631,188.16	807,660.84
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	d 2,517,539.00	1,210,109.47	1,624,351.81
Contribuciones para Seguro Social	829,143.00	540,105.00	289,038.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	24,000.00	0	32,850.00
Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	21,000.00	14,784.00	21,266.00
Otros Servicios Comerciales y Financieros	144,000.00	0	144,000.00
Pasajes Nacionales	81,000.00	3,153.12	77,846.88
Viáticos Nacionales	257,329.00	523,296.23	-167,281.39
Diesel	200,000.00	13,673.80	217,606.25
Sueldos Básicos	1,977,600.00	850,524.48	1,145,802.25
Adicionales	173,000.00	145,000.00	28,000.00
Decimotercer Mes	164,809.00	164,809.00	0
Decimocuarto Mes	164,809.00	39,476.28	125,332.72
Complementos	168,964.00	133,064.00	35,900.00
Contribuciones al Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones	217,536.00	152,624.81	82,489.35
Contribuciones para Seguro Social	53,928.00	35,952.00	17,976.00
Otros Gastos	10,000,000.00	9,414,180.61	585,819.39
TOTAL PROYECTO:	249,124,724.00	63,535,917.61	222,050,343.81

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Cuadro por Sector 2013 (Aprobados)

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos
AGUA Y ALCANTARILLADO	53	248324,465.70	132229,260.68	91892,529.77	117,968
ASISTENCIA SOCIAL	1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0
EDUCACION	482	188350,968.17	124409,287.43	59800,835.17	21,316
ENERGIA	69	35356,489.72	17235,742.94	6805,165.73	5,439
GENERACION DE EMPLEO MUNICIPAL	8	11445,103.86	0.00	0.00	1,277
OTROS TIPOS DE PROYECTOS PRODUCTIVO	843	596439,047.94	490604,100.93	469851,901.80	998,812
SALUD	439	17043,761.99	15786,671.12	2179,830.24	19,173
	1	3090,607.72	3090,607.72	0.00	0
	2	1062,924.20	824,362.31	824,362.31	420
Grand Total	1,898	1101123,369.30	784190,033.13	631364,625.02	1164,405

Nota: son 1,898 contratos que se han aprobados (918 son contratos de proyectos de inversión), sin contar Bienes y Servicios.

Cuadro por Departamento 2013 (Aprobados)

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos
ATLANTIDA	21	5597,648.57	3347,583.43	1875,824.03	4,734
CHOLUTECA	27	6480,166.93	5955,731.34	4213,278.06	7,248
COLON	23	98145,217.19	81636,030.28	58631,573.52	16,321
COMAYAGUA	93	63359,733.93	57958,456.61	47793,745.11	112,250
COPAN	72	24847,840.08	20577,533.67	15762,224.90	17,167
CORTES	80	131013,578.21	95881,225.16	82526,160.28	180,510
EL PARAISO	37	25119,672.25	20357,839.34	17424,013.50	54,665
FRANCISCO MORAZAN	750	296214,205.44	228963,216.08	204564,196.59	479,467
GRACIAS A DIOS	5	5083,486.58	4982,713.56	155,487.72	6,890
INTIBUCA	192	77040,890.15	30909,914.14	16243,664.46	17,145
ISLAS DE LA BAHIA	4	3994,351.00	1000,000.00	1000,000.00	29,640
LA PAZ	148	87908,506.46	42925,744.51	18869,058.24	59,594
LEMPIRA	127	103529,043.30	85261,346.46	75236,047.63	27,092
OCOTEPEQUE	49	18897,398.40	19816,155.15	15608,421.96	12,478
OLANCHO	73	74381,622.46	27085,547.56	25117,511.41	60,149
SANTA BARBARA	150	59572,044.76	43158,693.30	33208,020.90	41,284
VALLE	12	6874,245.08	6608,020.24	6608,020.24	6,595
VARIOS DEPARTAMENTOS	2	1155,998.08	1155,998.08	0.00	0
YORO	33	11907,720.43	6608,284.22	6527,376.47	31,176
Grand Total	1,898	1101123,369.30	784190,033.13	631364,625.02	1164,405

Nota: son 1,898 contratos que se han aprobados (918 son contratos de proyectos de inversión), sin contar Bienes y Servicios.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

CARTERA BANCO MUNDIAL

- **Proyecto Barrio Ciudad 4096/-HO**



- i. **Objetivo General**

Mejorar la calidad de vida de la población urbana pobre.

- ii. **Focalización:**

El Proyecto está focalizado en los municipios siguientes:

- Comayagua
- Danlí
- El Progreso
- Santa Rosa de Copán
- Villanueva
- Puerto Cortés
- Choloma

Y se tiene previsto ampliar el área de acción, para una segunda etapa en los municipios siguientes:

- Choluteca
- El Progreso
- Villanueva
- Siguatepeque

- iii. **Tipología de Proyectos**

- **Mejoramiento de Barrios:** Consiste en equipamiento típico urbano, incluyendo centros de recreación, instalaciones comunitarias, alumbrado público, obras de mitigación de riesgos, sistemas de agua potable y saneamiento, vías de acceso etc.
- **Asistencia Técnica:** Enfocada en dos (2) actores del proyecto: (a) Comunidad, (b) Gobiernos Municipales.
- **Prevención de Crimen y Violencia Urbana:** Desarrollo de obras públicas y estrategias de prevención que contribuyan a la prevención situacional, conformación de capacidades, capacitaciones y asistencia técnica en la prevención multisectorial del crimen y la violencia.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Monto del convenio: Aproximadamente L. 280 millones, fecha de finalización junio del 2013, sin embargo el programa hizo el cierre Administrativo/Financiero del Proyecto hasta el 31 de Octubre del 2013.

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2006	42012,000.00	3974,063.57	9.46%
2007	51846,600.00	14846,998.26	28.64%
2008	94476,001.00	28748,235.59	30.43%
2009	34479,500.00	27607,679.35	80.07%
2010	48750,800.00	46519,365.75	95.42%
2011	87239,250.00	58898,406.29	67.51%
2012	57480,707.00	52317,141.48	91.02%
2013	59089,629.00	52339,868.35	88.58%
Total		285251,758.64	

v. Avance Físico por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
AGUA Y ALCANTARILLADO	3	10596,337.50	9940,098.39	9940,098.39	0.00	16,000	81
EDUCACION	4	3096,267.68	2725,939.57	2725,939.57	0.00	2,756	31
ENERGIA	1	849,866.31	575,940.65	575,940.65	0.00	660	2
MUNICIPAL	23	39657,779.36	32429,750.50	29811,351.54	2618,398.96	85,094	371
OTROS TIPOS DE PROYECTOS	28	194372,992.99	174851,989.01	172789,505.40	2062,483.61	39,992	824
Grand Total	59	248573,243.84	220523,718.12	215842,835.55	4680,882.57	144,502	1,309

vi. Avance Físico por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
CHOLUTECA	1	7886,901.49	0.00	0.00	0.00	688	66
COMAYAGUA	20	53366,488.34	45469,657.21	45918,778.99	-449,121.78	63,114	216
COPAN	4	20046,966.35	26581,111.22	26581,111.22	0.00	15,000	600
CORTES	11	62168,770.61	42855,912.27	40842,786.18	2013,126.09	20,174	232
EL PARAISO	10	64070,982.71	54952,595.03	51849,530.31	3103,064.72	39,176	111
FRANCISCO MORAZAN	9	523,603.30	498,677.81	484,864.31	13,813.50	50	11
YORO	4	40509,531.04	50165,764.58	50165,764.54	0.04	6,300	73
Grand Total	59	248573,243.84	220523,718.12	215842,835.55	4680,882.57	144,502	1,309

vii. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3,005	89858,810.97	89324,801.05	87005,191.74	2319,609.31

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

viii. Principales Logros

A continuación se presenta la misma información del Informe correspondiente al III trimestre del 2013, ya que en dicho periodo se logró el cierre físico y financiero del programa.

1. Componente de Mejoramiento de Barrios:

En este componente se realizaron los pagos pendientes por estimaciones y ordenes de cambio de los proyectos que a continuación se detallan y que fueron terminados a nivel de obras físicas el 30 de junio del 2013, fecha de cierre del Proyecto Barrio Ciudad-Convenio 4096-HO.

Proyectos de Mejoramiento de Barrio ya Finalizados a nivel de obras físicas y cerrados financieramente:

Nombre del Proyecto	Monto de los Contratos	Monto pagado III Trimestre	Avance Físico	Avance financiero	Población beneficiada
Plaza San Pedro, Barrio el Parnaso, Siguatepeque.	L. 8,670,991.00	L. 2,247,994.00	100%	100%	10,000 Personas
Reparación de carpeta asfáltica con White Topping, Barrio el Parnaso, Siguatepeque	L. 900,000.00	L. 900,000.00	100%	100%	800 Personas
Reposición Pavimento Hidráulico, Barrio El Parnaso, Siguatepeque.	L. 906,489.00	L. 815,840.00	100%	100%	800 Personas
Ampliación Drenaje Pluvial, Barrio el Parnaso, Siguatepeque.	L. 900,000.00	L. 900,000.00	100%	100%	10,000 Personas
Dragado de Quebrada sector Urbano, Danli.	L. 1,035,000.00	L. 679,997.00	100%	100%	9,983 Personas
Obras Complementarias Parque Lo Nuestro, Danli.	L. 1,035,492.00	L. 1,046,904.00	100%	100%	7,985 Personas
Biblioteca "Marcelino Pineda Lopez", Barrio la Independencia, Comayagua.	L. 725,163.00	L. 758,591.00	100%	100%	4,000 Personas
Cancha de Futbol "Milagro de Dios", Comayagua.	L. 898,398.00	L. 938,067.00	100%	100%	3,000 Personas
Pavimento Hidráulico Barrio la Independencia, Comayagua.	L. 369,107.00	316,407.00	100%	100%	500 personas
Total de Inversión	L. 15,440,640.00	L.8,603,800.00	100%	100%	47,068 personas

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

2. Componente de Prevención de Crimen y Violencia Urbana:

En este componente se realizaron los pagos por concepto de Estimaciones y ordenes de cambio que a continuación se detallan, correspondientes a Proyectos de Seguridad Comunitaria cuyas obras físicas fueron terminadas el 30 de Junio del 2013, fecha de cierre del Proyecto Barrio Ciudad-Convenio 4096-HO.

Proyectos Descentralizados de Seguridad Comunitaria Terminados a nivel de obras físicas y cerrados financieramente:

Proyectos de Seguridad Comunitaria	Monto de los Contratos	Monto pagado III Trimestre	Avance físico	Avance financiero	Población Beneficiada
Centro de interpretación ferroviaria, barrió la compañía, El Progreso, Depto. de Yoro.	L. 8,670,000.00	L. 892,787.00	100%	100%	10,000 personas
Obras complementarias Plaza Villeda Morales, Danli, El Paraíso	L. 1,211,702.00	L. 1,058,009.00	100%	100%	500 personas
Construcción cancha de Futbol "La Sabana", Comayagua.	L. 653,897.00	L. 623,695.00	100%	100%	3,500 Personas
Construcción Parque La Zarcita, Comayagua.	L. 823,528.00	L. 857,622.00	100%	100%	4,000 Personas
Total de Inversión	L. 11,359,127.00	L. 3,432,113.00	100%	100%	18,000 Personas



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

- **Proyecto Donación de Generación de Empleo Temporal TF097916**

i. Objetivo General

Mitigar el impacto que ha tenido la crisis económica global sobre la población, especialmente en las áreas urbanas de los municipios más vulnerables y pobres en Honduras, con altos niveles de violencia y desocupación, a través del pago en moneda corriente de una suma determinada, denominada “compensación social” por la participación de la población objetivo, en la construcción y/o desarrollo de sub proyectos en dichos barrios.

ii. Focalización:

Población desocupada residente de los barrios más pobres con altos índices de incidencia criminal de los municipios elegibles, dando prioridad a dos grupos:

- Jóvenes entre 18 y 24 años de edad, desocupados (los cuales se considera como una población con alta probabilidad de presentar situación de riesgo social).
- Jefes (Hombres o Mujeres) de hogar con hijos menores de edad.

iii. Tipología de Proyectos

- El proyecto consiste en la financiación de una “Compensación Social”, por la participación en la mano de obra no calificada para la construcción de pequeños sub proyectos de interés comunitario o en la participación regular en actividades de servicios comunitarios.
- Desarrollo de actividades grupales: Dos (2) horas por semana que estarán orientadas al reforzamiento de la autoestima, trabajo en equipo, acciones de convivencia ciudadana y cohesión social, diálogos de reflexión, comunicación efectiva, resolución de conflictos de manera cooperativa, liderazgo, valores y promoción de una cultura de paz, mi barrio un lugar seguro (metodología CPTED); con el fin de fortalecer la seguridad ciudadana a nivel individual y colectivo.

Monto del Convenio: Esta donación corresponde a un monto de US\$ 2,545,000.00 que será invertidos en una estrategia de generación de empleo temporal, a través de la financiación de la mano de obra de sub proyectos de interés comunitario.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2013	25000,000.00	1179,874.32	4.72%
Total		1179,874.32	

v. Principales Logros

Se realizó por parte del Banco Mundial el primer desembolso por un monto de US\$ 250,000.00, equivalente a L. 5, 113,650.00 para dar inicio a la ejecución del proyecto en los municipios elegibles en de la primera etapa (Danlí, el Progreso, Comayagua, Villanueva y Santa Rosa de Copan).

Cuadro No.3 Presupuesto asignado para el año 2013 fue el siguiente:

Descripción	Monto
Presupuesto Asignado año 2013	L. 25,000,000.00
Ejecutado	L. 1,179,874.32
Disponible	L. 23,820,125.68

Fuente: SIAFI, Ejecución de Presupuesto del Proyecto Generación de Empleo Temporal/FHIS

Así mismo se realizó el proceso de selección de la Institución Bancaria, donde la comisión evaluadora selecciono a Banco FICOHSA quien asumirá el papel de hacer efectiva la Compensación Social a los beneficiarios directos del proyecto.

Con la participación de las Alcaldías Municipales, Líderes Comunitarios se realizó el proceso de formulación de propuestas para la ejecución del PGET. Propuestas que fueron evaluadas, seleccionando 46 sub proyectos, que serán ejecutadas con la contratación de 6 ONG'S (operadoras) y la supervisión por parte de las alcaldías y la Unidad Administradora del Proyecto (UAP).

Parte del proceso también contempló la firma de los contratos con las ONG'S (operadoras).

Así mismo se realizó el proceso de selección de las ONG'S (operadoras) que participarán en la II etapa del PGET siendo preseleccionadas 06 ONG'S las cuales asumirán la responsabilidad de formular las propuestas de los sub proyectos comunitarios en coordinación con las alcaldías y líderes comunitarios de las ciudades de Puerto Cortes, Siguatepeque, Choloma y la Ceiba.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

- **Proyecto Municipios más Seguros**

- i. **Objetivo**

Los objetivos de desarrollo del Proyecto son apoyar a Honduras para (i) mejorar las capacidades del gobierno central y de los gobiernos locales en la prevención de la violencia; (ii) abordar factores de riesgo de crimen y violencia en las Municipalidades Seleccionadas; y (iii) mejorar su capacidad de responder de manera rápida y efectiva ante una emergencia elegible.

- ii. **Focalización:**

El Proyecto se centrará inicialmente en tres municipios de la región Norte: La Ceiba, Choloma y El Progreso. Esto refleja la selección realizada por el Programa Municipios más Seguros que prioriza acciones en zonas con alta concentración de delincuencia y violencia. Para este Proyecto, los municipios fueron seleccionados por la clasificación en orden decreciente, tomando aquellos con poblaciones urbanas menores a 250.000 habitantes y con una tasa de homicidios mayor a 90 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo cual es aproximadamente el promedio nacional.

- iii. **Tipología de Proyectos**

Componente 1 - Fortalecimiento Institucional para la Prevención de Violencia a Nivel Nacional:

Subcomponente 1.1 Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad para orientar, coordinar y supervisar actividades de prevención de la violencia a nivel municipal; Subcomponente 1.2. Fortalecimiento de las capacidades de la Secretaría de Seguridad y de las Municipalidades Seleccionadas para recolectar y procesar datos sobre violencia para la formulación de políticas basadas en la evidencia.

Componente 2 – Prevención Integrada de Crimen y Violencia a nivel Municipal y Comunitario

Intervenciones de prevención social dirigidos a las poblaciones en riesgo, incluyendo aquellas:

- Orientadas a la familia (por ejemplo, capacitación para padres, programas de desarrollo para niños víctimas de maltrato en edad preescolar (0-5 años) y proveerán capacitación para estilos de crianza, disciplina y comunicación padre-niño, habilidades para manejo sin violencia de situaciones familiares, supervisión de padres de familia y actividades de desarrollo para preparación de la escuela y mejoramiento de capacidades cognitivas);

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

- Basadas en género (por ejemplo, consejerías y remisiones de mujeres víctimas de violencia interpersonal, doméstica y/o sexual, educación sobre salud reproductiva y salud sexual, masculinidad y el rol de los géneros, y fortalecimiento de redes locales de prevención de violencia de género);
- Basadas en la prevención de violencia escolar (por ejemplo, programas para después de clase que involucren deportes, música y arte, además de habilidades para la vida, y promoción de conductas pro-positivas; la promoción de habilidades para la resolución de conflictos y promoción de relaciones positivas entre estudiantes; intervenciones para estudiantes con problemas de aprendizaje o conducta; prevención y reducción del “bullying” y desarrollo de espacios escolares)
- Orientadas a los jóvenes (por ejemplo, Sub proyectos de mentoría (contacto sostenido con un adulto para proveer aprendizaje, acompañamiento y establecimiento de roles positivos a seguir) para jóvenes en situación de riesgo; servicios integrados para jóvenes de (15 -34 años) que cubran desarrollo de capacidades para obtención de trabajos incluyendo una mezcla de habilidades para la vida (auto-control, manejo de ira, mejora a la auto-estima y toma de decisiones así como pasantías laborables. También se prevé educación técnica vocacional, mediación en el mercado laboral y programas de rehabilitación de drogas.

Intervenciones de prevención situacional incluyendo:

- La construcción de infraestructura comunitaria en pequeña escala que reduce las oportunidades de cometer delitos o crea espacios seguros comunitarios (parques, jardines comunitarios, parques infantiles, alumbrado público y pavimentación de algunas calles);
- La construcción y/o rehabilitación de espacios que podrían servir como centro para la entrega de los servicios sociales para acciones de prevención de violencia.

Acceso a servicios básicos incluyendo:

- Intervenciones de mejoramiento urbano tales como conexiones de agua y saneamiento, alumbrado público, calles de acceso y obras de mitigación de riesgos.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Resolución alternativa de conflictos para ampliar los sistemas municipales de resolución de conflictos, incluyendo:

- La formación de mediadores municipales;
- Fortalecimiento de sistemas de registro de casos;
- Expansión de redes de mediadores voluntarios.

Componente 3 - Administración del Proyecto y Monitoreo y Evaluación

Subcomponente 3.1. Apoyo a la Administración del Proyecto; Subcomponente 3.2. Monitoreo y Evaluación del Proyecto, incluyendo (a) el establecimiento de sistemas y capacidades para el proceso de monitoreo de las actividades del Proyecto, (b) la recopilación de datos de línea de base y de seguimiento para la evaluación de impacto del Proyecto, y (c) el desarrollo de la evaluación de impacto de al menos dos tipos de intervenciones.

Componente 4: Mecanismo de Respuesta Inmediata (MRI) para Contingencias por Emergencias

Este componente incluye la entrega de apoyo para responder de forma inmediata ante una Emergencia Elegible.

Monto del convenio: SDR 9, 800,000.00 equivalente \$ 15, 000,000.00

Fecha de Firma del Convenio: 18 de Diciembre de 2012

Fecha de Finalización: 31 de Agosto de 2018

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2013	19288,000.00	11605,763.23	60.17%
Total		11605,763.23	

v. Principales Logros

Ejecución Presupuestaria del Proyecto Municipios Más Seguros/FHIS año 2013

Para el proceso de ejecución del proyecto Municipios Más Seguros/FHIS, el departamento de



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

desembolsos del Banco Mundial, aprobó y efectuó el desembolso por un monto de \$500,000.00 como anticipo para iniciar la ejecución de la primera etapa de dicho proyecto.

A solicitud de la Unidad Administradora (UAP) se solicitó una incorporación y un Desembolso detallado de la siguiente manera:

Cuadro No.1 Incorporación Presupuestaria y Desembolso realizado por el Banco Mundial

Descripción	Fecha	Monto
Incorporación Presupuestaria	31 de Octubre 2013	L. 13,288,000.00
Segundo Desembolso	20 de Diciembre 2013	\$ 226,396.24

Fuente: Client Connection, SIAFI, Ejecución de Presupuesto del Proyecto Municipios Más Seguros/FHIS

Cuadro No.2 Presupuesto asignado para el año 2013 fue el siguiente:

Descripción	Monto
Presupuesto Asignado año 2013	L. 19,288,000.00
Ejecutado	L. 11,605,763.23
Congelado	L. 1,525,000.00
Disponibles	L. 6,157,236.77

Fuente: SIAFI, Ejecución de Presupuesto del Proyecto Municipios Más Seguros/FHIS

Implementación del Manual de Base Comunitaria del Proyecto Municipios Más Seguros/FHIS año 2013

Etapas No.1

La primera etapa de ejecución del proyecto Mi Comunidad de Municipios Más Seguros/FHIS contempla:

1. Se seleccionaron los barrios y/o colonias que integran los Conglomerados (Clúster), mismos que fueron aprobados en sesión de corporación en los tres Municipios Elegibles (La Ceiba, Choloma y el Progreso), en donde se ejecutara el proyecto Mi Comunidad.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

2. Organización del Expediente Municipal, que contiene la selección y aprobación de los Conglomerados (Clúster), mapas de límites de los barrios y/o colonias, convenios y notas de asignación de espacios de oficinas locales.
3. Contratación del Personal Clave para la elaboración y Ejecución del Manual de Base Comunitaria en los Barrios Elegibles (contratación de especialista en prevención Situacional Social y Urbano y Enlaces Técnicos Municipales para cada uno de los municipios.
4. Creación de la Base Comunitaria
5. Levantamiento de Información Diagnostica:
 - a) Caracterización de los Conglomerados (Clúster).
 - b) Mapas Temáticos
 - c) Directorio Institucional y/o Organizacional (presentes en los conglomerados)
6. Establecimiento de la Metodología Participativa.
7. Adquisición de Equipo de Cómputo y Mobiliario para asignar a los equipos municipales para instalar las oficinas locales.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

- **Proyecto de Infraestructura Rural 4099/HO**



i. Objetivo General

Mejorar el acceso cualitativa y sustancialmente a los servicios de infraestructura (carreteras, agua y saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 888.0 millones de Lempiras aproximadamente.

ii. Focalización:

El Programa se ejecuta a través de seis mancomunidades localizadas en los siguientes departamentos y municipios:

- Choluteca (MAMBOCAURE): San Marcos de Colón, Orocuina, Apacilagua, El Corpus, Santa Ana de Yusguare, Concepción de María, Duyure, Liure y Morolica.
- Santa Bárbara (CRA): San Marcos, Concepción del Norte, Trinidad, San Luis, Chinda, Petoa.
- Copán (CHORTI): Nueva Arcadia, La Jigua, El Paraíso, San Antonio, Copán Ruinas, San Nicolás, San Jerónimo, Cabañas, Santa Rita y Florida.
- Olancho (MAMNO): Guata, La Unión, Mangulile, Jano, Yocón, El Rosario, Salamá, Guayape, Silca, Concordia, Campamento y Esquipulas del Norte
- La Paz (MAMCEPAZ): Santa María, San Pedro Tutule, San José, Marcala, Chinacla, Santiago de Puringla, Cane y La Paz.
- Ocotepeque (GUISAYOTE): Fraternidad, Sensenti, Dolores Merendón, La Labor y Lucerna

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

iii. Tipología de Proyectos

- **Electrificación Rural:** Proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad teniendo los beneficiarios que aportar el 15% del monto total del proyecto.
- **Agua y Saneamiento:** Proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas. Las comunidades beneficiadas deben contribuir con el 40% del costo del proyecto en mano de obra no calificada y en materiales de la localidad.
- **Caminos Rurales:** Proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando, las comunidades beneficiadas el 5% del total del proyecto.

Monto del Convenio: L.888.0 millones de Lempiras aproximadamente, fecha de finalización 30 de Junio 2013, sin embargo el Banco otorgo un financiamiento adicional por 13.3 SDR equivalentes a US\$20 Millones. Con la aprobación del financiamiento adicional, la nueva fecha de cierre del proyecto se ha extendido al 30 de Junio del 2016.

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2007	167290,500.00	59744,834.07	35.71%
2008	190004,000.00	91100,924.09	47.95%
2009	145441,200.00	69813,688.01	48.00%
2010	158646,770.82	155949,500.52	98.30%
2011	311782,078.00	262462,877.87	84.18%
2012	192032,459.00	167467,694.03	87.21%
2013	93068,267.00	80599,989.31	86.60%
Total		887139,507.90	

v. Avance Físico por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
AGUA Y ALCANTARILLADO	651	272034,469.31	234618,761.46	233054,294.23	1564,467.23	85,470	2,258
EDUCACION	2	106,666.88	7,546.88	7,546.88	0.00	0	0
ENERGIA	442	376017,047.46	284198,995.04	271352,550.97	12846,444.07	78,000	458
MUNICIPAL	284	303624,891.82	281485,773.55	280650,709.23	835,064.32	229,241	1,293
OTROS TIPOS DE PROYECTOS	566	20608,719.37	19375,112.82	18825,773.75	549,339.07	0	11
Grand Total	1,945	972391,794.84	819686,189.75	803890,875.06	15795,314.69	392,711	4,019

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

vi. Avance Físico por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
ATLANTIDA	9	2320,879.40	2221,759.40	2221,759.40	0.00	133	0
CHOLUTECA	212	124368,082.07	111483,796.75	111218,945.51	264,851.24	49,444	824
COLON	10	28590,090.99	11805,219.65	9641,018.56	2164,201.09	2,259	42
COMAYAGUA	4	620,105.16	620,105.16	620,105.16	0.00	87	0
COPAN	181	146089,587.54	112497,464.48	110745,887.31	1751,577.17	66,248	332
CORTES	3	438,908.20	438,908.20	438,908.20	0.00	67	0
EL PARAISO	10	16705,055.40	14321,740.21	14321,740.21	0.00	10,834	10
FRANCISCO MORAZAN	577	21421,070.38	21329,337.78	20510,648.91	818,688.87	609	0
INTIBUCA	11	1528,870.16	1528,870.16	1528,870.16	0.00	210	0
LA PAZ	219	137251,436.16	115167,180.33	113754,108.29	1413,072.04	70,211	988
LEMPIRA	11	1971,119.77	1971,119.77	1971,119.77	0.00	320	0
OCOTEPEQUE	186	131014,843.93	117806,436.59	117080,732.28	725,704.31	64,861	858
OLANCHO	241	141133,521.74	112883,655.33	113223,738.78	-340,083.45	50,802	802
SANTA BARBARA	187	172034,527.58	148467,946.88	147808,099.97	659,846.91	73,779	164
VALLE	1	112,095.23	112,095.23	112,095.23	0.00	20	0
VARIOS DEPARTAMENTOS	79	46202,651.21	46441,603.91	38104,147.40	8337,456.51	2,734	0
YORO	4	588,949.92	588,949.92	588,949.92	0.00	93	0
Grand Total	1,945	972391,794.84	819686,189.75	803890,875.06	15795,314.69	392,711	4,019

vii. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	3,475	143723,721.27	143831,148.92	135001,148.96	8829,999.96

viii. Principales Logros

Después de haber alcanzado las metas propuestas con el Crédito 4099-HO, se continua realizando los cierres legales de los proyectos y cumpliendo con los compromisos financieros pendientes, particularmente relacionados a sub proyectos Electrificación solar de PROSOL, del sector agua y saneamiento y en los dos sub proyectos pilotos de electrificación fuera de red la micro central hidroeléctrica La Atravesada y en el sub proyecto comunitario de electrificación solar en Las Champas.

El presupuesto aprobado por el Congreso Nacional de Honduras para el Crédito IDA 4099-HO fue de L. 59,585,200, durante el mes de septiembre se aprobó parcialmente la incorporación presupuestaria solicitada por la cantidad de L. 23,096,964, para un presupuesto vigente de L. 82,682,164.00



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Para el mes de diciembre la ejecución del Crédito alcanzó un total de L. 2,971,265.12 lo que significa un monto pagado de L. 78,103,286.99 durante el año 2013, que en relación al presupuesto anual probado significa una ejecución del 94.5%. Si se consideran los pagos pendientes en SIAFI la ejecución presupuestaria anual llega al 97%.

Durante el mes de noviembre para el Convenio de Crédito No. 4099-HO, en el SIAFI se reporta pagado un monto de L. 5,217,570.61 alcanzando al mes de noviembre una ejecución presupuestaria anual de L. 75,132,021.87 que representa el 90.9% del presupuesto modificado vigente para el 2013.

Durante el mes de octubre para el Convenio de Crédito No. 4099-HO, en el SIAFI se reporta pagado un monto de L. 11,817,487.03 alcanzando al mes de octubre una ejecución presupuestaria anual de L. 69,914,451.26, que representa el 85% del presupuesto modificado vigente para el 2013.

Electrificación por extensión de Red:

Durante el trimestre el Proyecto de Infraestructura Rural formuló varios sub proyectos con sus respectivos expedientes y diseños que priorizados por las mancomunidades están disponibles para ser contratados y ejecutados según la disponibilidad financiera del PIR y en su defecto constituirán un aporte a las municipalidades que los solicitaron y que con ellos, pudieran obtener financiamiento de otras fuentes.

Proyectos Priorizados en espera de financiamiento

No.	Comunidad	Municipio	Departamento	Viviendas	Presupuesto Estimado total
1	Pule	San José	La Paz	52	L. 1,876,886.93
2	Cimpinula	San María	La Paz	66	L. 1,960,512.23
3	Lepaguare II	San Pedro de Tutule	La Paz	20	L. 777,214.08
1	San Isidro	San José	La Paz	35	L. 2,370,515.07
2	San Martín	San José	La Paz	59	L. 2,902,218.00
3	Nueva Esperanza	Chinacla	La paz	32	L. 1,465,012.29
Total				126	L. 11,352,358.6



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Agua y Saneamiento.

Se realizaron diagnósticos de los sistemas de agua potable y saneamiento construidos por el proyecto PIR con sistema SIASAR, a fin de identificar las diferentes actividades correctivas necesarias para su reclasificación. De igual manera se continuó apoyando la formación de AJAM y Bancos de Cloro.

Se realizaron actividades de capacitación de las juntas de agua y saneamiento de las comunidades de San Benito Nuevo y El Cerrón del municipio de Concepción de Maria; Finca vieja y Purgatorio del Municipio de Morolica; Agua Barroso y el Arado en Duyure y el municipio de Santa Ana de Yusguare.

Se continuó con las actividades de pre factibilidad para 39 sub proyectos priorizados por las comunidades en 29 municipios y 5 mancomunidades, que beneficiaran con el servicio de agua y saneamiento a 48,945 personas.

El Proyecto PIR ha realizado durante el periodo del IV trimestre actividades de formulación de nuevos sub proyectos de agua de los cuales 12 cuentan con diseño y 6 de ellos con diseño revisado listo para iniciar procesos de licitación, cuando la disponibilidad presupuestaria a si lo permita.

Caminos

Atendiendo la autorización del Banco Mundial de hacer uso del remanente de fondos en la ejecución de nuevos sub proyectos se logró poner en marcha la Construcción del Canal Abierto en el Casco Urbano en el Municipio de Cane, Código 101882”, en el Departamento de La Paz, con un monto Programado de Lps. 384,117.00, se beneficiaran 1,000 personas. Así, mismo se encuentra en ejecución la Construcción de Caja Puente en el Casco Urbano del Municipio de Cane, Código 101883”, en el Departamento de La Paz, con un monto programado de Lps.232, 008.00, se beneficiaran 1,000 personas.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

RESULTADOS DE GESTIÓN (FP02)

- Se cumplió las condicionalidades para la aprobación del fondo adicional al PIR denominado Crédito 5289-HN.
- Se formulan, analiza la pre factibilidad y/o diseñan 39 sub proyectos de agua y saneamiento.
- Se formularon y diseñaron 6 sub proyectos de electrificación que están a la espera de recibir asignación presupuestaria.
- Se monitorean y supervisan la ejecución de 2 sub proyectos de rehabilitación de caminos en el departamento de La paz.

Componente de Micro finanzas: Al 30 de Diciembre de 2013 se han transferido a las Instituciones Micro financieras en calidad de préstamo L. 23.500.000.00 millones con los cuales se han financiado 1,886 Sistemas Solares Fotovoltaicos. Del total de transferencias realizadas a la fecha se han recuperado L.20,225,000.01 equivalente al 86% del monto desembolsado; a los ingresos obtenidos se suman L.3,088,420.78 en concepto de intereses de capital y L.5,275.44 que son ingresos por recargo sobre pagos atrasados. Los ingresos por intereses sobre préstamo incrementan en un 13.2% el monto prestado.

Teniendo en cuenta las transferencias realizadas hasta la fecha y de acuerdo a los plazos de pago concedidos la última amortización de préstamo se tiene programada para Julio del año 2015.

Situación de Cartera de Préstamos de la Línea de Crédito del PROSOL

Nombre de la IMF	Fondos Convenidos	Fondos transferidos	Fondos Pagados a FHIS	Saldo de cartera	Ingreso por intereses	Ingresos intereses moratorios	Ingreso total	Fondos para Asistencia Tecnica otorgado
COMIXMUL	5000,000	5000,000	4300,000.01	699,999.99	708,555.00	1,912.95	5010,467.96	683,375.00
FUNDAHMICRO	5000,000	5000,000	5000,000.00	-	728,202.52	2,713.73	5730,916.25	740,555.28
Hermanidad de Honduras OPDF	5000,000	1500,000	1500,000.00	-	290,000.00	0.00	1790,000.00	154,456.00
PRISMA de Honduras S.A.	3750,000	3750,000	3237,500.00	512,500.00	496,671.26	638.76	3734,810.02	568,489.96
FUNED	3750,000	750,000	750,000.00	-	99,167.00	0.00	849,167.00	264,975.00
ADICH	6000,000	6000,000	4800,000.00	1200,000.00	620,850.00	10.00	5420,860.00	449,500.00
CREDISOL	3750,000	1500,000	637,500.00	862,500.00	144,975.00	0.00	782,475.00	283,071.35
TOTAL	32250,000	23500,000	20225,000.01	3274,999.99	3088,420.78	5,275.44	23318,696.23	3144,422.59

Fuente: Estados de Cuenta de IMF, convenios y conciliaciones de pago

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Crédito Banco Mundial 5289-0 HN

Se prepara toda la información para la formulación y diseño de los sub proyectos del Financiamiento Adicional del BM Crédito No. 5289-0 HN. Actualmente se están elaborando los planos correspondientes a cada comunidad, así mismo se realizando el compendio de la información de las encuestas que darán como los datos estadísticos de la realidad de las condiciones socioeconómicas de las comunidades. A continuación los resultados del trimestre:

Proyectos con Estudio de Campo

No.	Proyecto	Municipio	Departamento	Viviendas	Observaciones
1	Proyecto de Electrificación Rural por Extensión de Red de las comunidades Cerro Quebrado, El Jazmín, Gualiqueme, Las Chilcas, Rodeito.	Orocuina	Choluteca	195	Formulacion / Nota de conformidad Ambiental
2	Proyecto de Electrificación Rural por Extensión de Red de las comunidades Las Flores, San José, San Antonio, Las Pilas	Florida	Copan	131	formulacion
3	Proyecto de Electrificación Rural por Extensión de Red de la Comunidad Los Ejidos, El Quequesque, Nueva Esperanza, Las Aradas, La Cumbre, El Baral, El Barrial y Rancho Rey.	Dolores Merendon	Ocotepeque		en Diseño
4	Proyecto de Electrificación Rural por Extensión de Red de las comunidades de Cerro Redondo, Resumidero y El Sisín	San Nicolas	Copan	94	formulacion
5	Proyecto de Electrificación Rural por Extensión de Red de las comunidades El Anonal y Guanijiquil	San Marcos de Colon	Choluteca	81	formulacion
6	Proyecto de Electrificación Rural por Extensión de Red de la comunidad Carrizal Blanco	Morolica	Choluteca	14	Proyecto No factible
7	Proyecto de Electrificación Rural por Extensión de Red de la comunidad Flor Blanca	Cane	La Paz		en Diseño
8	Proyecto de Electrificación Rural por Extensión de Red de la comunidad San Martin Y Llano Largo	San José	La Paz		en Diseño
9	Proyecto de Electrificación Rural por Extensión de Red de la comunidad Buenos Aires	San Pedro de Tutule	La Paz		en Diseño
10	Proyecto de Electrificación Rural por Extensión de red de Buenos Aires, El Injertal, Joconales, Llanos del Manzano.	Fraternidad	Ocotepeque		en Diseño

Logros e Impactos

Se formularon 39 sub proyectos, se diseñaron 12 y se realizó la revisión definitiva de 6 sub proyectos del sector agua y saneamiento, buscando beneficiar con estos 6 últimos a 4,275 personas.

Se gestionaron 7 sub proyectos de rehabilitación de caminos adicionales a las metas establecidas, 2 de ellos finalizados 4 en ejecución y uno por iniciar, beneficiando en total a 7,950 personas.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

En el marco de las actividades del Programa de electrificación con energía solar PROSOL se elaboraron las Fichas de Costos de los diferentes prototipos de sistemas fotovoltaicos que se están diseñando para las comunidades de Iriona, Colón y para la Isla de Santa Elena. Dichas fichas han sido enviadas a las empresas para recibir de ellas las respectivas cotizaciones.

También se elaboraron los siguientes documentos,

- Convenio FHIS- Empresas proveedoras
- Tdr de Supervisor Técnico (Verificadores)
- Propuesta de conformación de Comité de Energía



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

● **Proyecto de Electrificación Rural GEF TF 55968 (Donación)**



i. **Objetivo General**

- Mejorar el acceso, calidad y sostenibilidad de los servicios de infraestructura electrificación en áreas rurales de Honduras.
- Mejorar la capacidad institucional local en la gestión de la planificación y dotación de los servicios de infraestructura.
- Aumentar el índice de cobertura de energía eléctrica.

ii. **Focalización**

El programa inicialmente se concentró en 2 departamentos: Copán y Santa Bárbara. Luego se incorporaron 4 mancomunidades más: Mamcepaz, Mamno, Mambocaure y Guisayote, finalmente se amplió su campo de acción a todo el territorio nacional.

iii. **Tipología de Proyectos**

Electrificación Fotovoltaica Rural: proyectos para habilitar o mejorar el acceso, calidad y sostenibilidad de los servicios de energía, en las comunidades rurales que no pueden ser servidas por la extensión de la red mejorando las capacidades locales a través de fuentes alternas de energía como ser energía solar, hidroeléctrica, eólica, etc.

Monto del Convenio: L. 45.0 millones de Lempiras aproximadamente, fecha de finalización 30 de Junio 2013, sin embargo la actividad se cerró en el mes de noviembre con un 92.1 %.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2007	5623,655.00	850,091.43	15.12%
2008	17005,200.00	3899,181.15	22.93%
2009	9450,000.00	2441,221.34	25.83%
2010	15649,040.00	5341,710.80	34.13%
2011	29182,000.00	11078,585.17	37.96%
2012	16353,329.00	9149,563.93	55.95%
2013	13634,457.00	12147,174.94	89.09%
Total		44907,528.76	

v. Principales Logros

De la fuente GEF se cuenta con un presupuesto L. 13, 188,146 para pagar los compromisos con las empresas proveedoras del servicio de instalación de sistemas solares y consultorías sobre electrificación rural por tecnologías de energía renovable.

Para la Donación no se reportan más movimientos presupuestarios, la actividad se cerró en el mes de noviembre con un 92.1 % sobre el presupuesto anual y un monto total de L. 12, 147,174.94.

Durante el mes de noviembre para la Donación TF 055968 el sistema de administración financiera (SIAFI), reportó pagos por un monto de L. 446,310.72 alcanzando al mes de noviembre una ejecución presupuestaria acumulada anual de L. 12,147,174.94 equivalente al 92.1% del presupuesto anual.

El mes de octubre reportó a siguiente actividad, para la Donación TF 055968 el sistema de administración financiera (SIAFI), reporta pagos por un monto de L. 1,762,435.79, alcanzando al mes de octubre una ejecución presupuestaria acumulada anual de L. 11,700,864.22 equivalente al 75.35% del presupuesto anual.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

RESULTADOS DE GESTION (FP02)

Se prepara el cierre Financiero y legal del Proyecto con financiamiento de la Donación del GEF TF 055968 y de la primera fase del Crédito de Banco Mundial no. 4099-HO.

Se están actualizando varios documentos utilizados por el PROSOL, entre las que podemos destacar las siguientes:

- ✓ Convenios FHIS-Empresas Privadas
- ✓ Manual de especificaciones técnicas- SFV PROSOL-2013
- ✓ Documento de conformación de prototipos-actualización
- ✓ Documentos relacionados con actividades de campo
- ✓ Viñetas-equipos y horas de uso de las cargas conectadas al sistema ftv
- ✓ Garantías de equipos
- ✓ Manual de operación y mantenimiento

Logros e Impactos

Durante el trimestre se finalizó la ejecución total de los fondos correspondiente a las actividades de la Donación relacionados a la instalación de sistemas domiciliarios fotovoltaicos en 7 municipios de 4 diferentes departamentos del país.

La Asociación de Industriales (ANDI) organizó una feria de Energía Renovable y Eficiencia Energética, en donde PIR tuvo un stand, promoviendo las actividades tanto del PROSOL como del proyecto minihidro La Atravesada.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

- **Proyecto de Agua y Saneamiento facilidad OBA TF58-263/264/265-**
(Donación)



i. Objetivos General

- Mejorar el acceso a los servicios de agua potable y saneamiento de las familias de bajos ingresos que forman parte de las comunidades peri-urbanas y rurales de todo el territorio nacional, las cuales recibirán los subsidios en forma de donación.
- Establecer un mecanismo eficaz y transparente para financiar sub-proyectos de infraestructura en agua y saneamiento, haciendo la aclaración de que solamente los sub proyectos con beneficios sociales claros, podrán ser financiados por medio de la Facilidad OBA; esto quiere decir que no debe haber una razón financiera por parte de los prestadores de los servicios, pues este es un subsidio a la inversión, y no habrá una recuperación de la inversión por medio de la tarifa

ii. Focalización

El Proyecto se desarrolló a nivel nacional.

iii. Tipología de Proyectos

El programa OBA financio todo tipo de proyectos de agua y saneamiento incluyendo sistemas de agua potable, plantas potabilizadoras, alcantarillados sanitarios, plantas de tratamiento de aguas residuales, así como mejoras y ampliaciones a sistemas existentes en áreas urbanas y rurales. El programa también presto asistencia técnica a los implementadores públicos y privados participantes.

Monto del Convenio: L. 83.9 Millones de Lempiras aproximadamente, fecha de finalización 31 de Diciembre del 2012, sin embargo se hicieron los últimos desembolsos en el segundo trimestre del 25% debido al tipo de ejecución en función de resultados.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2008	49141,184.72	7283,200.80	14.82%
2009	42744,000.00	1117,991.55	2.62%
2010	55043,201.00	20877,210.70	37.93%
2011	94517,819.00	35878,763.00	37.96%
2012	30500,200.00	20017,804.08	65.63%
2013	35586,478.00	33720,101.62	94.76%
Total		118895,071.75	

v. Avance Físico por Sector

Implementadores	Total Conexiones Previstas en Convenios	Total Conexiones obtenidas en la Implementación	Nuevas Conexiones	Conexiones Rehabilitadas	solamente Micro medidores	Plantas de Tratamiento Agua Potable	Total Funcionando al 31 Agosto 2012
Proyectos Agua Potable							
Sanaa (Publico)	7,700	6,311	1,246	1,329	3,736		6,311
Aguas de Puerto Cortes APC - (PRIVADO)	285	730				730	730
Municipalidad de El Naranjito, Santa Barbara (Publico)	1,050	1,050		1,050			1,050
Municipalidad de San Agustin, Copan (Publico)	523	683	160	523		683	683
Municipalidad de El Paraiso, (Publico), Santa Cruz	390	425		425		425	425
CRS - JAPOE (PRIVADO)	1,520	1,520			1,520	1,520	1,520
CRS - San Juan (PRIVADO)	1,167	1,167	354	650	163		1,167

Implementadores	Total Conexiones Previstas en Convenios	Total Conexiones obtenidas en la Implementación	Nuevas Conexiones	Conexiones Rehabilitadas	solamente Micro medidores	Plantas de Tratamiento Aguas Residuales	Total Funcionando al 31 dic 2011
Proyectos de Alcantarillado							
Municipalidad de San Antonio, Copan (Publico)	368	368	343	25		368	368
Municipalidad de San Jeronimo, Copan (Publico)	258	258	258			258	258
Municipalidad de El Naranjito, Santa Barbara (Publico)	1,050	1,050	1,050			1,050	1,050
Aguas de Choloma (PRIVADO) La Twana y San Antonio	679	747	747			747	747
Aguas de Puerto Cortes APC - (PRIVADO) la Esperanza	310	321	321			310	321
Total alcantarillado	2,665	2,744	2,719	25	-	2,733	2,744



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

vi. Principales Logros

Los cuadros 1.5 A y 1.5 B resumen los resultados obtenidos durante la implementación del programa en relación a los objetivos previstos en el convenio donde se benefició un total de 14,630 familias de bajos ingresos, de las 15,300, lo cual representa un 96% de lo previsto en los convenios de implementación

- Número de conexiones de agua potable, nuevas y/o rehabilitadas establecidas en convenio 12,635, de las cuales hay 11,886 funcionando lo que representa un 94% del total de la meta contratada, el 6% no realizado corresponde al incumplimiento del SANAA, quien fue penalizado con el subsidio por un valor de US\$ 135,00, dicho valor fue utilizado en la Fase IV de contratación.
- Número de conexiones de Alcantarillado Sanitario, nuevas y/o, rehabilitadas 2,665, de las cuales hay 2,744 en funcionamiento, al final de la implementación se superó un 3% de la meta contratada.

VENTAJAS

- Responsabilidad de los implementadores y los beneficiarios directos del sub proyecto en cumplir con las metas establecidas en los convenios, ya que con ello pueden optar al subsidio.
- Se Garantiza el fondo del subsidio al momento de obtener el resultado, ya que su aplicación es directa para los beneficiarios de cada sub proyecto.
- Mejor Coordinación entre las fuentes de financiamiento y los Implementadores ya que hay una relación directa entre la facilidad y el implementador
- Con relación a otros programas no requiere el lanzamiento de licitaciones para la adjudicación de los subsidios, sino que a través de solicitudes de financiamiento aplicando un modelo de evaluación
- Mejor seguimiento en la preparación ejecución y de los distintos sub proyectos.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

CONCLUSIONES

- Con relación a la elegibilidad de los sub-proyectos, se logró desarrollar el mecanismo establecido en el Manual de Operación de la facilidad OBA, con universo de propuestas presentadas por las municipalidades, operadores de servicio y ONG's, las cuales se sometieron a un régimen de competencia (ranking) para ser evaluadas y aprobadas en 4 ciclos, donde se implementaron 11 convenios de actuación beneficiando a 14,630 familias de bajos ingresos, dándole bienestar, mejorando la calidad de vida, a través de la tranquilidad y satisfacción mediante la prestación de un servicio de agua potable y saneamiento eficiente en cantidad, calidad y continuidad.
- Durante la Ejecución del Programa, se experimentó la viabilidad de un acercamiento de cooperación entre la Facilidad OBA para los Servicios de Agua Potable y Saneamiento y los implementadores elegidos, el cual tenía como finalidad apoyar a los operadores de servicio público y privado, incrementando el número de conexiones, desarrollándose 11 sub-proyectos bajo un esquema de Ayuda en Función de Resultados establecido a través de costos unitarios por conexión funcionando pagaderos al final de la construcción de las obras y mediante la verificación de la eficiencia operativa en un periodo de 6 meses posteriores, lo cual fue satisfactorio para ambas partes ya que el operador está comprometido a cumplir con las metas previstas en el convenio de implementación y el Programa a premiarlo con un subsidio.
- Con relación a la sostenibilidad de los sub-proyectos, durante la implementación se desarrollaron mecanismos de apoyo con los implementadores públicos (juntas de agua) logrando incrementar las tarifas, las cuales incluyeron los costos de operación y mantenimiento más un valor agregado para pequeñas reposiciones y ampliaciones.
- Se logró obtener buenos resultados con las Categorías A y B, ya que se cumplió en un 96% con los objetivos del programa.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

CARTERA BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO



- **Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos (DIPA)**

El Programa de Desarrollo Integral de los Pueblos Autóctonos (DIPA), es financiado con recursos provenientes del Préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No.1689/SF-HO. Está conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), que ejecuta específicamente el Subcomponente 2.1 “Desarrollo Productivo”.

Para el Componente Productivo se asignaron US\$.6,483,000.00 (aproximadamente L.132,9 millones de Lempiras), destinados al desarrollo de proyectos comunitarios rentables (empresariales), sin embargo a raíz de los daños causados por la Depresión Tropical No.16 que azotó el país en octubre de 2008, el Gobierno de la República y el BID reorientaron US\$.2,0 millones para la atención de las necesidades de los indígenas en la rehabilitación de sus cultivos destruidos por la lluvia e inundaciones y a la reposición de la infraestructura social básica dañada.

El Proyecto inició a finales del año 2007 y actualmente se encuentra en proceso de cierre.

i. Objetivo General

El Programa tiene por objeto contribuir a mejorar las condiciones de vida de los pueblos autóctonos de Honduras y contribuir a su desarrollo integral y sostenible en los ámbitos, social, cultural y ambiental.

ii. Focalización

Beneficia a los Departamentos del país donde habitan los 9 pueblos indígenas y afro-hondureños: Miskitu, Tawahka, Pech, Tolupán, Maya-Chortí, Lenca, Nahua, Garífuna e Isleño o Negro de Habla Inglesa (afro-antillanos); sin embargo el Programa DIPA centra su atención en los pueblos Miskitu, Tawahka, Pech y Garífuna. Los indígenas y negros se encuentran dispersos por todo el país aunque concentrados en el nororiente en 3 Departamentos: Gracias a Dios, Colón y Olancho, y en el occidente igualmente en 3 Departamentos: Lempira, Intibucá y La Paz.

Antiguo Edificio del IPM, Col. Godoy. Comayagüela. M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2234-5255, Apdo. Postal 3581 www.fhis.hn



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

iii. Descripción del Proyecto

El Programa FHIS-DIPA financia 73 proyectos comunitarios, entre “empresariales” y “de emergencia” para la seguridad alimentaria de los beneficiarios del proyecto, a través de la rehabilitación de infraestructura productiva y de infraestructura social básica, dañadas por la Tormenta Tropical No.16 de finales del año 2008.

Los proyectos productivos en comunidades indígenas y afro-descendientes son altamente rentables porque se basan en el aprovechamiento de sus potencialidades y las ventajas comparativas de sus diversos recursos; un enfoque diferente de gestión sostenible de las inversiones en el contexto del desarrollo integral que permite el mejoramiento de sus condiciones de vida, además de afianzar la sostenibilidad de los proyectos y por otro articularlos al mercado y a los programas que el Gobierno de la República viene impulsando en poblaciones vulnerables, permitiéndoles en el futuro contar con un marco referencial nacional para el desarrollo integral en sus territorios.

iv. Avance Financiero

Al 30/6/13 la inversión acumulada de fondos BID asciende a US\$.6,482,908.53. El presupuesto incorporado (al Presupuesto General de la República) para el presente año, a la fecha es de L.10,795,029.00. Durante el tercer trimestre del 2013 se ejecutaron L.1,878,382.94, de los cuales L.323,079.70 corresponden a inversiones en proyectos, L.191,300.00 se invirtieron en gastos de capacitación a los beneficiarios del Programa, L.1,008,149.64 corresponden a honorarios profesionales pagados a consultores internos y externos y L.355,853.60 representan gastos de operación de la Unidad Ejecutora.

A continuación se muestra el presupuesto programado y ejecutado durante la vida del proyecto:

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2007	1048,067.58	1048,067.58	0.00%
2008	59357,224.26	3812,649.58	6.42%
2009	24826,000.00	8290,521.56	33.39%
2010	33409,000.00	18365,143.13	54.97%
2011	90585,041.00	33720,734.00	37.23%
2012	59115,468.00	47601,285.16	80.52%
2013	10795,029.00	10667,238.10	98.82%
Total		123505,639.11 *	

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

v. Avance Físico por Sector

SECTOR	No. Contratos	MONTO APROBADO	MONTO CONTRATADO	EJECUCION FINANCIERA	MONTO POR DESEMBOLSAR	BENEFICIARIOS	EMPLEOS
AGRICOLA (PRODUCTIVOS)	24	13771,176	13771,176	13771,176	0	7,728	423
EMPRESARIALES (MICROEMPRESAS)	22	57601,420	57601,420	57601,420	0	60,649	12
INFRAESTRUCTURA SOCIAL BASICA	28	17389,194	17389,194	17389,194	0	46,185	1,760
TOTAL GENERAL	74	88761,790	88761,790	88761,790	-	114,562	2,195

vi. Avance Físico por Departamento

DEPARTAMENTO	No. Contratos	MONTO APROBADO	MONTO CONTRATADO	EJECUCION FINANCIERA	MONTO POR DESEMBOLSAR	BENEFICIARIOS	EMPLEOS
COLON	17	25377,499.93	25377,499.93	25377,500	-	79,425	650
COMAYAGUA	1	177,192.00	177,192.00	177,192	-	360	-
COPAN	6	5136,315.28	5136,315.28	5136,315	-	503	2
FRANCISCO MORAZAN	2	652,584.00	652,584.00	652,584	-	264	-
GRACIAS A DIOS	24	31440,467.73	31440,467.73	31440,468	-	15,706	1,273
ISLAS DE LA BAHIA	4	3605,398.93	3605,398.93	3605,399	-	11,277	2
LA PAZ	3	5594,932.28	5594,932.28	5594,932	-	4,876	240
LEMPIRA	3	2735,177.22	2735,177.22	2735,177	-	720	-
OLANCHO	9	9459,323.12	9459,323.12	9459,323	-	1,191	28
YORO	3	4582,900.00	4582,900.00	4582,900	-	240	-
TOTAL GENERAL	74	88761,790	88761,790	88761,790	-	114,562	2,195

vii. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1,261	37,653,940.24	37,386,105.52	33,344,409.93	4,041,695.59
	1,261	37,653,940	37,386,106	33,344,410	4,041,696

viii. Principales Logros

Proyectos Empresariales

1. Equipamiento de Centro de Acopio para la Comercialización de Hortalizas (98844). Monto L.2,790,648.68. Este proyecto ubicado en Marcala, La Paz vino a complementar el proyecto de emergencia agrícola que ejecutaron los productores en la zona también con financiamiento de DIPA. Se adquirió un vehículo adaptado para transportar hortalizas. El noviembre/2010 se efectuó el primer desembolso por L.1,646,482.72, el segundo en enero/2012 por L.865,101.09 y el tercero se hizo por L.279,064.87, en septiembre/2012.

Antiguo Edificio del IPM, Col. Godoy. Comayagüela. M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2234-5255, Apdo. Postal 3581 www.fhis.hn



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Este proyecto ya está cerrado en el FHIS.

2. Empresa Agroindustrial del Coco Lemenigi Lomba (98845). Monto L.3,753,823.00. Este proyecto beneficia a la comunidad garífuna del Municipio de Limón, en el Departamento de Colón. La empresa se encuentra en funcionamiento. El proyecto ya está cerrado en el FHIS.
3. Compra y Comercialización de Arroz (98846). El monto total de este proyecto es L.3,795,598.00. Se desarrolló en la comunidad garífuna de Tocamacho, Municipio de Iriona, Departamento de Colón. La primera transferencia de fondos se efectuó por el valor de L.1,536,128.59 en el mes de noviembre/2011 y en el mes de marzo/2012 se le desembolsaron L.489,542.86 por concepto de segundo anticipo. El último desembolso se les efectuó en el mes de junio/2012 por L.1,769,926.55. En el mes de diciembre de 2012 se pagó un complemento por L.52,000.00. El proyecto está cerrado en el FHIS.
4. Compra y Comercialización de Arroz de Krausirpe (98847). Proyecto a beneficio del Pueblo Tawahka del Municipio de Wampusirpi en el Departamento de Gracias a Dios. Monto total: L.3,798,517.00. El valor del primer desembolso, transferido en noviembre/2011 fue por L.1,910,741.12. El segundo desembolso se les dio en el mes de junio/2012 por L.622,413.71 y el tercero en septiembre/2012 por L.1,265,362.17.
A este proyecto se le aprobó un complemento por L.51,200.00 para capital semilla que se pagó en el mes de abril/2013.
Actualmente se encuentra cerrado en el FHIS.
5. Compra y Comercialización de Arroz de Ahuas (98848). El monto de este proyecto para el Pueblo Misquito en Gracias a Dios, asciende a L.3,785,817.00. En noviembre/2011 se efectuó la primera transferencia de fondos por L.1,885,986.02 y en marzo/2012 la segunda transferencia por L.614,162.01. Un tercer desembolso se realizó en junio/2012 por L.1,285,668.97. En diciembre/2012 se pagó un complemento para este proyecto por L.53,200.00. Actualmente este proyecto está cerrado en el FHIS.
6. Compra y Comercialización de Arroz de Pranza (98849). Este proyecto se ejecutó a favor del Pueblo Misquito, en Puerto Lempira, Gracias a Dios por L.3,782,597.00. Se desembolsó el primer pago en el mes de noviembre/2011 por L.1,910,741.12. En marzo/2012 se le transfirieron L.692,413.71. El último pago del contrato se realizó en junio/2012 por L.1,179,442.17. Se aprobó un complemento para compra de semilla por L57,600.00 el cual se pagó en el mes de abril/2013. El proyecto ya está cerrado en el FHIS.
7. Empresa de Transporte Cabañas, Santa Ana –EMTRACSA- (98850). Monto del proyecto L.2,143,663.60. Se hizo el primer desembolso en noviembre/2010 por la cantidad de L.1,929,297.24, que en un 90% se invirtió en la adquisición de 2 unidades de transporte (autobuses de 30 pasajeros) que circulan entre Marcala, Cabañas y San Antonio, en el Departamento de La Paz.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

El segundo (último) desembolso fue de L.214,366.36 y se les transfirió en el mes de septiembre/2011.

El proyecto ya se encuentra cerrado en el FHIS.

8. Pesca Artesanal, Procesamiento y Comercialización de Mariscos (100238). Se ejecutó en el Municipio de Santa Fe, Colón, a un costo de L.3,048,110.31. El primer desembolso se efectuó en septiembre/2011 por L.1,386,420.00 y el segundo en diciembre/2011 por L.705,924.03. El tercero (último) se les desembolsó en diciembre/2012 por L.955,766.28.
El proyecto ya fue cerrado en el FHIS.
9. Compra y Comercialización de Granos Básicos de Gualcinse (100470). Este proyecto se desarrolló a beneficio del Pueblo Lenca del Departamento de Lempira, por el monto de L.1,903,700.00. Se le transfirió el primer pago en el mes de noviembre/2011 por L.999,700.00 y el segundo en septiembre/2012 por L.838,000.00. El último desembolso se hizo por L.66,000.00 en diciembre/2012.
Este proyecto ya fue cerrado en el FHIS.
10. Empresa de Transportes El Chortí (100471). A beneficio de la comunidad Maya-Chortí del Departamento de Copán. Costo L.2,244,330.60. El primer desembolso se efectuó en septiembre/2011 por L.2,019,897.54 y el segundo (último) en diciembre/2011 por L.224,433.06.
Este proyecto ya está cerrado en el FHIS.
11. Engorde, Procesamiento y Comercialización de Tilapia (100538). Monto L.3,777,240.00. Se hizo el primer desembolso por la cantidad de L.1,852,573.63 en el mes de enero/2012, de los cuales la mayor parte se invirtió en la construcción del centro que se encuentra ubicado en la comunidad garífuna de Santa Rosa de Aguán, en el Departamento de Colón. El segundo desembolso fue de L.268,222.41 y se les transfirió en el mes de junio/2012. El último se les efectuó por L.1,656,443.96 en septiembre/2012.
El proyecto se encuentra cerrado en el FHIS.
12. Centro Ecoturístico Silín (100871). A beneficio del Pueblo Pech de la Aldea de Moradel del Departamento de Trujillo. El aporte del FHIS, a través del Programa DIPA, ascendió a L.3,298,000.00. El primer pago se desembolsó en diciembre/2011 por L.1,727,480.00 y en marzo/2012 se efectuó la segunda transferencia por L.1,570,520.00.
Se aprobó una ampliación de fondos por L.388,352.00, que se pagó en abril/2013. Este financiamiento se destinó a la construcción de una piscina.
El proyecto ya se encuentra cerrado en el FHIS.
13. Compra y Comercialización de Granos Básicos Agua Zarca (101185). El monto asciende a L.3,126,920.00. Se ejecutó en beneficio del Pueblo Pech, en el Municipio de Dulce Nombre de Culmi, Departamento de Olancho. Este proyecto recibió su primer desembolso por un valor de L.1,414,565.78 en julio/2012. El segundo (último) pago se desembolsó en octubre/2012 por el monto de L.1,712,354.22.

Antiguo Edificio del IPM, Col. Godoy. Comayagüela. M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2234-5255, Apdo. Postal 3581 www.fhis.hn



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Este proyecto está cerrado en el FHIS.

14. Industria Forestal Tolupán (101182). El aserradero se desarrolló a favor del Pueblo Tolupán del Municipio de Yoro. Originalmente se financió por L.2,245,500.00, posteriormente se amplió por L.594,900.00. El primer desembolso se efectuó por L.1,624,500.00 en octubre/2012 y el segundo y tercer desembolsos, en diciembre/2012 por L.621,000.00 y L.594,900.00, respectivamente. Actualmente el proyecto se encuentra cerrado en el FHIS.
15. Manejo de 45 Mil Hectáreas de Bosque Natural de Pino (101183). Se ejecutó a favor del Pueblo Tolupán de Yoro. El primer desembolso se le efectuó por L.1,100,000.00 en el mes de julio/2012 y el segundo en octubre/2012 por L.344,000.00. El tercer y último desembolso se pagó en el mes de diciembre/2012 por el valor de L.798,150.00 (correspondiente a una ampliación del financiamiento). Costo Total L.2,242,150.00.
Actualmente se encuentra cerrado en el FHIS.
16. Establecimiento de Empresa Tour Operadora de Roatán (101184). Este se desarrolló a favor del Pueblo Negro de Habla Inglesa en las Islas de la Bahía, a un costo de L.1,687,860.00. A la fecha se efectuó un primer desembolso por L.1,588,506.35, en octubre/2012. El segundo (último) pago se hizo en diciembre/2012 por L.99,353.65.
Se encuentra en proceso de cierre en el FHIS.
17. Pesca Artesanal, Compra y Comercialización de Mariscos (101186). El monto de este proyecto ascendió a L.3,537,110.31. Se desarrolló en la comunidad de Kaukira, en el Municipio de Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios. Se le desembolsaron L.1,671,243.15 como primer pago del contrato, en octubre/2012. El segundo desembolso se pagó en noviembre/2012 por L.1,865,867.16.
El proyecto está cerrado en el FHIS.
18. Establecimiento de Empresa Mujeres Artesanas (101187). Se ejecutó en Roatán, Islas de la Bahía, a beneficio del Pueblo Negro de Habla Inglesa. El primer desembolso de L.387,767.33 se efectuó en noviembre/2012.
Se hizo el último desembolso en abril/2013.
Actualmente se encuentra en proceso de cierre en el FHIS.
19. Construcción Restaurante Turístico en Trujillo (102410). Se ejecutó a favor del Pueblo Garífuna de ese municipio del Departamento de Colón. El primer pago del contrato se hizo en octubre/2012 por L.811,106.96 y el segundo (último) en diciembre/2012 por L.437,952.78.
El proyecto está cerrado en el FHIS.
20. Producción y Comercialización de Semilla Artesanal (102412). Se desarrolló en la comunidad Misquita del Municipio de Ahuas, Departamento de Gracias a Dios. Costo: L.3,090,907.00. Está siendo ejecutado por la Asociación de Productores de Semilla Artesanal de Arroz de Ahuas. Iniciaron en 2013 con sus propios recursos, ya que en diciembre/2012 se había efectuado el primer

Antiguo Edificio del IPM, Col. Godoy. Comayagüela. M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2234-5255, Apdo. Postal 3581 www.fhis.hn



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

desembolso al anterior ejecutor, la Universidad Nacional Agrícola de Catacamas, que por razones de logística y distancia renunciaron al contrato.

Este proyecto se encuentra en etapa de cierre en el FHIS.

21. Rehabilitación de Tienda para la Venta de Productos de Consumo Popular (102609). Se ejecutó a favor de las Esposas de Buzos Lisiados de La Mosquitia. El primer y único pago del contrato se efectuó en octubre/2012 por L.152,280.00.
22. Actualmente está en la etapa de cierre en el FHIS.
23. Compra y Venta de Carne y sus Derivados (102626). Este proyecto también favorece a las Esposas de Buzos Lisiados de La Mosquitia. El primer desembolso ascendió L.369,950.00 y se efectuó en octubre/2012. El segundo (último) pago se efectuó en diciembre/2012 por L.51,500.00. Se encuentra en proceso de cierre en el FHIS.

Proyectos de Emergencia

De Seguridad Alimentaria

1. Rehabilitación de Fincas de Arroz, de Sangrelaya (99487). Monto L.309,700.00. Este proyecto se ejecutó a favor del Pueblo Garífuna a través del patronato de la comunidad, en el Departamento de Colón. El tercer desembolso se le efectuó en el mes de octubre/2012. Este proyecto se encuentra cerrado en el FHIS.
2. Rehabilitación de Fincas de Arroz, de Batalla (99488). Se desarrolló a favor del Pueblo Garífuna, en el Municipio de Juan Francisco Bulnes, a un costo de L.309,700.00. Este proyecto ya fue ejecutado y está cerrado en el FHIS.
3. Rehabilitación de Fincas de Plátano, Malanga y Yuca, de Trujillo (99489). Se llevó a cabo en las comunidades garífunas de los Barrios de Cristales y Río Negro, Departamento de Colón. El monto del aporte del FHIS a través del Programa DIPA fue de L.543,000.00. Inició en junio/2010 y se terminó en noviembre/2011. Ya fue cerrado física y financieramente en el FHIS.
4. Rehabilitación de Fincas de Plátano, Yuca, Maíz y Frijoles, de Santa Rosa de Aguán (99490). Se ejecutó en pro de la comunidad garífuna en el Departamento de Colón, por el monto de L.700,840.00. En el mes de diciembre/2011 se le efectuó la última transferencia de fondos. Este proyecto ya está cerrado en el FHIS.
5. Siembra de 5 Manzanas de Sandía, de Sangrelaya (99491). Fue ejecutado por la Asociación de Mujeres para el Desarrollo (AMUPADE), a un monto de L.544,540.00. Este proyecto beneficia principalmente a las mujeres de la comunidad. El último desembolso, se les aprobó en el mes de mayo/2012. Este proyecto se encuentra cerrado en el FHIS.

Antiguo Edificio del IPM, Col. Godoy. Comayagüela. M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2234-5255, Apdo. Postal 3581 www.fhis.hn



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

6. Rehabilitación de Fincas de Arroz de Tocamacho (99492). El monto del aporte de DIPA para este proyecto fue de L.309,700.00. Beneficia a los garífunas de las comunidades de San Pedro y San Isidro de Tocamacho, en el Municipio de Iriona, Departamento de Colón. Sus resultados han sido satisfactorios, lograron sembrar y cosechar con buenos rendimientos. Este proyecto se encuentra cerrado en el FHIS.
7. Rehabilitación de Fincas de Arroz, de Juan Francisco Bulnes (99493). Este proyecto se desarrolló a favor de la comunidad garífuna, en el Departamento de Gracias a Dios, por el monto total de L.571,900.00. El primer desembolso se efectuó en el mes de junio/2011 por L.400,330.00. En marzo/2012 se le transfirieron L.114,380.00 por el segundo desembolso y en diciembre/2012 se pagó el último desembolso por L.57,190.00. Este proyecto ya está cerrado en el FHIS.
8. Rehabilitación de Fincas de Arroz, de Ahuas (99494). Se encuentra localizado en el Departamento de Gracias a Dios. Monto de la inversión: L.571,900.00. Este proyecto fue ejecutado a favor del Pueblo Misquito y ya está cerrado en el FHIS.
9. Rehabilitación de Fincas de Arroz, de Brus Laguna (99495). Con este proyecto se ha beneficiado a la comunidad Misquita del Departamento de Gracias a Dios. El monto del proyecto asciende a L.571,900.00. El primer desembolso se realizó en junio/2011 por L.400,330.00. El segundo desembolso se hizo por L.114,380.00 en el mes de diciembre/2011 y el tercero (último) por L.57,190.00 que se les efectuó en junio/2012. Este proyecto ya fue cerrado por el FHIS.
10. Rehabilitación de Fincas de Arroz, de Wampusirpi (99496). Beneficia al Pueblo Misquito, en el Departamento de Gracias a Dios. La inversión ascendió a L.571,900.00. El 70% se desembolsó en junio/2011, el 20% en noviembre/2011 y el 10% restante en marzo/2012. Este proyecto ya está cerrado en el FHIS.
11. Rehabilitación de Fincas de Arroz, de Puerto Lempira (99497). Se desarrolló a favor de la comunidad Misquita, en el Departamento de Gracias a Dios. Monto desembolsado L.571,900.00. Este proyecto se cerró en el FHIS en 2012.
12. Rehabilitación de Fincas de Maíz y Frijol, de Copán Ruinas (99499). Monto del contrato L.971,600.00. El objetivo general de este proyecto, fue reactivar los niveles de producción agrícola para consumo y generación de ingresos de 240 manzanas de granos básicos (maíz y frijol) beneficiando a 240 familias en 11 comunidades de los municipios de Santa Rita, y Copán Ruinas, todas estas pertenecientes al Pueblo Maya-Chortí y asociadas al Consejo Nacional Indígena Maya-Chortí de Honduras (CONIMCHH). Se inició en el mes de junio/2009 y finalizó en noviembre/2010. Este proyecto ya está cerrado en FHIS.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

13. Rehabilitación de Fincas de Maíz y Frijol, de Guata (99500). Se desarrolló en el Departamento de Olancho, con una inversión de L.897,400.00. Este proyecto que benefició al Pueblo Nahua fue ejecutado por la federación del mismo Pueblo, la FINAH, a través de la NABIPLA. El último desembolso se les efectuó en septiembre/2011.
El contrato de ejecución de este proyecto fue rescindido por la Dirección Legal del FHIS, por anomalías detectadas por DIPA en los documentos de la última liquidación de gastos presentada por la FINAH.
14. Rehabilitación de Fincas de Maíz, Plátano y Yuca de Dulce Nombre de Culmí (99501). Se ejecutó en el Departamento de Olancho, a beneficio del Pueblo Pech, a un monto de L.700,840.00.
El proyecto ya está cerrado en el FHIS.
15. Rehabilitación de Fincas de Maíz, Frijol, Plátano y Yuca, de Santa María del Carbón (99502). Se desarrolló en el Municipio de San Esteban, Olancho. Monto L.700,840.00. Este proyecto beneficia al Pueblo Pech y lo ejecutó la FETRIPH a través de la CEDECO. En el mes de septiembre/2011 se le efectuó el último desembolso.
Se encuentra cerrado en el FHIS.
16. Rehabilitación de Fincas de Maíz y Frijol, de Yoro (99503). Se ejecutó en el Municipio de Morazán, donde habita el Pueblo Tolupán. Su costo fue de L.897,400.00. El monto del primer desembolso fue de L.628,180.00 y se pagó en junio/2011. El segundo pago se efectuó por L.179,480.00 en el mes de diciembre/2011 y el tercero por L.89,740.00 en octubre/2012.
Este proyecto ya está cerrado en el FHIS.
17. Rehabilitación de Fincas de Cacao (99504). Benefició a productores y productoras Tawahkas. El monto destinado a este proyecto fue de L.947,150.00. El ejecutor fue la federación del mismo pueblo (FITH).
El contrato de ejecución de este proyecto fue rescindido por la Dirección Legal del FHIS, por falta de rendición de cuentas por parte de la organización ejecutora (FITH).
18. Rehabilitación de Fincas de Arroz, en 7 comunidades Tawahka (99505). Se desarrolló en el Departamento de Gracias a Dios. Monto total L. 571,900.00. El contrato de ejecución de este proyecto fue rescindido por la Dirección Legal del FHIS, por falta de rendición de cuentas por parte de la organización ejecutora (FITH).
19. Rehabilitación de Finca de Yuca y Arroz, de Brus Laguna (99992). Se ejecutó en la comunidad Pech de Las Marías, en el Departamento de Gracias a Dios. Monto del contrato L.270,400.00.
Este proyecto está cerrado en el FHIS.
20. Rehabilitación de Fincas de Maíz, en Santo Tomás Gualcinse (99993). Monto L.554,750.00. Este proyecto se desarrolló en el Departamento de Lempira a favor del Pueblo Lenca. Aunque los cultivos tuvieron problemas por la sequía, se logró cosecha para el consumo. El último desembolso se pagó en el mes de diciembre/2012.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Se encuentra cerrado en el FHIS.

21. Rehabilitación de Cultivos de Papa, Repollo, Lechuga, Maíz y Frijol (99994). Se desarrolló en el Municipio de Marcala, Departamento de La Paz, para el Pueblo Lenca. El monto ascendió a L.660,620.00. Lo ejecutó el Centro Regional de Apoyo al Emprendedor (CREE). Los fondos se les desembolsaron en 3 partes por los valores de L.462,434.00, L.132,124.00 y L.66,062.00. Se encuentra cerrado en el FHIS.
22. Rehabilitación de Fincas de Maíz y Frijol, en la Montaña de La Flor (100461). Monto del proyecto L.402,584.00. Se ejecutó en pro del Pueblo Tolupeán, en el Departamento de Francisco Morazán, a través de la ACITIMIF. Inicialmente los fondos se destinaron para la compra de fertilizantes, herbicida e insecticida, ya que los productores ya habían sembrado. El tercer (último) anticipo de fondos se hizo en el mes de abril/2013. Se encuentra cerrado en el FHIS.
23. Rehabilitación de Fincas de Cultivo de 8 Manzanas de Frijol (100976). Este proyecto asciende a L.177,192.00. Se desarrolló en la Villa de San Antonio, Comayagua, donde habita el Pueblo Lenca. Fue ejecutado a través del Centro Regional de Apoyo al Emprendedor (CREE). Se le efectuó el primer desembolso en el mes de septiembre/2011 por L.124,034.00. El segundo y tercer desembolsos se les efectuó en junio/2012 por L.53,157.60. Este proyecto se encuentra cerrado en el FHIS.
24. Rehabilitación de Panadería Garífuna Barauda (101207). Este proyecto se ejecutó en el Barrio Las Crucitas de la ciudad de Comayagüela, Distrito Central, a un costo de L.250,000.00. Fue ejecutado por la Asociación Hondureña de Mujeres Negras (ASOHMUN). El primer desembolso se les efectuó en el mes de diciembre/2011 por L.175,000.00. El segundo pago del contrato se realizó en junio/2012 por L.50,000.00 y el tercero (último) en agosto/2012 por L.25,000.00. Este proyecto está cerrado en el FHIS.

Infraestructura Social Básica

1. Reparación Muro Centro Salud Pandy Town, Roatán (99480). Este proyecto se desarrolló en el Municipio de José Santos Guardiola, en Islas de la Bahía, donde habitan los Negros de Habla Inglesa. Fue ejecutado por NABIPLA. El aporte del Programa DIPA fue de L.663,746.93. El primer desembolso por L.464,622.85 se efectuó en el mes de mayo/2011. En el mes de julio/2012 se efectuó el desembolso número 2 por L.132,749.38 y el número 3 por L.66,374.70 en octubre/2012. Este proyecto se encuentra en proceso de cierre en el FHIS.
2. Equipamiento del Centro de Salud de Pandy Town (99481). monto L.253,792.00. Proyecto que se ejecutó en Roatán, Departamento de Islas de la Bahía y beneficia al Pueblo Afrohondureño de Habla Inglesa. El tercero (último) desembolso se les acreditó en julio/2013. Actualmente se encuentra en proceso de cierre en el FHIS.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

3. Construcción de Kinder Francisca Reyes Mayes (99518). Monto L.296,989. Este proyecto se ejecutó en Dulce Nombre de Culmí, en el Departamento de Olancho y beneficia a los Pech. La calidad de la obra es muy buena. Los fondos fueron justificados en su totalidad.
El proyecto ya está cerrado en FHIS.
4. Reparación de Carretera La Pintada (99520). Inversión L.836,791.79. Este proyecto fue ejecutado por la CONIMCHH del Pueblo Maya-Chortí, en el Departamento de Copán. El último desembolso se realizó en marzo/2012.
El proyecto está cerrado en el FHIS.
5. Reparación de 1.193 kms. Carretera Corralito (99521). El monto del proyecto asciende a L.522,806.58. Se ejecutó en la comunidad Maya-Chortí en Copán Ruinas. El primer desembolso fue de L.365,964.61 y se efectuó en el mes de noviembre/2011, el segundo de L.104,561.31 en julio/2012 y el tercero en septiembre/2012 por L.52,280.66.
Este proyecto se encuentra cerrado en el FHIS.
6. Reparación Carretera Tegucigalpa-Lancetilla, Copán (99522). Monto total L.162,568.58. Pueblo beneficiado Maya-Chortí. Ejecutor CONIMCHH. Primer pago desembolsado L.113,798.00 en el mes de agosto/2011. Segundo y tercer desembolsos efectuados en febrero/2012 por L.32,513.72 y L.16,256.86.
Este proyecto está cerrado en el FHIS.
7. Limpieza y Construcción de Canales de Aguas Lluvias, en Trujillo (99523). Pueblo beneficiado: Garífuna. Ejecutor: Patronato de Barrios Cristales y Rio Negro, en Colón. Inversión L.971,767.88.
El proyecto está cerrado en el FHIS.
8. Construcción Canal Aguas Lluvias, en Santa Fe, Colon. (99524). Este proyecto de ejecutó a beneficio del Pueblo Garífuna, a un costo de L.715,354.10. La obra fue ejecutada y terminada satisfactoriamente.
El proyecto está cerrado en el FHIS.
9. Reparación del Centro de Salud Maria Norales, en Santa Rosa de Aguán, Colón (99525). El costo de este proyecto a favor del Pueblo Garífuna ascendió a L.200,421.25. Fue ejecutado por el Patronato de la comunidad. El primer desembolso fue de L.140,294.00 y se transfirió en abril/2011, el segundo desembolso se efectuó en noviembre/2011 por L.40,084.25 y el tercero en junio/2012 por L.20,042.12.
Este proyecto está cerrado en el FHIS.
10. Rehabilitación Camino de la Calle Real a La Canoa (99535). Se ejecutó a favor del Pueblo Nahua, en el Municipio de Guata, Departamento de Olancho, por un monto de L.77,933.22. El primer desembolso se efectuó en noviembre/2011 por L.54,553.25, el segundo y tercero en julio/2012 por L.23,379.97.
Este proyecto está cerrado en el FHIS.

Antiguo Edificio del IPM, Col. Godoy. Comayagüela. M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2234-5255, Apdo. Postal 3581 www.fhis.hn



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

11. Reparación Camino de La Balsa a La Boca, en el Municipio de Guata (99536). Se ejecutó a favor del Pueblo Nahua, en el Departamento de Olancho, con una inversión de L.281,852.09. El valor del primer desembolso fue de L.197,296.46 y se efectuó en abril/2011. No se efectuaron el segundo y tercer desembolsos, por irregularidades en el manejo de los fondos asignados al proyecto y falta de liquidación de los gastos, por parte del ejecutor (la FINAH). El contrato de ejecución de este proyecto fue rescindido por la Dirección Legal del FHIS.
12. Construcción Sistema Agua Potable y Saneamiento (99540). Se desarrolló en el Municipio de Wampusirpi a beneficio del Pueblo Tawahka. Monto del aporte de DIPA L.1,265,011.52. En el mes de julio/2012 se efectuó el primer desembolso por valor de L.885,508.07, el segundo por L.253,002.30 en diciembre/2012 y el tercero en abril/2013 por L.126,501.15. Se aprobó un complemento de L.110,068.12 que se pagó en el mes de mayo/2013. El proyecto se encuentra en proceso de cierre en el FHIS.
13. Construcción de 15 viviendas de Madera (99541). Se llevó a cabo en el Municipio de Wampusirpe a favor del Pueblo Misquito a un costo de L.1,017,993.31. El primer desembolso se efectuó por L.712,595.00 en abril/2011 y el segundo en julio/2012 por L.203,598.66. El último desembolso se hizo en octubre/2012 por L.101,799.33. Este proyecto se encuentra en proceso de cierre en el FHIS.
14. Reparación Escuela Julio Pineda Coello (99567). Municipio de Balfate, Departamento de Colón. Comunidad Garífuna. Monto total L.314,547.68. Primer desembolso L.220,183.37 en agosto/2011 y en diciembre/2011; se transfirieron el segundo y tercer desembolsos por L.62,909.54 y L.31,454.77 respectivamente. Este está cerrado en el FHIS.
15. Construcción de Letrinas (99586). Con este proyecto se beneficia a los pobladores del Pueblo Misquito del Municipio de Wampusirpi. Se ejecutó por medio de la Alcaldía Municipal. El total del proyecto asciende L.359,821.43. En el mes de mayo/2012 se les dio el primer desembolso por L.251,875.00. El segundo pago se hizo por L.71,964.28 en diciembre/2012. Este proyecto se encuentra en proceso de cierre en el FHIS.
16. Ampliación del Sistema de Agua Potable, de Limón, Colón (99604). Monto L.732,517.92. Este proyecto lo ejecutó la Alcaldía Municipal de Limón. Se hizo el primer desembolso por L.512,762.54 en octubre/2010. El segundo desembolso se realizó por L.146,503.58 en el mes de noviembre/2011 y el tercero en octubre/2012 por L.73,251.80. En abril/2013 se pagó un complemento de L.116,181.30. Actualmente el proyecto se encuentra en proceso de cierre en el FHIS.
17. Construcción Muro de Contención (99631). Este proyecto beneficia al Pueblo Miskitu de la comunidad de Batalla en el Departamento de Gracias a Dios. La inversión ascendió a L.784,247.86.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

El primer desembolso se les transfirió en mayo/2012 por L.548,973.50. El segundo desembolso se efectuó por L.156,849.57 en noviembre/2012 y el tercero en diciembre/2012 por L.78,424.79. El proyecto se encuentra cerrado física y financieramente en el FHIS.

18. Construcción Muelle de Sangrelaya, Iriona, Colón (99644). Monto L.293,701.48. Beneficiario: Pueblo Garífuna. A este proyecto se le efectuó el primer desembolso en el mes de septiembre/2011 por L.205,591.04 y el segundo y tercero por L.88,110.44 en agosto/2012. Este proyecto ya fue cerrado en el FHIS.
19. Construcción de 3 Aulas en Ují, Puerto Lempira (100436). Monto total del contrato L.929,726.89. Se ejecutó en Puerto Lempira, Departamento de Gracias a Dios, en la comunidad Misquita. El primer desembolso de L.650,808.82 se pagó en diciembre/2011, el segundo en agosto/2012 por L.185,945.38 y el tercero por L.92,972.69 en septiembre/2012. Un complemento fue aprobado por L.109,740.00, el cual se pagó en abril/2013. Actualmente el proyecto se encuentra cerrado en el FHIS.
20. Construcción Puente Peatonal Colgante sobre Río Naranjal, en Gualaco (100437). Monto total L.525,028.57. Se ejecutó en la comunidad de Gualaco, Olancho, donde habita el Pueblo Nahua. A la fecha se les han desembolsado L.367,520.00 (en febrero/2012), por concepto de primer pago. El segundo desembolso se hizo en noviembre/2012 por L.105,005.71 y el tercero en diciembre/2012 por L.52,502.86. Este proyecto ya está cerrado en el FHIS.
21. Construcción de 20 Viviendas de Madera en Las Marías, Brus Laguna (100438). Se ejecutó a favor del Pueblo Pech residente en el Municipio de Brus Laguna, Departamento de Gracias a Dios, por el total de L.1,639,686.04. El primer desembolso de L.1,147,780.23 se transfirió en el mes de diciembre/2011. El segundo desembolso se efectuó en el mes de junio/2012 por L.327,937.21 y el tercero por L.163,968.60 en el mes de septiembre/2012. Este proyecto está cerrado en el FHIS.
20. Reparación Carretera Boca del Monte, en Copán Ruinas (100443). Este proyecto se desarrolló en la Aldea de El Chilar o Agua Zarca, del Municipio de Copán Ruinas, a favor del Pueblo Maya-Chortí. Se le efectuó un primer desembolso por L.278,752.37 en el mes de febrero/2012 y un segundo por L.79,643.53 en julio/2012. El tercer desembolso se hizo en octubre/2012 por L.39,821.77. Este se encuentra cerrado en el FHIS.
21. Construcción Puente Peatonal en Barra Patuca (100444). El monto total del contrato fue de L.532,888.43. Se desarrolló a favor de la comunidad Misquita, en el Departamento de Gracias a Dios. El primer desembolso se efectuó en diciembre/2011 por 373,021.90. El segundo desembolso se les efectuó por L.106,577.69 y se les transfirió en el mes de mayo/2012. El tercero por L.53,288.84 en el mes de septiembre/2012. Este proyecto está cerrado en el FHIS.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

22. Construcción de Puente Peatonal de Santo Tomás, Gualcinse (100446). Este proyecto se desarrolló en el Departamento de Lempira, a beneficio de la comunidad lenca. Tiene un costo de L.276,727.22. El primer desembolso se efectuó en el mes de noviembre/2011 por L.193,709.06. El segundo desembolso se le transfirió en abril/2012 por L.55,345.44. El tercer pago (último) del contrato se efectuó por L.27,672.72 en el mes de junio/2012.
Este proyecto ya fue cerrado en el FHIS.
23. Construcción Puente Peatonal, en Villeda Morales (101231). El monto del aporte de DIPA ascendió a L.834,220.89. Este proyecto beneficia a la comunidad Misquita, en el Departamento de Gracias a Dios. Se transfirieron L.583,954.62 por el primer desembolso en el mes de diciembre/2011. El segundo desembolso se les aprobó en el mes de mayo/2012 por L.166,844.17 y el tercero en agosto/2012 por L.83,422.10.
El proyecto está cerrado en el FHIS.
24. Construcción Caja Puente Quebrada Ulán Boskán (101560). El costo total ascendió a L.729,837.92. Se ejecutó en el Municipio de Puerto Lempira, del Departamento de Gracias a Dios, a beneficio del Pueblo Misquito. El primer desembolso se efectuó por L.510,886.54 en el mes de julio/2012 y el segundo por L.145,967.58 en octubre/2012. El tercero se pagó en noviembre/2012 por L.72,983.80. Este proyecto ya fue cerrado en el FHIS.
25. Construcción Sistema Agua Potable de Yapuwas (102408). Se desarrolló en el Municipio de Dulce Nombre de Culmí, en el Departamento de Olancho, a un costo de L.1,130,000.00. El desembolso 1 se efectuó en julio/2012 por L.904,000.00 y el segundo en enero/2013 por L.226,000.00.
Este proyecto ya fue cerrado en el FHIS.
26. Equipamiento de Centro Comunal Pawanka (102810). Se llevó a cabo a beneficio de la población misquita de Wampusirpi, en el Departamento de Gracias a Dios, a un costo de L.297,700.50. Para este proyecto el FHIS contrató a una empresa que suministró todos los equipos, los trasladó a la zona, los instaló en el centro comunal y capacitó a los usuarios.
El proyecto se encuentra en proceso de cierre en el FHIS.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

- **Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC)**



El Programa Pueblos Indígenas y Afrohondureños y Cambio Climático (PIAHCC), es financiado con recursos provenientes de la Cooperación no Reembolsable de los Fondos Nórdicos para el Desarrollo, administrados por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No.ATN/NV-13535-HO-1. Está conformado por 2 Unidades Ejecutoras, una en la Secretaría de Desarrollo de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (SEDINAFROH) y la otra en el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), que ejecuta específicamente el Componente I “Soluciones de AMCC”.

El monto total del convenio es de US\$ 2,409,380.00 de los cuales para el Componente I Soluciones de AMCC se asignaron US\$.1,957,000.00 (aproximadamente L.39,4 millones de Lempiras), destinados al desarrollo de pequeños proyectos comunitarios cuyas inversiones elegibles correspondan al menú pre-establecido que consta en el Manual Operativo del Programa, incluyendo, sin limitarse a, muros de contención, protección de taludes pequeños sistemas de riego, vados, puentes colgantes y soluciones de energía renovable. Las inversiones elegibles deben responder a dos criterios: i) efectividad de las intervenciones en Honduras, o en otros países; o ii) un resultado favorable en el análisis costo-beneficio ex-ante realizado para el proyecto respectivo. Para la atención de las necesidades de los indígenas en la rehabilitación de sus cultivos destruidos por la lluvia e inundaciones y a la reposición de la infraestructura social básica dañada.

El Proyecto inició el 28 de Febrero de 2013 con la firma del convenio y cerrará al 31 de Agosto del 2016, teniendo una duración de 3,5 años.

i. Objetivo General

Programa tiene por objetivo aumentar la capacidad de adaptación y mitigación de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños (PIAH) al Cambio Climático y reducir la vulnerabilidad ante los riesgos climáticos que afectan su bienestar y cultura, así como aprovechar cualquier oportunidad positiva que se presente en relación a la adaptación y mitigación al cambio climático.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

ii. Focalización

Los recursos para los proyectos de AMCC, se asignarán entre los pueblos más afectados o más vulnerables al cambio climático: Lenca, Maya Chortí y Garífuna, distribuyendo los recursos a los pueblos restantes de acuerdo con los diversos grados de vulnerabilidad que presenten., El cuadro siguiente muestra la proporción de municipios de cada pueblo y su vulnerabilidad:

Cuadro Número de Municipios según Tipo de Vulnerabilidad

Pueblo	Número de municipios según tipo de vulnerabilidad					
	Altamente vulnerables	%	Vulnerabilidad Municipal	%	Total Municipios	%
Garífuna	2	17	2	9	4	11
Lenca	5	42	7	30	12	34
Maya-Chortí	4	33	1	4	5	14
Negros de habla Inglesa	0	0	1	4	1	3
Tolupán	1	8	3	13	4	11
Miskitu	0	0	2	9	2	6
Nahuas	0	0	2	9	2	6
Pech	0	0	3	13	3	9
Tawahka	0	0	2	9	2	6
Total	12	100	23	100	35	100

iii. Descripción del Proyecto

El Programa FHIS-PIAHCC financia entre 18 a 26 proyectos comunitarios.

El Componente 1. Soluciones de adaptación y mitigación al cambio climático. Que financiará pequeños proyectos comunitarios, de adaptación y mitigación al cambio climático hasta US\$ 100.000.00 e incluirá los costos de pre inversión, inversión y capacitación en la gestión del proyecto. Las comunidades a ser beneficiadas serán seleccionadas de la lista de 32 municipios elegibles.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2013	1907,838.00	676,800.22	35%
Total		676,800.22	

v. Principales Logros

Al 21 de Agosto de 2013 se obtuvo la No Objeción al cumplimiento de las condiciones previas al Primer Desembolso y Elegibilidad del Programa. El presupuesto fue incorporado en el Mes de Agosto de 2013 por un monto de L 1,907,838.00 (al Presupuesto General de la República) y el Primer Desembolso fue recibido en el mes de Septiembre de 2013. Se ejecutaron L.225,024, los corresponden a honorarios profesionales pagados a consultores del Programa. Adicionalmente se encuentra en proceso de contratación dos Técnicos de Supervisión y Seguimiento de proyectos de campo con los cuales se completaría el Personal que conforma el Programa, lo que permitirá iniciar con las giras en las cuales se realizarán talleres de socialización de los proyectos que solicitarán las comunidades para posteriormente analizar y desarrollar dichos proyectos.

El monto Total Actual Aprobado que es de **US\$ 2,409,380.00** y su estructura es la siguiente:

CATEGORÍA	Actual Aprobado en US\$
COMPONENTE I DE AMCC	1,957,000.00
01 SOLUCIONES	
1.01 Propuesta	1,867,000.00
1.02 Acompañamiento Técnico	90,000.00
03 GESTION DEL PROGRAMA	279,000.00
3.01 Gestión FHIS	279,000.00
04 EVALUACION EXTERNA Y AUDITORIA	30,000.00
4.2 Auditoría	30,000.00
05 IMPREVISTOS	23,192.00
5.01 Imprevistos del FHIS	23,192.00
06 COMISION DE ADMINISTRACIÓN	120,188.00
6.01 Comisión de Administración	120,188.00



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Debido a retrasos en los procesos de publicación y contratación al mes de Septiembre solamente se contaba con los contratos de Coordinador y Especialista Financiero del programa como documentación para pago, los cuales no pudieron ser ingresados en este mes debido a que el SIAFI no permite realizar solicitud de cuota de compromiso 15 días antes del cambio de trimestre.

Al mes de Octubre se realizó el pago correspondiente a los meses de Agosto, septiembre y Octubre para los contratos de Coordinador y financiero del Programa, y pago de gastos otros gastos administrativos, pero para poder realizar las demás actividades que se encuentran en la programación original, es necesario finiquitar el proceso de la contratación del demás personal Técnico del Programa el que a la fecha se encuentra en etapa de Solicitud de No Objeción enviada al BID y a la espera de respuesta.

Al mes de Noviembre se realizó el pago correspondiente a las consultorías ya contratadas y pago de gastos otros gastos administrativos, pero para poder realizar las demás actividades que se encuentran en la programación original, es necesario finiquitar el proceso de la contratación del demás personal Técnico del Programa el que a la fecha se encuentra en etapa de Solicitud de No Objeción enviada al BID y a la espera de respuesta debido a que hubo un cambio de especialista líder del Programa en el BID.

Al mes de Diciembre se realizó el pago correspondiente a las consultorías ya contratadas y pago de gastos otros gastos administrativos, pero para poder realizar las demás actividades que se encuentran en la programación original, es necesario finiquitar el proceso de la contratación del personal Técnico del Programa. El BID se pronunció mediante CID/CHO/3443/2013 de fecha 3 de Diciembre de 2013 en relación a la Solicitud de No Objeción enviada en fecha 22 de Octubre de 2013, manifestando que se deberá realizar nuevamente el proceso de selección mediante publicación de expresión de interés a partir de inicios del año 2014, debido a que deberá incluirse en el Comité Evaluador al Coordinador del Programa, con la finalidad de poder contar con mayor participación de personal que reúna todos los requisitos. Adicionalmente es importante mencionar que L 13,426.49 correspondientes a tres F01 de la gestión 2013, se convirtieron en devengado para la gestión 2014, afectando solamente la ejecución Presupuestaria del Programa.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

- **Programa de Vivienda de Interés Social 1786/SF-HO**



i. **Objetivo General**

Mejorar las condiciones de vivienda y de hábitat de las familias hondureñas de ingresos bajos y moderados.

ii. **Generalidades**

La realidad urbana en Honduras es que grandes áreas de ciudades se desarrollan sin ninguna planificación y sin la infraestructura adecuada, generando asentamientos humanos precarios, sin reconocimiento oficial y muchas veces vulnerables a amenazas naturales. Además de la necesidad urgente de atender a estas áreas ya ocupadas, el crecimiento vertiginoso de las ciudades hondureñas en los próximos años requerirá la incorporación ordenada de extensiones importantes del suelo urbano para acomodar la población adicional.

El gobierno busca diseñar e implementar instrumentos que ayuden a enfrentar el déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda y de servicios básicos, bajo lo anterior nace el Programa de Vivienda de Interés Social, préstamo BID 1786/SF-HO; con el propósito de aumentar la capacidad del Gobierno de responder a las múltiples demandas en el sector vivienda, incrementando el acceso de las familias de ingresos bajos y medios a la vivienda formal y a los servicios urbanos básicos. Para el logro de los objetivos mencionados, el Programa en su primera fase consiste de tres componentes: (i) instrumentos innovadores y monitoreo del sector vivienda; (ii) subsidios habitacionales; y (iii) administración del Programa.

El rol del FHIS como co-ejecutor del Programa, conjuntamente con la Dirección General de Vivienda y Urbanismo de la Secretaría de SOPTRAVI, es la administración y correcta operación de los Subcomponentes de Subsidio Colectivo para Mejoramiento de Barrios y el Subcomponente de Subsidio Colectivo de Emergencia.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

iii. Focalización

El subsidio colectivo para mejoramiento de barrio consiste en la intervención de una colonia que se seleccionó en base a criterios de elegibilidad definidos por el Banco y el Ejecutor, pero luego de llegar al barrio Villafranca de se vio la necesidad de intervenir el barrio aldeaño superior Villa Cristina tanto por razones técnicas de las obras, así como por la situación social que se vive en esos barrios. Es por tal razón que actualmente se atienden dos barrios. Entre estos criterios están los municipios con centros urbanos mayores a 30,000 habitantes, demostrada capacidad de contraparte tanto del municipio como de los beneficiarios que en conjunto deben aportar como mínimo un 15% del total de proyecto entre otros, se eligió la Colonia Villa Franca de la Ciudad del Distrito Central.

El subsidio colectivo de emergencia financia obras de reconstrucción de infraestructura en barrios afectados por la Tormenta Tropical No. 16 del año 2008 en los municipios que forman parte del universo del Programa (municipalidades con poblaciones urbanas mayores a 30,000 habitantes) y que cuentan con declaratoria de emergencia, emitida por COPECO teniendo un total de 8 municipios, 3 en el departamento de Cortés, uno en Yoro, uno en Atlántida, uno en El Paraíso, la Ciudad de Tegucigalpa y uno en el departamento de Copán.

iv. Tipología de Proyectos

- **Obras para el Mejoramiento Integral de Barrios:** Incluye equipamiento típico urbano, incluyendo centros de recreación, instalaciones comunitarias, alumbrado público, obras de mitigación de riesgos, sistemas de agua potable y saneamiento, vías de acceso, sistemas de drenaje pluvial, etc.
- **Obras Subsidio Colectivo de Emergencia:** Incluye reparaciones de centros educativos, construcciones complementarias del sistema vial, dragado de canales.

Monto del Convenio: \$9, 718,000.00, actualmente el proyecto cerro en un 100%.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

v. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2008	3483,033.94	0	0%
2009	3813,001.00	753,132.88	20%
2010	57829,404.00	31603,702.28	55%
2011	49765,190.00	35163,954.41	71%
2012	56328,468.00	54816,963.35	97%
2013	70795,101.00	68694,508.00	97%
Total		191032,260.92	

vi. Avance Físico por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
OTROS TIPOS DE PROYECTOS	6	130840,368.38	135467,081.34	132453,395.42	3013,685.92	11,936	40
MUNICIPAL	6	5876,609.22	6110,219.18	6110,219.18	0.00	84,000	9
EDUCACION	36	31512,499.11	33016,434.27	33016,435.97	-1.70	8,420	501
AGUA Y ALCANTARILLADO	4	28452,280.38	35806,276.59	35806,276.59	0.00	6,768	137
Grand Total	52	196681,757	210400,011	207386,327	3013,684	111,124	687

vii. Avance Físico por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
ATLANTIDA	4	4212,008.77	4023,937.18	4023,937.18	0.00	1,020	62
COPAN	2	3735,385.62	3211,615.03	3211,615.03	0.00	1,746	40
CORTES	14	14392,012.88	15351,805.12	15351,805.12	0.00	84,768	161
EL PARAISO	6	5071,061.78	4643,097.45	4643,097.45	0.00	2,100	79
FRANCISCO MORAZAN	18	159398452.6	172770901.4	169757217.1	3013684.23	18320	201
YORO	8	9872,835.48	10398,655.24	10398,655.25	-0.01	3,170	144
Grand Total	52	196681,757	210400,011	207386,327	3013,684	111,124	687

viii. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	374	27770,045.74	28308,027.75	27680,701.63	627,326.12



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

ix. Principales Logros

1. % de Ejecución Física y Financiera Obras

Proyecto	Ejecución Física	Ejecución Financiera	Observaciones
Proyecto Integral de Mejoramiento de Barrio Colonia Villafranca con Código 101213 Y Colonia Villa Cristina con Código 101320, ambas en el Municipio Del Distrito Central, Departamento De Francisco Morazán (Incluye Ampliación, Mejoramiento Drenaje Pluvial, Red De Alumbrado Público, Mejoramiento Vial, Equipamiento Social Y Obras de Mitigación de Riesgos)” con Fuentes De Financiamiento 1786 SF-HO, 1048 SF-HO Y 1478 SF-HO DEL BID	100%	100%	1. El proyecto integral se encuentra en 100% de ejecución física. Asimismo la ejecución financiera se completa en el 100%. El Programa cierra su ejecución total quedando un saldo en bancos de \$57.00 dólares. 2. El proyecto finalizó la intervención social de las colonias Villafranca y Villa Cristina el 31 de agosto 2013.

En general el Programa está finalizado, queda pendiente la presentación del informe final del Programa y las actividades respectivas para su cierre.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

2. Fotografías Obras
Villa Cristina:

<p align="center">ÁLBUM FOTOGRÁFICO SUPERVISIÓN PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA</p> <p align="center">VILLA CRISTINA</p> <p align="center">INFORME MENSUAL MAYO 2013</p>		
IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
	<p>◀ Escuela 20 de Julio: Albañilería. ▶</p>	
	<p>◀ Escuela 20 de Julio: Instalación Eléctrica. ▶</p>	

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

ÁLBUM FOTOGRÁFICO SUPERVISIÓN PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA

VILLA CRISTINA

INFORME MENSUAL MAYO 2013

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
	<p>◀ Kinder Buen Samaritano: Instalación Eléctrica y acabados finales. ▶</p>	
	<p>◀ Calle V-B: Levantamiento de cajas de aguas negras. La calidad debe mejorarse. ▶</p>	
	<p>◀ Calle V-D: Colocación de barandales. ▶</p>	

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

ÁLBUM FOTOGRÁFICO SUPERVISIÓN PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA

VILLA CRISTINA

INFORME MENSUAL MAYO 2013

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
	<p align="center">◀ Calle V-D: Colocación de barandales. ▶</p>	
	<p align="center">◀ Calle V-D: Colocación de barandales. ▶</p>	
	<p align="center">◀ Calle V-D: Colocación de barandales. ▶</p>	

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

ÁLBUM FOTOGRÁFICO SUPERVISIÓN PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA

VILLA CRISTINA

INFORME MENSUAL MAYO 2013

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
	<p align="center">◀ Electrificación: Colocación de lámparas con protección. ▶</p>	
	<p align="center">◀ Electrificación. ▶</p>	
	<p align="center">◀ Electrificación. ▶</p>	

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

ÁLBUM FOTOGRÁFICO SUPERVISIÓN PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA

VILLA CRISTINA

INFORME MENSUAL MAYO 2013

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
	<p>◀ Electrificación. ▶</p>	
	<p>◀ Levantamiento de Corrección de Defectos con Control y Seguimiento, CyK y CONASH. ▶</p>	
	<p>◀ Levantamiento de Corrección de Defectos con Control y Seguimiento, CyK y CONASH. ▶</p>	

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

ÁLBUM FOTOGRÁFICO SUPERVISIÓN PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA

VILLA CRISTINA

INFORME MENSUAL MAYO 2013

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
	<p>◀ Levantamiento de Corrección de Defectos con Control y Seguimiento, CyK y CONASH. ▶</p>	
	<p>◀ Levantamiento de Corrección de Defectos con Control y Seguimiento, CyK y CONASH. ▶</p>	
	<p>◀ Levantamiento de Corrección de Defectos con Control y Seguimiento, CyK y CONASH. ▶</p>	

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

ÁLBUM FOTOGRÁFICO SUPERVISIÓN PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA

VILLA CRISTINA

INFORME MENSUAL MAYO 2013

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
	<p>◀ Levantamiento de Corrección de Defectos con Control y Seguimiento, CyK y CONASH. ▶</p>	
	<p>◀ Pendiente finalizar jamba en Calle en V-B y mover postes en Calle V-A. ▶</p>	
	<p>◀ Pendiente embaulado de Canal Este. ▶</p>	

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

ÁLBUM FOTOGRÁFICO SUPERVISIÓN PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA

VILLA CRISTINA

INFORME MENSUAL MAYO 2013

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
	<p align="center">◀ Defectos levantados para la Recepción Provisional. ▶</p>	
	<p align="center">◀ Defectos levantados para la Recepción Provisional. ▶</p>	
	<p align="center">◀ Defectos levantados para la Recepción Provisional. ▶</p>	

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

ÁLBUM FOTOGRÁFICO SUPERVISIÓN PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA

VILLA CRISTINA

INFORME MENSUAL MAYO 2013

IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN
	<p align="center">◀ Revisión del vetiver el cual está seco y debe sembrarse. ▶</p>	

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Villafranca:

ÁLBUM FOTOGRÁFICO SUPERVISIÓN PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA VILAFRANCA		
INFORME MENSUAL, MAYO 2013		
IMAGEN	DESCRIPCION	IMAGEN
	<p align="center">ALUMBRADO PUBLICO</p> <p>◀ Tendido de cable circuito primario y colocación de estructuras (08.05.13).</p> <p>El ingeniero Luis Gonzáles Especialista Eléctrico y el Inspector O. Espinoza de CONASH, revisando tendido de cable, (08.05.13) ▶</p>	
	<p align="center">CEB</p> <p>PINTURA EN PAREDES, CIELO FALSO E INSTALACION ELECTRICA,</p> <p>◀ Pintura en pared exterior de fachada frontal de modulo No. 1 a la izquierda, y del modulo No. 2 a la derecha, (14.05.13). ▶</p>	

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

**ÁLBUM FOTOGRÁFICO SUPERVISIÓN PROYECTO INTEGRAL DE MEJORAMIENTO DE BARRIO COLONIA
VILLAFRANCA**

INFORME MENSUAL, MAYO 2013

IMAGEN	DESCRIPCION	IMAGEN
	<p>◀ Pintura en paredes interiores de aulas existente en uso, (03.05.13). ▶</p>	
	<p>◀ Pintura en pared exterior de modulo sanitario de baños de niñas a la izquierda.</p> <p>Y del módulo sanitario de niños a la derecha, (14.05.13). ▶</p>	
	<p>◀ Aula de modulo No. 5 pintada y en uso por la población escolar, a la izquierda.</p> <p>Y Fachada frontal de aula existente pintada en modulo No. 5 a la derecha, (14.05.13). ▶</p>	



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

- **Programa de Integración y Convivencia Urbana**



i. **Objetivo**

El objetivo general del Proyecto es contribuir a la integración y convivencia social en los barrios urbanos marginales del Distrito Central del Departamento de Francisco Morazán (Distrito Central).

ii. **Objetivos específicos**

- I. Mejorar el acceso de estos barrios a los servicios urbanos básicos;
- II. Aumentar las capacidades laborales, especialmente de los grupos en riesgo;
- III. Fortalecer el capital social de estas comunidades.

iii. **Descripción**

Para el logro de los objetivos descritos en la Sección I anterior, se apoyarán los siguientes componentes:

Componente 1. Mejora en la convivencia social

- Este componente busca apoyar acciones de capacitación y asistencia técnica destinadas a fortalecer las organizaciones comunitarias y apoyar a los grupos más vulnerables. Se busca desarrollar capacidades y valores individuales, familiares y comunitarios, dimensionados de acuerdo a las necesidades identificadas en cada barrio seleccionado de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en el ROP. Para ello, se financiarán: (i) talleres de capacitación sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria, salud reproductiva y prevención de violencia bajo un enfoque de género; (ii) talleres y cursos de capacitación laboral para incrementar las posibilidades de inserción de jóvenes, y mujeres en el mercado de trabajo de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en el ROP ; (iii) actividades recreativas para niños; (iv) el personal técnico que ejecuta los trabajos sociales; y (v) una consultoría para la sistematización de las intervenciones sociales.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Componente 2. Proyectos de integración urbana

- Este componente busca mejorar la infraestructura urbana básica, social y ambiental de los barrios urbanos entre los más pobres del Distrito Central, seleccionados de acuerdo con los criterios de elegibilidad establecidos en el ROP. Previo a las intervenciones de cada barrio se preparará un Plan Integral de Mejoramiento de Barrios (PIMB), el cual incluirá los correspondientes diseños urbanísticos, de ingeniería y la programación y presupuestos de los trabajos sociales. Este instrumento permitirá la adecuada programación de las inversiones y facilitará el dialogo con la comunidad sobre las actividades a desarrollar. Este componente financiará: (i) la contratación de consultorías para la preparación de los PIMBs; y (ii) las contrataciones para las inversiones en obras de infraestructura básica de agua y saneamiento, alumbrado público, vialidad, drenaje pluvial, plazas y parques, equipamientos sociales y otras necesidades detectadas en los PIMBs. De ser necesario, se promoverá la recuperación de centros educativos y centros de salud públicos, operados por las entidades estatales competentes.
- Los barrios beneficiarios del Proyecto han sido seleccionados en base a tres criterios básicos: (i) pobreza (medido por el Índice de Marginación publicado por la Secretaria de Desarrollo Social); (ii) densidad demográfica (favoreciendo los barrios de mayor densidad); y (iii) déficit de infraestructura de saneamiento (con posibilidad de conexión a la red de alcantarillado existente). Los criterios de elegibilidad y de priorización de los barrios se describen con más detalle en el ROP.

Gestión del Proyecto y Evaluación

- Se financiarán los gastos operativos de la ejecución del Proyecto y su evaluación, además de estudios específicos. Las actividades específicas que serán financiadas incluyen: (i) los gastos de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP); (ii) los materiales y equipos requeridos para la ejecución; (iii) el personal técnico que apoya, en campo, el monitoreo de los trabajos sociales, a cargo de los Enlaces Técnicos Comunitarios (ETEC); (iv) la estrategia de comunicación del Proyecto; (v) las consultorías de evaluación intermedia y final, además de la consultoría de impacto del Proyecto; y (vi) la auditoría financiera.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

i. Costo del Proyecto y plan de financiamiento

- El costo estimado del Proyecto es el equivalente de diecisiete millones doscientos mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$17.200.000), que serán financiados por el Banco de la siguiente forma: doce millones cuarenta mil dólares (US\$12.040.000) con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO) y cinco millones ciento sesenta mil dólares (US\$5.160.000) con cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales (FOE). El presupuesto consolidado por componente se muestra en el siguiente cuadro, el cual presenta la distribución por categorías de inversión y por fuentes de financiamiento. Los costos del Proyecto incluyen los impuestos, tasas y derechos arancelarios aplicables a las adquisiciones y contrataciones del Proyecto, según la legislación nacional. Los intereses podrán ser financiados con recursos del Financiamiento.

ii. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2013	4922,920.00	2773,999.51	56.35%
Total		2773,999.51	

iii. Principales Logros

Presupuesto Aprobado 2013	Presupuesto ejecutado 2013	Porcentaje Ejecución Financiera
L.4,922,918.00	L. 2,741,049.27¹	55.68%

- 1) Reconstrucción de la Unidad Coordinadora del Programa: **Cumplida** según lo planificado a partir del 2 de septiembre del presente año.
- 2) Contratación de Equipo Técnico de campo: Esta actividad se planificó para el mes de septiembre del presente año, sin embargo se tuvo un desfase debido a la disponibilidad de recursos que se tuvo hasta el 14 de noviembre del 2013. El equipo Técnico de campo comenzó actividades hasta dicho mes.

¹ Sujeto a verificación.

Antiguo Edificio del IPM, Col. Godoy. Comayagüela. M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2234-5255, Apdo. Postal 3581 www.fhis.hn

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

- 3) Talleres de capacitación en la comunidad: En relación a la Matriz de Resultados para este año se tenía previsto comenzar con los talleres de capacitación laboral, talleres de liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia y las convivencias de integración para líderes comunitarios. En el cuadro siguiente se muestran los productos realizados.

Tabla Indicadores de Productos 2013

Indicadores Producto	Unidad de medida	Planificado 2013	Ejecutado 2013	Observaciones
Componente 1: Mejora en la convivencia social				
Talleres de capacitación laboral en colonias de la Zona 1²³	Talleres completados	2	0	Estas actividades se dejaron pendientes ya que se determinó efectuar una línea de Base. Con el propósito de no contaminar la información a recolectar el próximo año 2014, no se realizaron estas intervenciones sociales.
Talleres sobre valores, liderazgo, convivencia comunitaria y prevención de violencia en colonias de Zona 1²³	Talleres completados	2	0	
Convivencias de integración (retiros) para líderes comunitarios de las colonias de Zona 1²³	Retiros realizados	1	1	Primer Acercamiento con los líderes comunitarios en los 9 barrios objeto de atención.
Convivencias de integración (retiros) para líderes comunitarios de las colonias de Zona 2²³	Retiros realizados	0	1	
Asambleas Comunitarias en 9 Barrios	Asambleas realizadas	0	1	Se realizó la primera asamblea con todas las comunidades para la presentación formal del programa y de los proyectos que serán beneficiados.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

- 4) Diseños Urbanísticos de Barrios: Actualmente se continúa con los ajustes de los diseños de obras a implementar en los 9 barrios sujetos de intervención del programa. Se espera que en el mes de enero del 2014 estén ajustados a su totalidad dichos diseños.

1. Limitantes

- 1) Acorde a las recomendaciones del Banco, el desarrollo de la Línea de Base para la evaluación del Programa implica algunos ajustes en la programación inicial, en función de que hay actividades de capacitación laboral, talleres de emprendimiento, talleres de fortalecimiento social que no se podrán hacer a inicios del próximo año con el fin de no contaminar la información del levantamiento. El levantamiento de Línea base se estará realizando en el mes de febrero del próximo año con una duración estimada de dos meses. Estos meses implicarán un reajuste del mismo periodo en el resto de las actividades programadas.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

- **Suplemento del Programa de Inversión en Agua Potable y Saneamiento**
1793/SF-HO



i. Objetivo General

Contribuir a la provisión de servicios de agua potable y saneamiento de manera eficiente y sostenible, mediante la promoción y la consolidación de reformas a nivel local.

Se alcanzará este objetivo estableciendo:

1. La obligatoriedad de crear un ente prestador del servicio con autonomía administrativa y financiera.
2. La obligatoriedad de establecer y aprobar, por parte de la Corporación Municipal, el Pliego Tarifario según normas de ERSAPS.
3. Las acciones de apoyo a la implementación de la Ley Marco del Servicio.

Fortalecer la capacidad de las municipalidades como entidades responsables de la prestación de servicios de agua potable y saneamiento, y promover las relaciones formales con otros actores importantes del sector, tales como operadores, clientes de los servicios y organizaciones financieras.

Este objetivo se alcanzará mediante:

1. El apoyo a la descentralización del servicio en los casos en que aún estos sean prestados por el SANAA (Servicio autónomo nacional de acueductos y alcantarillados), y complementando el objetivo de la descentralización al establecer operadores independientes del municipio.
2. La obligatoriedad de dar participación a la comunidad a través de las COMAS (Comités Municipales de Agua y Saneamiento) y la USCL (Unidad de supervisión y control local).
3. La implementación de las normas reguladoras del servicio establecidas por el ERSAPS.
4. La capacitación de operadores, Técnicos en Regulación y Control (TRC).

Poner en práctica un conjunto de procedimientos comprobados para la preparación y financiamiento de proyectos de agua potable y saneamiento.

Esto se logrará:

1. Incorporando las lecciones aprendidas con la ejecución del Programa 1048 y adecuando los procedimientos según la viabilidad de su ejecución y del éxito en su implementación.

Antiguo Edificio del IPM, Col. Godoy. Comayagüela. M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2234-5255, Apdo. Postal 3581 www.fhis.hn


**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

2. Con el apoyo a ERSAPS para ejercer sus funciones reguladoras.

ii. Focalización

El universo del programa abarca 23 Municipalidades intermedias y grandes con capacidad de gestión de sus propios proyectos. Están ubicados en los departamentos de Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Atlántida, Olancho, Francisco Morazán, Yoro, Ocotepeque, Copán, Cortes y Colón.

Mapa de inversiones 1793-HO



El programa incluye la implementación de sub proyectos individuales para el mejoramiento y expansión de sistemas de agua y saneamiento en áreas urbanas y rurales. Los sub proyectos apoyarán la consolidación del programa de reforma del sector. Se dará alta prioridad a sub proyectos para entes descentralizados (especialmente municipalidades) que han avanzado en la introducción de reformas,

específicamente aquellos con altas posibilidades de participación del sector privado. La modalidad de desembolso es financiamiento No Reembolsable con aportación de las Municipalidades por en 10% del monto de las inversiones en obras.

El Programa tiene como principios básicos los siguientes:

- Enfoque basado en la demanda y participación comunitaria. Los proyectos deben generarse a partir de la identificación de una necesidad de las comunidades. La estrategia de ejecución estará basada en la participación activa de la comunidad durante todo el ciclo del proyecto, a fin de asegurar su apropiación por parte de los beneficiarios y fortalecer la sostenibilidad y el control social en la prestación de los servicios.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

- Circunscripción al marco legal e institucional del sector. El esquema del Programa promoverá, que las instituciones y actores involucrados en la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento gestionen los mismos bajo un marco legal establecido, sumando esfuerzos para fortalecer la capacidad de gestión de la comunidad y para mejorar la calidad de los servicios.
- Integralidad y efectividad de las soluciones. Los proyectos se orientarán a brindar soluciones integrales (agua y saneamiento) en cada comunidad. Los sistemas de acueducto y saneamiento nuevos se implementarán completos en todos sus módulos para su correcto funcionamiento, de manera que el proyecto responda efectivamente a los objetivos para los que fue concebido.
- Eficiencia económica en el uso y asignación de recursos. Las inversiones en infraestructura responderán a un criterio de mínimo costo económico, en el que la alternativa técnica responderá a un equilibrio entre el nivel de servicio que los beneficiarios deseen y su capacidad y disponibilidad de pago.
- Sostenibilidad de las inversiones. La estrategia de ejecución incluirá la conformación y el fortalecimiento de las capacidades de las organizaciones prestadoras de los servicios de agua y saneamiento durante todo el ciclo del proyecto. De esta manera se pretende sentar las bases para su sostenibilidad y eficiencia económica. El Programa promoverá la formación de entidades prestadoras de servicios, respetando la voluntad y las formas de organización de las comunidades, en el marco del Programa.
- Disponibilidad de fuente sostenible de recursos hídricos y protección del medio ambiente. El Programa enfocará las soluciones a proyectos que demuestren que cuentan con fuentes sostenibles en calidad y cantidad para la demanda requerida (en caso de acueductos) y que fomenten la sostenibilidad ambiental de los cuerpos receptores (en caso de alcantarillados). De igual manera, se adoptará un enfoque ambiental esencialmente preventivo, orientado a dar una respuesta eficaz y oportuna, con el menor grado de incertidumbre posible, a la solución de problemas ambientales identificados en las diversas etapas del ciclo de proyectos a través de: i) la aplicación de criterios de elegibilidad y viabilidad ambientales; ii) la inclusión de medidas de mitigación ambiental en los presupuestos de obra y especificaciones técnicas correspondientes para la etapa de ejecución; iii) la definición de responsabilidades concretas en los términos de

Antiguo Edificio del IPM, Col. Godoy. Comayagüela. M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2234-5255, Apdo. Postal 3581 www.fhis.hn



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

referencia del interventor y del supervisor para el control de la aplicación de medidas de mitigación ambiental; y iv) procesos de capacitación a las unidades municipales ambientales (UMA) para fortalecer la gestión ambiental local.

- Complementariedad y concurrencia de las inversiones. El Programa promoverá la coordinación interinstitucional y la concurrencia de inversión con el nivel municipal.

i. Tipología de Proyectos.

El programa incluye la implementación de sub proyectos individuales para el mejoramiento y expansión de sistemas de agua y saneamiento en áreas urbanas y rurales. Los sub proyectos apoyaran la consolidación del programa de reforma del sector. Se dará alta prioridad a sub proyectos para entes descentralizados (especialmente municipalidades) que han avanzado en la introducción de reformas, específicamente aquellos con altas posibilidades de participación del sector privado. La modalidad de desembolso es financiamiento No Reembolsable con aportación de las Municipalidades por en 10% del monto de las inversiones en obras.

Monto del Convenio: L. 600 Millones de Lempiras aproximadamente, fecha de finalización 31 de diciembre de 2014.

ii. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2009	79470,000.00	2240,000.00	2.82%
2010	66471,000.00	2684,672.32	4.04%
2011	86000,000.00	33057,387.08	38.44%
2012	92162,887.00	86194,028.16	93.52%
2013	164331,650.00	153792,912.49	93.59%
Total		277969,000.05	

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

iii. Avance Físico por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecución Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
OTROS TIPOS DE PROYECTOS	2	9255,502.52	7833,389.78	1261,164.98	6572,224.80	3,605	24
MEDIO AMBIENTE	3	22792,093.80	4811,616.76	4811,616.76	0.00	48,327	42
AGUA Y ALCANTARILLADO	53	527828,629.68	357782,161.62	206888,301.90	150893,859.72	180,559	2,087
Grand Total	58	559876,226.00	370427,168.16	212961,083.64	157466,084.52	232,491	2,153

iv. Avance Físico por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecución Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
COLON	4	105682,770.73	84528,879.07	31435,720.00	53093,159.07	10,278	144
COMAYAGUA	6	29802,657.81	12645,006.54	6072,781.74	6572,224.80	13,332	128
COPAN	1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200	82
CORTES	2	32694,159.44	31079,900.59	8394,930.09	22684,970.50	70,000	0
FRANCISCO MORAZAN	8	37400,341.39	45738,935.49	38254,772.98	7484,162.51	14,860	119
INTIBUCA	5	30680,886.20	51674,482.84	51263,292.94	411,189.90	14,606	376
LA PAZ	3	43893,162.78	0.00	0.00	0.00	16,310	124
LEMPIRA	6	37065,774.91	11271,767.64	10978,182.55	293,585.09	1,938	288
OCOTEPEQUE	2	6586,118.12	8686,178.23	2456,860.99	6229,317.24	2,439	24
OLANCHO	17	141628,665.77	55414,568.84	45623,085.69	9791,483.15	68,408	611
YORO	4	94441,688.85	69387,448.92	18481,456.66	50905,992.26	19,120	257
Grand Total	58	559876,226.00	370427,168.16	212961,083.64	157466,084.52	232,491	2,153

v. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecución Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	578	55996,333.92	60179,265.83	56459,815.22	3719,450.61

vi. Principales Logros

COMPONENTE: CONSTRUCCION DE OBRAS

- Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario, Concordia. OLANCHO, por un monto de 4.3 MM de lempiras, con avance de un 80%



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

- Construcción de alcantarillado sanitario Sector Sur (99474), Catacamas, Olancho, con avance aproximado de un 100%
- Construcción de alcantarillado sanitario en (99090) Erandique, Lempira, con un avance de 99%
- Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en (102156) Guaimaca, Francisco Morazán, en ejecución, con avance de 100%.
- Terminación del Sistema de Planta de tratamiento de Río Tulián, Puerto Cortés, con un avance del 10%.
- Construcción del Alcantarillado Sanitario de La Labor, Ocotepeque, con un avance a la fecha de 35%.
- Construcción Sistema de Alcantarillado Sanitario en el municipio de Salamá, Olancho, con un avance del 5%.
- Construcción del sistema de agua potable en Santa Rita, Yoro, en ejecución, con un avance de 15%.
- Se inició la construcción de lagunas de oxidación en Siguatepeque, Comayagua, que actualmente cuentan con un avance de 10%
- Se adjudicó el Proyecto de diseño y construcción del alcantarillado y planta de tratamiento de Trujillo, Colón.
- Se solicitó la No Objeción para la adjudicación del Alcantarillado Sanitario de Marcala, La Paz
- Se solicitó la No Objeción para la adjudicación de la construcción del Alcantarillado Sanitario de Juticalpa I y II, Olancho.

COMPONENTE: ASISTENCIA TECNICA

- Se terminó el estudio de factibilidad, técnica, financiera y ambiental consultoría Catastro y Diagnóstico de Alcantarillado Sanitario y Pluvial del Distrito Central.
- Se inició el Estudio de Factibilidad, Técnica, Financiera y Ambiental Consultoría Río Del Hombre.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

- Se tiene no objeción a los términos de referencia de las ocho consultorías de asistencia técnica al prestador que atenderán quince Municipios, así como de la consultoría de fortalecimiento en Contabilidad Regulatoria que atenderá trece Municipios; como parte de la carta acuerdo No.2 con el Ente Regulador de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento, ERSAPS, para el cumplimiento de los indicadores del Programa.
- Se inició con la fase de puesta en marcha de los sistemas de alcantarillado sanitario, como parte del convenio con el servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados, SANAA, para la asistencia técnica en operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento. Se realizaron las primeras pruebas de laboratorio.

ASPECTOS FINANCIEROS PARA EL IV TRIMESTRE DEL AÑO 2013.

Durante el cuarto trimestre del año 2013, en el Programa BID 1793 asumió actividades significativas en el desenvolvimiento del Programa.

1. La ejecución del Presupuesto del cuarto Trimestre por actividad fue:

Categorías	Monto Ejecutado L
Administración y Preparación	4,235,186.20
Construcción de Obras Civiles	57,622,208.45
Auditorías	219,995.00
Costos Financieros	1,179,958.75
Apoyo a la Transición de los Sistemas del SANAA a la AMDC	12,128,382.10
Apoyo Plan Regulatorio el ERSAPS	983,499.06
Asistencia Técnica a las Municipalidades	4,052,676.15
Supervisión de Obra y Ambiental	4,193,000.28
Total	84,614,905.99

- El Programa inicialmente tuvo un presupuesto asignado de L62,119,283.00 para inicios del 2013 el cual fue incrementado por las necesidades de ejecución del Programa en L102,212,367.00 incorporando parte de estos recursos en los meses de Julio y Diciembre de 2013, para hacer un total de presupuesto asignado de L164,331,650.00 de los cuales se ejecutó a nivel de devengado

Antiguo Edificio del IPM, Col. Godoy. Comayagüela. M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2234-5255, Apdo. Postal 3581 www.fhis.hn



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

aprobado 153,792,912.49 representando un porcentaje de ejecución tanto de fondos nacionales como fondos externos de 93.59%.

- Se realizó traslado de recursos entre objetos del gasto para eficientar el presupuesto asignado
- Se dio inicio en el mes de Diciembre a la revisión parcial por parte de la firma auditora GRANT THORTON para el periodo comprendido del 01 de Julio de 2013 al 30 de Noviembre de 2013.
- Se recibió respuesta por parte del Banco de la autorización de ampliación de plazo del Programa por un año siendo el nuevo vencimiento el 31 de Diciembre de 2015, adicionalmente se deberá considerar tres meses más de la fecha de cierre por el cierre del Programa.

En este Trimestre se dio inicio a los Proyectos de:

- Sistema de alcantarillado sanitario de Trujillo/Colón al cual se le dio un anticipo de L. 22,754,211.03
- Sistema de alcantarillado sanitario de Salamá/Olancho con un pago de anticipo de L1,189,407.28
- Proyecto de Alcantarillado Sanitario de Siguatepeque/Comayagua otorgándose un anticipo de L1,261,164.98
- Proyecto de terminación de planta de tratamiento de Puerto Cortés/Cortés otorgándose un anticipo de L8,394,930.09

PROBLEMÁTICA ENCONTRADA

En el mes de Diciembre se presentaron situaciones que dificultaron la efectiva ejecución y avance de los pagos por las siguientes situaciones.

- SEFIN deshabilito el perfil 246 (Usuario) para cargar los F-01 a partir de las 10:00 a.m. y lo habilitaba hasta las 3:00p.m. todos los días de las últimas tres semanas del mes de Diciembre, ocasionando atrasos en el recorrido de firmas en el proceso de pago, elaboración de TEC y priorizaciones.
- SEFIN bloqueo el Programa en el sistema de SIAFI-UEPEX aun y cuando la fecha del ultimo desembolso es el 31 de Diciembre de 2013, no permitiendo realizar, adiciones, modificaciones o



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

creaciones de contrato en el sistema SIAFI-UEPEX, es importante mencionar que la autorización por parte del banco de ampliación de plazo para el Programa se recibió el 20 de Diciembre por lo que esta gestión no era posible hacerla en fecha anterior a esta fecha.

- Retraso en el avance de los procesos, debido en parte a las nuevas legislaciones vigentes, de acuerdo a las cuales, la firma de los contratos debe ser por lo menos un mes después de la adjudicación de los mismos.
- Los procesos de licitación en curso, han sufrido de extensión en los plazos de entrega, debido a las solicitudes de los oferentes, las cuales han sido atendidas en aras de tener mayor participación de los oferentes.
- En las licitaciones internacionales, la negociación de los contratos, y la definición de los impuestos tarda más tiempo del estipulado, lo que ha ocasionado retrasos en la adjudicación del Estudio de Rio del Hombre como fuente alterna para el Distrito Central, así como la negociación de la Supervisión de la obra de Alcantarillado sanitario de Trujillo.
- Algunos supervisores no han atendido adecuadamente y de manera oportuna las situaciones imprevistas que se han presentado en las obras
- Se han presentado atrasos en los procesos en lo referente a las presentaciones y aprobaciones de las Ordenes de Cambio de las obras, por diferentes circunstancias como ser: Atraso del contratista en la presentación, atrasos de parte de la supervisión.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

CARTERA BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA



● **Programa BCIE -Multisectorial**

i. Objetivo General

El objetivo del Programa BCIE Multisectorial es financiar los proyectos de Pisos Saludables y Reparación de Escuelas, a continuación se detalla:

- **Pisos Saludables:** Es mejorar las condiciones higiénicas y habitacionales de las casas que actualmente cuentan con piso de tierra que son habitadas por familias focalizadas en extrema pobreza.

Se asignó un monto de L. 30.0 millones de Lempiras aproximadamente para financiar este proyecto.

- **Reparación de Escuelas:** Mejorar las instalaciones de los centros educativos a nivel Nacional para brindar a la población pobre del país mayor acceso a mejores servicios educativos.

Se asignó un monto de L. 160.0 millones de Lempiras aproximadamente para financiar este proyecto.

ii. Focalización:

- **Pisos Saludables:** Barrios y colonias ubicadas en las Ciudades de: Tegucigalpa y Comayagüela, Municipios del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán.
- **Reparación de Escuelas:** Se ejecutará en varios Departamentos a Nivel Nacional.

iii. Tipología de Proyectos:

- **Pisos Saludables:** Mejoramientos de viviendas, con área promedio de 40 metros cuadrados la cual consiste en cementar el piso de cinco (5) centímetros de espesor, sobre una superficie conformada y compactada de material selecto en 2,000 viviendas ubicadas en las ciudades Tegucigalpa y Comayagüela del Departamento de Francisco Morazán.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

- **Reparación de Escuelas:** Reparar aulas escolares que están deterioradas por la falta de presupuesto. Ampliar centros educativos a través de la construcción de nuevas aulas escolares, obedeciendo al crecimiento vegetativo reportado por el Ministerio de Educación.

Monto del Convenio: L. 190.0 Millones de Lempiras aproximadamente.

iv. Avance por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
MUNICIPAL	173	35659,630.70	35120,574.42	35120,574.41	0.01	13,259	680
EDUCACION	164	91236,662.12	103985,345.34	103997,341.51	-11,996.17	24,429	1,014
Grand Total	337	126896,292.82	139105,919.76	139117,915.92	-11,996.16	37,688	1,694

v. Avance por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
ATLANTIDA	8	6177,301.05	7012,213.20	7012,213.16	0.04	858	66
CHOLUTECA	18	5911,782.46	6383,167.18	6383,167.12	0.06	2,070	92
COLON	2	437,037.69	481,383.95	481,383.95	0.00	63	10
COMAYAGUA	42	12111,709.92	10950,259.45	10950,259.44	0.01	7,078	185
CORTES	20	12761,369.02	19094,598.58	19094,598.58	0.00	3,907	126
EL PARAISO	12	7961,180.75	9037,265.94	9037,265.94	0.00	1,708	79
FRANCISCO MORAZAN	153	43487,869.24	45414,814.79	45414,814.78	0.01	12,048	708
GRACIAS A DIOS	4	2446,690.99	2657,824.92	2657,824.92	0.00	151	25
ISLAS DE LA BAHIA	10	4252,936.69	5181,191.59	5181,191.59	0.00	671	46
LA PAZ	6	997,808.34	617,101.80	617,101.80	0.00	846	17
LEMPIRA	4	1590,257.88	1703,572.91	1703,572.91	0.00	379	21
OCOTEPEQUE	2	703,610.79	755,922.35	755,922.35	0.00	0	10
OLANCHO	16	12228,608.72	12459,096.25	12459,096.25	0.00	3,326	101
SANTA BARBARA	6	2077,200.68	1951,278.50	1951,278.50	0.00	679	26
VALLE	12	3387,212.85	3726,766.74	3726,766.74	0.00	248	50
YORO	22	10363,715.75	11679,461.61	11691,457.89	-11,996.28	3,656	132
Grand Total	337	126896,292.82	139105,919.76	139117,915.92	-11,996.16	37,688	1,694

vi. Principales Logros

- El avance físico del Programa ha alcanzado el 100%.
- Se han ejecutado 78 proyectos de Reparación de Escuelas y 81 proyectos de Pisos Saludables.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

● **Programa Infraestructura Rural BCIE** 

i. Objetivo General

Mejorar el acceso cualitativo y sustancialmente de los servicios de infraestructura (carreteras, agua, saneamiento y energía eléctrica) para la población pobre de zonas rurales en el territorio nacional, desarrollando las capacidades y condiciones adecuadas de prestación de servicios de infraestructura rural y planificación a nivel local. Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 283 millones aproximadamente.

ii. Focalización:

- En base a la metodología de selección de la mancomunidades ejecutado por PIR, que toma en consideración el índice de desarrollo humano, la capacidad de gerenciamiento de la Unidades técnicas Municipales en cada mancomunidad y no más de una mancomunidad por departamento, fueron seleccionadas las mancomunidades de los departamentos de Lempira (CAFEG), Intibucá (AMFI) y Francisco Morazán (MANOFM).

iii. Tipología de Proyectos

- Electrificación Rural: proyectos para habilitar o mejorar el acceso a electricidad teniendo los beneficiarios que aportar el 15% del monto total del proyecto.
- Agua y Saneamiento: proyectos de rehabilitación, expansión y construcción de sistemas comunales de agua y saneamiento y facilidades en áreas rurales, de las mancomunidades previamente seleccionadas.
- Caminos Rurales: proyectos de rehabilitación y mejoramiento de los caminos municipales eficientemente y utilizando métodos de empleo masivo de mano de obra aportando las comunidades beneficiadas el 15% del total del proyecto.

Monto del Convenio: L.285.0 Millones de Lempiras aproximadamente, según convenio de préstamo el tiempo de ejecución del proyecto es de 60 meses.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2011	37790,000.00	0.00	0.00%
2012	6393,674.00	0.00	0.00%
2013	33774,273.00	33771,086.72	99.99%
Total		33771,086.72	

v. Avance por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
MUNICIPAL	15	18988,950.63	15222,841.51	12058,636.70	3164,204.81	8,641	20
ENERGIA	24	37655,032.66	14720,094.90	7914,929.17	6805,165.73	6,099	91
AGUA Y ALCANTARILLADO	39	54305,835.04	11913,374.53	6173,998.46	5739,376.07	21,740	281
Grand Total	78	110949,818.33	41856,310.94	26147,564.33	15708,746.61	36,480	392

vi. Avance por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
FRANCISCO MORAZAN	48	51294,094.22	19361,491.47	14212,928.00	5148,563.47	28,376	225
INTIBUCA	14	28914,158.81	0.00	0.00	0.00	3,724	100
LEMPIRA	16	30741,565.30	22494,819.47	11934,636.33	10560,183.14	4,380	67
Grand Total	78	110949,818.33	41856,310.94	26147,564.33	15708,746.61	36,480	392

vii. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	8	1907,065.14	1907,065.14	1551,765.14	355,300.00

viii. Principales Logros

Durante el IV trimestre en cada sector de intervención se continuó con las actividades de formulación, revisión de diseños, licenciamiento ambiental, levantamiento de información socioeconómica de las comunidades y socialización de los alcances de los sub proyectos que las mancomunidades priorizaron, para ser ejecutados con fondos del préstamo BCIE 1736 o con los fondos del financiamiento adicional a iniciar el año 2014.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

El presupuesto aprobado vigente para sub proyectos de infraestructura de la fuente de Préstamo BCIE es de 33, 774,273 Lempiras.

Durante el mes de diciembre se pagaron L. 2,659,155.36 lo que totalizo un ejecución anual de L. 27,501,692.73 lo que significó una ejecución anual de 81.4%, Sin embargo si se consideran los pagos pendientes en el SIAFI la ejecución presupuestaria anual alcanza el 88%.

- Durante el mes de noviembre la ejecución financiera según el SIAFI fue de L. 1,158,774.86 alcanzando el 73.6% del presupuesto anual.
- Durante el mes de octubre se reportó la ejecución financiera más alta del año, se realizaron pagos por un total de 14,409,567.83 Lempiras, alcanzando al mes de octubre una ejecución presupuestaria acumulada anual de L. 23,683,762,51 equivalente al 70% del presupuesto anual.

Hasta la fecha se han ejecutado obras por un monto de L. 8,038,929.54 para la mancomunidad de MANOFM y se han adquirido bienes(computadoras, estaciones totales, motocicletas y mobiliario) para el fortalecimiento institucional de CAFEG, MANOFM y AMFI por L. 1,212,265.64 y L.23,000 por pago de consultorías.

Rehabilitación de Caminos

Durante el trimestre octubre – diciembre 2013 se finalizaron dos sub proyectos de rehabilitación de caminos en la mancomunidad MANOFM la rehabilitación del Camino Rural entre Villa de San Francisco-La Mesa, Long 3.20 Kms, Código 102343, ubicado en el Municipio de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán, con un Costo Programado de Lps. 1, 572,158.39, para beneficiar a 1,500 personas y la rehabilitación del caminos rural Intersección La Mesa-El Coyolito, Long 2.60 Kms, Código 102344, ubicado en el Municipio de Villa de San Francisco, Departamento de Francisco Morazán”, con un Costo Programado de Lps. 1, 208,062.17, para beneficiar a 2,000 personas.

Actualmente se encuentran en ejecución en la mancomunidad de MANOFM la Rehabilitación del Camino Rural La Esperanza-La Cruz, Long 4.50 Kms, Código 102345, ubicado en el Municipio de Marale,



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

Departamento de Francisco Morazán, con un Costo Programado de Lps. 2, 991,865.91, para beneficiar a 1,400 personas y la Rehabilitación de Caminos Rurales en el tramo La Cruz-Vallecito, Long 2.80 Kms, Código 102346 Municipio de Marale, Departamento de Francisco Morazán, con un Costo Programado de Lps. 1, 717,484.58, para beneficiar a 1,800 personas.

Por su parte en la mancomunidad CAFEG se encuentran en ejecución la rrehabilitación del Camino Rural entre Tenango-Santa Cruz, Long 4.95 kms, Código 102340, Municipio de Gualcince, Departamento de Lempira, con un Costo Programado de Lps. 2, 652,716.25, para beneficiar a 400 personas y la rehabilitación del caminos rural entre Santa Cruz-Tixila, Long 4.90 kms, Código 102341, Municipio de Gualcince, Departamento de Lempira, con un Costo Programado de Lps. 3,532,150.29, para beneficiar a 350 personas.

Durante el trimestre se realizó la transferencia de fondos a la mancomunidad para iniciar el sub proyecto Rehabilitación de Caminos Rurales Candelarita-Candelarita Arriba, Long 2.35 kms, Código 102342, Municipio de Santa Cruz, Departamento de Lempira, con un Costo Programado de Lps. 2, 934,553.49, para beneficiar a 500 personas.

Electrificación por extensión de Red:

Los sub proyectos del Municipio de Orica beneficiaron a los residentes de la comunidades de La Presa, Las Minitas, Villa Real, Buenos aires y San Francisco, también se benefició a los pobladores de la comunidad de San Juan en San Felipe del Municipio de Piraera todos en la Mancomunidad de MANOFM, este fue el logro durante el IV trimestre del 2013.

Sub Proyectos de electrificación finalizados

COMUNIDAD	MUNICIPIO	Conexiones
La Presa	Orica	26
Las Minitas	Orica	6
Villa Real	Orica	28
Buenos Aires, San Francisco	Orica	30
San Juan en San Felipe	Piraera	27
	Total	117

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

También durante el trimestre se puso en marcha la ejecución, supervisión y monitoreo de la electrificación de 7 comunidades 4 en municipio de San Francisco y una en cada municipio de Gualcinse, San Andrés y Santa Cruz.

Sub proyectos de electrificación en Ejecución

COMUNIDAD	MUNICIPIO	Conexiones
Las Marias Concordia	San Francisco	59
Irayoles	San Francisco	19
Mano de León o Limones	San Francisco	31
Los Cerritos	San Francisco	29
San Marcos Mora	Gualcinse	58
Guaxinlaca	San Andrés	152
Pajapas	Santa Cruz	180
Total		528

Agua y Saneamiento:

En el sector agua y saneamiento se elaboran 27 expedientes relacionados a la formulación y diseño de los sub proyectos priorizados por las mancomunidades de los cuales 7 corresponden a MANOFM y 4 a ANFI, totalizando 11 sub proyectos diseñados de los cuales a 3 ya se realizó la transferencia financiera a la mancomunidad, para su ejecución.

Para totalizar un Fondo Rotatorio de US\$ 4.0 millones, el 13 de septiembre de 2013 se presentó al BCIE, a través de la SEFIN una solicitud de incremento por US\$ 3.498,100.00, solicitud aprobada por el BCIE y desembolsado los fondos el 15 de octubre del 2013.

Logros e Impactos

En el sector electrificación se ejecutaron 5 sub proyectos beneficiando a 702 personas y se ejecutan actualmente 7 sub proyectos que beneficiaran a 3,168 personas.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

En el sector agua y saneamiento se desarrollaron actividades de formulación en 27 sub proyectos en las tres mancomunidades, 13 en ANFI, 9 en MANOFM y 5 en CAFEG, de los cuales 3 sub proyectos de construcción de alcantarillados se dieron inicio la mancomunidad de MANOFM, en los municipios de Guaimaca, cantarranas y El Porvenir respectivamente.

Sub proyectos en ejecución fuente BCIE

CODIGO	DESCRIPCION DE PROYECTO	ALDEA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO
102653	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario y Planta de tratamiento de las Colonias Las Vegas, El Cerrito y Buenos Aires, Casco Urbano , Cantarranas	Casco Urbano	Cantarranas	Francisco Morazan
102384	Construcción de Sistema de Alcantarillado Sanitario de las colonias 21 Noviembre, Santa Rosa de Lima, La Samayoa, Casco Urbano, Guaimaca	Casco Urbano	Guaimaca	Francisco Morazan
102570	Construcción de Sistema de Alcantarillado Barrios San Francisco y San Vicente	Casco Urbano	El Porvenir	Francisco Morazan



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

CARTERA KfW Entwicklungsbank

- Programa Modernización de la Infraestructura Educativa y de su Gestión local SE-FHIS KFW VIII (PROMINE)



i. Objetivo General

Fortalecer la rectoría Sectorial en Infraestructura Educativa de la SE y la gestión local participativa así como mejorar el acceso de los alumnos y alumnas de las comunidades pobres al Centro Educativo de calidad que operan de manera sostenible. De esa manera se pretende contribuir al aumento de la eficiencia y de la calidad del sistema educativo (pre-básico y básico). Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de Euros 18, 500,000 y es una donación.

ii. Focalización

Este Programa se ubica en los departamentos de Lempira, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, Intibucá, La Paz.

Nota: La selección de los municipios de estos departamentos se realizarán en base al análisis de la contratación de consultoría solicitada por el KFW quien juntamente con la Secretaría de Educación emitirán una resolución de las escuelas seleccionadas.

iii. Descripción del Proyecto

El programa se enmarca en el área de educación básica con un componente de infraestructura que complementa al Plan EFA-ETI (Education for All/Fast Track Initiative) y contribuye a las metas del milenio en Educación en la República de Honduras. El programa presenta la continuación y al mismo tiempo un avance de lo alcanzado por el Programa FHIS-KFW VI-VII, con un enfoque temático: se financiará infraestructura educativa en estrecha articulación con el sector. La ejecución del programa será responsabilidad de la SE como ente rector y del FHIS como ente ejecutor. Los recursos del programa se utilizarán principalmente para financiar la construcción, ampliación y/o mejoramiento de los Centros Educativos (CE) así como su respectivo equipamiento. Dichas medidas se realizarán mediante la

Antiguo Edificio del IPM, Col. Godoy. Comayagüela. M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2234-5255, Apdo. Postal 3581 www.fhis.hn

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

modalidad descentralizada con énfasis en la ejecución comunitaria (PEC, Proyectos Ejecutados por la Comunidad).

El programa trabajará y fortalecerá el concepto de Redes Educativas (RE) como modelo de gestión, enmarcándose en esa política financiando – en la manera de lo posible- las necesidades de inversión alrededor de las RE existentes en los departamentos a intervenir, lo que se espera la disponibilidad de redes educativas mejoradas de punto de vista funcional.

Monto del Proyecto: L. 470.76 Millones de Lempiras aproximadamente, fecha de implementación del programa según el acuerdo separado Abril 2011 / Abril 2014.

iv. Avance Financiero

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2012	22229,994.00	18335,600.24	82.48%
2013	195183,150.00	90219,352.47	46.22%
Total		108554,952.71	

v. Avance por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
EDUCACION	500	199072,634.85	122723,888.93	78104,004.91	44619,884.02	9,696	1,922

vi. Avance por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
COPAN	24	5165,873.56	5060,873.56	3277,390.13	1783,483.43	1,022	72
FRANCISCO MORAZAN	15	8087,841.11	7966,841.11	2425,352.32	5541,488.79	1,050	91
INTIBUCA	162	54475,095.71	30652,013.93	22171,446.69	8480,567.24	2,109	470
LA PAZ	106	49285,654.73	29704,455.26	21539,563.24	8164,892.02	1,196	457
LEMPIRA	83	33943,924.63	18267,034.32	13217,732.14	5049,302.18	1,525	376
OCOTEPEQUE	27	6405,800.53	5308,276.50	4086,748.51	1221,527.99	302	69
SANTA BARBARA	83	41708,444.58	25764,394.25	11385,771.88	14378,622.37	2,492	387
Grand Total	500	199072,634.85	122723,888.93	78104,004.91	44619,884.02	9,696	1,922



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

vii. Otras Inversiones

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	444	26889,401.59	25993,518.24	24900,601.65	1092,916.59

viii. Principales Logros

- La ejecución del IV trimestre se vio condicionada por dificultades en los procesos de contratación de los proyectos programados. Cerca de 40 nuevos proyectos plenamente formulados y aprobados no superaron la fase de contratación al no concretarse el apoyo requerido a nivel municipal en el cumplimiento de las gestiones administrativas necesarias para la firma de los convenios y contratos y la transferencia de recursos.
- 56 proyectos en fase de ejecución en la zona de cobertura del Programa
- Censo Nacional de Infraestructura Educativa con un 100% de avance
- El Contrato de Préstamo para la fase III del PROMINE fue suscrito por Secretaría de Finanzas el pasado 30 de diciembre de 2013.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

CARTERA UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT (USAID)

- **Programa FHIS-USAID, CARSI (Donación)**



i. Objetivo General

Enfoque de las actividades de la Iniciativa de Mérida y de la Iniciativa Regional para la Seguridad de Centro América (CARSI), en las áreas de prevención de pandillas y el tráfico de drogas bajo el Área del Programa de Buena Gobernabilidad, en la ejecución de proyectos de infraestructura de iniciativa comunitaria.

ii. Focalización

Todos los sub proyectos seleccionados serán ejecutados en zonas “calientes” urbanas y rurales y en comunidades remotas amenazadas por las maras y el narcotráfico. Unos proyectos son modalidad PEC y otros con contratista individual o firma constructora. Estos proyectos se están ejecutando actualmente.

Nota: La elegibilidad de los proyectos: Comunidades urbanas identificadas por la USAID bajo Mérida/CARSI. Se elegirán los sub proyectos que ayuden a mejorar la seguridad en las comunidades y que puedan construirse en menos de un año.

iii. Descripción del Proyecto

Instalaciones educativas, centros de salud, iluminación de calles, proyectos de agua, espacios comunitarios más seguros, centros de alcances, centros vocacionales, etc.

Monto del Convenio: Los fondos destinados para la ejecución de este Programa son de L. 124 millones aproximadamente. Estos fondos son donación. La fecha de finalización es en Septiembre de 2014.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

iv. Principales Logros (Octubre a Diciembre de 2013)

A. EVENTOS ESPECIALES

Proyecto	Municipio	Fechas
Equipamiento para implementación de Centro de Alcance, Col. Estados Unidos, Sector San Miguel	Distrito Central	2 de octubre de 2013
Graduación de la primera promoción de talleres de Incentivo Juvenil – Electricidad y Reparación de Electrodomésticos 29 Estudiantes de la Colonia San Francisco	Distrito Central	29 de noviembre de 2013
Equipamiento para implementación de Centro de Alcance, Col. Concepción	Choloma	5 de diciembre de 2013

B. IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA CPTED EN LAS COMUNIDADES PILOTO

No.	COMUNIDAD	CAMINATA EXPLORATORIA	TALLER DE DIBUJO	ASAMBLEA DE PRIORIZACIÓN	TALLERES PARTICIPATIVOS DE MAQUETAS
1	Col. Rubí, Choloma	✓	✓	✓	No aplica
2	Col. El Japón, Choloma	✓	✓	✓	No aplica
3	Col. Éxitos de Anach, Choloma	✓	✓	✓	✓
4	Col. San Vicente de Paul, San Pedro Sula	✓	✓	✓	✓
5	Col. Lempira, San Pedro Sula	✓	✓	✓	✓
6	Col. Morales II, San Pedro Sula	✓	✓	✓	✓
7	Col. Morales III, San Pedro Sula	✓	✓	✓	✓

Antiguo Edificio del IPM, Col. Godoy. Comayagüela. M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2234-5255, Apdo. Postal 3581 www.fhis.hn

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

	Pedro Sula				
8	Col. Sierra Pina, La Ceiba	✓	✓	✓	✓
9	Col. Melgar, La Ceiba	✓	✓	✓	✓
10	Col. Armenia Bonito, La Ceiba	✓	✓	✓	No aplica
11	Col. Modesto Rodas Alvarado, La Ceiba	✓	✓	✓	No aplica
12	Col. Primero de Mayo, La Ceiba	✓	✓	✓	No aplica
13	Col. Las Torres, Distrito Central	✓	✓	✓	✓
14	Col. San Francisco, Distrito Central	✓	✓	✓	✓
15	Col. Nueva Capital, Distrito Central	✓	✓	✓	✓

C. EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS TERMINADOS

No.	Nombre del Proyecto	Modalidad de ejecución	Ubicación	Fondos USAID L.	Status
1	Completación Centro de Alcance	PEC	Colonia San José, La Ceiba	278,000.00	Terminado
2	Pavimentación Concreto Hidráulico - 400 metros de calle	PEC	Colonia San José, La Ceiba	320,000.00	Terminado
3	Construcción/Expansión Centro de Alcance	PEC	Colonia Armenia Bonito, La Ceiba	950,000.00	Terminado
4	Construcción Centro de Alcance	PEC	Colonia Búfalo, La Ceiba	900,000.00	Terminado
5	Reparación Centro de Alcance Sector El Carmen	PEC	Colonia los Ángeles, San Pedro Sula	630,000.00	Terminado
6	Construcción Escuela 29 de Noviembre	Contratista	Col. Suazo Córdova, San Pedro Sula	2132,400.00	Terminado
7	Construcción de Acceso Peatonal e Iluminación	PEC	Colonia Las Pilas, Choloma, Cortés	200,000.00	Terminado
8	Reparación de Escuela "Augusto C. Coello"	PEC	Colonia Las Pilas, Choloma, Cortés	305,000.00	Terminado

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

No.	Nombre del Proyecto	Modalidad de ejecución	Ubicación	Fondos USAID L.	Status
9	Construcción Centro de Alcance	PEC	Colonia Las Pilas, Choloma, Cortés	725,000.00	Terminado
10	Reparación Cancha Multiusos frente a Centro de Alcance	PEC	Colonia López Arellano, Choloma, Cortés	520,000.00	Terminado
11	Iluminación Calle de Acceso a Centro de Alcance	PEC	Colonia López Arellano, Choloma, Cortés	185,000.00	Terminado
12	Construcción Centro de Alcance	Contratista	Puerto Lempira, Gracias a Dios	3010,000.00	Terminado
13	Construcción cancha multiusos en Parque Pawanka	Contratista	Puerto Lempira, Gracias a Dios	2000,000.00	Terminado
14	Estudio Drenaje de Aguas Lluvias	Contratista	Col. Primero de Mayo, La Ceiba	160,000.00	Terminado
15	Diseño Muro de Contención y Pavimentación de Calle en Sector Los Pozos - CPTED Anexo H	Consultor	Col. San Francisco, Distrito Central	30,000.00	Terminado
16	Extensión de Red Secundaria para Iluminación de Bordos y Mejoras al sistema de Iluminación de Calles	PEC	Col. Primero de Mayo, La Ceiba	400,000.00	Terminado

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

No.	Nombre del Proyecto	Modalidad de ejecución	Ubicación	Costo Total del proyecto L.	Aporte USAID	Aporte municipalidad/ comunidad	Avance físico
1	Mejoras a Puente, Drenajes, Aceras y Bordillos	Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC)	Col. San José, La Ceiba	460,000.00	400,000.00	60,000.00	60.00%
2	Mejoras a Kinder San José y Área Recreativa	Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC)	Col. San José, La Ceiba	341,250.00	300,000.00	41,250.00	90.00%
3	Pavimentación Concreto Hidráulico	Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC)	Col. San Judas, La Ceiba	1100,000.00	800,000.00	300,000.00	90.00%
4	Ampliación Estudio Drenaje de Aguas Lluvias	Consultor	Col. Armenia Bonito, La Ceiba	200,000.00	200,000.00	-	75.00%
5	Pavimentación / Electrificación Colonia San Alejo	Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC)	Colonia San Alejo, Tela	4880,000.00	2440,000.00	2440,000.00	55.00%
6	Mejoras a Cancha de Fútbol	Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC)	Barrio San Agustín, San Agustín, Copán	2212,939.64	1552,939.64	660,000.00	40.00%
7	Construcción Centro de Alcance	Contratista	Col. Zapote Norte, Distrito Central	2300,000.00	2300,000.00	-	10.00%
8	Pavimentación de calles	Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC)	Col. Flor del Campo Zona 2 y 3	2390,000.00	2000,000.00	390,000.00	45.00%

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

PROYECTOS POR INICIAR OBRAS

No.	Nombre del Proyecto	Modalidad de ejecución	Ubicación	Costo Total del proyecto L.	Aporte USAID	Aporte municipalidad/ comunidad	Status
1	Ampliación Jardín de Niños Marcelino Pineda López	Contratista	Col. Sierra Pina, La Ceiba	1000,000.00	1000,000.00	-	Emitida orden de inicio
2	Reparación Jardín de Niños Nuevo Amanecer	Contratista	Col. Melgar 2, La Ceiba	600,000.00	600,000.00	-	Emitida orden de inicio
3	Ampliación Centro de Salud	Contratista	Comayagua, Comayagua	300,000.00	210,000.00	90,000.00	Emitida orden de inicio
4	Construcción Cancha Polideportivo	Contratista	Barrio El Dorado, Nueva Arcadia, Copán	2245,963.83	1690,823.83	555,140.00	Emitida orden de inicio
5	Construcción cancha multiusos	Contratista	Aldea Las Calabazas, Cane, La Paz	726,000.00	650,000.00	76,000.00	Emitida orden de inicio



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL

- **PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE EDUCATIVA (FHIS/EIP)**

i. Objetivo General

Enfoque de las actividades de la Iniciativa de Mérida y de la Iniciativa Regional para la Seguridad de Centro América (CARSI), en las áreas de prevención de pandillas y el tráfico de drogas bajo el Área del Programa de Buena Gobernabilidad, en la ejecución de proyectos de infraestructura educativa

ii. Focalización

Todos los sub proyectos seleccionados serán ejecutados en zonas “calientes” urbanas y rurales y en comunidades remotas amenazadas por las maras y el narcotráfico. Unos proyectos son modalidad PEC y otros con contratista individual o firma constructora. Estos proyectos se están ejecutando actualmente.

Nota: La elegibilidad de los proyectos: Comunidades urbanas identificadas por la USAID bajo Mérida/CARSI y escuelas priorizadas por la Secretaría de Educación. Se elegirán los sub proyectos que ayuden a mejorar la infraestructura física educativa, a través de reparaciones a centros educativos y ampliaciones de escuelas a centro básico.

iii. Descripción del Proyecto

Reparación de centros educativos (escuelas y jardines de niños) en la primera fase del programa. Ampliación de escuelas a Centro Educativo Básico, según los criterios de selección realizados en conjunto con la Secretaría de Educación y la Oficina de Educación de la USAID, en la segunda fase del programa.

Monto del Convenio: Los fondos destinados para la ejecución de este Programa es de L. 47,269,533 para la ejecución de la primera fase del programa. Estos fondos son donación. La fecha de finalización es en Septiembre de 2014.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

iv. Principales Logros (Octubre a Diciembre de 2013)

EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

PROYECTOS EN EJECUCIÓN

No.	Nombre del Proyecto	Modalidad de ejecución	Ubicación	Costo Total del proyecto L.	Aporte USAID	Aporte municipalidad/ comunidad	Avance físico
1	Reparación Jardín de Niños El Japón	Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC)	Col. El Japón, Choloma, Cortés	625,000.00	620,000.00	5,000.00	50.00%
2	Reparación Jardín de Niños Brazos de Amor	Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC)	Col. Las Pilas, Choloma, Cortés	928,000.00	922,000.00	6,000.00	37.00%
3	Reparación Jardín de Niños Buen Samaritano	Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC)	Col. Rubí, Choloma, Cortés	1310,000.00	1300,000.00	10,000.00	37.00%
4	Reparación Escuela Manuel Francisco Vélez	Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC)	Cane, La Paz	900,000.00	820,000.00	80,000.00	95.00%

PROYECTOS POR INICIAR OBRAS

No.	Nombre del Proyecto	Modalidad de ejecución	Ubicación	Costo Total del proyecto L.	Aporte USAID	Aporte municipalidad/ comunidad	Status
1	Reparaciones en Centro de Educación Básica (CEB) Juan Ramón Molina Fase I	Contratista	Col. San Miguel, Distrito Central	3136,000.00	3136,000.00	0.00	Emitida orden de inicio



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

PROGRAMA CRÉDITO PARA LA REACTIVACIÓN AGRÍCOLA DEL COMPONENTE DE LA ACTIVIDAD PARA LA REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA A TRAVÉS DE CRÉDITO Y TECNOLOGÍAS AGRÍCOLAS, ACTIVIDAD No.522-0410.01

CARTA DE EJECUCIÓN 126

i. Objetivo

El Programa CRA tiene como objetivo principal, el apoyo sectorial específico, para beneficiar las comunidades necesitadas de servicios básicos y llevar a cabo la construcción, rehabilitación y la expansión de proyectos de agua y saneamiento urbano, para las municipalidades participantes del Programa.

ii. Monto Total del Convenio

El Proyecto es financiado por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) por la cantidad de L.1, 157,286.00

iii. Focalización

El Proyecto se desarrollará en la comunidad de Buenos Aires – El Pelón, en el municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá.

iv. Tipología de Proyectos

Construcción de aulas de clase (Educación).

v. Calificación Actual

USAID ha calificado a los programas CRA como Satisfactorio.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

vi. Avance Financiero SIAFI

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2012	1157,286.00	0.00	0.00%
2013	1157,286.00	1157,286.00	100.00%
Total	1157,286.00	1157,286.00	100.00%

vii. Planificación (Octubre a Diciembre de 2013)

No.	Nombre del Proyecto	Tipo de ejecución	Ubicación	Status	% de avance físico	% de avance financiero
1	Construcción de salones de clase en la Escuela "Justicia y Libertad"	Proyectos Ejecutados por la Comunidad (PEC)	Buenos Aires, El Pelón, Yamaranguila, Intibucá	En ejecución	98%	95%

El proyecto consiste en la construcción de salones de clases en la Escuela "Justicia y Libertad" en la comunidad de Buenos Aires – El Pelón, municipio de Yamaranguila, departamento de Intibucá. El proyecto ya completó la solicitud de desembolso para concluir con la construcción de la infraestructura.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

COOPERACIÓN SUIZA EN AMÉRICA CENTRAL

- **Mejora del Acceso a Servicios Sostenibles de Agua Potable y Saneamiento en Áreas Urbanas, Periurbanas y Rurales de Honduras.**

i. Localización Geográfica:

Principalmente en los Departamentos de Intibucá, La Paz, Comayagua, El Paraíso, Sur de Francisco Morazán, Copán, Santa Bárbara y Lempira.

ii. Duración:

27 meses (agosto 2013 a octubre del 2015).

iii. Beneficiarios:

Beneficiando aproximadamente a 13,000 habitantes.

iv. Financiamiento Total:

El monto solicitado a la Cooperación Suiza es de USD 2,463,160 el monto total del proyecto es de USD 3,498,791

El FHIS tiene como uno de sus objetivos “Mejorar las condiciones de vida de la población pobre brindándole mayor acceso a los servicios sociales básicos”; siendo congruente con el objetivo 1 de la “Ley para el Establecimiento de una Visión se País y la Adopción de un Plan de Nación para Honduras”. Las comunidades han venido priorizando en los planes de desarrollo municipal proyectos de agua potable y saneamiento, algunas municipalidades incluso han realizado un gran esfuerzo para ejecutar estudios preliminares de pre inversión de obras identificadas en sus planes de inversión; no obstante por la dimensión de los proyectos y la capacidad técnica y financiera de los municipios no se han podido ejecutar, por lo que han solicitado al FHIS, como institución ejecutora descentralizada apoyo para la ejecución de los mismos.

Según la Encuesta Permanente de Hogares de Mayo 2011, el acceso a servicio de agua proveniente de sistemas públicos y privados o de pozos está en el área urbana en un 97% de las viviendas y en el área



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

rural en un 83% de las mismas. En tanto, en el área urbana el servicio de saneamiento por alcantarillado sanitario y pozo séptico es de 90%; y, en el área rural el saneamiento con servicio de alcantarillado, pozos sépticos o letrinas secas es de 83%. Las coberturas muestran trecho alto para alcanzar las metas de desarrollo del milenio.

El Proyecto con financiamiento de la Cooperación Suiza se manejará bajo el ciclo de proyectos del FHIS; promoviendo la participación comunitaria y municipal en la ejecución de los subproyectos bajo una metodología de trabajo de atención a la demanda y el fortalecimiento a las comunidades.

v. Descripción del Proyecto

El Proyecto ampliará y mejorará el acceso a agua y saneamiento con un enfoque integral a una población meta de 13,000 personas, unas 2160 familias. La región de trabajo es principalmente los Departamentos de Comayagua, Francisco Morazán, El Paraíso, Intibucá y La Paz, así como Copán, Lempira y Yoro (ver el Mapa de la Región de trabajo en el Anexo 3.)

Para optimizar la inversión se revisarán los diseños preliminares existentes. Con el fin de fortalecer al personal y consultores del FHIS mediante talleres se realizará la transferencia de experiencias y lecciones aprendidas a diseñadores, revisores e inspectores.

vi. Objetivo General

Se ha contribuido a la mejora de las condiciones de vida de comunidades pobres de Honduras, en el marco de los principios de equidad y sostenibilidad.

vii. Objetivo de Proyecto

Se ha incrementado el acceso a servicios sostenibles de agua potable y saneamiento en los municipios atendidos.

viii. Objetivos Específicos

1. Construidas obras de agua potable y saneamiento integral acorde a la estructura espacial (urbano, periurbano y rural) de las comunidades
2. Fortalecidas las capacidades comunitarias para brindar servicios eficientes con mejora del entorno ambiental y sanitario.

Antiguo Edificio del IPM, Col. Godoy. Comayagüela. M.D.C. Honduras, C.A. PBX: (504) 2234-5255, Apdo. Postal 3581 www.fhis.hn



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

3. Agilizados los procesos del FHIS para lograr eficiencia en procedimientos y gestión.

ix. Productos

1. Producto 1.1 Diseñados 16 proyectos y sus expedientes examinados
2. Producto 1.2 Construidos 9 sistemas de agua potable
3. Producto 1.3 Construidos seis (6) sistemas de alcantarillado sanitario y cuatro (4) de saneamiento básico integrales
4. Producto 1.4 Construida una (1) planta potabilizadora FIME
5. Producto 1.5 Construidos seis (6) módulos sanitarios escolares
6. Producto 1.6 Construida una (1) Planta de tratamiento de Aguas Residuales
7. Producto 2.1 Capacitadas para la sostenibilidad 15 comunidades
8. Producto 2.2 Capacitadas en higiene y saneamiento 15 Escuelas
9. Producto 3.1 Fortalecido el FHIS en la ejecución de Proyectos APS
10. Producto 3.2 Equipadas las Unidades de Diseño y Capacitación del FHIS

x. Avance bienes

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera
BIENES COMPRAS Y CONSULTORIAS	1	3,234.38	3,234.38	3,234.38

xi. Logros y Avances:

Actualmente se logrando varias alianzas con Instituciones del Estado como ser SANAA, las Alcandías; así mismo con las comunidades que serán beneficiadas; también con ONG's (CRS) y la Cooperación Internacional (AECID y Cooperación Suiza).

Dentro de la alianza con CRS, FHIS está a la espera de la información de 4 proyectos de la zona de La Paz.

El Proyecto ampliará y mejorará el acceso a agua y saneamiento con un enfoque integral con la ejecución de 15 proyectos y un diseño AP, de los cuales ya se cuenta con 6 diseños que únicamente necesitan una revisión ex ante para comenzar con el proceso de contratación y ejecución.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

De igual forma se realizaron 2 visitas de campo para la creación de perfiles de diseño y así obtener la información básica para la creación de los borradores de Términos de Referencia, para solicitar la no Objeción a la contratación de los diseñadores de los proyectos.

Cabe mencionar que se han elaborado los borradores de Términos de Referencia para los evaluadores exantes, para solicitar posteriormente la no objeción a la contratación.

Respecto a los temas transversales como ser género, en el Fondo Hondureño de Inversión Social dentro del componente de capacitación, imparte el módulo de género integrado de proyecto de agua y saneamiento, dicho modulo cuenta con la guía para que el facilitador encuentre algunas técnicas aplicables al tema de género en consonancia con el “Manual de Género para Proyectos de Agua y Saneamiento” financiados por la Cooperación Suiza en América Central.

En resumen los efectos del Programa no se pueden documentar debido a que el proceso actualmente está en la fase de Preparación de Instrumentos para la Preinversión, tanto de Perfiles, TDRS para diseños y TDRS para Evaluación exante.



PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL

CARTERA PROYECTOS VARIOS

- **Proyecto Construcción del Complejo Educativo Juan Orlando Hernández, Yocon, Olancho**

i. Objetivo General

El objetivo general del proyecto es la construcción de la primera etapa del “Complejo Educativo Juan Orlando Hernández”, que busca mejorar las condiciones actuales del Instituto Neptali Montoya Reyes que presenta deficiencias en su infraestructura y equipamiento. Cabe resaltar que el proyecto antes mencionado contará con la construcción de 9 Aulas Tipo de 9.00x8.00 mts, 3 módulos sanitarios con 2 tanques séptico y sus pozos de absorción como tratamiento de aguas negras, 1 biblioteca, 1 modulo administrativo, 1 cancha multiusos, acometida de electricidad, cunetas para recolección de aguas lluvias, un sistema de agua potable para el saneamiento de los alumnos, maestros y personal administrativo, así como las aceras que dan acceso a los edificios, el cerco perimetral con portones de acceso vehicular y peatonal, la caseta de vigilancia, un puente peatonal colgante y mobiliario para el instituto. Y posteriormente en una segunda etapa, se construirá un jardín de Niños y una Escuela dentro del Complejo Educativo Juan Orlando.

ii. Ubicación Geográfica

El complejo Juan Orlando Hernández se ubica en la entrada al área urbana de Yocón, Departamento de Olancho.

El costo total del Proyecto es de L. 10.00 Millones.

iii. Descripción del Proyecto

Se cuenta con el terreno donde se ubicarán los Centros Educativos como ser Jardín de Niños, Escuela e Instituto denominado “Complejo Educativo Juan Orlando Hernández”, que ya se encuentra explanado en dos planteles listos para la ejecución de las obras de infraestructura propuestas, como Primera Etapa se propone la construcción de 9 Aulas Tipo de 9.00x8.00 mts, 3 módulos sanitarios con 2 tanques sépticos y sus pozos de absorción como tratamiento de aguas negras, 1 biblioteca, 1 modulo



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

administrativo, 1 cancha multiusos, acometida de electricidad, cunetas para recolección de aguas lluvias, un sistema de agua potable para el saneamiento de los alumnos, maestros y personal administrativo, así como las aceras que dan acceso a los edificios, el cerco perimetral con portones de acceso vehicular y peatonal, la caseta de vigilancia, un puente peatonal colgante y mobiliario para el instituto.

iv. Descripción de Componentes (detallar las obras a incorporar)

Componente 1: Construcción primera etapa del "Complejo Educativo Juan Orlando Hernández".

- Construcción de 9 Aulas Tipo de 9.00x8.00 mts.
- Construcción 3 Módulos Sanitarios con 2 Tanques Séptico y sus Pozos de Absorción como tratamiento de aguas negras.
- Construcción de una Biblioteca.
- Construcción de Modulo Administrativo
- Construcción de Cancha Multiusos.
- Acometida de Electricidad.
- Construcción de cunetas para Recolección de Aguas Lluvias.
- Construcción de un Sistema de Agua Potable para el saneamiento de los alumnos, maestros y personal administrativo.
- Construcción de Aceras que dan acceso a los edificios.
- Construcción del Cerco Perimetral con Portones de Acceso Vehicular y Peatonal.
- Construcción de la Caseta de Vigilancia.
- Construcción Puente peatonal colgante:
- Mobiliario para el Instituto.
- Supervisión de la Construcción de "Complejo Educativo Juan Orlando Hernandez", Primera Etapa.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

i. Avance Financiero SIAFI

Año	Planificado	Ejecutado	Eficiencia
2013	10000,000.00	1238,496.27	12.38%
Total		1238,496.27	12.38%

Se realizó el pago de la primera estimación en el mes de Noviembre.

● **Proyecto Construcción del Centro INFOP de Catacamas, Olancho**

i. Objetivo General

El doce de enero de 2009 se celebró el convenio de cooperación técnica financiera y coordinación operativa entre el INFOP y FHIS para la ejecución de Obras civiles, construcción de un centro de INFOP en la ciudad de Catacamas en el Departamento de Olancho.

ii. Ubicación Geográfica: La ciudad de Catacamas en el Departamento de Olancho.

Monto del Convenio: Lps. 45, 277,894.00

iii. Avance Físico por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
AGUA Y ALCANTARILLADO	3	16635,170.41	14925,741.26	14925,741.26	0.00	30,000	81
EDUCACION	15	31928,757.38	31097,297.20	31088,802.60	8,494.60	150,000	182
Grand Total	18	48563,927.79	46023,038.46	46014,543.86	8,494.60	180,000	263

iv. Avance Físico por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
OLANCHO	18	48563,927.79	46023,038.46	46014,543.86	8,494.60	180,000	263
	18	48563,928	46023,038	46014,544	8,495	180,000	263



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

DECRETO DE EMERGENCIA 178-2011

Considerando: Que es necesario tomar medidas que de forma inmediata, pongan en marcha un proceso mediante el cual se comience a atender de forma efectiva, la infraestructura física de todos los centros escolares públicos del país.

Artículo 1: Declarar Emergencia Nacional en la infraestructura del Sistema Educativo Público del País, a efecto de que en aras del interés público, se proceda a dar prioridad al mantenimiento, restauración y reparación de los centros escolares.

Artículo 2: La Secretaría de Estado en el Despacho de Educación deberá por medio de las Direcciones Departamentales, proceder a convocar a las estructuras de participación ciudadana para que en forma conjunta procedan a la evaluación de la situación física de las instalaciones educativas, a fin de determinar el grado de necesidad requerida para su pronta atención.

Artículo 3: Se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que haga uso de los Fondos destinados a la construcción, reparación y mantenimiento de edificios y mobiliario escolar del presente Ejercicio Fiscal, los cuales se encuentran congelados en distintas Secretarías de Estado.

Se autoriza a dicha Secretaría de Estado a transferir dichos recursos al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

Este proceso de construcción y reconstrucción de edificios escolares podrá ejecutarse a través de los Consejos Municipales de Desarrollo Educativo (COMDE), Consejos Escolares de Desarrollo y los Consejos Distritales de Desarrollo Educativo.

La Construcción, Ejecución y Supervisión de la presente Emergencia Nacional en el Sistema Educativo estará a cargo del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).

i. Avance Físico por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total	Mto. Ejecucion	Por Ejecutar	Beneficiarios	Empleos
EDUCACION	156	26749,870.29	28874,176.44	28874,176.37	0.07	28,969	627
ASISTENCIA SOCIAL	2	238,973.76	261,488.58	261,488.58	0.00	300	15
Grand Total	158	26988,844.05	29135,665.02	29135,664.95	0.07	29,269	642

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

ii. Avance Físico por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
ATLANTIDA	6	1033,685.59	1106,399.46	1106,399.46	0.00	265	22
CHOLUTECA	12	2014,126.61	2206,540.90	2206,540.90	0.00	703	38
COLON	8	1176,540.12	1214,019.10	1214,019.10	0.00	329	23
COMAYAGUA	24	6038,660.36	6313,956.97	6313,956.97	0.00	3,344	156
COPAN	8	1069,749.04	1254,804.84	1254,804.84	0.00	189	29
CORTES	4	1488,920.48	1626,947.64	1626,947.64	0.00	5,791	46
EL PARAISO	8	987,127.80	1080,374.72	1080,374.72	0.00	192	18
FRANCISCO	32	4874,728.42	5348,425.24	5348,425.24	0.00	9,106	112
INTIBUCA	16	2255,825.73	2346,502.18	2346,502.18	0.00	3,302	45
LA PAZ	8	1117,211.69	1101,994.10	1101,994.10	0.00	369	31
LEMPIRA	4	707,876.32	778,800.13	778,800.13	0.00	213	28
OLANCHO	14	1996,431.62	2089,214.95	2089,214.95	0.00	4,691	47
SANTA BARBARA	6	763,436.98	831,781.72	831,781.65	0.07	111	18
VALLE	4	809,288.72	1114,193.54	1114,193.54	0.00	254	16
YORO	4	655,234.57	721,709.53	721,709.53	0.00	410	14
Grand Total	158	26988,844.05	29135,665.02	29135,664.95	0.07	29,269	642

iii. Situación Actual del Programa

Actualmente finalizados todos los 79 proyectos.

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

DECRETO No. 216-2011.

Crear la COMISIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DE LA ZONA SUR. La cual tendrá la responsabilidad de la ejecución del Plan de Reconstrucción y Reactivación Económica Permanente de la Zona Sur de la República y el que se integrará con un representante de las Instituciones. El Congreso Nacional solicito en forma directa por en base al decreto 216-2011, veinte millones para canalización del rio en Marcovia, Choluteca.

i. Avance Físico por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos
MUNICIPAL	3	19603,449.63	19603,444.55	19603,444.55	0.00	10,000
	3	19603,450	19603,445	19603,445	0	10,000

ii. Avance Físico por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos
CHOLUTECA	3	19603,449.63	19603,444.55	19603,444.55	0.00	10,000
Total general	3	19603449.63	19603444.55	19603444.55	0	10000



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

DECRETO No. 045-2013.

Artículo 1.- Crease el Programa de Infraestructura, Viabilidad Comunitaria y Generación de Empleo, con el propósito de fomentar la Actividad Económica Nacional y mejorar las condiciones de vida de la población más desposeída del país.

Artículo 2.- Autorizar al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a emitir ordenes de comprar a favor de las Empresas Productoras de Cemento; dichas ordenes serán distribuidas en forma equitativa y las Empresas Productoras de Cemento entregaran el producto según las instrucciones que reciban del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS). Se autoriza a la referida Institución y a cada una de las Empresas Hondureñas Productoras de Cemento, para suscribir los convenios necesarios para la entrega del comento comprado dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la entrada en vigencia de este decreto.

Artículo 3.- Autorizar a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN), a emitir notas de crédito para la compra de cemento, incluido el costo del flete, a las Empresas Hondureñas Productoras de Cemento por un monto de MIL MILLONES DE LEMPIRAS (L. 1,000,000,000.00); las notas de crédito serán presentadas ante la Dirección Ejecutiva de Ingreso (DEI) como pago del Impuesto Sobre la Renta y Aportación Solidaria Temporal de las Empresas Productoras de Cemento, a partir de la entrada en vigencia de este Decreto.

Artículo 4.- Se autoriza a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) y a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) a suscribir, dentro los cinco (5) días calendarios siguientes a la entrada en vigencia del presente Decreto, convenio tripartitos a nivel de cada una de las Empresas Hondureñas Productoras de Cemento para viabilizar el procedimiento de aplicación de crédito fiscal al Impuesto Sobre la Renta y aportación solidaria temporal, estos créditos se consideraran como parte de la recaudación para la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI). La aplicación del crédito fiscal estará sujeta al control y fiscalización respectiva. Asimismo se faculta a la SEFIN para negociar los descuentos correspondientes según el volumen de compra del cemento, en ningún caso esta podrá negociar un precio superior al de la lista vigente al momento de emitida la orden de compra.

Artículo 5.- El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), procederá a realizar obras civiles en todo el territorio nacional, en forma directa o mediante las contrataciones de Empresas del sector privado incluyendo empresas constructoras, empresas supervisoras, empresas de consultoría, empresas de gerenciamiento de proyectos y empresas desarrolladoras de proyectos y Asociaciones Comunitarias.

Artículo 6.- Autorizar al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a suscribir convenios subsidiarios de coejecución de proyectos con otras instituciones de gobierno que estén vinculadas a la ejecución de



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSION SOCIAL**

proyectos de infraestructura como la Secretaría de Estado en las Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI) y Fondo Vial, así como con alcaldías municipales, patronatos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias e iglesias.

Artículo 7.- Se autoriza al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y a las municipalidades que así lo decidan a suscribir convenios para la entrega de cemento con cargo a sus transferencias municipales, tales convenios deberán ser registrados en la Secretaría de Estado en los Despachos del Interior y Población.

Artículo 8.- Se autoriza al Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), a canalizar el cemento hacia las Empresas que tienen contratos con el Estado para la construcción, reparación y rehabilitación de la red vial; el valor del cemento entregado será para reducir el costo de la obra contratada, ajustando las estimaciones de avance de obra, reduciendo el costo del cemento utilizado, previa calificación de la Institución ejecutora.

Artículo 9.- El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), estructurará una cartera de proyectos elegibles, dentro de los cuales se incluirá, entre otros los siguientes:

1. Pavimentación de calles en las zonas urbanas de las comunidades (pavimentación municipal);
2. Proyectos de Mejoramiento y conservación ubicados en la red vial secundaria y terciaria, que de acuerdo a evaluaciones técnicas cuenten con un adecuado sistema de drenaje. Estos podrán ser ejecutados ya sea mediante un proceso de licitación con financiamiento y con pagos parciales o totales con cemento;
3. Construcción de pisos de concreto para las casad de la familias más necesitadas, en el marco de la iniciativa de Pisos Saludables;
4. Autoconstrucción de proyectos con participación de las comunidades y de los gobiernos locales;
5. Ciclo vías para que los niños accedan a su escuela utilizando bicicletas o cualquier otro medio de transporte rural;
6. Instalaciones deportivas para la recreación y prevención;
7. Pavimentación del acceso hacia el centro de salud cuando este no estén aledaño a la plaza central;
8. Arreglo del acceso a un determinado atractivo turístico que posea la comunidad en sus alrededores; y ,
9. Construcción de un obra importante de drenaje menor o reparación de una obra de drenaje mayor, como un puente que sea de vital importancia para la accesibilidad integral de la comunidad.

Artículo 10.- El Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), deberá implementar un sistema de gestión, planificación, control de calidad, seguimiento y verificación de la ejecución de los proyectos objeto de

**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

este Decreto; podrá contratar para estos propósitos los servicios profesionales de empresas privadas especializadas.

Artículo 11.- Toda compra de cemento realizada al amparo de este Decreto queda exenta del pago de Impuesto Sobre la Renta.

i. Avance Físico por Sector

Sector	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total	Mto. Ejecucion	Por Ejecutar	Beneficiarios	Empleos
SALUD	1	966,294.73	824,362.31	0.00	824,362.31	420	0
OTROS TIPOS DE PROYECTOS MUNICIPAL	2	1156,577.81	68,339.05	0.00	68,339.05	1,750	0
EDUCACION	694	465511,775.62	362552,775.89	0.00	362552,775.89	909,451	605
AGUA Y ALCANTARILLADO	7	4487,059.67	4453,545.26	0.00	4453,545.26	7,151	0
	3	1338,600.05	444,994.89	0.00	444,994.89	5,928	0
Grand Total	707	473460,307.88	368344,017.40	0.00	368344,017.40	924,700	605

ii. Avance Físico por Departamento

Departamento	Contratos	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado	Mto. Ejecucion Financiera	Por Ejecutar	Beneficiarios Directos	Empleos Generados
ATLANTIDA	14	4125,889.17	1875,824.03	0.00	1875,824.03	4,601	0
CHOLUTECA	22	4709,313.65	4213,278.06	0.00	4213,278.06	7,580	0
COLON	20	8094,583.73	5538,414.45	0.00	5538,414.45	8,342	0
COMAYAGUA	53	47451,494.15	46289,520.65	0.00	46289,520.65	56,879	92
COPAN	34	13972,593.70	12814,389.44	0.00	12814,389.44	16,416	0
CORTES	54	89976,638.37	56704,303.77	0.00	56704,303.77	106,541	15
EL PARAISO	26	14548,377.59	14877,952.52	0.00	14877,952.52	25,518	0
FRANCISCO MORAZAN	186	190859,258.22	143720,244.07	0.00	143720,244.07	459,949	468
GRACIAS A DIOS	1	187,719.95	0.00	0.00	0.00	200	0
INTIBUCA	27	10270,726.02	7848,784.71	0.00	7848,784.71	12,192	0
ISLAS DE LA BAHIA	4	3994,351.00	1000,000.00	0.00	1000,000.00	29,640	0
LA PAZ	31	10307,664.55	10675,419.85	0.00	10675,419.85	34,922	0
LEMPIRA	47	9516,848.37	8307,904.59	0.00	8307,904.59	23,936	0
OCOTEPEQUE	26	8783,811.51	8686,432.18	0.00	8686,432.18	9,887	0
OLANCHO	54	20241,441.11	13425,260.69	0.00	13425,260.69	51,637	0
SANTA BARBARA	64	19377,169.94	19230,891.68	0.00	19230,891.68	38,278	30
VALLE	13	6874,245.08	6608,020.24	0.00	6608,020.24	6,895	0
YORO	31	10168,181.77	6527,376.47	0.00	6527,376.47	31,287	0
Grand Total	707	473460,307.88	368344,017.40	0.00	368344,017.40	924,700	605

iii. Avances y Logros

Se encuentran en ejecución 287 proyectos, en fase de adjudicación y contratación se encuentra 113 proyectos y en autorización y aprobación 5 proyecto. Y tenemos un proyecto cerrado.



**PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
FONDO HONDUREÑO DE INVERSIÓN SOCIAL**

iv. Otras Inversiones

Proyecto	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado
Rehabilitación Carretera Tegucigalpa-Catacamas	30000,000.00	30000,000.00

Proyecto	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado
Pavimentación Calles de Acceso Colonia San Francisco	8000,000.00	8000,000.00

Proyecto	Mto. Aprobado	Mto. Total Contratado
Construcción y Pavimentación de la Carretera Cololaca-Valladolid	55000,000.00	55000,000.00