



MUNICIPALIDAD SAN NICOLAS COPAN  
 TEL/FAX 2641-0729  
 Email [municipalidad\\_snc.2006@yahoo.com](mailto:municipalidad_snc.2006@yahoo.com)  
 DETALLE DE PROYECTOS DEL MES DE ABRIL 2024

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO						ELABORACIÓN DEL PROYECTO							EJECUCIÓN DEL PROYECTO				
Encargado de la Ejecución del proyecto	Sector, Sub Sector	Nombre del Proyecto	Ubicación	Propósito	Descripción del Proyecto	Alcance del Proyecto	Detalles del Encargado del proyecto	Fuentes de Financiamiento	Presupuesto del Proyecto	Fecha de Aprobación del Presupuesto del Proyecto	Estado del Proyecto	Costo de Finalización Projectado	Fecha de Finalización Projectada	Relación de lo planificado con los productos entregados de manera	Variación en el Costo Total del proyecto	Variaciones en el Alcance y duración del proyecto	Razones de los cambios antes mencionados
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Pavimento de Concreto Hidráulico desde Propiedad del Señor Francisco Sarmiento hasta llegar a Vivienda de señora Irma Peña, Barrio El Progreso	Barrio El Progreso	Mejorar la circulación del tráfico en el casco urbano, mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector	Pavimentación de calle en B El Progreso, desde propiedad del Sr. Francisco Sarmiento hasta propiedad de la Sra. Irma Peña	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos Propios	1,249,836.94	15/11/2023	Se han completado las actividades objeto del contrato, completación del 100%	1,249,836.94	15/4/2024	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Pavimentación de Calle desde Propiedad de Señora Reina Mejía hasta Propiedad de Edelmira Villanueva, Barrio San Nicolás	Barrio San Nicolás	Mejorar la circulación del tráfico en el casco urbano, mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector	Construcción de pavimento hidraulico en barrio San Nicolás, desde propiedad de Sra Reina Mejía hasta propiedad de Sra Edelmira Villanueva	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Fondos Propios	619,723.00	15/11/2023	Se han completado las actividades objeto del contrato, completación del 100%	619,723.00	15/4/2024	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Pavimento Hidráulico en El Achiotal, desde Carretera Internacional hasta Puente	El Achiotal, San Nicolás, Copán	Mejorar el acceso a una zona productiva del municipio y facilitar la circulación por la zona.	Pavimentación de tramo carretero en El Achiotal para tener un mejor acceso a una de las zonas productivas del municipio.	Este proyecto beneficia a la comunidad de El Achiotal.	Obras Publicas	Otros Fondos	998,735.00	15/11/2023	Se han completado las actividades objeto del contrato, completación del 100%	998,735.00	1/5/2024	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Pavimentación de Calle Hacia Campo Las Ranas, Barrio San Nicolas	Barrio San Nicolás	Mejorar la circulación del tráfico en el casco urbano, mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector	Construcción de pavimento hidraulico en barrio San Nicolás, desde propiedad del Sr Gregorio Mejía hasta asfalto existente	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Publicas	Otros Fondos	1,999,999.95	15/11/2023	Se han colocado 54 metros lineales de alcantarillas, nivelado y conformado de terreno, encofrado de 60 metros lineales con canaleta.	N/A	3/6/2024	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A

Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Pavimentación de Calle Hacia Campo Las Ranas, Barrio San Nicolas	Barrio San Nicolás	Mejorar la circulación del tráfico en el casco urbano, mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector	Construcción de pavimento hidráulico en barrio San Nicolás, desde propiedad del Sr Gregorio Mejía hasta asfalto existente	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Públicas	Otros Fondos	1,999,999.95	15/11/2023	Se han colocado 54 metros lineales de alcantarillas, nivelado y conformado de terreno, encofrado de 60 metros lineales con canaleta.	N/A	3/6/2024	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Aula de 8x8 M y Módulos Sanitarios en Instituto Hector Mejía Lara B San Francisco, San Nicolas, Copan	B San Francisco	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construcción de un aula y un módulo sanitario en el Instituto Hector Mejía Lara.	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Públicas	Otros Fondos	1,098,850.55	21/5/2024	Se han levantado arranques para fundición de solera en aula y el módulo sanitario se han colocado 6 hiladas de bloque. Avance del 40%	N/A	3/6/2024	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Módulos Sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo, Barrio El Progreso, San Nicolas, Copan	B El Progreso	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construcción de 2 módulos sanitarios en Escuela Manuel Luna Castillo	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Públicas	Otros Fondos	849,143.19	21/5/2024	Se han fundido soleras para ambos módulos sanitarios. Avance del 30%	N/A	3/6/2024	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Aula de 10.85x8 M en Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce, Comunidad Nueva Concepción, San Nicolas, Copan	Nueva Concepción del Carmen	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construcción de un aula de pre escolar en Jardín de Niños Rafael Pineda Ponce	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Públicas	Otros Fondos	899,099.04	21/5/2024	Se han fundido soleras inferiores, construcción de zapatas y armado de hierro para columnas. Avance del 40%	N/A	3/6/2024	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A
Municipalidad de San Nicolás Copán a través del Depto. de Obras Públicas	Obras Públicas	Construcción de Módulos Sanitarios en Centro Básico Federico C Canales, Comunidad El Porvenir, San Nicolas, Copan	El Porvenir	Mejorar las condiciones en las que se encuentran los niños en los centros educativos.	Construcción de un módulo sanitario en Centro Educativo Básico Federico C Canales	Este proyecto beneficia al municipio en general.	Obras Públicas	Otros Fondos	449,556.53	21/5/2024	Se han fundido soleras inferiores, armado de hierro para fundición de columnas.	N/A	3/6/2024	Todo se ha ejecutado según lo previsto.	N/A	N/A	N/A



*[Handwritten Signature]*  
Daniel Ernesto Cruz  
Dr. Obras Públicas