

**MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO
DEPARTAMENTO DE COLON**



PARA: **DENILSON YOVANY VILLATORO SANTOS**
OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA



Oficio N° 05-OP-2024

DE: **ING. EDDA FAVIOLA MARTÍNEZ**
COORDINADORA DEPARTAMENTO
OBRAS PUBLICAS

ASUNTO: INFORMACION PORTAL DE TRANSPARENCIA

FECHA: 15 DE MAYO DEL 2024

Por este medio se remite el registro de proyectos ejecutados y en ejecución correspondientes al mes de ABRIL del 2024, para ser incorporada a la página de Transparencia del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

Atentamente.

cc. Archivo

MUNICIPALIDAD DE TRUJILLO

OBRAS PUBLICAS

Periodo: del 01 al 30 de abril 2024



IDENTIFICACION DEL PROYECTO							ELABORACION DEL PROYECTO								EJECUCION DEL PROYECTO													
Item	Código	Sector / Sub sector	Nombre del Proyecto	Ubicación del Proyecto	Propósito	Descripción de proyecto	Alcance del proyecto	Impacto ambiental	Impacto en el terreno y asentamiento	Detalles del encargo del proyecto	Fuentes de financiamiento	Fecha de aprobación del presupuesto del proyecto	Monto Ejecutado Acumulado	Estado del proyecto	Costo de finalización (Proyectado)	Fecha de finalización (Proyectada)	Orden de Cambio		Modificación de contrato		Ampliación de Tiempo		Rescisión de Contrato					
																	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION	SI	NO	JUSTIFICACION
SUPERVISION DE PROYECTOS MAYORES Y MENORES																												
FINALIZADOS Y EN EJECUCION																												
1	15 00 022 000 00147210 14-01-05 20 3	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL DONACION RECIBIDA DE LA SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA	Pavimentación primera etapa calle Villa Walky hasta la intersección de calle Cuta	Col. Eduardo Castillo	Mejorar las vías de circulación del municipio.	1. Trazado y marcado 2. Encofrado de pavimento e=15cm 3. Relleno y compactado con material selecto 4. Conformación 5. Concreto 4000PSI 6. Casquete para tapadera de alcantarillado D=0.60m incluye tapadera de concreto armado 4 unidades 7. Bordillo de concreto 15x15 cm 8. Corte de juntas 9. Pintura en bordillo 10. Limpieza en general	Pavimentación de 236.00 m de calle con concreto de 4000PSI e=15cm	N/A	N/A	Samir Enrique González Laboriel	Fondos de Donación	31/1/2024	L 2,500,064.00	100%	L 2,500,064.00	Inicio: 29 de febrero 2024 Finalización Estimada: 18 de abril 2024 Fecha de finalización real: 08 de abril del 2024	X		X		X		X					
2	14 01 001 001 000 23400 11-001-01-20 3	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Bacheo de calles de concreto	Casco Urbano, Trujillo Colón	Mejorar las vías de circulación del municipio.	1. Corte, picado y remoción de pavimento dañado. 2. Conformación y compactación de sub base. 3. Concreto 4000 PSI (espesor de 6 a 8 pulgadas). 4. Acarreo y botado de material de desperdicio.	Bacheo de 250.00 m2 de pavimento en El Centro de la Ciudad.	N/A	N/A	Santos Martín Corrales	Fondos de transferencia	15/2/2024	L 361,000.00	100%	L 361,000.00	Inicio: 12 de marzo 2024 Finalización Estimada: 11 de abril 2024 Fecha de finalización real: 05 de abril del 2024	X		X		X		X					
3	15 01 036 001 000 23400 15-013-01 20	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Mantenimiento de edificios municipales	Barrio El Centro, Trujillo Colón	Mantenimiento de edificios municipales garantizando su vida útil	Edificio Casco Municipal: 1. Mantenimiento de canal de aguas lluvias 16x20cm 2. Cambio de main breaker A/C salón municipal 3. Mantenimiento de puerta 4. Mantenimiento de ventanas. Edificio Aguas de Trujillo: 1. Suministro e instalación de centro de carga 12 espacios 2. Suministro e instalación de centro de carga 16 espacios 3. Suministro e instalación de tomacorrientes 360 unidades 4. Suministro e instalación de interruptor serie 5. Suministro e instalación de interruptor serie 6. Suministro e instalación de rosetas 7. Circuito de fuerza alta tensión 8. Circuito de fuerza baja tensión. 9. Circuito de iluminación. Edificio Jefatura de Policía Nacional: 1. Instalación de codo fabo PVC 2. Instalación de tanque rotoplas 3. Instalación de ventanas 4. Construcción de pared en baños	Mantenimiento de edificaciones municipales, interviniendo sistema eléctrico, reparaciones de llaves en puertas y ventanas, cambio de cielo fabo y trabajos varios en edificio municipal donde funciona la Jefatura de la Policía Nacional.	N/A	N/A	Santos Martín Corrales	Fondos Propios	30/11/2023	L 400,000.00	100%	L 400,000.00	Inicio: 14 de marzo 2024 Finalización Estimada: 20 de abril 2024 Fecha de finalización real: 20 de abril del 2024	X		X		X		X					
4	11 05 008 001 000 23400 15-013-01	ELECTRIFICACION	Proyecto de electrificación El Benque	Comunidad El Benque, Trujillo Colón	Mejorar las condiciones de vida de la población.	1. Instalación de 3 postes de 40ft de madera clase 5. 2. Instalación de 21 postes de 35ft de madera clase 5. 3. Trabajos varios.	Primera etapa de construcción del proyecto de electrificación en la comunidad de El Benque	N/A	Excavaciones para instalación de postes	Walter Javier Hernández Ponce	Fondos Propios	30/11/2023	L 250,000.00	100%	L 250,000.00	Inicio: 21 de marzo 2024 Finalización Estimada: 19 de abril 2024 Fecha de finalización real: 05 de abril del 2024	X		X		X		X					
5	11 05 007 001 000 23400 15-013-01	ELECTRIFICACION	Proyecto de electrificación San José del Benque	Comunidad San José del Benque, Trujillo Colón	Mejorar las condiciones de vida de la población.	1. Instalación de 7 postes de 40ft de madera clase 4. 2. Instalación de 9 postes de 35ft de madera clase 4. 3. Trabajos varios.	Primera etapa de construcción del proyecto de electrificación en la comunidad de San José del Benque	N/A	Excavaciones para instalación de postes	Walter Javier Hernández Ponce	Fondos Propios	30/11/2023	L 250,000.00	100%	L 250,000.00	Inicio: 01 de abril 2024 Finalización Estimada: 26 de abril 2024 Fecha de finalización real: 04 de abril 2024	X		X		X		X					
6	11 01 031 000 001 47110 15-013-01 20	SECTOR EDUCACION	Construcción de auditorio Escuela Rural Mixta Luz Infantil	Comunidad La Suyapa, Trujillo Colón	Mejorar la infraestructura escolar del municipio.	1. Trazado y marcado 2. excavación 1.20mx1.20mx1.00 8 unidades 3. Zapata aislada de 1.20x1.20 refuerzo de 1/2 @15cm ambos sentidos 4. Columnas de concreto reforzado con 6 #4 y #3 @ 15cm 25x25 cm h=3.60m 5. Techo con artesón de tubo 2"x2" y cercha de contraviento 6. Limpieza final.	Construcción de primera etapa de auditorio en la Esc. Luz Infantil	Poda de arboles	Excavaciones para cimientos.	Santos Martín Corrales	Fondos Propios	30/11/2023	L 300,000.00	100%	L 300,000.00	Inicio: 22 de marzo 2024 Finalización Estimada: 22 de abril 2024 Fecha de finalización real: 16 de abril 2024	X		X		X		X					
7	15 01 043 001 000 23400 15-013-01 200340 74	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracería	Casco Urbano (Barrios Capiro, Eduardo Castillo, Jericó, Buenos Aires, Miramar, Cristales, El pelagro, Río Negro, Col Lainez y Manuel Bonilla.)	Mejorar las vías de circulación del municipio.	Contratación de maquinaria: - Motoniveladora 164.5 horas - Material selecto en volqueta 264 viajes. Para dar mantenimiento a las calles de terracería de los barrios Capiro, Eduardo Castillo, Jericó, Buenos Aires, Miramar, Cristales, El pelagro, Río Negro, Col Lainez y Manuel Bonilla.	Mejorar la circulación vehicular dentro del Casco Urbano.	N/A	N/A	Santos Martín Corrales	Fondos Propios	30/11/2023	L 629,895.00	70%	L 899,850.00	Inicio: 02 de abril 2024 Finalización Estimada: 17 de mayo 2024	X		X		X		X					

15	15 00 023 000 00147210 14-011- 05 20 3	INFRAESTRUCTURA VIAL	Pavimentación de calle que conduce a la Escuela Normal Mixta	Colonia Eduardo Castillo	Mejorar las vías de circulación del municipio.	1. Trazado y marcado 2. Encofrado de pavimento e=15cm 3. Relleno y compactado con material selecto 4. Conformación 5. Concreto 4000 PSI 6. Casquete para tapadera de alcantarilla d=60cm incluye tapadera de concreto armado 2 unidades. 7. Bordillo de concreto 15x15 cm 8. Corte de juntas 9. Pintura de bordillo 10. Limpieza general.	Construcción de 556.50 m2 de pavimento hidráulico escobillado de 4000psi con espesor de 15cm	N/A	N/A	Samir Enrique González Latoriel	Fondos de Donación	31/1/2024	L	999,133.00	100%	L	999,133.00	Inicio: 18 de abril 2024 Finalización Estimada: 18 de mayo del 2024 Fecha de finalización real 29 de abril del 2024.	X	X	X	X
16	15 01 16 001 000 23400 15-013-01 20	INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracera	Barrio Bella Vista Comunidad Guadalupe Carney	Mejorar las vías de terrestres de comunicación del municipio.	Alquiler de Motoniveladora (Patrol). Precio por hora L. 2,000.00 Horas a trabajar 15 horas. Viajes de material selecto en volqueta de 12.00 m3. Ofertando 35 viajes a L. 2,000.00 por viaje	Mantenimiento de calles de terracera de Barrio Bella Vista en la comunidad Guadalupe Carney.	N/A	N/A	Adán de Jesús Rosales	Fondos Propios	30/11/2023	L	100,000.00	100%	L	100,000.00	Inicio: 23 de abril 2024 Finalización Estimada: 03 de mayo del 2024 Fecha de finalización real: 26 de abril del 2024	X	X	X	X
17	13 02 005 000 001 47210 15-013- 01 20 0590 1058	INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	Construcción cerco perimetral de cementerio	Comunidad La Abascosa	Mejorar las condiciones de seguridad en el terreno destinado para cementerio de la comunidad.	1. Trazado y marcado (incluye poda y descapote) 2. Excavación 0.30mx0.30m 3. Cimientos de mampostería 4. Paredes de bloque #5 5. Castillo de concreto 16.50x16.50cm 4 varillas de 3/8" y anillos de 1/4" @ 20cm 6. Solera de concreto de cierre de 16.50x20cm 4 varillas de 3/8" y anillos 1/4 @ 20cm 7. Limpieza final	Construcción de 43.00 m lineales de cerco con bloques.	Poda de arboles	Excavación para cimentación	José Manuel Rodríguez	Fondos Propios	30/11/2023	L	30,000.00	15%	L	200,000.00	Inicio: 23 de abril 2024 Finalización Estimada: 21 de mayo 2024	X	X	X	X
18	15 01 120 000 00147210 11-001- 01 20 3	INFRAESTRUCTURA VIAL	Construcción de puente peatonal	Comunidad Cunda	Mejorar las vías de comunicación del municipio.	1. Trazado y marcado 2. Excavaciones 3. Zapata de concreto reforzado 1.00x1.60 e=0.30m con varilla de 1/2" corrugada cada 15cm ambos sentidos 4. Pared de concreto reforzado e=8 pulgadas, reforzado con varilla 1/2" corrugada a cada 15 cm ambos sentidos 5. Viga de concreto reforzado 20x20 cm con 4 varillas de 1/2" y anillo de 1/4" a cada 15cm 6. Losa de concreto reforzado e=5 pulg con varilla de 1/2" a cada 15 cm 7. Relleno de aproximaciones	Construcción de Puente Peatonal en la Comunidad de Cunda.	N/A	Excavación para cimentación	Santos Martín Corrales	Fondos de Transferencia	31/1/2024	L	15,000.00	10%	L	150,000.00	Inicio: 23 de abril 2024 Finalización Estimada: 14 de mayo del 2024	X	X	X	X
19	15 01 073 001 000 23400 15-013- 01 20 0340 110	INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracera	Comunidad Monte Abajo	Mejorar las vías de circulación del municipio.	Alquiler de Motoniveladora (Patrol). Horas a trabajar 20 horas. Viajes de material selecto en volqueta de 12.00 m3. Ofertando 20 viajes.	Mantenimiento de calles de terracera de la comunidad Monte Abajo.	N/A	N/A	Fredy Feliciano Molina	Fondos Propios	30/11/2023	L	80,000.00	100%	L	80,000.00	Inicio: 26 de abril 2024 Finalización Estimada: 06 de mayo del 2024 Fecha de finalización real: 29 de abril del 2024	X	X	X	X
20	15 01 077 001 000 23400 15-013- 01 20 0340 81	INFRAESTRUCTURA VIAL	Mantenimiento de calles de terracera	Comunidad La Trinidad	Mejorar las vías de circulación del municipio.	Alquiler de Motoniveladora (Patrol). Horas a trabajar 13 horas. Viajes de material selecto en volqueta de 12.00 m3. Ofertando 27 viajes.	Mantenimiento de calles de terracera de la comunidad La Trinidad.	N/A	N/A	Carol Johnson	Fondos Propios	30/11/2023	L	80,000.00	100%	L	80,000.00	Inicio: 26 de abril 2024 Finalización Estimada: 06 de mayo del 2024 Fecha de finalización real: 29 de abril del 2024	X	X	X	X